Заказчик: ГУ " Отдел образования Железинского района"
Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, цоколя, крылец, балконных переходов,

благоустройство территории, замены оконных блоков и наружных дверных блоков КГУ

«Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова отдела образования акимата Железинского района»
Договор № 347 от 2020-05-04

Акт №1
приемки выполненных работ от 26 мая 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	528,4	1252,04	105,49	661576	55739	322949	1,6539	873,92076
		м2		1146,55	56,57	605837	29890	50,8	0,0774	40,89816
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	274,73	60,88	0,04	16726	11	9879	0,091	25,00043
		м		60,84	–	16715	–	59,1	–	–
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	137,55	652,52	–	89754	–	53045	0,9497	130,63124
		м2		652,52	–	89754	–	59,1	–	–
4	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	2208,4	566,8	1,55	1251719	3412	416148	0,50025	1104,7521

		м2 вертикальной проекции								
				370,22	0,72	817594	1594	50,8	0,00088	1,94339
5	11-130601-0207	Поверхности. Очистка от старой краски цоколя, фасада и откосов	1664,25	285,75	–	475559	–	257757	0,391	650,72175
		м2								
				285,75	–	475567	–	54,2	–	–
6	11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (цоколь)	50	152,58	–	7629	–	3876	0,2282	11,41
		м2								
				152,58	–	7629	–	50,8	–	–
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	91,9	530,26	19,63	48731	1804	28305	0,6987	64,21053
		м2								
				510,63	10,52	46927	967	59,1	0,0144	1,32336
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	91,9	241,31	18,29	22176	1681	13001	0,32752	30,09909
		м2 стяжки								
				223,01	9,28	20495	853	60,9	0,0127	1,16713
9	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	40	2269,05	999,3	90762	39972	40409	1,7825	71,3
		м3 конструкции								
				1269,75	405,6	50790	16224	60,3	0,48575	19,43
10	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	1,1	33795,45	13450	37175	14795	15905	24,771	27,2481
		т конструкций								
				19507,27	4234,55	21458	4658	60,9	3,857	4,2427
11	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	31,3	737,38	105,5	23080	3302	10947	0,9115	28,52995
		м2								
				631,88	56,58	19778	1771	50,8	0,0774	2,42262
12	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	40	416		16640				
		т								
13	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	40	237,43		9497				
		т								
		Всего прямые затраты				**2751024**				**3018**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 172 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	431 635
- перевозка грузов, тенге	26 137
Накладные расходы I уровня, тенге	1 172 221
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 923 245
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	141 237
Итого, тенге	4 064 482
Сметная прибыль (8 %), тенге	325 159
Всего	**4 389 641**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	52 676
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 442 317**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	4 708 856
с учетом понижающего коэффициента к=0,899999952	4 237 970,17
НДС (12 %)	508 556,42
Всего по акту с учетом НДС	**4 746 526,59**

Заказчик _____ **И.О. Руководителя Капаров Н.С.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Технический надзор _____ **Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Таскарин А.С.**

Авторский надзор _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Каирбеков А.Т.**