Заказчик: ГУ " Отдел образования Железинского района"
Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, цоколя, крылец, балконных переходов,

благоустройство территории, замены оконных блоков и наружных дверных блоков КГУ

«Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова отдела образования акимата Железинского района»
Договор № 347 от 2020-05-04

Акт №2
приемки выполненных работ от 26 мая 2020 года
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *м*	989	526,99 526,99	– –	521193 521193	– –	314279 60,3	0,767 –	758,563 –
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	0,66	1903,03 1104,55	798,48 324,24	1256 729	527 214	569 60,3	1,55 0,3886	1,023 0,25648
3	11-270901-0106	Ограждения из сетки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; *м*	20	504,55 317,2	187,35 62,95	10091 6344	3747 1259	4585 60,3	0,423 0,05845	8,46 1,169
4	11-340207-0101	Стойки.Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; *стойка*	1	3233	–	3233	–	2008	3,918	3,918

				3233	–	3233	–	62,1	–	–
Раздел 2 Покрытие										
2.2 Тип 2, 3, 4										
14	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР100.20.8	720	2038,25	19,74	1467536	14211	222681	0,698	502,56
		м бортового камня		505,82	7,08	364190	5099	60,3	0,0065	4,68
		Всего прямые затраты				**2003309**				**1275**
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				895 689				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 485				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 572				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 089 135				
		Накладные расходы I уровня, тенге				544 122				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 547 431				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				91 708				
		Итого, тенге				2 639 139				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				211 131				
		Всего				**2 850 270**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				34 203				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**2 884 473**				
		В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)				3 057 541				
		с учетом понижающего коэффициента к=0,899999952				2 751 786,75				
		НДС (12 %)				330 214,41				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 082 001,16**				

Заказчик _____ **И.О. Руководителя Капаров Н.С.**

Технический надзор _____ **Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Таскарин А.С.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Авторский надзор _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Каирбеков А.Т.**