"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, цоколя, крылец, балконных переходов, благоустройства территории, замены оконных блоков и наружных дверных блоков школы КГУ "Прииртышская ОСШ имени Т.П. Праслова отдела образования акимата Железинского района"

Договор № 347 от 2020-05-04

Акт №5
приемки выполненных работ 25.08.2020год
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна									
14	11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1 (трехстворчатая часть 1,95х1,35) ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 (трехстворчатая часть 1,76х1,5), ОК7, ОК11(трехстворчатая часть 1,9х1,3), ОК12, ОК13(трехстворчатая часть 1,76х1,3), ОК15, ОК16, ОК19(трехстворчатая часть 2х1,37), ОК20(трехстворчатая часть 1,76х1,37), ОК21 (трехстворчатая часть 2,1Х1,35), ОК22**	м2 проемов		**43,5852**	**2216,19**	**96593**	**59,8**		
										24728
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	51,29586	749,93	38468			
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	3,69385		2883			
		Итого по заработной плате					**41351**			

34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	11,08698525	13,78	153	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	7,19700615	18,64	134	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 г	маш.-ч	0,040125	1,74885615	1362,88	2383	
					730,83	1278	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,94498955	1765,47	3434	
					825,11	1605	
	Итого по эксплуатации машин					**6104**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	43,5852	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	348,6816	9,86	3438	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	4,12	179,571024	24,49	4398	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	110,270556	48,98	5401	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	69,300468	80,69	5592	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	25,715268	108,14	2781	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,71	30,945492	982,74	30411	
	Итого по материалам					**52021**	
15 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК14, ОК17, фрамуги- ОК1, ОК5, ОК11, ОК13, ОК19, ОК20, ОК21)**	м2 проемов		**13,7866**	**2804,53**	**38665**	**59,8**
							10359
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	21,91421	749,93	16434	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	1,13574		888	
	Итого по заработной плате					**17322**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	2,6056674	13,78	36	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	1,690581825	18,64	32	
					–	–	

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,52044415	1362,88	709
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,615227025	730,83 1765,47	380 1086
		Итого по эксплуатации машин				825,11	508
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	13,7866	–	**1863** –
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	110,2928	9,86	1087
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,06	42,186996	24,49	1033
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	47,839502	48,98	2343
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	29,503324	80,69	2381
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	9,788486	108,14	1059
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,92	12,683672	982,74	12465
		Итого по материалам					**20368**
16	**21-090201-0605**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(а т.ч. трехстворчатые части ОК1, ОК5, ОК11, ОК13, ОК19, ОК20, ОК210)**	м2		**43,5852**	**17228,9**	**750925** –
17	**21-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(фрамуги и ОК14)**	м2		**12,8626**	**13770,08**	**177119** –
5	**21-090201-0401**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК17)**	м2		**0,924**	**13842,5**	**12790** –

6 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК6 (часть 1,4х1,45), ОК9, ОК10, ОК18**	м2 проемов		**0,7962**	**2000,75**	**1593**	**59,8**
							367
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,93898	0,74762	749,93	561	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	0,06659	.	52	
	Итого по заработной плате					**613**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	0,19128705	13,78	3	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	0,124107675	18,64	2	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,0310518	1362,88	42	
					730,83	23	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,035530425	1765,47	63	
					825,11	29	
	Итого по эксплуатации машин					**110**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,7962	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	6,3696	9,86	63	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,89	3,097218	24,49	76	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	1,942728	48,98	95	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	1,242072	80,69	100	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	0,445872	108,14	48	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,69	0,549378	982,74	540	
	Итого по материалам					**922**	
20 11-100501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК8, ОК23)**	м2 проемов		**0,3235**	**2649,15**	**857**	**59,8**

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,27892	0,41373	749,93	310
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	0,02705		21
		Итого по заработной плате					**331**
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,122242563	13,78	2
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,079338375	18,64	1
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 г	маш.-ч	0,039	0,0126165	1362,88	17
						730,83	9
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,014436188	1765,47	25
						825,11	12
		Итого по эксплуатации машин					**45**
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,3235	–	–
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2,588	9,86	26
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	6,12	1,97982	24,49	48
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	1,122545	48,98	55
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,69229	80,69	56
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,229685	108,14	25
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,92	0,29762	982,74	292
		Итого по материалам					**502**
21	**21-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК6, ОК8, ОК9, ОК10,ОК18, ОК23)**	м2		**1,1197**	**19456,58**	**21786**	–
22	**11-100501-0102**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК6- часть 1,4х1,45)**	м2 проемов		**1,218**	**2028,74**	**2471**	**59,8**

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)						634
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0741	1,30825	749,93	981	
	Итого по заработной плате	чел-ч	0,08238	0,10034		79	
						1060	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	0,2256345	13,78	3	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,1464645	18,64	3	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,0459795	1362,88	63	
					730,83	34	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,05435325	1765,47	96	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	45	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	1,218	–	**165**	
						–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	9,744	9,86	96	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132,	шт.	3	3,654	24,49	89	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	2,8014	48,98	137	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	1,827	80,69	147	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	0,609	108,14	66	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,66	0,80388	982,74	790	
	Итого по материалам					**1325**	
23 21-090201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК6)**	м2		**1,218**	**13842,5**	**16860**	–
24 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м		**46,575**	**1118,28**	**52084**	**59,8**
							5109

	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24587	11,4514	730,83	8369	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00463	0,21564		174	
		Итого по заработной плате					**8543**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,040753125	1362,88	56	
						730,83	30	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,17465625	1765,47	308	
						825,11	144	
		Итого по эксплуатации машин					**364**	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	186,3	9,86	1837	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,907	42,243525	982,74	41514	
	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламі	м	0	0	2504,25	–	
		Итого по материалам					**43351**	
25	21-090205-0106	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м		39,9	**2041,19**	**81443**	–
26	21-090205-0111	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	м		6,675	**3501,89**	**23375**	–
27	21-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		47	**59,23**	**2784**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 279 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 123
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 205 571
Накладные расходы I уровня, тенге	41 395
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 320 740
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	47 547
Итого, тенге	1 368 287
Сметная прибыль (8 %), тенге	109 463
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 477 750**

Раздел 3 Двери ДСН (в т.ч. фрамуги)

28	**11-090403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (в т.ч. Д5)**	м2		**21,622**	**1799,32**	**38905**	**60,9**
								21470
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,15234	46,5379	749,93	34900	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01838	0,39741		354	
		Итого по заработной плате					**35254**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,10525	2,2757155	9,39	21	
						–	–	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06625	1,4324575	13,78	20	
						–	–	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01025	0,2216255	21,1	5	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,006	0,129732	1362,88	177	
						730,83	95	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,1351375	1765,47	239	
						825,11	112	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,13243475	3119,97	413	
						1106,72	147	
		Итого по эксплуатации машин					**875**	
	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	21,622	–	–	
	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0	кг	0,3901	8,4347422	298,57	2518	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,018	0,389196	982,74	382	
	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2	м3	0,00044	0,00951368	24205,46	230	
		Итого по материалам					**3130**	
29	**11-090403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2		**3,595**	**2145,2**	**7712**	**60,9**
								3832

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,31357	8,31728	749,93	6237	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01725	0,06201		55	
	Итого по заработной плате					**6292**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	0,469596875	9,39	4	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,255245	13,78	4	
					–	–	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009125	0,032804375	21,1	1	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005625	0,020221875	1362,88	28	
					730,83	15	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,021120625	1765,47	37	
					825,11	17	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,02067125	3119,97	64	
					1106,72	23	
	Итого по эксплуатации машин					**138**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	3,595	–	–	
21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0	кг	0,4207	1,5124165	298,57	452	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,24	0,8628	982,74	848	
21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2	м3	0,00043	0,00154585	24205,46	37	
	Итого по материалам					**1337**	
30 21-090402-0204	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (в т.ч.Д5)**	м2		**21,622**	**27029,56**	**584433**	–
31 21-090402-0203	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д4)**	м2		**3,595**	**23775,64**	**85473**	–
32 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуги)**	м2 проемов		**6,072**	**2804,35**	**17028**	**59,8**

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	9,65163	749,93	7238	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,50021		392	
	Итого по заработной плате					**7630**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	1,147608	13,78	16	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,744579	18,64	14	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 г	маш.-ч	0,03775	0,229218	1362,88	312	
					730,83	168	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,270963	1765,47	478	
					825,11	224	
	Итого по эксплуатации машин					**820**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	6,072	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	48,576	9,86	479	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,06	18,58032	24,49	455	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	21,06984	48,98	1032	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,99408	80,69	1048	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,31112	108,14	466	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.	0,92	5,58624	982,74	5490	
	Итого по материалам					**8970**	
33 21-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (фрамуги)**	м2		**6,072**	**13770,08**	**83612**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3					**817 163**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 375	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 833	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					801	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					766 955	
	Накладные расходы I уровня, тенге					29 865	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					847 028	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					30 493	
	Итого, тенге					877 521	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 202	
	Итого по разделу на подряд, тенге					947 723	
Раздел 4 Откосы, сливы							
34 11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами, пластиком (наркдные откосы)	м откоса		129,91245	528,68	68682	59,8
							21196
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,34845	45,26799	778,28	35231	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,22085		213	
	Итого по заработной плате					**35444**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,003	0,38973735	9,39	4	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00085	0,110425583	1765,47	195	
					825,11	91	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00085	0,110425583	3119,97	345	
					1106,72	122	
	Итого по эксплуатации машин					**544**	
22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартон	кг	2,9334	381,0851808	66,65	25399	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,12991245	103,21	13	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внут	кг	0,038	4,9366731	187,86	927	
21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	12,2117703	537,86	6568	
	Итого по материалам					**32907**	
35 21-090205-0302	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**129,91245**	**259,2**	**33673**	**–**

36 11-100405-0102	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами (внутренние откосы)**	м откоса		**128,0292**	**528,68**	**67687**	**59,8**
							20888
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,34845	44,61177	778,28	34720	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,21765		210	
	Итого по заработной плате					**34930**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,003	0,3840876	9,39	4	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00085	0,10882482	1765,47	192	
					825,11	90	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00085	0,10882482	3119,97	340	
					1106,72	120	
	Итого по эксплуатации машин					**536**	
22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартон	кг	2,9334	375,5608553	66,65	25031	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,1280292	103,21	13	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внут	кг	0,038	4,8651096	187,86	914	
21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	12,0347448	537,86	6473	
	Итого по материалам					**32431**	
37 21-090205-0309	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99**	м		**128,0292**	**1077,24**	**137918**	**–**
38 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности		**5,1375**	**2352,12**	**12084**	**54,8**
							4671
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,0585	10,57554	796,76	8426	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,13229		97	
	Итого по заработной плате					**8523**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	0,132290625	1362,88	180	

	Итого по эксплуатации машин				730,83	97	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, изве	м3	0,043	0,2209125	15383,17	**180** 3398	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цеме	м3	0,001	0,0051375	15615,73	80	
	Итого по материалам					**3478**	
39 11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные.** Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	гуриваемой поверхности		5,1375	627,54	3224	54,8
							1288
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,52348	2,68938	815,87	2194	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04163	0,21387		157	
	Итого по заработной плате					**2351**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	0,1900875	780,58	148	
					730,83	139	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0,0035	0,01798125	1362,88	25	
					730,83	13	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,005779688	3377,54	20	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	5	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,05754	25,42	**193** 1	
22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 С	кг	3,436	17,65245	43,02	759	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внут	кг	0,08	0,411	187,86	77	
	Итого по материалам					**837**	
40 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	ливаемой поверхности		**4,053**	**296,32**	**1201**	**54,8**
							455

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	1,07668	768,42	827	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,00559		4	
	Итого по заработной плате					**831**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000506625	1362,88	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,00506625	730,83 1765,47	– 9	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	4	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,20265	83,35	10 17	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0125643	84,66	1	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зерни	м2	0,0084	0,0340452	162,18	6	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК	т	0,00063	0,00255339	133257,55	340	
	Итого по материалам					**364**	
41 11-150402-0302	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная (откосы наружные)**	м2 фасада		**1,0845**	**195,48**	**212**	**54,8**
							68
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,15065	0,16338	749,93	123	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,00163		1	
	Итого по заработной плате					**124**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,003	0,0032535	34,81	0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00162675	– 1765,47	– 3	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	1	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00075	0,000813375	25,42	**3** 0	
22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45	0,488025	91,8	45	
21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000532	0,000576954	52224,29	30	
21-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,000023	0,000024944	445755,3	11	

	Итого по материалам					**86**	
42 11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство(отлив из оцинкованной стали 300 мм)**	м		**12,3633**	**630,33**	**7793**	**54,8**
							2299
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	5,58055	749,93	4185	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,00927		10	
	Итого по заработной плате					4195	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	1,043153438	9,39	10	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,058725675	18,64	1	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,115905938	178,77	21	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,009272475	3119,97	29	
	Итого по эксплуатации машин				1106,72	10	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюм	шт.	2,74	33,875442	1	61 34	
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферич	шт.	1,37	16,937721	1,03	17	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцин	м	1,05	12,981465	254,9	3309	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-	шт.	0,043	0,5316219	351,2	187	
	Итого по материалам					**3547**	
43 21-050104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т		**0,02114**	**247752,49**	**5237**	**–**
44 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(-4х40)**	альных элементов		**0,02119**	**421897,12**	**8940**	**62,1**
							579

01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	49,105	1,04053	875,02	910	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2875	0,02728		23	
	Итого по заработной плате					**933**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуго	маш.-ч	26,5625	0,562859375	147,49	83	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2875	0,027282125	1765,47	48	
					825,11	23	
	Итого по эксплуатации машин					131	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0008476	197175,18	167	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления масс	т	1	0,02119	364876,43	7732	
	Итого по материалам					**7899**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**346 651**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 616	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 658	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					715	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					258 377	
	Накладные расходы I уровня, тенге					51 444	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					398 095	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					14 331	
	Итого, тенге					412 426	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 994	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**445 420**	

Раздел 5 Кровля

5.1 Водосток

45 11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб		**60,76**	**2851,46**	**173255**	**56,4**
							34486
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,334	81,05384	740,07	59986	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	1,33672		1159	
	Итого по заработной плате					**61145**	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,311395	1765,47	550	
					825,11	257	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,19747	3119,97	616	
					1106,72	219	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,827855	3525,73	2919	
					825,11	683	
	Итого по эксплуатации машин					4085	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общ	кг	0,039	2,36964	331,13	785	
21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая	т	0,00648	0,3937248	270216,77	106391	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинковані	т	0,000112	0,00680512	295123,74	2008	
	Итого по материалам					109184	
5.2 Балконный переход							
46 11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,65702	58575,08	38485	60,9
							15430
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	41,285	27,12507	787,52	21362	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,51	3,62018		3975	
	Итого по заработной плате					25337	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,0375	1,33867825	17,05	23	
					–	–	
31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,9625	2,60344175	20,97	55	
					–	–	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,23816975	21,64	5	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных ма	маш.-ч	0,425	0,2792335	138,85	39	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с но	маш.-ч	7,7	5,059054	247,36	1251	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,15604225	– 1765,47	– 275
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,1625	3,39186575	825,11 3119,97	129 10583
31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,0722722	1106,72 5446,58	3754 394
	Итого по эксплуатации машин				1278,64	92 12625
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,65702	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности	кг	0,03	0,0197106	66,3	1
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52	кг	0,41	0,2693782	91,03	25
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5	м3	1,37	0,9001174	180,83	163
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГО	кг	0,01	0,0065702	196,54	1
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конс	10м	0,0187	0,012286274	2742,27	34
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4	м3	0,00103	0,000676731	35664,14	24
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00262808	208172,82	547
21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы здани	т	0,001	0,00065702	327484,08	215
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ	т	0,00031	0,000203676	340154,49	69
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами Г	т	0,0105	0,00689871	381819,66	2634
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклон	т	0,00194	0,001274619	397489,09	507
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалс	т	0,0006	0,000394212	408748,92	161
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 3005	т	0,0001	0,000065702	1774323,66	117
	Итого по материалам					**4498**

47 21-060510-0101							
	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т		**0,65702**	**397790,45**	**261356**	**–**
48 11-130301-1406							
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		**16,43**	**59,34**	**975**	**54,2**
							172
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0245	0,40254	778,28	313	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00411		4	
	Итого по заработной плате					**317**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,000125	0,00205375	34,81	–	
					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для	маш.-ч	0,008125	0,13349375	45,13	6	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00205375	1765,47	4	
					825,11	2	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00205375	3377,54	7	
					825,11	2	
	Итого по эксплуатации машин					**17**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00023002	313640,29	72	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6	т	0,00009	0,0014787	387739,17	573	
	Итого по материалам					**645**	
49 29-020101-0111(пл)	**Очистка поверхности до 2 степени (ССЦ РК 8.04-08-2017. табл.7)**	т		**0,65702**	**19630**	**12897**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 5	**486 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	388 580
Накладные расходы I уровня, тенге	50 088

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					537 056	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					19 334	
	Итого, тенге					556 390	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 511	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**600 901**	

Раздел 6 Отделка фасада

50 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (S=цоколь+стены =130+1500=1630 м2)К=-0,000;**	гуриваемой поверхности		-1467	454,45	-666673	54,8
							-283155
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,4255	-624,2085	787,52	-491577	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	-34,29846		-25130	
	Итого по заработной плате					**-516707**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	-30,623625	780,58	-23904	
					730,83	-22381	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	-2,934	1362,88	-3999	
					730,83	-2144	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	-0,7335	3377,54	-2477	
					825,11	-605	
	Итого по эксплуатации машин					**-30380**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	-9,2421	25,42	-235	
22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 С	кг	1,94	-2845,98	43,02	-122434	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внут	кг	0,08	-117,36	187,86	-22047	
	Итого по материалам					**-144716**	
51 11-150402-0402	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (цоколь в осях А-Г и 1-14) цвет черныйК=-1,000;**	ливаемой поверхности		**-117**	**778,71**	**-91109**	**54,8**
							-5348

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,10327	-12,08259	796,76	-9627	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	-0,16146		-133	
	Итого по заработной плате					**-9760**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,001625	-0,190125	34,81	-7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	-0,160875	1765,47	-284	
					825,11	-133	
	Итого по эксплуатации машин					-291	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	-0,00819	313640,29	-2569	
22-040702-0701	Эмаль кремнийорганическая фасадная защ	т	0,00079	-0,09243	850606,18	-78622	
	Итого по материалам					-81191	
52 11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная(наружные стены) цвет белый (1500м2+530,76 м2 (окна)+31,29м2 (двери и фрамуги)К=-1,000;	м2 фасада		-1855,845	195,09	-362066	54,8
							-116157
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,15065	-279,58305	749,93	-209668	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	-2,78377		-2297	
	Итого по заработной плате					**-211965**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,003	-5,567535	34,81	-194	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	-2,7837675	1765,47	-4915	
					825,11	-2297	
	Итого по эксплуатации машин					**-5109**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00075	-1,39188375	25,42	-35	
22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45	-835,13025	91,8	-76665	
21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000532	-0,98730954	52224,29	-51562	
21-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,000023	-0,04268444	445755,3	-19027	
	Итого по материалам					**-147289**	

53 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь в осях В-Д и 5-9)**	гуриваемой поверхности		5	903,2	4516	54,8
							1649
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	3,51325	825,11	2899	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15		110	
	Итого по заработной плате					3009	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,01125	0,05625	50,53	3	
					–	–	
31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,15	920,97	138	
					730,83	110	
	Итого по эксплуатации машин					141	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0175	25,42	0	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цеме	м3	0,0189	0,0945	15615,73	1476	
	Итого по материалам					1476	
54 11-150402-0402	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (цоколь в осях В-Д и 5-9)цвет черный**	ливаемой поверхности		5	778,6	3893	54,8
							229
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,10327	0,51635	796,76	411	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,0069		6	
	Итого по заработной плате					417	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,001625	0,008125	34,81	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,006875	1765,47	12	
					825,11	6	
	Итого по эксплуатации машин					12	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,00035	313640,29	110	
22-040702-0701	Эмаль кремнийорганическая фасадная защ	т	0,00079	0,00395	850606,18	3360	

	Итого по материалам					**3470**	
55 11-460303-0105	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(рп 5, примеч 1) Заделка швов**	м3 заделки		**0,15**	**83066,67**	**12460**	**50,8**
							3999
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	75,22	11,283	693,24	7822	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,06		50	
	Итого по заработной плате					7872	
21-050102-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,21	0,0315	34,81	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,06	1765,47	106	
					825,11	50	
	Итого по эксплуатации машин					107	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,002055	25,42	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности	кг	9,5	1,425	66,3	94	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГО	кг	5,9	0,885	196,54	174	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цемент	м3	1,04	0,156	17581,4	2743	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4	м3	0,21	0,0315	24431,9	770	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,	м3	0,18	0,027	26027,18	703	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, с	т	0,0049	0,000735	64496,43	47	
	Итого по материалам					**4531**	
	Итого прямые затраты по разделу 6					**-1 098 979**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-699 740	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-35 520	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-27 394	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-363 719	
	Накладные расходы I уровня, тенге					-398 783	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					-1 497 762	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					-53 919	

	Итого, тенге					-1 551 681	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-124 134	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**-1 675 815**	
Раздел 7 Клыльца							
56 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**82,5**	**615,66**	**50792**	**60,9**
							14589
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	33,7755	680,92	22998	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	1,3101		957	
	Итого по заработной плате					**23955**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	9,3534375	10,84	101	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,3096875	1362,88	1785	
					730,83	957	
	Итого по эксплуатации машин					**1886**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,8875	25,42	73	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цемент	м3	0,0204	1,683	15350,63	25835	
	Итого по материалам					**25908**	
57 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство(S34+11+11+26,5)**	м2 покрытия		48,5	3997,53	193880	60,9
							28071
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,2305	59,67925	749,93	44755	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05625	2,72813		1339	
	Итого по заработной плате					**46094**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	0,933625	9,39	9	
					–	–	
34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,5335	145,36	78	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,394375	1362,88	1900	

					730,83	1019	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,16975	1765,47	300	
					825,11	140	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,21825	3377,54	737	
					825,11	180	
	Итого по эксплуатации машин					**3024**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0488	25,42	1	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ Р	кг	4,5	218,25	45,66	9965	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2425	84,66	21	
22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов п	кг	0,6	29,1	172,35	5015	
22-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные	м2	1,02	49,47	2641,92	130696	
22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2	т	0,0001	0,00485	83168,41	403	
	Итого по материалам					**146101**	
58 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (S=3.3+3.1+3)**	ерхности облицовки		9,4	3842,45	36119	54,8
							7169
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	16,4312	787,52	12940	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	0,19392		143	
	Итого по заработной плате					**13083**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,15275	780,58	119	
					730,83	112	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0,003375	0,031725	1362,88	43	
					730,83	23	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0094	3377,54	32	
					825,11	8	
	Итого по эксплуатации машин					**194**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,08742	25,42	2	

22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ F	кг	3,75	35,25	45,66	1610	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,047	84,66	4	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов п	кг	0,5	4,7	236,27	1110	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облиц	м2	1	9,4	2155,17	20259	
	Итого по материалам					**22985**	
59 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Ремонт площадки и крылец B15 F50W4	м3		1	22281	22281	48,5
							594
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	1,5525	668,59	1038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,22663		187	
	Итого по заработной плате					**1225**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,6	10,84	7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,001625	1765,47	3	
					825,11	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,225	3525,73	793	
					825,11	186	
	Итого по эксплуатации машин					**803**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002	25,42	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	0,25	6598,38	1650	
21-020101-0603	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7	м3	1,02	1,02	18421,09	18790	
	Итого по материалам					**20440**	
	Итого прямые затраты по разделу 7					**303 072**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 731	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 907	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 626	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					215 434	

	Накладные расходы I уровня, тенге					50 423	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					353 495	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					12 726	
	Итого, тенге					366 221	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 298	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**395 519**	

Раздел 8 Отмостка

60 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		33	4867,91	160641	50,8
							21017
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9775	32,2575	700,02	22581	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	22,275		18792	
	Итого по заработной плате					41373	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от ко	маш.-ч	1,15	37,95	11,48	436	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем вн	маш.-ч	0,575	18,975	1874,32	35565	
					825,11	15656	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные ф	маш.-ч	0,1	3,3	3385	11171	
					950,2	3136	
	Итого по эксплуатации машин					47172	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,95	25,42	126	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строит	м3	1,15	37,95	2391,63	90762	
	Итого по материалам					90888	
61 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство D7,5 F50, W4	м3		7	20668,71	144681	48,5
							4159
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	10,8675	668,59	7266	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	1,58641		1309	
	Итого по заработной плате					8575	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	4,2	10,84	46	
					–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,011375	1765,47	20
					825,11	9
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	1,575	3525,73	5553
					825,11	1300
	Итого по эксплуатации машин					5619
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,014	25,42	0
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	1,75	6598,38	11547
21-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7	м3	1,02	7,14	16841,61	120249
	Итого по материалам					131796
	Итого прямые затраты по разделу 8					305 322
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 847
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 791
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 101
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 684
	Накладные расходы I уровня, тенге					25 176
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					330 498
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					11 898
	Итого, тенге					342 396
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 392
	Итого по разделу на подряд, тенге					369 788
	Итого прямые затраты по смете					2 439 542
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-306 387
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 047
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 084
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 693 882
	Накладные расходы I уровня, тенге					-150 392
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 289 150
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					82 410
	Итого, тенге					2 371 560
	Сметная прибыль (8 %), тенге					189 726
	Итого по смете на подряд, тенге					**2 561 285**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					30 735,42

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 592 020,42**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	2747541,65
с учетом понижающего коэффициента к=0,899999952	2 472 787,35
НДС (12 %)	296 734,48
Всего по акту с учетом НДС	**2 769 521,83**

Заказчик _____ **Руководитель Дуйсекенова Ж.К.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Технический надзор _____ **Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Табаев А.Т.**

Авторский надзор _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Уахитова Д.А.**