"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона : Павлодарская обл

Заказчик: ГУ " Отдел образования Железинского района"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, цоколя, крылец, балконных переходов, благоустройство территории, замены оконных блоков и наружных дверных блоков КГУ «Прииртышская ОСШ им. Т.П. Праслова отдела образования акимата Железинского района»

Договор № 347 от 2020-05-04

Акт №3
приемки выполненных работ от 23.06.2020г
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна									
14	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1 (трехстворчатая часть 1,95х1,35) ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 (трехстворчатая часть 1,76х1,5), ОК7, ОК11(трехстворчатая часть 1,9х1,3), ОК12, ОК13(трехстворчатая часть 1,76х1,3), ОК15, ОК16, ОК19(трехстворчатая часть 2х1,37), ОК20(трехстворчатая часть 1,76х1,37), ОК21 (трехстворчатая часть 2,1Х1,35), ОК22К=0,850; *м2 проемов*	304,7828	2216,2	140,05	675458	42685	172918	1,17691	358,70193
				882,6	66,15	269001	20160	59,8	0,08475	25,83034
15	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК14, ОК17, фрамуги- ОК1, ОК5, ОК11, ОК13, ОК19, ОК20, ОК21)К=0,850; *м2 проемов*	120,0574	2804,53	135,13	336703	16223	90206	1,58953	190,83484
				1192,04	64,41	143113	7733	59,8	0,08238	9,89033

16	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(а т.ч. трехстворчатые части ОК1, ОК5, ОК11, ОК13, ОК19, ОК20, ОК210)К=0,850; *м2*	304,7828	17228,9		5251072				
17	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(фрамуги и ОК14)К=0,850; *м2*	114,8214	13770,08		1581100				
18	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК17)К=0,850; *м2*	5,236	13842,5		72479				
19	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК6 (часть 1,4х1,45), ОК9, ОК10, ОК18К=0,850; *м2 проемов*	16,4118	2000,47	138,13	32832	2267	7552	0,93898	15,41035
				704,19	65,32	11557	1072	59,8	0,08363	1,37252
20	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК8, ОК23)К=0,850; *м2 проемов*	2,9665	2653,01	141,92	7871	421	1817	1,27892	3,79392
				959,04	65,4	2845	194	59,8	0,08363	0,24809
21	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК6, ОК8, ОК9, ОК10,ОК18, ОК23)К=0,850; *м2*	19,3783	19456,58		377035				
22	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК6-часть 1,4х1,45)К=0,850; *м2 проемов*	6,902	2029,56	135,03	14006	932	3590	1,0741	7,41344

23	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК6)К=0,850; *м2*	6,902	805,56 13842,5	64,33	5560 95541	444	59,8	0,08238	0,56859
24	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 мК=0,850; *п/м*	263,925	1118,29	7,81	295143	2062	28949	0,24587	64,89124
				179,69	3,74	47424	986	59,8	0,00463	1,22197
25	21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99К=0,850; *м*	226,1	2041,19		461513				
26	21-090205-0111	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99К=0,850; *м*	37,825	3501,89		132459				
27	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *шт.*	267	59,23		15814				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**9349026**				**641**
										39
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				479 500				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				64 590				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 589				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 804 936				
		Накладные расходы I уровня, тенге				305 032				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 654 058				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				347 546				
		Итого, тенге				10 001 604				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				800 128				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 801 732**				

Раздел 4 Откосы, сливы

34	11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами, пластиком (наркдные откосы)К=0,850; *м откоса*	736,17055	528,68	4,18	389202	3078	120109	0,34845	256,51863
				271,19	1,64	199643	1209	59,8	0,0017	1,25149

35	21-090205-0302	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99К=0,850; *м*	736,17055	259,2		190815				
36	11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами (внутренние откосы)К=0,850; *м откоса*	725,4988	528,68	4,18	383559	3033	118368	0,34845	252,80006
				271,19	1,64	196749	1191	59,8	0,0017	1,23335
37	21-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99К=0,850; *м*	725,4988	1077,24		781536				
38	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=0,850; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	29,1125	2352,32	35,11	68482	1022	26466	2,0585	59,92808
				1640,12	18,82	47748	548	54,8	0,02575	0,74965
39	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 ммК=0,850; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	29,1125	627,68	37,48	18274	1091	7300	0,52348	15,23981
				427,1	30,5	12434	888	54,8	0,04163	1,21195
40	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциямК=0,850; *м2 окрашиваемой поверхности*	22,967	296,3	2,39	6804	55	2583	0,26565	6,10118
				204,12	1,13	4688	26	54,8	0,00138	0,03169
41	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная (откосы наружные)К=0,850; *м2 фасада*	6,1455	195,1	2,77	1199	17	385	0,15065	0,92582
				112,93	1,3	694	8	54,8	0,0015	0,00922
42	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство(отлив из оцинкованной стали 300 мм)К=0,850; *м*	70,0587	630,29	4,9	44158	343	13028	0,45138	31,6231
				338,5	0,83	23715	58	54,8	0,00075	0,05254
43	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80К=0,850; *т*	0,1198	247752,49		29681				

44 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(-4х40)К=0,850;	0,12011	421917,91	6194,32	50677	744	3284	49,105	5,898
	т стальных элементов		42968,95	1065,69	5161	128	62,1	1,2875	0,15464
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1964387**				**629**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				490 832				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 383				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 056				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 464 172				
	Накладные расходы I уровня, тенге				291 523				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 255 910				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				81 213				
	Итого, тенге				2 337 123				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				186 970				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 524 093**				
Раздел 6 Отделка фасада									
50 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (S=цоколь+стены =130+1500=1630 м2)К=0,900;	1467	454,45	20,71	666673	30380	283155	0,4255	624,2085
	м2 оштукатуриваемой поверхности		335,09	17,13	491577	25130	54,8	0,02338	34,29846
51 11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (цоколь в осях А-Г и 1-14) цвет черныйК=0,900;	117	778,71	2,49	91109	291	5348	0,10327	12,08259
	м2 окрашиваемой поверхности		82,28	1,14	9627	133	54,8	0,00138	0,16146
52 11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная(наружные стены) цвет белый (1500м2+530,76 м2 (окна)+31,29м2 (двери и фрамуги)К=0,900;	1855,845	195,09	2,75	362066	5109	116157	0,15065	279,58305
	м2 фасада		112,98	1,24	209668	2297	54,8	0,0015	2,78377
53 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь в осях В-Д и 5-9)К=0,900;	45	903,16	28,2	40643	1269	14838	0,70265	31,61925
	м2 оштукатуриваемой поверхности		579,76	21,93	26089	987	54,8	0,03	1,35

54	11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (цоколь в осях В-Д и 5-9)цвет черныйК=0,900;	45	778,7	2,49	35042	112	2057	0,10327	4,64715
		м2 окрашиваемой поверхности		82,29	1,13	3703	51	54,8	0,00138	0,0621
55	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(рп 5, примеч 1) Заделка швовК=0,900;	1,35	83064,67	713,33	112136	963	35988	75,22	101,547
		м3 заделки		52145,19	330,37	70396	446	50,8	0,4	0,54
		Итого прямые затраты по разделу 6				**1307669**				**1054**
										39
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				811 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 124				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				458 485				
		Накладные расходы I уровня, тенге				457 543				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 765 212				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				63 548				
		Итого, тенге				1 828 760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				146 301				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 975 061**				
		Итого прямые затраты по смете				**12621082**				**2324**
										83
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 781 392				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				112 097				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 689				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 727 593				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 054 098				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 675 180				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				492 307				
		Итого, тенге				14 167 487				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 133 399				
		Всего, тенге				**15 300 886**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				183 611				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**15 484 496**				
		В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)				16 413 566				

с учетом понижающего коэффициента к=0,899999952	14 772 208,61
НДС (12 %)	1 772 665,03
Всего по акту с учетом НДС	**16 544 873,64**

Заказчик _____ И.О. Руководителя Капаров Н.С.

Подрядчик _____ Директор Шарапиденов О.Б.

Технический надзор _____ Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Таскарин А.С.

Авторский надзор _____ Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Каирбеков А.Т.