Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада, цоколя, крылец, балконных переходов, благоустройства территории, замены оконных блоков и наружных дверных блоков школы КГУ "Прииртышская ОСШ имени Т.П. Праслова отдела образования акимата Железинского района"

Договор № 347 от 2020-05-04

Акт №7
приемки выполненных работ 25.08.2020год
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Добавить							
	2.2 Окна							
60	**12-030101-1601**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (окна,двери)**	м3		**2,26974**	**49296,84**	**111891**	**59,1** / **33140**
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	35,39	80,3261	687,08	55190	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,97599		884	
		Итого по заработной плате					**56074**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,5220402	1362,88	711	
						730,83	382	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,453948	3119,97	1416	

					1106,72	502	
	Итого по эксплуатации машин					**2127**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,5220402	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,9986856	25,42	25	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,253	0,57424422	18793,69	10792	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнот	1000шт.	0,402	0,91243548	47955,76	43757	
	Итого по материалам					**54574**	
2.3 Двери							
61 11-090403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (в т.ч. Д5)**	м2		**2,1**	**1799,05**	**3778**	**60,9**
							2085
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	2,15234	4,51991	749,93	3390	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01838	0,0386		34	
	Итого по заработной плате					**3424**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,10525	0,221025	9,39	2	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06625	0,139125	13,78	2	
					–	–	
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01025	0,021525	21,1	0	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,006	0,0126	1362,88	17	
					730,83	9	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,013125	1765,47	23	
					825,11	11	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,0128625	3119,97	40	
					1106,72	14	
	Итого по эксплуатации машин					**84**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	2,1	–	–	

21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	0,81921	298,57	245	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,018	0,0378	982,74	37	
21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до	м3	0,00044	0,000924	24205,46	22	
	Итого по материалам					**304**	
62 21-090402-0204	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (в т.ч.Д5)**	м2		**2,1**	**27029,56**	**56762**	–
2.4 Откосы, сливы							
63 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности		**137,3**	**2352,32**	**322973**	**54,8**
							124820
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,0585	282,63205	796,76	225190	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	3,53548		2584	
	Итого по заработной плате					**227774**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	3,535475	1362,88	4818	
					730,83	2584	
	Итого по эксплуатации машин					**4818**	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,043	5,9039	15383,17	90821	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,001	0,1373	15615,73	2144	
	Итого по материалам					**92965**	
64 11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности		**137,3**	**627,67**	**86179**	**54,8**
							34431
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,52348	71,8738	815,87	58640	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04163	5,7158		4191	
	Итого по заработной плате					**62831**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	5,0801	780,58	3965	

					730,83	3713	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,48055	1362,88	655	
					730,83	351	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,1544625	3377,54	522	
					825,11	127	
	Итого по эксплуатации машин					**5142**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,53776	25,42	39	
22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК	кг	3,436	471,7628	43,02	20295	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренн	кг	0,08	10,984	187,86	2063	
	Итого по материалам					**22397**	
65 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	ливаемой поверхности		**137,3**	**296,25**	**40675**	**54,8**
							15444
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	36,47375	768,42	28027	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,18947		155	
	Итого по заработной плате					**28182**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0171625	1362,88	23	
					730,83	13	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,171625	1765,47	303	
					825,11	142	
	Итого по эксплуатации машин					**326**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,865	83,35	572	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,42563	84,66	36	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	1,15332	162,18	187	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС	т	0,00063	0,086499	133257,55	11527	
	Итого по материалам					**12322**	

2.5 Кровля

66	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**98**	**290,44**	**28463**	**59,1**
								15335
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,34216	33,53168	749,93	25146	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	0,97216		802	
		Итого по заработной плате					**25948**	
	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,00992	0,97216	23,14	22	
						–	–	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00992	0,97216	3389,18	3295	
						825,11	802	
		Итого по эксплуатации машин					**3317**	
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0	0	19237,3	–	
		Итого по материалам					**–**	
67	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**98**	**544,79**	**53389**	**56,4**
								9865
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,243	23,814	668,59	15922	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,9012		1569	
		Итого по заработной плате					**17491**	
	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием под	маш.-ч	0,0236	2,3128	140,33	325	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,2348	3377,54	4171	
						825,11	1019	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,6664	3525,73	2350	
						825,11	550	
		Итого по эксплуатации машин					**6846**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,773	25,42	96	
	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	4,312	153	660	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,9988	2055,91	6165	

21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	1,4994	15805,99	23700	
	Итого по материалам					**30621**	
68 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;**	м2 стяжки		**1470**	**17,75**	**26096**	**56,4**
							704
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0009	1,323	668,59	885	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,441		364	
	Итого по заработной плате					**1249**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,294	3377,54	993	
					825,11	243	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,147	3525,73	518	
					825,11	121	
	Итого по эксплуатации машин					**1511**	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	1,4994	15805,99	23700	
	Итого по материалам					**23700**	
69 11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли		**35**	**1330,17**	**46556**	**56,4**
							2245
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,138	4,83	806,01	3893	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,1015		88	
	Итого по заработной плате					**3981**	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,048	1,68	17,72	30	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0315	1765,47	56	
					825,11	26	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0175	3119,97	55	
					1106,72	19	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0525	3525,73	185	

					825,11	43	
	Итого по эксплуатации машин					**326**	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,069	2,415	91,03	220	
21-100403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,13	39,55	524,89	20759	
21-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,15	40,25	530,63	21358	
	Итого по материалам					**42337**	
70 11-120101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	м2 кровли		**248**	**676,34**	**167732**	**56,4**
							9215
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,08	19,84	806,01	15991	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,3968		348	
	Итого по заработной плате					**16339**	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,028	6,944	17,72	123	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,124	1765,47	219	
					825,11	102	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0744	3119,97	232	
					1106,72	82	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1984	3525,73	700	
					825,11	164	
	Итого по эксплуатации машин					**1274**	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,034	8,432	91,03	768	
21-100403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1,15	285,2	524,89	149699	
	Итого по материалам					**150467**	
71 12-080101-0206	**Кровли.Разборка карниза**	м2 кровли		**90**	**136,93**	**12324**	**59,1**
							6988
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1896	17,064	668,59	11409	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0058	0,522		415	
	Итого по заработной плате					**11824**	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,369	1362,88	503	
					730,83	270	
31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,0017	0,153	2694,19	412	
					950,2	145	
	Итого по эксплуатации машин					**915**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0632	5,688	–	–	
	Итого по материалам					**–**	
72 **11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**81**	**2156,7**	**174693**	**56,4**
							32555
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,972	78,732	730,83	57540	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2187		181	
	Итого по заработной плате					**57721**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0567	1765,47	100	
					825,11	47	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,162	3525,73	571	
					825,11	134	
	Итого по эксплуатации машин					**671**	
21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст	кг	0,12	9,72	99,96	972	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГО	кг	0,04	3,24	346,48	1123	
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0,0057	0,4617	247752,49	114387	
	Итого по материалам					**116482**	
2.6 Отделка фасада							
73 **11-150404-0304**	**Фасады. Окраска за 1 раз кузбасским лаком**	ливаемой поверхности		**130**	**103,01**	**13391**	**54,8**
							6021
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,11	14,3	768,42	10988	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**10988**	

21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,13	84,66	11	
22-040501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	0,00585	290848,57	1701	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000013	0,00169	408748,92	691	
	Итого по материалам					**2403**	
74 11-150402-0803	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	шиваемой поверхности		**2192,05**	**183,75**	**402783**	**54,8**
							109282
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,111	243,31755	815,87	198515	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	1,09603		904	
	Итого по заработной плате					**199419**	
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,058	127,1389	721,89	91780	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,096025	1765,47	1935	
					825,11	904	
	Итого по эксплуатации машин					**93715**	
22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатнь	кг	0,38	832,979	132,72	110553	
	Итого по материалам					**110553**	
75 11-070106-0401	**Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	м шва		**740**	**388,3**	**287344**	**62,1**
							83689
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,237	175,38	768,42	134765	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**134765**	
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,107	79,18	721,89	57159	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**57159**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0084	6,216	15350,63	95420	
	Итого по материалам					**95420**	
76 12-030101-2019	**Заделка швов монтажной пеной**	м стыка		**740**	**361,28**	**267344**	**59,1**

							115021
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,3263	241,462	806,01	194621	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1071	79,254		–	
	Итого по заработной плате					**194621**	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,1	74	982,74	72723	
	Итого по материалам					**72723**	
77 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь в осях В-Д и 5-9)**	гуриваемой поверхности		**180**	**903,18**	**162573**	**54,8**
							59350
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	126,477	825,11	104357	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,4		3946	
	Итого по заработной плате					**108303**	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0,01125	2,025	50,53	102	
					–	–	
31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	5,4	920,97	4973	
					730,83	3946	
	Итого по эксплуатации машин					**5075**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,63	25,42	16	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0189	3,402	15615,73	53125	
	Итого по материалам					**53141**	
2.7 Крыльца							
78 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**20**	**615,7**	**12314**	**60,9**
							3536
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	8,188	680,92	5575	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,3176		232	
	Итого по заработной плате					**5807**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	2,2675	10,84	25	
					–	–	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,3175	1362,88	433	
					730,83	232	
	Итого по эксплуатации машин					**458**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7	25,42	18	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,408	15350,63	6263	
	Итого по материалам					**6281**	
79 11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара		**50**	**1965,22**	**98261**	**60,3**
							9942
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,458	22,9	700,02	16030	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	0,485		458	
	Итого по заработной плате					**16488**	
32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	3,065	90,02	276	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,28	1765,47	494	
					825,11	231	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,205	3119,97	640	
					1106,72	227	
	Итого по эксплуатации машин					**1410**	
21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от I	м2	1	50	1608,34	80417	
21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,0005	0,025	16179,95	404	
	Итого по материалам					**80821**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**2 375 521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 166 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 155
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 024 273
Накладные расходы I уровня, тенге	673 668
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 049 189
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	109 771
Итого, тенге	3 158 960

Сметная прибыль (8 %), тенге	252 717
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 411 677**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	40 940,12
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 452 617,12**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	3659774,15
с учетом понижающего коэффициента к=0,899999952	3 268 666,41
НДС (12 %)	392 239,97
Всего по акту с учетом НДС	**3 660 906,38**

Заказчик _____ **Руководитель Дуйсекенова Ж.К.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Технический надзор _____ **Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Табаев А.Т.**

Авторский надзор _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Уахитова Д.А.**