ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Железинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Капитальный ремонт окон здания КГУ "Веселорощинская ОСШ отдела образования акимата Железинского района Павлодарской области"
Наименование объекта:Капитальный ремонт окон здания КГУ "Веселорощинская ОСШ отдела образования акимата Железинского района Павлодарской области"
Договор №348 от 04.05.2020г.

Акт №2 от 4.09.2020 года
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	-244,5	1498,02	145,13	-366266	-35484	--	-292274	-711223
		НР - 84%, СП - 8%			1352,89	70,20	-330782	-17164		-52683	
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	-244,5	19789,57	153,82	-4838550	-37609	--	-227285	-5471102
		НР - 90%, СП - 8%			965,07	67,81	-235960	-16580		-405267	
8	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	-164	1486,11	8,70	-243722	-1427	-210492	-29197	-294752
		НР - 90%, СП - 8%			193,92	3,89	-31803	-638		-21834	
9	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	-164	2231,00	--	-365884	--	-365884	--	-395155
		СП - 8%			--	--	--	--		-29271	
10	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	267,641128	3712,38	8,41	993586	2251	--	156662	1242268
		НР - 76%, СП - 8%			767,81	2,38	205498	637		92020	
11	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	314,5	69,10	0,03	21732	10	--	15640	40362
		НР - 72%, СП - 8%			69,07	--	21722	--		2990	

12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	94,35	2598,13	13,2	245134	1245	160710	76780	347667
					881,60	2,94	83179	276		25753	
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,7	2856,10	38,62	250480	3387	85087	130916	411908
					1847,27	18,69	162006	1639		30512	
14	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,7	657,23	36,74	57639	3222	--	36239	101388
					486,16	30,36	42636	2663		7510	
15	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	87,7	671,08	3,03	58854	266	47003	9359	73670
					132,10	1,30	11585	114		5457	
16	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,2	2044,29	167,86	8586	705	4307	3490	13042
					850,95	72,38	3574	303		966	
17	2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	4,2	25769,00	--	108230	--	108230	--	116888
					--	--	--	--		8658	
18	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей металлических(3двери). Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,195	79589,74	4148,72	15520	809	190	10228	27808
					74466,67	1548,72	14521	302		2060	
19	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	6,3	55610,00	--	350343	--	350343	--	378370
					--	--	--	--		28027	
20	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	3	5007,00	--	15021	--	15021	--	16223
					--	--	--	--		1202	
21	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	5,9	4778,14	21,69	28191	128	5813	16064	47796

		НР - 72%; СП - 8%			3771,19	10,51	22250	62		3540	
22	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,9	657,29	36,78	3878	217	793	2438	6821
		НР - 80%; СП - 8%			486,10	30,34	2868	179		505	
23	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,9	457,63	2,71	2699	16	1349	1073	4075
		НР - 80%; СП - 8%			226,10	1,19	1334	7		302	
24	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,2	9622,27	22799,09	21169	6158	--	14913	38969
		НР - 84%; СП - 8%			6823,18	1246,82	15011	2743		2887	
25	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18	416,00	--	7488	--		--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
26	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18	406,00	--	7308	--		--	7893
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-3988998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-54679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-24819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						778846		
		- Перевозка грузов	Тенге				14796				
		- Накладные расходы	Тенге							-45758	
		- Сметная прибыль	Тенге							-244377	
	НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге								
		ИТОГО	Тенге								-47868
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге								-4 036 866
		ИТОГО по акту	Тенге								-80737
		Итого с коэф.пониж.К=0,899999982553457	Тенге								-4 117 603
		НДС 12 %	Тенге								-3705843
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге								-444701
											-4150543

Заказчик _____

Технический надзор _____

И.О. Руководителя
Дуйсекенова Ж.К.

Эксперт ТОО "УКС-ПВ"
Табаев А.Т.

Подрядчик _____ **Директор**
Шарапиденов О.Б.

Авторский надзор _____

Эксперт ТОО "АрхПроект-А"
Уахитова Д.А.