ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Железинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Капитальный ремонт окон здания КГУ "Веселорощинская ОСШ отдела образования акимата Железинского района Павлодарской области"
Наименование объекта:Капитальный ремонт окон здания КГУ "Веселорощинская ОСШ"
Договор №348 от 04.05.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 23.06.2020г.
(локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	662,02	1498,02	145,13	991716	96076	--	791377	1925740
		НР - 84%; СП - 8%			1352,89	70,20	895640	46475		142647	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	10,5	890,76	145,14	9353	1524	--	7195	17872
		НР - 84%; СП - 8%			745,62	70,19	7829	737		1324	
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	125,4	17589,42	148,69	2205713	18646	2076619	106862	2497581
		НР - 90%; СП - 8%			880,77	66,09	110448	8288		185006	
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	502,7	19789,57	153,82	9948215	77326	9385750	467306	11248763
		НР - 90%; СП - 8%			965,07	67,81	485141	34088		833242	
5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18,48	23354,33	151,84	431588	2806	414553	13920	481149
		НР - 90%; СП - 8%			769,97	66,99	14229	1238		35641	
6	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	12,92	18279,18	148,76	236167	1922	217405	15925	272259
		НР - 90%; СП - 8%			1303,41	66,10	16840	854		20167	
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,52	28146,43	154,37	70929	389	67444	2937	79775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1228,57	66,27	3096	167		5909	
8	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**									
		НР - 90%; СП - 8%	м	314,5	1486,11	8,70	467381	2735	403659	55988	565241
					193,92	3,89	60987	1222		41870	
9	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**									
		СП - 8%	м	314,5	2231,00	--	701650	--	701650	--	757782
					--	--	--	--		56132	
10	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**									
		НР - 70%; СП - 8%	м2 поверхности	126,958872	3712,38	8,41	471320	1068	372772	74315	589285
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		767,81	2,38	97480	302		43651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								18435447
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2072376				
		- в том числе зарплата машинистов	732,26					218655			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					101660			
		- Накладные расходы	Тенге						14430479		
		- Сметная прибыль	Тенге							1852965	
	НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге							1487241	
		ИТОГО	Тенге								221225
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге								18 656 672
		ИТОГО по акту	Тенге								373133
		Итого с коэф.пониж.К=0,899999982553457	Тенге								19 029 806
		НДС 12 %	Тенге								17126824,97
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге								2055219,00
											19182043,97

Заказчик _____ **И.О. Руководителя Капаров Н.С.**

Технический надзор _____ **Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Таскарин А.С.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Авторский надзор _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Каирбеков А.Т.**