"SANA-2015". Версия 17.4

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Железинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в здании КГУ "Михаловская СОШ отдела образования акимата Железинского района"
Наименование объекта: Здание ГУ Михайловская СОШ
Договор №349 от 05.05.2020г.

Акт №2 от 04.09.2020 года
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Замена деревянных блоков на блоки из ПВХ

Составлен в текущих ценах на 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна									
11	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	-43	2499,67 / 834,00	113,38 / 52,26	-107486 / -35862	-4875 / -2247	-22789 / 59,8	1,1121 / 0,0669	-48 / 14
12	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *м2*	-43	22441,1		-964967,3				
13	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	-114	1093,28 / 156,25	6,16 / 2,99	-124634 / -17813	-702 / -341	-10856 / 59,8	0,2138 / 0,0037	-24 / 1

14	21-090205-0109								
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	-114	2687,45		-306369				
	м								
17	11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов.Обшивка на клею гипсокартонными листами, пластиком (внутренн ие откосы)	1094,4	492,48	3,31	538966	3619	155192	0,303	332
	м откоса			235,82	1,31	258080	1438	59,8	0,00136	1
18	21-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	362,12	1077,24		390090				
	м									
19	11-150108-0902									
	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 270мм. Устройство (отлив из оцинкованной стали)	365,3	585,17	3,92	213761	1432	59057	0,303	111
	м откоса			294,35	0,67	107525	243	54,8	0,00136	1
20	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,54291	247752,49		134507				
	т									
21	11-0070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (-4х40)	0,123	415089,43	4959,35	51056	610	2919	42,7	5
	т стальных элементов			37365,85	853,66	4596	105	62,1	1,03	1
	Всего прямые затраты					**-175076**				**0**
										0

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	316 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-491 686
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	183 523
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 447
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	304
Итого, тенге	8 751
Сметная прибыль (8 %), тенге	700
Всего	**9 451**

НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге	113
	ИТОГО	Тенге	9 565
	ИТОГО по акту	Тенге	9 565
	Итого в ценах 2018 г. Кинф=1,06	Тенге	10139
	Итого с коэф.пониж.К=0,9	Тенге	9112,14
	НДС 12 %	Тенге	1093,46
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге	10204,96

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя

_____ Дуйсекенова Ж.К.

Технический_____Эксперт ТОО "УКС-ПВ"
Табаев А.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

_____ Шарапиденов О. Б.

Авторский_____Эксперт ТОО "АрхПроект-А"
Уахитова Д.А