ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Железинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт по замене оконных деревянных блоков на блоки из прфиля ПВХ в здании КГУ Михаловская СОШ отдела образования акимата Железинского района

Наименование объекта: Здание КГУ Михайловская СОШ

Договор №349 от 05.05.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 23.06.2020г
(локальная смета 2-1-1)

Замена деревянных блоков на блоки из ПВХ

Составлен в текущих ценах на 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	178	938,34	37,20	167024	6622	96595	1,2873	229
		шт.		901,13	17,08	160402	3041	59,1	0,0215	4
2	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	731,6	329,49	12,50	241053	9148	139920	0,4611	337
		м2		316,81	6,80	231780	4972	59,1	0,0093	7
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	215,64	652,52	–	140709	–	83159	0,9497	205
		м2		652,52	–	140709	–	59,1	–	–
4	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	365,3	60,88	0,04	22240	15	13135	0,091	33

		м							
5	41-310104-0601			60,84	–	22225	–	59,1	–	–
		Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	34	416		14144				
		т								
6	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	34	118,86		4041				
		т								
	Раздел 2 Окна									
7	11-100501-0106									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	31,6	1881,08	110,54	59442,128	3493,064	12558,62	0,8165	26
		м2 проемов								
8	21-090201-0403			612,31	52,28	19348,996	1652,048	59,8	0,0669	2
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	31,6	19456,58		614828				
		м2								
9	11-100501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	490	2073,06	112,04	1015801	54900	240392	1,0234	501
		м2 проемов								
10	21-090201-0605			767,48	52,92	376065	25931	59,8	0,0678	33
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	490	17228,9		8442161				
		м2								

11	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	210	2499,67	113,38	524931	23810	111296	1,1121	234
		м2 проемов		834,00	52,26	175140	10975	59,8	0,0669	14
12	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	210	22441,1		4712631				
		м2								
13	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	392,05	1093,28	6,16	428620	0	37333,17	0,2138	84
		п/м		156,25	2,99	61257,8125	1172,2295	59,8	0,0037	1
14	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	392,05	2687,45		1053615				
		м								
15	11-100405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами, пластиком (наружные откосы)	1082,1	492,48	3,34	532909	3614	153447	0,303	328
		м откоса		235,82	1,31	255181	1418	59,8	0,00136	1
16	21-090205-0302	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	1082,1	259,2		280480				
		м								
18	21-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	732,289	1077,24		788851				
		м								
		Всего прямые затраты				**19043482**				**1977**
		в том числе								**63**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 442 107				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 885
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 473 305
- перевозка грузов, тенге	18 185
Накладные расходы I уровня, тенге	887 836
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 931 318
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	717 527
Итого, тенге	20 648 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 651 908
Всего	**22 300 753**

НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге	267609
	ИТОГО	Тенге	22 568 362
	ИТОГО по акту	Тенге	22 568 362
	Итого в ценах 2018 г. Кинф=1,06	Тенге	23922463,8
	Итого с коэф.пониж.К=0,90000012432369	Тенге	21530220,4
	НДС 12 %	Тенге	2583626
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге	24113847

Заказчик _____ **И.О. Руководителя Капаров Н.С.**

Технический _____ **Эксперт ТОО "УКС-ПВ" Таскарин А.С.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Авторский _____ **Эксперт ТОО "АрхПроект-А" Каирбеков А.Т.**