Тапсырыс беруші: "Орал қаласының ТҮКШЖК және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Мердігер: "КазТехникас" ЖШС

Подрядчик: ТОО "КазТехникас"

Келісім (Договор): №29/д-ок от 24.04.2020г.

Жұмыс атауы: "Көшені жарықтандыруға сервистік қызмет көрсету және жаңғырту бойынша жұмыстарды орындау"

Наименование работ: "Выполнение работ по сервисному обслуживанию и модернизации уличного освещения"

Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі

Акт приемки выполненных работ по Ф-2

көшені жарықтандыруға сервистік қызмет көрсету және жаңғырту бойынша

по сервисному обслуживанию и модернизации уличного освещения

2020 жылғы қыркүйек №5 акт (сентябрь 2020 года)

пп	Наименование работ и затрат	Обоснование цены	Единица измерения	Количество на единицу измерения, тенге	Стоимость на единицу измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	Работы:					
1	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Подвешивание на тросе	кальк. №65	м кабеля	4150	1426,00	5 917 900,00
2	Замена автоматического выключателя, тип выключателя: А-3100	№136	шт	5	1756,25	8 781,25
3	Замена участка кабеля, проложенного по конструкциям при массе 1м кабеля, кг: до 6	№66	м	3958	660,90	2 615 842,20
4	Замена светильника с люминисцентными лампами	№297	шт	11	3119,65	34 316,15
5	Замена фотореле	№143	шт	5	1317,19	6 585,95
6	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	кальк. №48	м	277	651,00	180 327,00
7	Замена щита низкого напряжения в ГУ	№150	шт	2	8342,18	16 684,36
8	Текущий ремонт светильников с лампами накаливания (открытый тип): замена патрона	№300	шт	500	378,98	189 490,00
9	Текущий ремонт светильников с лампами накаливания (открытый тип): замена перегоревших ламп	№300	шт	2000	268,06	536 120,00
10	Текущий ремонт светильников с лампами люминисцентными (закрытый тип): замена перегоревших ламп	№303	шт	30	720,99	21 629,70
11	Текущий ремонт светильников с ртутными лампами (закрытый тип): замена перегоревших ламп	№305	шт	600	378,98	227 388,00
12	Текущий ремонт светильников с ртутными лампами (закрытый тип): замена пускорегулирующей аппаратуры	№305	шт	210	434,44	91 232,40
13	Выправка опор поперек оси ВЛ, напряжение ВЛ до 1 кВ: одностоечная без подкоса	№193	шт	50	1548,27	77 413,50
14	Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№272	км	230	2195,31	504 921,30
15	Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№275	км	110	3073,44	338 078,40
16	Техническое обслуживание пунктов питания	№318	шт	43	3466,28	149 050,04
17	Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА	№166	шт	6	2634,37	15 806,22
18	Замена провода вторичной коммутации	№146	м	50	439,06	21 953,00
19	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание счетчиков: снятие показаний счетчиков	№355	шт	306	23,11	7 071,66
20	Монтаж светильника с лампами накаливания	№299	шт	24	614,69	14 752,56
21	Замена контакторов: до 250А	№.335	шт	15	1386,51	20 797,65
22	Замена предохранителя: ПН-2	№133	шт	3	254,19	762,57

23	Покраска металлических опор, арок, стоек, торшера, шкафа управления, декоративных шаров	кальк. №120	м2	147	105,00	15 435,00
24	Демонтаж светильника с ртутными лампами	№298	шт	32	901,23	28 839,36
25	Монтаж светильника с ртутными лампами	№299	шт	32	1229,37	39 339,84
26	Демонтаж одностоечной ж\б опоры механизмами	№208	шт	32	993,67	31 797,44
27	Кабель. Демонтаж	кальк.№107	м	3120	156,00	486 720,00
28	Отматывание и отмеривание кабеля для вставки масса 1м кабеля,кг: до 6	№62	м	4940	35,64	176 061,60
29	Размотка кабеля: вручную	№61	м	4940	46,97	232 031,80
30	Монтаж опор 0,38;6-10кВ (с оголовниками, изоляторами) с учетом засыпки ям и трамбованием грунта	кальк. №15	шт	26	11685,00	303 810,00
31	Покраска квадратных железобетонных опор	кальк. №118	м2	2978	354,00	1 054 212,00
32	Замена и регулировака кронштейнов 1-рожк.: монтаж	№312	шт	30	559,23	16 776,90
33	Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов	№370	пролет	210	5083,88	1 067 614,80
34	Копание ям глубиной до 1,5м вручную для стоек и столбов	кальк. №1	м3 грунта	18	2495,00	44 910,00
35	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	кальк. №3	м3 грунта	28,35	2878,00	81 591,30
36	Кабель до 35кВ,масса 1м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях	кальк. №39	м	100	503,00	50 300,00
37	Замена участка кабеля, проложенного в траншее при массе 1м кабеля, кг: до 6	№68	м	55	1358,78	74 732,90
38	Засыпка вручную траншей, ям	кальк. №4	м3 грунта	64,55	1502,00	96 954,10
39	Труба винипластовая диаметром до 25мм. Проклдака по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	кальк. №83	м	200	773,00	154 600,00
40	Замена рубильника номинальный ток до 400А	№134	шт	1	1756,25	1 756,25
	Строительные машины и механизмы:					
1	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	№16	маш.-ч	240	3243,24	778 377,60
2	Автогидроподъемники, высота подъема 18м	№4	маш.-ч	720	5036,04	3 625 948,80
3	Краны на автомобильном ходу, 25т	№14	маш.-ч	72	9614,16	692 219,52
4	Автомобили-самосвалы, 15т	№1	маш.-ч	16	4704,48	75 271,68
	Материальные ресурсы:					
1	Бандажная скрепа СОТ-36		шт	100	127,68	12 768,00
2	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	м.р.699	шт	5	12981,6	64 908,00
3	Гофра труба ПВХ 16мм		м	200	35,71	7 142,00
4	Дроссель 150		шт	30	3571,43	107 142,90
5	Дроссель 250		шт	30	4017,86	120 535,80
6	Дюралайт RGB		м	1500	803,57	1 205 355,00
7	Дюралайт белый 30*14		м	1000	446,43	446 430,00
8	Дюралайт красный 30*14		м	1000	446,43	446 430,00
9	Зажим анкерный 4*(16-35)(PA 25*100) Ensto SO 158.1		шт	52	986,61	51 303,72
10	Зажим ответвительный ЗОПн 16-35/16-120 (N 640.Slip 22.12, RPD 25, CTN 35, ZP 1) Инсталл 14049		шт	200	803,57	160 714,00
11	Зажим поддерживающий PS-4*(16-120) Инсталл 13102		шт	35	589,29	20 625,15
12	Зажим поддерживающий PSP 25\120 (4*25-4*120) ВК 20701181 Инсталл 13103		шт	114	1633,93	186 268,02
13	ИЗУ		шт	150	1785,71	267 856,50
14	Кабели силовые АВВГ 2*2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м.р. 59	км	0,42	55631,88	23 365,39
15	Кабели силовые АВВГ 2*4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м.р. 60	км	0,25	79033,32	19 758,33
16	Кабель ВБбШв 4*6		км	0,055	982142,86	54 017,86
17	Контактор 18А		шт	5	16892,86	84 464,30
18	Контактор LC1-D4011 60А		шт	4	9375,00	37 500,00
19	Контактор КМЭ 50А 220В		шт	1	25200,89	25 200,89

20	Контактор КМЭ 50А 220В (5011) EKF		шт	5	10267,86	51 339,30
21	Лампа 7Вт		шт	2000	446,43	892 860,00
22	Лампа LED 40W		шт	30	5535,71	166 071,30
23	Лампы ДНаТ-150	м.р.1149	шт	100	1971,96	197 196,00
24	Лампы ДНаТ-250		шт	100	2053,57	205 357,00
25	Лампы ДРЛ-125	м.р.1145	шт	200	872,68	174 536,00
26	Лампы ДРЛ-250	м.р.1146	шт	200	1055,89	211 178,00
27	Лента крепежная С202 20*50 (пластик)		шт	2	12053,57	24 107,14
28	Наконечник ка.ТА-50		шт	16	98,21	1 571,36
29	Патрон		шт	500	875,00	437 500,00
30	Предохранитель ПН-2 400А		шт	3	2098,21	6 294,63
31	Приспособление для затяжки бандажей СТ42		шт	1	32142,86	32 142,86
32	Провод ПВС 4*4		м	35	620,54	21 718,90
33	Провод ПВС 4*4		м	30	651,79	19 553,70
34	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	м.р.475	км	4	339973,20	1 359 892,80
35	Провод СИП 4 4*50		км	0,15	848214,29	127 232,14
36	Прожектор LED 50W		шт	2	8571,43	17 142,86
37	Прожектор LED COB 50W		шт	4	8571,43	34 285,72
38	Прожектор LED FL005 50W Black		шт	5	8571,43	42 857,15
39	Пульт		шт	100	1875,00	187 500,00
40	Park-Shyrak 14-(50-70)-F67		шт	6	84553,57	507 321,42
41	Park-Shyak 14-(50-70)-F67		шт	12	89107,14	1 069 285,68
42	Park-Zhelken 14-(50-70)-F67		шт	14	89107,14	1 247 499,96
43	Рубильник ЯРВ 100А		шт	1	15803,57	15 803,57
44	Светильник Шар D250 Opal Megalux		шт	24	2098,21	50 357,04
45	Светильник Шар D350 Opal		шт	6	7589,29	45 535,74
46	Соединитель		шт	6	892,86	5 357,16
47	Соединительный штекер		шт	200	267,86	53 572,00
48	Таймер электронный ТЭ15		шт	5	12321,43	61 607,15
49	Хомут 7,5*300		шт	200	25,00	5 000,00
50	Щит с монтажной панелью ЩМП 06 IP31 (500*400*150) Rucelf		шт	1	6339,29	6 339,29
51	ЩМП-50.40.22 (ЩРНМ-2) Basic IP31 ЭКФ		шт	1	8526,79	8 526,79
	ИТОГО					30 754 533
	Условная скидка 26%					7 996 179
	НДС 12%					2 731 003
	ВСЕГО					25 489 357

Заказчик: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "КазТехникас"

Руководитель

_____Дуйсенгалиев Ж.А.

Заведующий сектором

_____Дуйсенгалиев О.С.

Главный специалист

_____Садрова А.З.

Генеральный директор

_____Мұрат С.А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 130840016754 БСН КазТехникас ДЛЯ СЧЕТ-ФАКТУР, НАКЛАДНЫХ И ДОКУМЕНТОВ 3 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА