Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 40а

Заказчик: ГУ "Отдел строитетельства города Аксу"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"TABYS POWER CONSTRUCTION"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция административного здания под библиотеку с капитальным ремонтом по адресу ул.Шевченко, 39А, г.Аксу, поселка Аксу.
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция административного здания под библиотеку с капитальным ремонтом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 4.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за 18 июня 2020г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	229.7	406.98	93484
2	2	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	124.5	250.96	31244
3	3	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	26.46	1702.12	45038
4	4	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	16.92	2908.92	49219
5	5	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки - заполнение оконного проема	м3 кладки	1.8	34772.22	62590
6	6	1212-0104-0501	Стены внутри здания. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	293.15	250.97	73571
7	7	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки - перегородки толщ. 150мм между помещениями №1	м3 кладки	5.91	34772.93	205508
8	8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток(мозайчных прим). Разборка покрытия	м2	44.8	1216.54	54501

9	9 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии толщ. 200мм. Разборка - в помещениях №3,№4,№6К=0,200;	м3	6.96	23403.74	162890
10	10 1207-0101-0207	Полы из керамических плит половых в помещениях №5, №7. Разборка покрытия	м2	18.6	1216.51	22627
11	11 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	30.57	164.18	5019
	Раздел 2 Проемы					
	2.1 Окна					
12	12 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	20.16	3672.07	74029
13	13 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2.52	5744.44	14476
14	14 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	20.16	20103.12	405279
15	15 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2.52	22991.04	57938
16	16 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	15.4	2843.38	43788
17	17 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	15.4	1933.05	29769
	2.2 Двери					
	Раздел 3 Внутренняя отделка					
	3.0 Подраздел без наименования					
18	26 1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	348.18	672.79	234252

19	28 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,81	7390,39	116842
	Раздел 4 Полы					
	4.1 Тип 1					
20	29 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	139,17	2110,48	293716
21	30 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,17	1137,08	158248
22	31 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	278,34	119,21	33181
23	32 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	95	5723,01	543684

Всего		**2810893**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		33 731
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		68 840
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**58 269**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**2 971 733**
Итого с учетом понижающего к=	0,9	2674559,70
НДС (12 %)		320947,16
Итого		**2995506,86**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства города Аксу" Муздыбаев Т.У.

Подрядчик: Директор ТОО"TABYS POWER CONSTRUCTION" Шарапиденов О.Б.

Тех.надзор ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ" Калышбеков М.Б.

Авторский надзор ТОО"Иртыш Строй -ПВ" Тугельбаев К.К.