Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 40а

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Аксу"
(организация)

Подрядчи ТОО"TABYS POWER CONSTRUCTION"
(организация)

Стройка : Реконструкция административного здания под библиотеку с капитальным ремонтом по адресу ул.Шевченко, 39А, г.Аксу, поселка Аксу.
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция административного здания под библиотеку с капитальным ремонтом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 4.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 за 18 июня 2020г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Низковольтное электрооборудование					
1	1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6250	12500
2	2	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	3442.19	89497
3	3	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5936.76	5937
4	4	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1643.76	1644
5	5	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1643.76	1644
6	6	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1590.84	4773
7	7	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1590.84	3182
8	8	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1590.84	3182

9	9	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	502.2	502
10	10	2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	531.36	531
11	11	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	502.2	4520
12	12	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4215.24	33722
			Раздел 2 Оборудование				
13	13	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10367	10367
14	14	2900-0000-0000(пл)	Аккумулятор АКБ 48 В 55 Ач	шт	1	20250	20250
			Раздел 3 Щитовое оборудование				
15	15	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13675	13675
16	16	2900-0000-0000(пл)	Каркас ВРУ-1 IP31	шт	1	78010.56	78011
17	17	2900-0000-0000(пл)	Выключатель-разъединитель встр. стационарный 3р 100А 380В	шт	1	397.44	397
18	18	2307-0204-2102	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	506.52	507
19	19	2307-0501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23145.48	23145
20	20	2900-0000-0000(пл)	Предохранитель ПН2-100-50А	шт	3	270	810
21	21	2900-0000-0000(пл)	Трансформатор тока ТОП-0.66 50/5А 5ВА класс 0.5S (ITP10-3-05-0050)	шт	3	6846.12	20538
22	22	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0.1	629.64	63

23	23 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	5	13675.8	68379
24	24 2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	6222.96	18669
25	25 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5299.56	5300
26	26 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5299.56	5300
27	27 2900-0000-0000(пл)	Шина нул на двух угловых изол ШНИ-8х12-10-У2-С ИЭК YNN10-812-10C2-K05	шт	5	615.6	3078
28	28 2900-0000-0000(пл)	DIN-рейка	шт	5	208.44	1042
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода					
29	43 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	910	291.53	265296
30	44 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	427.87	6418
31	45 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	1814583.6	18146
32	46 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.005	1099533.96	5497
33	47 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.04	767634.84	30705
34	48 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.07	491539.32	34408
35	49 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.28	298364.04	83542
36	50 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.5	189424.44	94713

37	51	2306-0118-1105	Кабели силовые АПВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	120583,08	2412
		Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов					
38	52	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	140	130,68	18295
39	53	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	15	588,6	8829
		Раздел 8 Металлические изделия					
40	54	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	815,9	24477
41	55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3562,67	10688
42	56	2900-0000-0000(пл)	Соединитель контрольный с двумя отверстиями ОВО Betterman	шт	2	875,88	1752
		Раздел 9 Метизы					
43	57	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,22	246,24	54
44	58	2113-0201-0204	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	590942,52	71
		Всего					**1036468**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					12 438
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					25 384
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**21 486**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**1 095 776**
		Итого с учетом понижающего к=			0,9		986198,40
		НДС (12 %)					118343,81
		Итого					**1104542,21**

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел строительства города Аксу" Муздыбаев Т.У.

Подрядчик: Директор ТОО"TABYS POWER CONSTRUCTION" Шарапиденов О.Б.

Тех.надзор ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ" Калышбеков М.Б.

Авторский надзор ТОО"Иртыш Строй -ПВ" Тугельбаев К.К.