"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворового твердого покрытия ГУ "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №110 от 14.05.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	5	160	124,6	800	623	220	0,0515	0,2575
		дерево		35,4	39,2	177	196	59,1	0,0412	0,206
2	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	5	72,8	72,8	364	364	62	–	–
		пень		–	21	–	105	59,1	0,0222	0,111
3	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	5	22,6	22,6	113	113	20	–	–
		пень		–	6,6	–	33	59,1	0,0069	0,0345
4	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	5	75,4	75,4	377	377	69	–	–
		яма		–	23,4	–	117	59,1	0,0212	0,106

Раздел 1 Демонтаж

5 11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	874,6	388,2	–	339520	–	204731	0,565	494,149
	м		388,2	–	339520	–	60,3	–	–
6 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	160,622	1903,55	799,42	305752	128405	138367	1,55	248,9641
	м3 конструкции		1104,13	324,47	177347	52117	60,3	0,3886	62,41771
7 84-020602-0309	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5. Демонтаж (15,7/3=5,233) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	5,233	2157,84	697,88	11292	3652	5316	–	–
	секция (3метра)		1459,97	127,27	7640	666	64	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**656564**				**743**
									62
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				524 507				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				132 057				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 783				
	Накладные расходы I уровня, тенге				348 414				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 004 978				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				35 581				
	Итого, тенге				1 040 559				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 245				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 123 804**				
Раздел 2 Сечение 1-1									
8 11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)К=0,250;	7,5	39,07	39,07	293	293	49	–	–
	м3 грунта		–	11,07	–	83	59,1	0,01	0,075
9 11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7,5	109,73	104,4	823	783	184	0,0069	0,05175
	м3 грунта		5,2	36,4	39	273	59,1	0,035	0,2625
10 41-020103-1042	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 кмК=1,700;	12,75	673,82		8591				
	т								
11 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	3	3146	784	9438	2352	425	0,144	0,432
	м3 материала основания в плотном теле								

			99	136	297	408	60,3	0,1357	0,4071
12 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	30	655,07	157,1	19652	4713	1241	0,033	0,99
			23,1	45,5	693	1365	60,3	0,04436	1,3308
13 11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=3,000;								
	м2 основания	90	37,4	8,51	3366	766	131	–	–
			–	2,42	–	218	60,3	0,00251	0,2259
17 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	24	1631	19,75	39144	474	7423	0,698	16,752
	м бортового камня								
			505,83	7,08	12140	170	60,3	0,0065	0,156
18 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,043;	1,032	25452,09		26267				
	м3								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**107574**				**18**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 169				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 381				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 517				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				76 433				
	- перевозка грузов, тенге				8 591				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 453				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				117 027				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 213				
	Итого, тенге				121 240				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 699				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**130 939**				
Раздел 3 Сечение 2-2									
19 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	149,14	1631	19,73	243248	2943	46126	0,698	104,09972
	м бортового камня								
			505,82	7,08	75438	1056	60,3	0,0065	0,96941

20	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,043; *м3*	6,41302	25452,09		163225			
		Итого прямые затраты по разделу 3				**406473**			**104**
									1
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				75 438			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 943			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 056			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				328 092			
		Накладные расходы I уровня, тенге				46 126			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				452 599			
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 294			
		Итого, тенге				468 893			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				37 511			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**506 404**			
	Раздел 4 Сечение 3-3								
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	160,622	3145,66	783,95	505263	125920	22781	0,144	23,12957
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,27	15892	21888	60,3	0,1357	21,79641
23	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1606,22	295,37	27,64	474430	44388	267270	0,381	611,96982
		м2 тротуара		266,71	9,24	428391	14843	60,3	0,0098	15,74096
25	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	232,6	1631,01	19,74	379373	4591	71939	0,698	162,3548
		м бортового камня		505,82	7,08	117654	1647	60,3	0,0065	1,5119
26	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; *м3*	3,7216	25452,09		94722			
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1453788**			**797**
									39
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				561 937			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 899			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 378			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				716 952			
		Накладные расходы I уровня, тенге				361 990			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 815 778			
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				65 368			

	Итого, тенге				1 881 146				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				150 492				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 031 638**				
Раздел 5 Ограждение									
27 84-020602-0309	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5 (10,7/3=3,567)	3,567	36589,85	1162,88	130516	4148	3817	–	–
	секция (3метра)		1460,05	211,94	5208	756	64	–	–
28 84-020605-0112	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1	1	132531	3088	132531	3088	8710	–	–
	шт.		12661	949	12661	949	64	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**263047**				**–**
									–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 869				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 236				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 705				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 519				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				208 423				
	Накладные расходы I уровня, тенге				12 527				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				275 574				
	Итого, тенге				275 574				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 046				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**297 620**				
	Итого прямые затраты по смете				**2889100**				**1663**
									105
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 193 097				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				327 993				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				96 890				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 150 996				
	- перевозка грузов, тенге				8 591				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				208 423				
	Накладные расходы I уровня, тенге				778 881				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 667 981				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				121 529				
	Итого, тенге				3 789 510				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				303 161				
	Итого по смете на подряд, тенге				**4 092 671**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 411
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 139 082
Затраты на производства СМР в зимнее время (2,42%)	94 718
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 233 800**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	4 487 828
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	4 039 045,20
НДС (12 %)	484 685,42
Всего по акту с учетом НДС	**4 523 730,62**

Заказчик _____ **Директор Калдыбаев Ш.Т.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Технический надзор _____

Авторский надзор _____