"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворового твердого покрытия ГУ "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №110 от 14.05.2020 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь
(по нулевой смете №1 локальной смете 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1006,69	655,07	157,1	659455	158154	41639	0,033	33,22077
		м2 основания		23,1	45,49	23255	45798	60,3	0,04436	44,65677
2	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	492,86	1631,01	19,74	803862	9728	152431	0,698	344,01628
		м бортового камня		505,82	7,08	249298	3490	60,3	0,0065	3,20359
3	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	7,88576	25452,09		200709				
		м3								
4	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	46,878	3145,65	783,93	147462	36749	6648	0,144	6,75043
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,25	4638	6387	60,3	0,1357	6,36134

5 11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	468,78	295,37	27,64	138464	12955	78003	0,381	178,60518
	м2 тротуара		266,71	9,24	125027	4332	60,3	0,0098	4,59404
6 21-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	2075	2065,53		4285975				
	м2								
7 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	187,4	1631,01	19,74	305652	3699	57959	0,698	130,8052
	м бортового камня		505,82	7,08	94791	1327	60,3	0,0065	1,2181
8 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,9984	25452,09		76316				
	м3								
9 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	105	1903,54	799,42	199872	83939	90451	1,55	162,75
	м3 конструкции		1104,12	324,47	115933	34069	60,3	0,3886	40,803
	Итого прямые затраты по смете				**6817767**				**856**
									101
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				612 942				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				305 224				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				95 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 899 601				
	Накладные расходы I уровня, тенге				427 131				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 244 898				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				260 816				
	Итого, тенге				7 505 714				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				600 457				
	Итого по смете на подряд, тенге				**8 106 171**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				97 274				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				8 203 445				
	Затраты на производства СМР в зимнее время (2,42%)				198 523				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**8 401 968**				
	В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)				8 906 086				
	с учетом понижающего коэффициента к=0,9				8 015 477,40				

НДС (12 %)	961 857,29
Всего по акту с учетом НДС	**8 977 334,69**

Заказчик _____ **Директор**
Калдыбаев Ш.Т.

Подрядчик _____ **Директор**
Шарапиденов О.Б.

Технический надзор _____

Авторский надзор _____