к договору №274437/20-19/1 от 02.07.2019 г.

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

Код заказчика					Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
код учреждения банка	№ счета				код учреждения банка	№ счета	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
HSBKKZKX	№ KZ876010141000156926				ALMNKZKA	KZ74826EOKZTD2999191	№274437/20-19/1	02.07.2019 г.				
Наименование пусковых комплексы, объектов	Стоимость выполнненых работ в тыс. тенге										НДС	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	Общая стоимость договора без НДС	в отчетном месяце за ноябрь) без НДС	из графы 1							
					Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по строительству по объекту: Строительство РВС-5000 м3 на ЦПС и ПН с демонтажем существующего РВС-5000 м3 №7	**182 450 540,33**	**162 902 268,15**	**171 069 703,75**	**4 768 011,00**							**572 161,32**	**5 340 172,32**
НДС 12%		19 548 272,18										
Итого с НДС		182 450 540,33										

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор

по производству АО «Эмбамунайгаз» _____ **Жилкишиев М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «ADEK group» _____ **Султангалиев Г.О.**

161

166

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ADEK group"
БИН 060 140 020 642

АКТ №__ от ноябрь 2020г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий директор по производству АО «Эмбамунайгаз» Жилкишиев М.Ж., с одной стороны, директор ТОО "ADEK group" Султангалиев Г., с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 274437/2019/1от 02.07.2019г. по объекту: "Строительство РВС-5000м3 (водяной) на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП, ВЗ, МВЗ	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге	Примеч.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	9809-22	С.Балгимбаев	108-4737	"Строительство РВС-5000м3 (водяной) на ЦПС и ПН с демонтажом существующего РВС-5000м3 №7"	работа	1	4 768 011	4 768 011	
Итого:								**4 768 011**	
Сумма НДС:								**572 161,32**	
Итого с НДС								**5 340 172,32**	

Общая сумма по акту составила: 5 340 172 (пять миллионов триста сорок тысяч сто семьдесят два) тенге 32 тиын с учетом НДС12%

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор
по производству АО «Эмбамунайгаз»

_____ **Жилкишиев М.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ADEK group"

_____ **Султангалиев Г**

162

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.
на ДЕМОНТАЖ РВС-5000М3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РВС-5000М3-1ШТ									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Размыв вязкого грунта в резервуаре	м3	154,662	2243,05	--	346915	--	--	249779	644429
		НР - 72%; СП - 8%			2243,05	--	346915	--		47735	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка вязкого остатка в кучи	м3	154,662	2765,24	--	427678	--	--	307928	794455
		НР - 72%; СП - 8%			2765,24	--	427678	--		58849	
3	1201-0101-0302 РСНБ	Выемка нефтешлама (переноска на носилках через люк-лаз)	м3 грунта	154,662	6404,62	0,57	990552	88	5917	708906	1835415
		НР - 72%; СП - 8%			6365,80	0,29	984547	45		135957	
4	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт.Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	154,662	2296,10	1442,53	355120	223105	--	163690	560315
		НР - 72%; СП - 8%			853,57	616,39	132015	95332		41505	
5	3402-0204-0701 РСНБ РК 2015	Установка дегазационная для кабельного масла	маш.-ч	36	1758,00	1758,00	63288	63288		--	68351
		СП - 8%			--	--	--	--		5063	
6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	36	5801,60	5801,60	208858	208858		--	225566
		СП - 8%			--	1467,60	--	52834		16709	
7	3205-0101-0502 РСНБ РК 2015	Насос вакуумный 8 м3/мин	маш.-ч	36	142,00	142,00	5112	5112		--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
8	3101-0308-1001 РСНБ РК 2015	Пропаривание /Установки промысловые передвижные (парообразователи)	маш.-ч	36	20879,40	20879,40	751658	751658		--	811791
		СП - 8%			--	1754,40	--	63158		60133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 149 181			1 430 303	4 945 843
		Итого с расходами					4 945 843			366 359	
		Временные здания и сооружения, 2,8%	0,028				138 484				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					5 084 327				4 945 843
		Доп.затраты в зимнее время 3,024%	0,03024				153 750				
		Итого					5 238 077				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	0,02				104 762				
		Итого					5 342 838				
		В текщих ценах на 2019г. К-1,0498961	1,0498961				5 609 425				
		Итого с коэф. на договорную стоимость	0,85				**4 768 011**				

Заказчик

НГДУ "Жайыкмунайгаз"
Начальник отдела строительства _____ **Успанов Е.И.**

Подрядчик
ТОО "ADEK group"
Директор _____ **Султангалиев Г.О.**

163