Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		№81	17.03.2020						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)	600 000 551	312 500 492							37 500 059	350 000 551
Всего к оплате:										**350 000 551**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Зам. Руководителя

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group"
Цихашев В.М.

Ответственное лицо авторского надзора

ГИП **Анваров Ю.З.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
Молдагасимов А. Б.

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
Директор КСЗ
Сиятаев Е.Б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "ABM-Building 2007"

Стройка: Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)

Договор №81 от 17.03.2020

Сумма по смете, тенге: 1 135 462 867
Сумма по договору: 1 021 916 580,05
Скидка 10% 113 546 287

Реестр актов формы 2В за август 2020 года №2

№п/п	№акта	№ опер файла	№ локальной сметы	Наименование локальной сметы	Всего стоимость с НДС	в т.ч. оборудование
1	10	303130	4-1-9	Электроосвещение ул.Мамешова	23 211 694	2 390 613
2	11	303140	4-1-10	Электроосвещение ул.Амангельды (ул.Таубалытас)	17 420 372	2 390 613
3	12	303150	4-1-11	Электроосвещение ул.Акжар	11 759 601	2 390 613
4	13	303160	4-1-12	Электроосвещение ул.Куртаева	34 117 693	2 390 613
5	14	303170	4-1-13	Электроосвещение ул.проспект Абая	67 496 276	19 465 665
6	15	303190	4-2-1	Электроосвещение ул.Жандосова	10 156 939	2 390 613
7	16	303200	4-2-2	Электроосвещение ул.Рыскулбекова	18 917 626	2 390 613
8	17	303210	4-2-3	Электроосвещение ул.Диваева	12 219 609	2 390 613
9	18	303220	4-2-4	Электроосвещение ул.Салтанатты	11 565 156	2 390 613
10	19	303230	4-2-5	Электроосвещение ул.Мирас	11 874 995	2 390 613
11	20	303240	4-2-6	Электроосвещение ул.Мечеть	8 710 577	2 390 613
12	21	303250	4-2-7	Электроосвещение ул.Макатаева	24 824 786	2 390 613
13	22	303260	4-2-8	Электроосвещение ул.Ынтымак	19 764 329	2 390 613
14	23	303270	4-2-9	Электроосвещение ул.Турсынбаева (Забадам)	10 612 714	2 390 613
15	24	303280	4-2-10	Электроосвещение ул.Чайковского и Баян батыра	16 024 546	2 390 613
16	25	303290	4-2-11	Электроосвещение ул.8 марта	9 059 638	2 390 613
17	26	303300	4-2-12	Электроосвещение ул.Рашидова-Володарского	42 264 000	2 390 613
				ИТОГО	**350 000 551**	**57 715 473**

ТОО "ABM-Building 2007"

"ABM - Building 2007" Для документов город Алматы Республика Казахстан

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Абайский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№10

за август 2020 года
на 4-1-9 Электроосвещение ул.Мамешова

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. СЕТИ КЛ-0,4КВ									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,98862	730,94	0	29229	0	0	21045	54297
					730,94	0	29229	0		4022	
29	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1700,2799	410,87	343,31	698599	583728	0	224618	997075
					67,56	115,92	114871	197099		73857	
30	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	143	298,07	139,79	42625	19990	6533	15601	62883
					112,6	38,92	16102	5566		4658	
31	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	622,9999922	238,95	111,9	148866	69711	30050	49964	214737
					78,82	32,57	49105	20289		15906	
32	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,426	265659		113171		113171	9054	122224
33	С123-060137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,494842	745464		368887		368887	29511	398398
34	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	116	1327,2	80,97	153956	9393	13947	96327	270305
					1126	27,34	130616	3171		20023	
35	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	116	6511		755276		755276	60422	815698
36	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,4666	25756		166554		166554	13324	179878
37	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,143	124552,68	0	17811	0	218	13370	33676
					123025	0	17593	0		2495	
38	С123-010803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром до 91/110 мм	м	143	737		105391		105391	8431	113822
		Итого по разделу: 5. СЕТИ КЛ-0,4КВ									5117580,2
		Раздел: 6. Воздушная линия									
39	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	58163,32	21270,77	2908	1064	7	1801	5086
					36749,7	8276,1	1837	414		377	
40	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,053	394600		20914		20914	1673	22587
41	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной СГ -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
42	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	420		1680		1680	134	1814
43	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
44	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	289		1156		1156	92	1248
		Итого по разделу: 6. Воздушная линия									31303,97
		Раздел: 7. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
45	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	14,8	324,73	232,53	4806	3441	0	2220	7588
					92,2	46,7	1365	691		562	
46	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,92	2444,32	1057,07	14470	6258	0	11709	28274
					1387,25	444,12	8213	2629		2094	
47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,66к матер.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см. Устройство		74	157,57	119,19	11660	8820	39	5698	18747

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 основания или покрытия			37,86	33,44	2801	2475		1389	
48	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,722	1028		19246		19246	1540	20786
49	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	74	1273,9	91,09	94268	6741	84728	5090	107308
					37,83	25,86	2800	1914		7949	
50	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	74	1286,85	91,3	95227	6756	85671	5097	108350
					37,83	25,94	2800	1920		8026	
51	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	38,48	71		2732			219	2951
52	С341-020102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	38,48	286		11005			880	11886
		Итого по разделу: 7. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									253415,66
		Раздел: 8. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-57ШТ									
53	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	16,53	23466,09	1114,41	387894	18421	293174	72823	497574
					4615,8	225,39	76299	3726		36857	
54	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,0317	543465,41	15990,68	560693	16498	494824	50351	659928
					47855	5775,38	49372	5958		48884	
55	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6498	224667,08	1183,08	145989	769	106212	35779	196309
					60030	477,66	39007	310		14541	
56	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	57	8077,71	5532,95	460429	315378	0	220384	735278
					2544,76	2288,22	145051	130429		54465	
57	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	57	75730		4316610		4316610	345329	4661939
58	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	114	459,8	46,63	52417	5316	28120	16212	74119
					166,5	11,26	18981	1284		5490	
59	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	57	10204,84	5535,14	581676	315503	32084	244203	891949
					4106,83	1843,53	234090	105081		66070	
60	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРТ 1,5/15-0,96	шт	57	5803,57		330804		330804	26464	357268
61	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	57	8462,21	3555,54	482346	202666	112155	169229	703701
					2939,04	1184,48	167525	67515		52126	
62	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	57	94000		5358000		5358000	428640	5786640
63	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	228	168,9	0	38509	0	0	27727	71535
					168,9	0	38509	0		5299	
64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgУ"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	228	285,71		65143		65143	5211	70354

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
			м2 поверхности		234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу		1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
			шт.		3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО НР-11-3116		1	2232142,86		2232143				2232143
			шт						2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		9,6	1719,9	0	16511	0	0	11888	30671
			м3 грунта		1719,9	0	16511	0		2272	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,6	730,94	0	7017	0	0	5052	13035
			м3 грунта		730,94	0	7017	0		966	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
			м		479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75		2	1925		3850		3850		4158
			м							308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	647		2588		2588		2795
			шт.							207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее		0,03	124552,68	0	3737	0	46	2805	7065
			канало-километр трубопровода		123025	0	3691	0		523	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		30	667		20010		20010		21611
			м							1601	
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		35	298,07	139,79	10433	4893	1599	3818	15391
			м кабеля		112,6	38,92	3941	1362		1140	
23	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0364	880405		32047		32047		34610
			км							2564	
24	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
			шт.		1126	27,34	9008	219		1381	
25	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255
			комплект							4167	
26	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		277,8552	30,99	30,99	8611	8611	0	2169	11642
			м3 грунта		0	10,84	0	3012		862	
27	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		277,8552	135,12	63,84	37544	17738	0	20173	62334
			м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	19806	8213		4617	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	741	101,8	3,24	75433	2400	16495	41291	126062
					76,3	1,09	56538	810		9338	
66	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,741	64659		47912		47912		51745
										3833	
		Итого по разделу: 8. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-57ШТ									12903855,98
		ИТОГО:					18306156	1628950	13127170	1395221	21069989
							1277371	565400	2232143	1395395	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,68 %		316476				21386465
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		134080				21520545
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		385768				21906313
		Итого с непредвиденными работами и затратами									23027474
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									20724726
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						
		НДС			12 %		2486967				23 211 694
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

Арынмостов К.Б.

Жусукпаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Абайский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11

за август 2020 года
на 4-1-10 Электроосвещение ул.Амангельды (ул.Таубалытас)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 27. СЕТИ КЛ-0,4КВ									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143		2232143		2232143
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,64	1719,9	0	14860	0	0	10699	27604
					1719,9	0	14860	0		2045	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,64	730,94	0	6315	0	0	4547	11731
					730,94	0	6315	0		869	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,027	124552,68	0	3363	0	41	2524	6358
					123025	0	3322	0		471	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	667		18009		18009		19450
										1441	
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	298,07	139,79	9538	4473	1462	3491	14072
					112,6	38,92	3603	1246		1042	
23	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03328	880405		29300		29300		31644
										2344	
24	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	
25	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	8	6511		52088		52088		56255
										4167	
26	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	144,84582	191,75	183,16	27775	26531	0	7881	38508
					8,59	66,98	1244	9702		2852	
27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,84582	30,99	30,99	4489	4489	0	1131	6069
					0	10,84	0	1570		450	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144,84582	135,12	63,84	19572	9247	0	10516	32495
					71,28	29,56	10325	4281		2407	
29	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	29,2815	1719,9	0	50361	0	0	36260	93551
					1719,9	0	50361	0		6930	
30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,2815	730,94	0	21403	0	0	15410	39758
					730,94	0	21403	0		2945	
31	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	967,374	471,6	404,04	456214	390858	0	142079	646156
					67,56	136,43	65356	131976		47863	
32	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	967,374	410,87	343,31	397468	332112	0	127797	567285
					67,56	115,92	65356	112140		42021	
33	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	298,07	139,79	44711	20968	6853	16364	65962
					112,6	38,92	16890	5838		4886	
34	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	817	238,95	111,9	195223	91419	39408	65523	281605
					78,82	32,57	64396	26608		20860	
35	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	265659		3188		3188	255	3443
36	С123-060137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,023	745464		762610		762610	61009	823618
37	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	74	1327,2	80,97	98213	5992	8897	61450	172436
					1126	27,34	83324	2023		12773	
38	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	74	6511		481814		481814	38545	520359
39	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,436	25756		88498		88498	7080	95577
40	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,15	124552,68	0	18683	0	229	14025	35324
					123025	0	18454	0		2617	
41	С123-010803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром до 91/110 мм	м	150	737		110550		110550	8844	119394
		Итого по разделу: 27. СЕТИ КЛ-0,4КВ									5243462,87
		Раздел: 28. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
42	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	6,3624	324,73	232,53	2066	1479	0	954	3262
					92,2	46,7	587	297		242	
43	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,54496	2444,32	1057,07	6221	2690	0	5034	12155
					1387,25	444,12	3530	1130		900	
44	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,66к матер.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см. Устройство	м2 основания или покрытия	31,812	157,57	119,19	5013	3792	17	2450	8059
					37,86	33,44	1204	1064		597	
45	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,048436	1028		8274		8274	662	8936
46	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31,812	1273,9	91,09	40525	2898	36424	2188	46131
					37,83	25,86	1204	823		3417	
47	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		31,812	1286,85	91,3	40937	2904	36829	2191	46579

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		37,83	25,94	1204	825		3450	
48	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	16,54224	71		1174			94	1268
49	С341-020102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	16,54224	286		4731			378	5110
		Итого по разделу: 28. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									108941,34
		Раздел: 29. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-37ШТ									
50	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	10,73	23466,09	1114,41	251791	11958	190306	47271	322987
					4615,8	225,39	49528	2418		23925	
51	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,6697	543465,41	15990,68	363959	10709	321201	32684	428374
					47855	5775,38	32048	3868		31731	
52	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4218	224667,08	1183,08	94765	499	68945	23225	127429
					60030	477,66	25321	201		9439	
53	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	37	8077,71	5532,95	298875	204719	0	143056	477286
					2544,76	2288,22	94156	84664		35355	
54	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	37	75730		2802010		2802010		3026171
										224161	
55	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	74	459,8	46,63	34025	3451	18253	10523	48112
					166,5	11,26	12321	833		3564	
56	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	37	10204,84	5535,14	377579	204800	20826	158518	578985
					4106,83	1843,53	151953	68211		42888	
57	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	37	5803,57		214732		214732		231911
										17179	
58	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	37	8462,21	3555,54	313102	131555	72802	109851	456788
					2939,04	1184,48	108744	43826		33836	
59	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	37	94000		3478000		3478000		3756240
										278240	
60	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	148	168,9	0	24997	0	0	17998	46435
					168,9	0	24997	0		3440	
61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEnErgУ"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	148	285,71		42286		42286		45669
										3383	
62	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	481	101,8	3,24	48966	1558	10707	26803	81830
					76,3	1,09	36700	526		6061	
63	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,481	64659		31101		31101		33589
										2488	
		Итого по разделу: 29. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-37ШТ									8376187,21
							13728594	1473959	8997393	1121220	15830298
		ИТОГО:					992407	505602	2232143	1007272	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,68 %**		**228449**				**16058747**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**96786**				**16155533**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**278468**				**16434001**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17282115**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**15553903**
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			**0,9**						
		НДС			**12 %**		**1866468**				**17 420 372**
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____ **Арыпбетов К.Б.**

_____ **Жусукпаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Абайский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№12

за август 2020 года
на 4-1-11 Электроосвещение ул.Акжар

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 30. СЕТИ КЛ-0,4КВ									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08 204930	1183,08 477,66	451 250	1 1	199	228 54	733
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67 234,9	20,45 2,25	895 254	22 2	619	238 91	1224
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76 3507	2584,73 820,2	18812 3507	2585 820	12720	3116 1754	23682
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143		2232143		2232143
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	14,08	1719,9 1719,9	0 0	24216 24216	0 0	0	17436 3332	44984
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,08	730,94 730,94	0 0	10292 10292	0 0	0	7410 1416	19118
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57 479,6	87,1 24,88	1875 959	174 50	742	726 208	2810
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850	308	4158
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588	207	2795
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,044	124552,68 123025	0 0	5480 5413	0 0	67	4114 768	10362
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44	667		29348		29348	2348	31696
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49	298,07 112,6	139,79 38,92	14606 5517	6850 1907	2239	5346 1596	21547
23	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05096	880405		44865		44865	3589	48455
24	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2 1126	80,97 27,34	10618 9008	648 219	962	6643 1381	18642
25	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	8	6511		52088		52088	4167	56255
26	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	111,807	191,75 8,59	183,16 66,98	21439 960	20479 7489	0	6083 2202	29725
27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,807	30,99 0	30,99 10,84	3465 0	3465 1212	0	873 347	4685

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,807	135,12	63,84	15107	7138	0	8118	25083
					71,28	29,56	7970	3305		1858	
29	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,908	1719,9	0	18761	0	0	13508	34850
					1719,9	0	18761	0		2581	
30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,908	730,94	0	7973	0	0	5741	14811
					730,94	0	7973	0		1097	
31	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	683	471,6	404,04	322103	275960	0	100312	456209
					67,56	136,43	46143	93179		33793	
32	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	683	410,87	343,31	280626	234483	0	90229	400523
					67,56	115,92	46143	79174		29668	
33	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39	298,07	139,79	11625	5452	1782	4255	17150
					112,6	38,92	4391	1518		1270	
34	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	644	238,95	111,9	153884	72061	31063	51648	221975
					78,82	32,57	50760	20973		16443	
35	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,736	265659		195525		195525		211167
										15642	
36	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	48	1327,2	80,97	63706	3887	5771	39859	111850
					1126	27,34	54048	1312		8285	
37	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	48	6511		312528		312528		337530
										25002	
38	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,592	25756		66760		66760		72100
										5341	
39	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,15	124552,68	0	18683	0	229	14025	35324
					123025	0	18454	0		2617	
40	С123-010803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром до 91/110 мм	м	150	737		110550		110550		119394
										8844	
		Итого по разделу: 30. СЕТИ КЛ-0,4КВ									4112849,63
		Раздел: 31. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
41	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2,4	324,73	232,53	779	558	0	360	1231
					92,2	46,7	221	112		91	
42	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,96	2444,32	1057,07	2347	1015	0	1899	4585
					1387,25	444,12	1332	426		340	
43	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,66к матер.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см. Устройство	м2 основания или покрытия	12	157,57	119,19	1891	1430	6	924	3040
					37,86	33,44	454	401		225	
44	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,036	1028		3121		3121		3371
										250	
45	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12	1273,9	91,09	15287	1093	13740	825	17401
					37,83	25,86	454	310		1289	
46	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	12	1286,85	91,3	15442	1096	13893	827	17570
					37,83	25,94	454	311		1301	
47	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		6,24	71		443				478

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							35	
48	С341-020102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	6,24	286		1785			143	1927
		Итого по разделу: 31. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									41094,43
		Раздел: 32. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-23ШТ									
49	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	6,67	23466,09 4615,8	1114,41 225,39	156519 30787	7433 1503	118298	29385 14872	200776
50	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4163	543465,41 47855	15990,68 5775,38	226245 19922	6657 2404	199666	20317 19725	266287
51	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2622	224667,08 60030	1183,08 477,66	58908 15740	310 125	42858	14437 5868	79213
52	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	23	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	185787 58529	127258 52629	0	88927 21977	296691
53	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	23	75730		1741790		1741790	139343	1881133
54	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	46	459,8 166,5	46,63 11,26	21151 7659	2145 518	11347	6542 2215	29908
55	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Ктр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	23	10204,84 4106,83	5535,14 1843,53	234711 94457	127308 42401	12946	98538 26660	359909
56	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	23	5803,57		133482		133482	10679	144161
57	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	23	8462,21 2939,04	3555,54 1184,48	194631 67598	81777 27243	45255	68285 21033	283950
58	СПРАЙС лист ТОО "АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	23	94000		2162000		2162000	172960	2334960
59	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	92	168,9 168,9	0 0	15539 15539	0 0	0	11188 2138	28865
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	92	285,71		26286		26286	2103	28389
61	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	299	101,8 76,3	3,24 1,09	30438 22814	968 327	6656	16661 3768	50867
62	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,299	64659		19333		19333	1547	20880
		Итого по разделу: 32. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-23ШТ									5206819,08
		ИТОГО:					9360765 660702	993673 340311	5445225 2232143	746849 627894	10708723
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2258929		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**1,68 %**		**142407**				
		Итого с временными									**10851130**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**60333**				
		Итого с зимними удорожаниями									**10911462**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**173586**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11085049**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**11666271**
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			**0,9**						**10499644**
		НДС			**12 %**		**1259957**				
		Итого с НДС									**11 759 601**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Арзамбетов К.Б.**

_____ **Жусукпаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Абайский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№13

за август 2020 года
на 4-1-12 Электроосвещение ул.Куртаева

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 33. СЕТИ КЛ-0,4КВ									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	193	2607
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	553	7461
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935	75	1009
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,007648	214720		1642		1642		1774

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
			т		204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
			м2 поверхности		234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу		1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
			шт.		3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116		1	2232142,86		2232143				2232143
			шт						2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		9,6	1719,9	0	16511	0	0	11888	30671
			м3 грунта		1719,9	0	16511	0		2272	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,6	730,94	0	7017	0	0	5052	13035
			м3 грунта		730,94	0	7017	0		966	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях		2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
			м		479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75		2	1925		3850		3850		4158
			м							308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	647		2588		2588		2795
			шт.							207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее		0,03	124552,68	0	3737	0	46	2805	7065
			канало-километр трубопровода		123025	0	3691	0		523	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		30	667		20010		20010		21611
			м							1601	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения		10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
			м		316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		10	133		1330		1330		1436
			м							106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		45	298,07	139,79	13413	6290	2056	4909	19788
			м кабеля		112,6	38,92	5067	1752		1466	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,0468	880405		41203		41203		44499
			км							3296	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
			шт.		1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255
			комплект							4167	
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,165	58163,32	21270,77	9597	3510	24	5943	16784

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км линии		36749,7	8276,1	6064	1366		1243	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1749	394600		69016		69016	5521	74537
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной СГ-16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	420		5040		5040	403	5443
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178		2136		2136	171	2307
33	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	289		3468		3468	277	3745
34	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	323,289	191,75 8,59	183,16 66,98	61992 2777	59215 21654	0	17590 6367	85949
35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	323,289	30,99 0	30,99 10,84	10019 0	10019 3505	0	2523 1003	13546
36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	323,289	135,12 71,28	63,84 29,56	43683 23044	20639 9556	0	23472 5372	72527
37	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	94,86	1719,9 1719,9	0 0	163150 163150	0 0	0	117468 22449	303067
38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,86	730,94 730,94	0 0	69337 69337	0 0	0	49923 9541	128801
39	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2323,05	471,6 67,56	404,04 136,43	1095551 156945	938606 316926	0	341187 114939	1551677
40	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2323,05	410,87 67,56	343,31 115,92	954478 156945	797533 269292	0	306891 100909	1362278
41	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	581	298,07 112,6	139,79 38,92	173181 65421	81217 22614	26544	63385 18925	255491
42	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1608	238,95 78,82	111,9 32,57	384233 126743	179929 52368	77561	128960 41055	554248
43	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	265659		3188		3188	255	3443
44	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,875	440407		385356		385356	30828	416185
45	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,403	520398		209720		209720	16778	226498
46	С123-060137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,039	745464		774537		774537	61963	836500
47	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	148	1327,2 1126	80,97 27,34	196426 166648	11984 4046	17795	122900 25546	344872
48	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	148	6511		963628		963628	77090	1040718
49	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,317	25756		188457		188457	15077	203533
50	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,581	124552,68	0	72365	0	888	54323	136823

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		канало-километр трубопровода			123025	0	71478	0		10135	
51	С123-010803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром до 91/110 мм	м	581	737		428197		428197	34256	462453
		Итого по разделу: 33. СЕТИ КЛ-0,4КВ									**8767802,07**
		Раздел: 34. Воздушная линия (в замен КАБЕЛИ)									
52	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,445	58163,32	21270,77	25883	9465	64	16029	45265
					36749,7	8276,1	16354	3683		3353	
53	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4717	394600		186133		186133	14891	201023
54	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1967		33439		33439	2675	36114
55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	34	420		14280		14280	1142	15422
56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	178		6052		6052	484	6536
57	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	289		8670		8670	694	9364
58	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	136	1835
59	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	120	532,67	9,28	63921	1114	8759	39174	111343
					450,4	3,01	54048	361		8248	
60	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (РА 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1931		28965		28965	2317	31282
61	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3198		95940		95940	7675	103615
62	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	946		56760		56760	4541	61301
63	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2123		31845		31845	2548	34393
		Итого по разделу: 34. Воздушная линия (в замен КАБЕЛИ)									**553586,31**
		Раздел: 35. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
64	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	27,71	324,73	232,53	8998	6443	0	4157	14207
					92,2	46,7	2555	1294		1052	
65	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	11,084	2444,32	1057,07	27093	11717	0	21923	52937
					1387,25	444,12	15376	4923		3921	
66	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,66к матер.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см. Устройство	м2 основания или покрытия	138,55	157,57	119,19	21832	16514	72	10668	35100
					37,86	33,44	5245	4633		2600	
67	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,05315	1028		36035		36035	2883	38917
68	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	138,55	1273,9	91,09	176499	12621	158636	9531	200912
					37,83	25,86	5242	3583		14882	
69	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	138,55	1286,85	91,3	178293	12650	160402	9543	202863
					37,83	25,94	5242	3594		15027	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	72,046	71		5115			409	5524
71	С341-020102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	72,046	286		20605			1648	22254
		Итого по разделу: 35. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									**474469,45**
		Раздел: 36. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-73ШТ									
72	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	21,17	23466,09	1114,41	496777	23592	375469	93264	637244
					4615,8	225,39	97716	4771		47203	
73	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,3213	543465,41	15990,68	718081	21128	633722	64484	845170
					47855	5775,38	63231	7631		62605	
74	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,8322	224667,08	1183,08	186968	985	136026	45823	251414
					60030	477,66	49957	398		18623	
75	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	73	8077,71	5532,95	589673	403905	0	282246	941672
					2544,76	2288,22	185767	167040		69754	
76	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	73	75730		5528290		5528290	442263	5970553
77	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	146	459,8	46,63	67130	6808	36013	20762	94924
					166,5	11,26	24309	1644		7031	
78	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	73	10204,84	5535,14	744954	404065	41090	312751	1142321
					4106,83	1843,53	299799	134578		84616	
79	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	73	5803,57		423661		423661	33893	457554
80	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	73	8462,21	3555,54	617741	259554	143637	216732	901231
					2939,04	1184,48	214550	86467		66758	
81	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	73	94000		6862000		6862000	548960	7410960
82	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	292	168,9	0	49319	0	0	35510	91615
					168,9	0	49319	0		6786	
83	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AdEEnEnErgУ"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	292	285,71		83429		83429	6674	90103
84	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	949	101,8	3,24	96608	3074	21125	52881	161448
					76,3	1,09	72409	1038		11959	
85	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,949	64659		61361		61361	4909	66270
		Итого по разделу: 36. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-73ШТ									**16525990,99**
							26321852	3307767	18500620	2515815	30937178
		ИТОГО:					2228819	1130339	2232143	2126295	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего									

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"** (организация, адрес)

Подрядчик: **ТОО "ABM-Building 2007"** (организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)** (наименование, адрес)

Объект: **Электроосвещение Абайский район** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№14

за август 2020 года
на 4-1-13 Электроосвещение ул.проспект Абая

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 37. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	96	4881,15	3287,25	468590	315576	0	215032	738313
					1593,9	1206	153014	115776		54690	
2	Е12-170101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	14400	123,87	0	1783780	0	0	1284321	3313549
					123,87	0	1783780	0		245448	
3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	123,36	71		8759			701	9459
4	С341-020102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	123,36	286		35281			2822	38103
		Итого по разделу: 37. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**2296409,76**
		Раздел: 38. Оборудование ПДУ									
5	Ц13-110401-0203	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	1	11114,13	3230,11	11114	3230	196	6681	19219
					7688	1220,66	7688	1221		1424	
6	ТОО"ЮК-ДАСУ"	Автоматизированное место оператора освещения, ПО WinCC OA, TEIECOnTrOI sErvEr Промышленный сервер	шт	1	7550700,89		7550701		7550701		7550701
		Отпускная цена	%		7550701		7550701				
		Заготовительно-складские расходы			1,2		90608				
		Сметная стоимость оборудования					***7641309***				
7	ТОО"ЮК-ДАСУ"	Разработка SCADA и наладка АРМ	шт	1	7550700,89		7550701		7550701		7550701
		Отпускная цена	%		7550701		7550701				
		Заготовительно-складские расходы			1,2		90608				
		Сметная стоимость оборудования					***7641309***				
8	ТОО"ЮК-ДАСУ"	Наладка программы удаленной связи TEIECOnTrOI		1	841767,86		841768				841768

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,68 %**		**482245**				**31419423**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**204311**				**31623734**
		Итого с зимними удорожаниями									
					2%		**587832**				**32211565**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**33846917**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**30462226**
					0,9						
		С учетом договорного коэффициента К=0,9									
					12 %		**3655467**				**34 117 693**
		НДС									
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Арыкбетов К.Б.**

_____ **Жусупбаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						841768		
		Отпускная цена			841768		841768				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10101				
		Сметная стоимость оборудования					***851869***				16145601,81
		Итого по разделу: 38. Оборудование ПДУ									
		Раздел: 39. СЕТИ КЛ-0,4КВ									
9	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
10	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
12	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
13	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
15	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
16	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
17	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	
18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
19	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
21	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
22	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143		2232143		2232143
					2232143		2232143				
		Отпускная цена			1,2		26786				
		Заготовительно-складские расходы	%				***2258929***				
		Сметная стоимость оборудования									
23	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	21,44	1719,9	0	36875	0	0	26550	68498
					1719,9	0	36875	0		5074	
24	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,44	730,94	0	15671	0	0	11283	29111

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		730,94	0	15671	0		2156	
25	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57 479,6	87,1 24,88	1875 959	174 50	742	726 208	2810
26	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850	308	4158
27	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588	207	2795
28	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,067	124552,68 123025	0 0	8345 8243	0 0	102	6264 1169	15778
29	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 50x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	667		44689		44689	3575	48264
30	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения	м	10	471,71 316,1	33,36 9,02	4717 3161	334 90	1223 1330	2341 565	7623 1436
31	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330			106	
32	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82	298,07 112,6	139,79 38,92	24442 9233	11463 3192	3746	8946 2671	36059
33	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08528	880405		75081		75081	6006	81087
34	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2 1126	80,97 27,34	10618 9008	648 219	962	6643 1381	18642
35	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	8	6511		52088		52088	4167	56255
		Итого по разделу: 39. СЕТИ КЛ-0,4КВ									2592457,59
		Раздел: 40. Воздушная линия (в замен КЛ)									
36	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,927	58163,32 36749,7	21270,77 8276,1	228407 144316	83530 32500	561	141453 29589	399449
37	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,16262	394600		1642570		1642570	131406	1773975
38	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	1967		295050		295050	23604	318654
39	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	300	420		126000		126000	10080	136080
40	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	300	178		53400		53400	4272	57672
41	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	246	289		71094		71094	5688	76782
42	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	136	1835
43	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	433	532,67 450,4	9,28 3,01	230648 195023	4019 1302	31606	141354 29760	401762

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1931		61792		61792		66735
										4943	
45	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	123	3198		393354		393354		424822
										31468	
46	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	246	946		232716		232716		251333
										18617	
47	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2123		67936		67936		73371
										5435	
		Итого по разделу: 40. Воздушная линия (в замен КЛ)									**3404665,92**
		Раздел: 41. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-123ШТ									
48	Е11-060101-0113	Фундаменты-стойбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	35,67	23466,09	1114,41	837035	39751	632639	157144	1073713
					4615,8	225,39	164646	8040		79534	
49	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	2,2263	543465,41	15990,68	1209917	35600	1067777	108652	1424054
					47855	5775,38	106540	12858		105485	
50	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,4022	224667,08	1183,08	315028	1659	229195	77208	423615
					60030	477,66	84174	670		31379	
51	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	123	8077,71	5532,95	993558	680553	0	475565	1586653
					2544,76	2288,22	313005	281451		117530	
52	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Опора круглоконическая фланцевая оцинкованная длиной 10м СКФ-10-4 70/180	шт	123	98994		12176262		12176262		13150363
										974101	
53	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	246	459,8	46,63	113110	11471	60680	34983	159941
					166,5	11,26	40959	2770		11847	
54	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	123	10204,84	5535,14	1255196	680822	69233	526964	1924733
					4106,83	1843,53	505141	226754		142573	
55	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	123	5803,57		713839		713839		770946
										57107	
56	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	123	8462,21	3555,54	1040852	437331	242018	365179	1518513
					2939,04	1184,48	361502	145691		112482	
57	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	123	94000		11562000		11562000		12486960
										924960	
58	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	492	168,9	0	83099	0	0	59831	154364
					168,9	0	83099	0		11434	
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AilEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	492	285,71		140571		140571		151817
										11246	
60	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	369	101,8	3,24	37564	1195	8214	20562	62776
					76,3	1,09	28155	404		4650	
61	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,369	64659		23859		23859		25768
										1909	
		Итого по разделу: 41. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-123ШТ									**30501890,94**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					54941025	2311389	30124253	3689090	61630948
		В том числе :					4067926	834251	18175313	3218935	
		Стоимость оборудования, всего							18393416		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,68 %		730055				62361003
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		309300				62670303
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		889900				63560202
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									66960592
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						60264532
		НДС			12 %		7231744				67 496 276
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____ **Арзымбетов К.Б**

_____ **Жусукпаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"** (организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"** (организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)** (наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Альфарабийский район** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за август 2020 года
на 4-2-1 Электроосвещение ул.Жандосова

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 42. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	193	2607
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	553	7461
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935	75	1009
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143		2232143		2232143
					2232143		2232143				
		Отпускная цена	%		1,2		26786				
		Заготовительно-складские расходы					*2258929*				
		Сметная стоимость оборудования									
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,32	1719,9	0	14310	0	0	10303	26581
					1719,9	0	14310	0		1969	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,32	730,94	0	6081	0	0	4379	11297
					730,94	0	6081	0		837	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,026	124552,68	0	3238	0	40	2431	6123
					123025	0	3199	0		454	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26	667		17342		17342		18729
										1387	
22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям/ в опоре освещения	м	10	471,71	33,36	4717	334	1223	2341	7623
					316,1	9,02	3161	90		565	
23	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330		1330		1436
										106	
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	298,07	139,79	11327	5312	1736	4146	16710
					112,6	38,92	4279	1479		1238	
25	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04264	880405		37540		37540		40544
										3003	
26	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	
27	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/		8	6511		52088		52088		56255

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект							4167	
28	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	58163,32	21270,77	2908	1064	7	1801	5086
					36749,7	8276,1	1837	414		377	
29	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,053	394600		20914		20914	1673	22587
30	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
31	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	420		1680		1680	134	1814
32	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
		Итого по разделу: 42. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2507341,08
		Раздел: 43. Воздушная линия (в замен КАБЕЛИ)									
33	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,759	58163,32	21270,77	44146	16145	108	27340	77204
					36749,7	8276,1	27893	6282		5719	
34	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,80454	394600		317471		317471	25398	342869
35	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1967		55076		55076	4406	59482
36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	56	420		23520		23520	1882	25402
37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	178		9968		9968	797	10765
38	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	289		13294		13294	1064	14358
39	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	21237		1699		1699	136	1835
40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	81	532,67	9,28	43147	752	5912	26443	75156
					450,4	3,01	36482	244		5567	
41	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1931		11586		11586	927	12513
42	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	3198		73554		73554	5884	79438
43	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	946		43516		43516	3481	46997
44	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	1019	13757
		Итого по разделу: 43. Воздушная линия (в замен КАБЕЛИ)									649714,98
		Раздел: 44. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-23ШТ									
45	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	6,67	23466,09	1114,41	156519	7433	118298	29385	200776
					4615,8	225,39	30787	1503		14872	
46	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4163	543465,41	15990,68	226245	6657	199666	20317	266287
					47855	5775,38	19922	2404		19725	
47	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,2622	224667,08	1183,08	58908	310	42858	14437	79213

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		60030	477,66	15740	125		5868	
48	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	23	8077,71	5532,95	185787	127258	0	88927	296691
					2544,76	2288,22	58529	52629		21977	
49	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	23	75730		1741790		1741790	139343	1881133
50	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	46	459,8	46,63	21151	2145	11347	6542	29908
					166,5	11,26	7659	518		2215	
51	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	23	10204,84	5535,14	234711	127308	12946	98538	359909
					4106,83	1843,53	94457	42401		26660	
52	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	23	5803,57		133482		133482	10679	144161
53	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	23	8462,21	3555,54	194631	81777	45255	68285	283950
					2939,04	1184,48	67598	27243		21033	
54	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	23	94000		2162000		2162000	172960	2334960
55	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	92	168,9	0	15539	0	0	11188	28865
					168,9	0	15539	0		2138	
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	92	285,71		26286		26286	2103	28389
57	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	69	101,8	3,24	7024	223	1536	3845	11739
					76,3	1,09	5265	75		870	
58	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,069	64659		4461		4461	357	4818
											5168533,62
		Итого по разделу: 44. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-23ШТ					8325590	381573	5248646	439425	9258716
		ИТОГО:					436439	136939	2232143	520488	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,68 %		118046				9376762
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			0,7 %		50012				9426775
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		143893				9570667
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10076328
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									9068695
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		1088243				
		Итого с НДС									10 156 939

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____ **Арзымбетов К.Б**

_____ **Жусукпаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АВМ-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Альфарабийский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№16

за август 2020 года
на 4-2-2 Электроосвещение ул.Рыскулбекова

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 45. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414	193	2607
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	553	7461
5	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	2120,3	0	2188	0	0	1575	4064
					2120,3	0	2188	0		301	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935	75	1009
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143				2232143
									2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					*2258929*				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,76	1719,9	0	9907	0	0	7133	18403
					1719,9	0	9907	0		1363	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	730,94	0	4210	0	0	3031	7821
					730,94	0	4210	0		579	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,018	124552,68	0	2242	0	27	1683	4239
					123025	0	2214	0		314	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	667		12006		12006		12966
										960	
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	298,07	139,79	6856	3215	1051	2509	10114
					112,6	38,92	2590	895		749	
23	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02392	880405		21059		21059		22744
										1685	
24	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	
25	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	8	6511		52088		52088		56255
										4167	
26	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	58163,32	21270,77	2908	1064	7	1801	5086
					36749,7	8276,1	1837	414		377	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,053	394600		20914		20914		22587
										1673	
28	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934		4249
										315	
29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	420		1680		1680		1814
										134	
30	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712		769
										57	
31	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	289		1156		1156		1248
										92	
		Итого по разделу: 45. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2468891,05
		Раздел: 46. Воздушная линия (в замен КЛ)									
32	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,536	58163,32	21270,77	89339	32672	219	55328	156240
					36749,7	8276,1	56448	12712		11573	
33	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,62816	394600		642472		642472		693870
										51398	
34	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	1967		114086		114086		123213
										9127	
35	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	116	420		48720		48720		52618
										3898	
36	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	116	178		20648		20648		22300
										1652	
37	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	289		28900		28900		31212
										2312	
38	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896		183488
										13592	
39	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	174	532,67	9,28	92685	1615	12701	56803	161447
					450,4	3,01	78370	523		11959	
40	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1931		23172		23172		25026
										1854	
41	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	3198		159900		159900		172692
										12792	
42	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	946		94600		94600		102168
										7568	
43	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123		25476		25476		27514
										2038	
		Итого по разделу: 46. Воздушная линия (в замен КЛ)									1509894,04
		Раздел: 47. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-50ШТ									
44	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	14,5	23466,09	1114,41	340258	16159	257170	63879	436469
					4615,8	225,39	66929	3268		32331	
45	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,905	543465,41	15990,68	491836	14472	434056	44167	578884
					47855	5775,38	43309	5227		42880	
46	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,57	224667,08	1183,08	128060	674	93169	31385	172201
					60030	477,66	34217	272		12756	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	50	8077,71	5532,95	403886	276648	0	193319	644981
					2544,76	2288,22	127238	114411		47776	
48	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	50	75730		3786500		3786500		4089420
										302920	
49	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м цепи заземления	100	459,8	46,63	45980	4663	24667	14221	65016
					166,5	11,26	16650	1126		4816	
50	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	50	10204,84	5535,14	510242	276757	28144	214213	782412
					4106,83	1843,53	205342	92177		57956	
51	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	50	5803,57		290179		290179		313393
										23214	
52	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	50	8462,21	3555,54	423110	177777	98381	148447	617282
					2939,04	1184,48	146952	59224		45725	
53	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	50	94000		4700000		4700000		5076000
										376000	
54	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	200	168,9	0	33780	0	0	24322	62750
					168,9	0	33780	0		4648	
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEnErgУ"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	200	285,71		57143		57143		61714
										4571	
56	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	101,8	3,24	15270	486	3339	8359	25519
					76,3	1,09	11445	164		1890	
57	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	64659		9699		9699		10475
										776	
		Итого по разделу: 47. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-50ШТ									11235942,66
		ИТОГО:					15214729	811056	11279604	889377	17184937
							865139	291944	2232143	1107613	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,68 %		251207				17436144
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		106428				17542572
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		306209				17848781
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									18767486
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						16890738

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**2026889**				**18 917 626**
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____ **Арзымбетов К.Б**

_____ **Жусупбаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(организация, адрес)

Технический надзор: **ТОО "Горизонт Строй Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей наружного электроосвещения улиц г.Шымкент (1-очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение Альфарабийский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81 от 17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№17

за авуст 2020 года
на 4-2-3 Электроосвещение ул.Диваева

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв. 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 48. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2968,94	85,34	2969	85	546	1703	5046
					2338	27,34	2338	27		374	
2	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
										193	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне/ установка в ТП	шт.	1	4343,4	111,98	4343	112	2015	1615	6435
					2216	27,34	2216	27		477	
4	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
										553	
5	Е11-010205-0201	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. /под фундаменты/	м3 грунта	1,03194	1474,2	0	1521	0	0	1095	2826
					1474,2	0	1521	0		209	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,03194	730,94	0	754	0	0	543	1401
					730,94	0	754	0		104	
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	2214,34	1475,44	952	634	2	544	1616
					734,4	625,56	316	269		120	
8	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4945	1890		935		935		1009
										75	
9	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под шкаф ШУНО объемом до 3 м3 /Бетон В15. Устройство	м3	0,32	25302,33	1858,17	8097	595	5591	1846	10738
					5972,28	366,86	1911	117		795	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007648	214720		1642		1642		1774
										131	
11	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	369567,08	1183,08	451	1	199	228	733
					204930	477,66	250	1		54	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,08	828,67	20,45	895	22	619	238	1224
					234,9	2,25	254	2		91	
13	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	18811,76	2584,73	18812	2585	12720	3116	23682
					3507	820,2	3507	820		1754	
14	Прайс лист ТОО "Инженерный центр "EXCITON"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт	1	2232142,86		2232143				2232143
									2232143		
		Отпускная цена			2232143		2232143				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26786				
		Сметная стоимость оборудования					***2258929***				
15	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,8	1719,9	0	8256	0	0	5944	15335
					1719,9	0	8256	0		1136	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	730,94	0	3509	0	0	2526	6517
					730,94	0	3509	0		483	
17	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	2	937,57	87,1	1875	174	742	726	2810
					479,6	24,88	959	50		208	
18	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1925		3850		3850		4158
										308	
19	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	647		2588		2588		2795
										207	
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий / в траншее	канало-километр трубопровода	0,015	124552,68	0	1868	0	23	1402	3532
					123025	0	1845	0		262	
21	С123-010501-1705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 50х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	667		10005		10005		10805
										800	
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	298,07	139,79	5961	2796	914	2182	8795
					112,6	38,92	2252	778		651	
23	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0208	880405		18312		18312		19777
										1465	
24	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1327,2	80,97	10618	648	962	6643	18642
					1126	27,34	9008	219		1381	
25	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 /ПКВ-1/	комплект	8	6511		52088		52088		56255
										4167	
26	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,58	58163,32	21270,77	33735	12337	83	20892	58997
					36749,7	8276,1	21315	4800		4370	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,6148	394600		242600		242600		262008
										19408	
28	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1967		43274		43274		46736
										3462	
29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	44	420		18480		18480		19958
										1478	
30	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	178		7832		7832		8459
										627	
		Итого по разделу: 48. СЕТИ ВЛ-0,38 (взамен КЛ-0,4КВ)									2774472,6
		Раздел: 49. Воздушная линия (в замен КАБЕЛИ)									
31	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,167	58163,32	21270,77	67877	24823	167	42036	118706
					36749,7	8276,1	42887	9658		8793	
32	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,23702	394600		488128		488128		527178
										39050	
33	С124-040207-4920 прим.	Крюк сквозной CF -16 (SOT29.10) ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1967		86548		86548		93472
										6924	
34	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	88	420		36960		36960		39917
										2957	
35	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	178		15664		15664		16917
										1253	
36	С124-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	289		15606		15606		16854
										1248	
37	С124-040207-2811	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896		183488
										13592	
38	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	105	532,67	9,28	55931	975	7664	34278	97425
					450,4	3,01	47292	316		7217	
39	С124-040207-3201 прим.	Зажимы анкерные (СИП) PAG 216/425 (PA 1500) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1931		23172		23172		25026
										1854	
40	С124-040202-0833 прим.	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 (USC 25-120) ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	3198		86346		86346		93254
										6908	
41	С124-040207-3107 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 (Р 645) ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	946		51084		51084		55171
										4087	
42	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123		25476		25476		27514
										2038	
		Итого по разделу: 49. Воздушная линия (в замен КАБЕЛИ)									1122687,43
		Раздел: 50. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-27ШТ									
43	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство БЕТОН В20	м3	7,83	23466,09	1114,41	183739	8726	138872	34495	235693
					4615,8	225,39	36142	1765		17459	
44	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4887	543465,41	15990,68	265592	7815	234390	23850	312597
					47855	5775,38	23387	2822		23155	
45	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3078	224667,08	1183,08	69153	364	50311	16948	92989
					60030	477,66	18477	147		6888	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	27	8077,71	5532,95	218098	149390	0	104392	348290
					2544,76	2288,22	68709	61782		25799	
47	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	27	75730		2044710		2044710		2208287
										163577	
48	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	54	459,8	46,63	24829	2518	13320	7679	35109
					166,5	11,26	8991	608		2601	
49	Ц13-080205-0301 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	27	10204,84	5535,14	275531	149449	15198	115675	422502
					4106,83	1843,53	110885	49775		31296	
50	СТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт	27	5803,57		156696		156696		169232
										12536	
51	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	27	8462,21	3555,54	228480	96000	53126	80161	333332
					2939,04	1184,48	79354	31981		24691	
52	СПРАЙС лист ТОО "ABM-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	27	94000		2538000		2538000		2741040
										203040	
53	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей. Присоединение	шт.	108	168,9	0	18241	0	0	13134	33885
					168,9	0	18241	0		2510	
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AiIEEnEnErgY"	Сжимы соединительные У-733М	шт.	108	285,71		30857		30857		33326
										2469	
55	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	81	101,8	3,24	8246	262	1803	4514	13780
					76,3	1,09	6180	89		1021	
56	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,081	64659		5237		5237		5656
										419	
		Итого по разделу: 50. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-27ШТ									6067409,04
							9964570	460309	6724575	528405	11124914
		ИТОГО:					520756	166053	2232143	658725	
		В том числе :							2258929		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,68 %		149399				11274313
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		63295				11337608
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		182109				11519717
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
											12122628
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
											10910365
		С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**1309244**				**12 219 609**
		Итого с НДС									

Авторский надзор
Директор
ТОО "Jer Group" _____ **Цихашев В.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Ответственное лицо

ГИП _____ **Анваров Ю.З.**

Технический надзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Арнакулов К.Б.**

_____ **Жусукпаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)