Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»»**
Генподрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**

Наименование объекта: «Строительство дома культуры по улице Токсанбаева в с.Суткент, с/о Суткент, Шардаринского района, ЮКО

Договор: №17 от 02.06.2014г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	В отчетный месяц	На монтаж оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
								На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	39 691 265	23 517 934	5 214 211	23 517 934	2 470 583				2 519 779	23 517 934
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	478 776	283 685								283 685
3	Авторский надзор	70 887	41 996								41 996
4	**Всего к оплате**	40 240 928	23 843 665	5 214 211	23 517 934	2 470 583				2 519 779	23 843 615

Заказчик :
И О Начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Шардаринского района» акимата Шардаринского
района ЮКО

_____ А.Макашев

Инженер :

Директор ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»

_____ А.Абишев.

Технадзор _____ К.Тулегенов

Генподрядчик :

Директор ТОО «Радуга-СН»

_____ С.Сыздыков

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»
Договор: №17 от 02.06.2014г.

Наименование объекта: Строительство дома культуры по улице Токсанбаева в с.Суткент, с/о Суткент, Шардаринского района, ЮКО

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ														
1	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	77,2	10493,5	311,32	810098	24016	45281	2,82	387						
				441	117,61	34045	9079	105	0,57	79						
		СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ														
2	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	71,203	316,62	4,19	22544	298	5010	0,38	27						
				58,05	1,58	4133	113	118	0,01	1						
		м2														
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	544,5	245,44	3,82	133642	2080	24923	0,21	115						
				37,35	1,44	20337	784	118	0,01	4						
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ														
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	140,26	6605,04	335,84	926423	47105	136667	4,54	1295						
				699,75	126	98147	17673	118	0,61	174						

			м3						
2	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	65,00	6563,86	337,41	426651	21932	61092	4,38	590
				670,5	126	43583	8190	118	0,62	84
			м3							
3	Е0108-12-1	-Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1(689,46пм), СГ-2(1062,46пм) /АС-11/	1,387747	8679,65	422,15	12045	586	13780	56,4	78
				8257,5	157,5	11459	219	118	0,77	1
			т							
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,240133	41200	-	51093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,147614	64100	-	9462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
6	Е0108-12-1	-Укладка стальных гильз в кирпичных стенах /АС-11/	0,01772	8679,65	422,15	154	7	176	56,4	1
				8257,5	157,5	146	3	118	0,77	-
			т							
7	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	1	196	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,02	279	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
9	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	0,24	377	-	90	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

10	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	0,5	149 -	- -	75 -	- -	- -	- -	- -
11	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	1,52	63 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -

МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ /АС-59, 60/

1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	21,57	14043,95 1644,75	990,15 374,04	302928 35477	21358 8068	45723 105	10,4 1,83	224 39
2	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,1587	64400 -	- -	74620 -	- -	- -	- -	- -
3	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,06496	62100 -	- -	4034 -	- -	- -	- -	- -
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм т	0,20316	50600 -	- -	10280 -	- -	- -	- -	- -

МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ СТ-1(26,2пм), СТ-2(6,55пм) /АС-32/

1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	5,502	14328,15 1644,75	990,15 374,04	78833 9049	5448 2058	11663 105	10,4 1,83	57 10

			м3							
2 С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,0087	59900 -	- -	60421 -	- -	- -	- -	- -	
			т							
3 С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,263638	66000 -	- -	17400 -	- -	- -	- -	- -	
			т							
4 Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1(10шт)	0,1156	70437,87 9675	304,24 114,75	8143 1118	35 13	1188 105	58 0,56	7 -	
			1т							
5 С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1156	40200 -	- -	4647 -	- -	- -	- -	- -	

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)

1 С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	767,15	3160	-	2424194	-	-	-	-	
	Котельная									
	Фундамент под трубу ФМ-1(1шт)									
1 Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,9	10851,41 634,5	257,71 91,69	9766 571	232 83	686 105	4,05 0,4	4 -	
			м3							
2 Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1,44	200,6 69,75	1,8 0,68	289 100	3 1	106 105	0,42 -	1 -	
			м2							
3 Е0106-9-2 к=8 к объему	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	11,52	82,29 21,83	0,75 0,29	948 251	9 3	268 105	0,12 -	1 -	
			м2							
4 С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00708	67700 -	- -	479 -	- -	- -	- -	- -	
			т							

5	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0118	7294,77 5535	680,89 256,5	86 65	8 3	72 105	33,1 1,26	- -
		1т								
6	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0118	42500 -	- -	502 -	- -	- -	- -	- -
		СН РК 8.02-04С-2004 т								
7	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,17013	18837,97 7560	11119,34 4200,75	3205 1286	1892 715	2101 105	42,5 20,52	7 3
		1т								
8	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,17013	154200 -	- -	26234 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Фундамент монолитный Фм-2(2шт)								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	9051,97 195,75	66,01 24,93	4526 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 -
		м3								
2	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	4,8	10874,11 614,25	260,48 89,46	52196 2948	1250 429	3547 105	3,94 0,35	19 2
		м3								
3	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг=ИМ-1	0,06188	64092,87 3330	304,24 114,75	3966 206	19 7	224 105	20 0,56	1 -
		1т								
4	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06188	40200 -	- -	2488 -	- -	- -	- -	- -
		т								
5	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	10,24	242,42 58,05	4,19 1,58	2482 594	43 16	721 118	0,38 0,01	4 -
6	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	13328,59 8203,95	1763,76 660,49	26657 16408	3528 1321	22693 128	47,38 3,22	95 6

СТЕНЫ

1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	28,51	6605,04	335,84	188310	9575	27780	4,54	129
				699,75	126	19950	3592	118	0,61	17
			м3							
2	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	75,02	-38,93	-	-2921	-	-3446	-0,22	-16
				-38,93	-	-2921	-	118	-	-
			м2							
3	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СГ-1	0,09	8679,65	422,15	781	38	894	56,4	5
				8257,5	157,5	743	14	118	0,77	-
			т							
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0084	41200	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0006	64100	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
6	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м=ПАРАПЕТ	1,45	6605,04	335,84	9577	487	1413	4,54	7
				699,75	126	1015	183	118	0,61	1
			м3							
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,03	911,68	34,37	16438	620	4295	1,21	22
				189	12,87	3408	232	118	0,06	1
			м2							
8	Е0146-27-3	-Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича	0,24	2975,47	1238,47	714	297	529	10,6	3
				1737	468	417	112	100	2,28	1
			м3							
9	Е0108-12-1	-Усиление стены в местах прохождения отверстий	0,00544	8679,65	422,15	47	2	54	56,4	-
				8257,5	157,5	45	1	118	0,77	-
			т							
10	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00544	53000	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02-04-2002
СН РК
8.02-04С-
2004

т

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

1	Е0106-18-9	-Устройство перемычек =ИЗ БЕТОНА кл.В10	0,946	16333,32	367,51	15451	348	2326	13,1	12
		м3		2202,75	138,83	2084	131	105	0,68	1
2	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04437	61200	-	2715	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0332	65900	-	2188	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00567	67700	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03198	65000	-	2079	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-

ПОКРЫТИЕ

1	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	3	500,39	260,88	1501	783	1259	1,24	4
		шт		208,35	91,5	625	274	140	0,38	1
2	С143017-17	-Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПГ3АV привед.толщ.8мм	53,3718	1170	-	62445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м2							
3	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=МП-1 ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	5,19	13976,74 1282,5	241,1 91,08	72539 6656	1251 473	7485 105	8,06 0,44	42 2
			м3							
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06228	65900 -	- -	4104 -	- -	- -	- -	- -
			т							
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11076	61200 -	- -	6779 -	- -	- -	- -	- -
			т							
6	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,00896	60500 -	- -	61042 -	- -	- -	- -	- -
			т							
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	65000 -	- -	2340 -	- -	- -	- -	- -
			т							
8	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /засыпка корыт/ керамзитом	0,51	4140,52 382,5	245,72 92,25	2112 195	125 47	288 119	2,71 0,45	1 -
			м3							
9	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	125,75 66,02	59,73 22,57	252 132	119 45	177 100	0,38 0,11	1 -
			отверст.							
10	Е0106-19-1	-Усиление пробиваемых отверстий бетоном кл.В12,5	0,4	12259,07 1368	316,01 119,39	4904 547	126 48	625 105	8,25 0,58	3 -
			м3							
11	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02088	60500 -	- -	1263 -	- -	- -	- -	- -
			т							

12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-2	0,0076	93997,62	304,24	714	2	265	198	2
				33075	114,75	251	1	105	0,56	-
		1т								
13	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0076	40200	-	306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
				315	56,75	630	113	140	0,22	-
		шт								
15	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 СГ4А	0,12	26300	-	3156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=КАРНИЗНАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,36	13976,74	241,1	32985	569	3404	8,06	19
				1282,5	91,08	3027	215	105	0,44	1
		м3								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03959	41200	-	1631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ В КАРНИЗНУЮ ПЛИТУ	0,0048	7294,77	680,89	35	3	29	33,1	-
				5535	256,5	27	1	105	1,26	-
		1т								
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг=ЗД-1	0,04472	70437,87	304,24	3150	14	460	58	3
				9675	114,75	433	5	105	0,56	-
		1т								
21	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04472	40200	-	1798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0106-19-1	-Устройство опорных подушек из бетона кл.В12,5	0,184	12259,07	316,01	2256	58	287	8,25	2
				1368	119,39	252	22	105	0,58	-
		м3								

23	Е0106-19-1 -Устройство крепления оттяжек дымовой трубы к покрытию из бетона кл.В10	0,015	12259,07	316,01	184	5	23	8,25	-
			1368	119,39	21	2	105	0,58	-
	м3								
24	Е0106-11-9 -Установка закладных деталей весом более 20 кг=ЗД-3	0,02965	64092,87	304,24	1900	9	107	20	1
			3330	114,75	99	3	105	0,56	-
	1т								
25	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,02965	40200	-	1192	-	-	-	-
	арматуры		-	-	-	-	-	-	-
	т								
	КРОВЛЯ								
1	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	39	103,08	0,99	4020	39	556	0,07	3
			11,59	0,38	452	15	119	-	-
	м2								
2	Е0112-14-1 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном=ПЕНОБЕТОН СР.СЛОЕМ 120-180ММ	5,85	16336,79	207,16	95570	1212	4088	3,63	21
			508,5	78,75	2975	461	119	0,38	2
	м3								
3	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0936	5239,08	327,33	490	31	198	11,6	1
			1890	123,75	177	12	105	0,6	-
	1т								
4	С12041-88 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0936	64100	-	6000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	т								
5	Е0112-1-2 -Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	39	796,34	.7,62	31057	. 297	2002	0,24	9
			40,28	2,86	1571	112	119	0,01	1
	м2								
6	Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	715,87	1,24	2291	4	585	0,97	3
			153,23	0,47	490	2	119	-	-
	м2								
	ПОЛЫ								
	Покрытие-бетон S=25,75 м2								
1	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	25,75	53,38	2,62	1374	67	364	0,07	2
	м2		10,51	0,99	271	25	123	-	-

	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5		2,06	10040,78	-	20684	-	1437	3,66	8
					567	-	1168	-	123	-	-
3	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм	м3	25,75	410,34	14,76	10566	380	1836	0,36	9
					52,43	5,54	1350	143	123	0,03	1
4	Е0111-15-2 к=2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	25,75	-98,56	-1,34	-2538	-35	-123	-0,02	-1
					-3,38	-0,5	-87	-13	123	-	-
5	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	м2	27,0375	30,29	0,22	819	6	618	0,1	3
					18,5	0,09	500	2	123	-	-
6	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	м	2,575	173,1	1,88	446	5	214	0,47	1
					78,3	0,72	202	2	105	-	-
1	ПРАЙС-ЛИСТ	-КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ Z-200	1котел	2	413138,62	-	826277	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
2	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	К-Т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
3	ПРАЙС-ЛИСТ	-НАСОС СЕТЕВОЙ WILO IL 50/160-0,75/4	1насос	2	139923,27	-	279847	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	ШТ	1	15851,34	160,26	15851	160	905	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	128	0,29	-
5	Ц0112-867-2	-Конденсационные горшки	1шт	1	702,9	105	703	105	557	3	3
		Уборная на 4 очка									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		85,624875	28,89	27,85	2473	2384	787	0,01	1
					1,04	8,44	89	722	97	0,03	3
2	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	1,525125	423,9	-	647	-	731	2,8	4
					423,9	-	647	-	113	-	-

		м3							
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,375	6,48 -	6,48 2,1	275 -	275 89	86 97	- 0,01	- -
		м3							
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,375	21,55 17,03	4,52 -	913 722	191 -	700 97	0,11 -	5 -
		м3							
5	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42,375	14,12 1,62	12 2,75	598 69	508 116	179 97	0,01 0,01	1 1
		м3							
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,125	134,1 134,1	- -	1894 1894	- -	2140 113	0,97 -	14 -
		м3							
		ВЫГРЕБ							
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,8	9051,97 195,75	66,01 24,93	16294 352	119 45	417 105	1,35 0,12	2 -
		м3							
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,836	94 -	- -	173 -	- -	- -	- -	- -
		м3							
9	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В10	16,34	12438,58 1075,5	954,99 330,44	203246 17574	15604 5399	24122 105	6,51 1,34	106 22
		м3							
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,5851	94 -	- -	1559 -	- -	- -	- -	- -
		м3							
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,209952	41200 -	- -	8650 -	- -	- -	- -	- -
		т							
12	Е0106-18-1	-Устройство фундаментных балок ФБ-1	0,465	14390,77 1757,25	308,99 116,73	6692 817	144 54	915 105	11 0,57	5 -
		м3							
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,471975	94 -	- -	44 -	- -	- -	- -	- -
		м3							

14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0716	56200 - -	- - -	4024 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,023	62000 - -	- - -	1426 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов=МФ-1(1шт), МФ-2 из бетона кл.В10 м3	2,66	10987,55 771,75	95,97 36,25	29227 2053	255 96	2257 105	4,9 0,18	13 -
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,7132	94 -	- -	255 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ВЫГРЕБА								
18	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В15=БМ-1 м3	0,65	16426,04 2385	407,3 153,86	10677 1550	265 100	1733 105	14,4 0,75	9 -
19	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 м3	1,1	14189,89 1282,5	241,1 91,08	15609 1411	265 100	1586 105	8,06 0,44	9 -
20	С12041-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,03044	57100 - -	- - -	1738 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,0871	63500 - -	- - -	5531 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

	С12041-55 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01806	60500	-	1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0102	65000	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,11922	62000	-	7392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Ж/Б ШАХТА ПОМОЙНИЦЫ									
25	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен шахт из бетона кл.В15 м3	0,48	21465,68	521,99	10304	251	2299	26,7	13
				4365	197,19	2095	95	105	0,96	-
26	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,02736	60500	-	1655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03754	65000	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-69-2	-Затирка цементным раствором лицевых поверхностей шахт м2	8,08	83,58	0,65	675	5	395	0,29	2
				46,35	0,25	375	2	105	-	-
29	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,56	4512,36	261,86	11552	670	1885	3,44	9
				499,5	99	1279	253	123	0,48	1

		м3							
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,8	258,92 52,2	9,95 3,74	3314 668	127 48	881 123	0,36 0,02	5 -
		м2								
31	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,8	323,65 85,95	18,42 6,91	4143 1100	236 88	1462 123	0,42 0,03	5 -
		м2								
32	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,8	215,39 50,85	9,05 3,4	2757 651	116 44	854 123	0,25 0,02	3 -
		м2								
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,8	258,92 52,2	9,95 3,74	3314 668	127 48	881 123	0,36 0,02	5 -
		м2								
34	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,534	1383 531	- -	2122 815	- -	1002 123	3,24 -	5 -
		м3								
35	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,024	10622,18 567	- -	10877 581	- -	714 123	3,66 -	4 -
		м3								
36	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм	12,8	410,34 52,43	14,76 5,54	5252 671	189 71	913 123	0,36 0,03	5 -
		м2								
37	Е0111-15-2 к=2 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,6	-49,28 -1,69	-0,67 -0,25	-1262 -43	-17 -6	-61 123	-0,01 -	- -
		м2								
38	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой=ДНИЩЕ ВЫГРЕБА	18,04	323,65 85,95	18,42 6,91	5839 1551	332 125	2060 123	0,42 0,03	8 1
		м2								
39	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ДНИЩЕ ВЫГРЕБА В 2 СЛОЯ	18,04	121,68 48,83	9,38 3,51	2195 881	169 63	1161 123	0,24 0,02	4 -

			м2							
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /наружные и внутренние стены выгреба/	83,85	245,44	3,82	20580	320	3838	0,21	18
				37,35	1,44	3132	121	118	0,01	1
			м2							
41	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6,25	234,91	4,19	1468	26	440	0,38	2
				58,05	1,58	363	10	118	0,01	-
1	Ц0110-667-7	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	8	248,5	0,2	1988	2	1721	1,3	10
				239	-	1912	-	90	-	-
			луч							
2	ПРАЙС-ЛИСТ	-Прибор приемно-контрольный на 8 лучей "ГРАНИТ-8"	1	5567,2	-	5567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			к-т							
3	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	16	153,5	-	2456	-	2074	1	16
				144	-	2304	-	90	-	-
			шт							
4	ПРАЙС-ЛИСТ	-Извещатель пожарный тепловой ИП-105-1А3	16	894,46	-	14311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
5	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	47	369,9	1,6	17385	75	14678	2	94
				347	-	16309	-	90	-	-
7	Ц0110-668-4	-Установка датчика ручного	4	195,7	-	783	-	641	1	4
			шт							
8	ПРАЙС-ЛИСТ	-Датчик ручной ИПР-514-2	178 4	- 509,35	712 -	2037	90 -	-	-	-
			шт							
9	Ц0110-549-5	-Аппаратура настенного типа. Звонок	1	181,6	-	182	-	173	1	1
				171	-	171	-	101	-	-
			шт							
10	ПРАЙС-ЛИСТ	-Сирена со стробом НС-103	1	373,11	-	373	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

11 Ц0110-901-1-Устройство оконечное 2		32	85,5	0,2	2736	6	1341	0,23	7
	шт		38	0,1	1216	3	110	-	-
12 С151802-21 -Коробка универсальная УК-П		32	59	-	1888	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого:	7777421	169921	521846
	396 985	62648	
Накладные расходы:	521 846		
Непредвиденные затраты 6%	431232		
ВСЕГО прямые затраты:	8 730 499		
Временные здания и сооружения: 3,4%	296 837		
ИТОГО:	9 027 336		
Доп.затраты: 0,7%	63 191		
Выслугу лет: 1%	90 273		
Доп отпуска: 0,4%	36 109		
ИТОГО:	9 216 909		
ИТОГО В ЦЕНАХ 2013г. К=2,23355	20 586 427		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	411 728		
ИТОГО:	20 998 155		
НДС 12%	2 519 779		
ВСЕГО:	23 517 934		

Инженер-сметчик К.Тулегенов

Директор С.Сыздыков