Заказчик: КГУ «Молодежный ресурсный центр»
Управление по вопросам молодежной политики ЮКО
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Договор: № 126 от 21.07.2016 г.
Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Молодежный ресурсный центр» управление по вопросам молодежной политики ЮКО»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
от 19 августа 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	Дата	Номер	Наименование	Код	Наименование	Код
84120	41201	21.07.2016 г.	126	республиканский	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	По отчетный месяц включительно с НДС	С начало года отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (АВГУСТ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен)	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
Общестроительные работы Демонтажные работы	35 491 379	102 931 256	31 688 731	35 491 379	35 491 379	-	-	-	-	3 802 648	35 491 379

Заказчик:

Руководитель

КГУ «Молодежный ресурсный центр»
Управление по вопросам молодежной политики ЮКО

_____ Е. Айтбаев

Инженер:

Директор

ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____ М.И.Раматуллаев

Подрядчик:

Директор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга-СН»

_____ С.Н.Сыздыков

Заказчик: КГУ «Молодежный ресурсный центр»
Управление по вопросам молодежной политики ЮКО
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Договор: № 126 от 21.07.2016 г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Молодежный ресурсный центр» управление по вопросам молодежной политики ЮКО»

Акт

выполненных работ за август месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН S=870м2								
63		СПРАЙС-ЛИСТ-Травертин, толщина 20 мм "32"	322,2	1419,15	-	457250	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТКАМЕРА(АС-57)								
124	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,76047	5534,01	3576,71	4208	2720	1233	6,76	5
		т		1227,3	775,12	933	589	81	2,48	2
125	т.ч. п-1.25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при	0,76047	622,84	180,65	474	137	207	1,54	1
				336,38	-	256	-	81	-	-

	К=1,15 и К=1,25	монтаже одноэтажных производственных зданий							
126	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т 0,7680747	172800 -	- -	132723 -	- -	- -	- -	-
127	Е0109-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т 1,0974	8541,94 2742,75	4491,81 1213,83	9374 3010	4929 1332	3517 81	16,45 4,39	18 5
128	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 1,0974	2773,18 1415,36	682,2 -	3043 1553	749 -	1258 81	6,04 -	7 -
129	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т 1,108374	172800 -	- -	191527 -	- -	- -	- -	-
130	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 42,73101	164,61 124,2	0,09 0,02	7034 5307	4 1	5016 94,5	0,74 -	32 -
131	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3 4,79	8967,52 1573,2	395,01 149,24	42954 7536	1892 715	7797 94,5	9,49 0,73	45 3
133	С12023-13 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	м2 36,8	4440 -	- -	163392 -	- -	- -	- -	-
135	С12023-39 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	м2 72,96	4440 -	- -	323942 -	- -	- -	- -	-

143	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1,9	21,41	1,14	41	2	12	0,03	-
	т.ч.			5,38	0,42	10	1	108	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
144	E0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	1,85	208,25	1,46	385	3	117	0,4	1
	т.ч.			63,14	0,56	117	1	99	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
145	E0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	1,93	229,5	0,23	443	-	300	0,97	2
	т.ч.			164,31	0,09	317	-	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
146	E0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9	68,47	2,3	130	4	40	0,13	-
	т.ч.			21,22	0,88	40	2	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
147	E0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных(ЗАМОК)	1	77,9	-	78	-	83	0,39	-
				76,46	-	76	-	108	-	-
		шт								
148	E0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных(РУЧКИ)	2	23,81	-	48	-	50	0,15	-
				23,33	-	47	-	108	-	-
		шт								
149	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		КРЫЛЬЦА С-1(1шт),С-2(1шт), ПАНДУС(АС-52)								
150	E0106-3-1	-Устройство КРЫЛЕЦ С-1; С-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	1,26	7136,39	325,6	8992	410	974	4,53	6
	т.ч.			706,39	111,83	890	141	94,5	0,44	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
151	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01448	5604,41	409,16	81	6	32	13,34	-
	т.ч.			2173,5	154,69	31	2	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т								
152	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01448	41200	-	597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	9,12	101,28	7,36	924	67	981	0,48	4
	т.ч.			82,55	2,79	753	25	126	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
154	C12021-96	-Площадки посадочные /мостовых	0,1266	177400	-	22459	-	-	-	-

		кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
155	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 2,6586	164,61	0,09	438	-	312	0,74	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	330	-	94,5	-	-
156	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	м2 2,04	1766,77	3,2	3604	7	935	2,93	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			483,86	1,21	987	2	94,5	0,01	-
157	E0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских СТУПЕНЬКИ И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(АС-53)	м2 4,93	5642,15	125,81	27816	620	1005	1,12	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			168,19	47,54	829	234	94,5	0,23	1
158	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3 0,13286	5604,41	409,16	745	54	292	13,34	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2173,5	154,69	289	21	94,5	0,75	-
159	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1т 0,13286	41200	-	5474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КРЕПЛЕНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ(АС-56)								
160	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т 0,0335	46409,71	3043,21	1555	102	1599	195,5	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			36742,5	1150,31	1231	39	126	5,61	-
161	C12041-45	-Элементы из профильной стали	т 0,0335	42100	-	1410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(СТЕНЫ И ПОТОЛОК)	м2 64,93	19,52	0,15	1267	10	973	0,11	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			15,79	0,06	1025	4	94,5	-	-

		ПОЛЫ СЦЕНЫ S=185,52м2								
177	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	185,52	1922,08	13,79	356584	2558	23542	0,69	128
	т.ч.			109,46	5,18	20306	960	110,7	0,03	5
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ S=459,01м2								
179	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	100	290,5	16,79	29050	7706	9176	0,52	238
	т.ч.			76,59	6,3	35156	2892	110,7	0,03	14
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
180	Е0111-27-5	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	150	1977,51	19	296627	8721	34623	1,23	565
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			199,3	9,21	91478	4229	110,7	0,05	21
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
192	Е0111-34-9	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	65,3	1137,1	3,99	74253	260	9717	0,61	40
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002			133,18	1,24	8697	81	110,7	0,01	-
	СН РК 8.02-03-2002	м2								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТА S=64,08+58,44=122,52м2								
194	Е0111-34-9	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	122,52	1137,1	3,99	139317	489	18231	0,61	75
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002			133,18	1,24	16317	152	110,7	0,01	1
	СН РК 8.02-03-2002	м2								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ S=507,96м2								
196	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	152,44	178,36	0,09	27189	14	2555	0,09	14
				15,12	0,02	2305	3	110,7	-	-
		1м								
197	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных	290,49	44,69	2,01	12982	584	8258	0,15	44

				25,36	0,32	7367	93	110,7	-	1
198	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию(КОРИДОР)	1м 66,28 м2	1137,1	3,99	75367	264	9863	0,61	40
				133,18	1,24	8827	82	110,7	0,01	-
199	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев(каркас по декорпанель)	0,06 м3	23553,43	395,71	1413	24	270	25,88	2
				4010,63	149,06	241	9	108	0,73	-
200	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,06 м3	1911,46	17,71	115	1	23	2,16	-
				349,31	6,75	21	-	108	0,03	-
201	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	251,04 1м2	495,67	1,23	124433	309	10444	0,24	59
				37,4	0,18	9389	45	110,7	-	1
202	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ПРИМ.	-Установка металлических ограждений без поручня(МОНТАЖ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ)	50 м	3808,94	7,36	190447	368	5376	0,48	24
				82,55	2,79	4127	139	126	0,01	1
203	Е0159-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня	6,6 1м	116,13	2,66	766	18	768	0,69	5
				107,37	0,32	709	2	108	0,01	-
204	С12069-50	-Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	6,6 м	120	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	5101-62	-Стол-барьер	1 шт.	7095	-	7095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОБШИВКА СТЕН ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА(АС-29)								
206	Е0134-56-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	148,62 м2	468,44	9,19	69620	1365	39349	1,64	244
				263,93	3,51	39225	522	99	0,02	3
207	С11021-26	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	1,8 м3	12700	-	22860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	С12021-284	-Комплектующие для монтажа	1040,34	31	-	32251	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 23	гипсокартона: профиль направляющий 60х27		-	-	-	-	-	-	-
		м								
209	Е0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	148,62	64,6	1,46	9600	217	9372	0,4	59
				63,14	0,56	9383	84	99	-	-
		м2								
210	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	7,431	7070	-	52537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
211	Е0134-60-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами фанерой марки ДФ-3 толщиной 4 мм	148,62	396,01	2,24	58854	333	24871	1,06	157
				168,19	0,85	24996	126	99	-	1
		м2								
212	С11011-569	-Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные	156,051	1580	-	246561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	Е0134-60-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами фанерой марки ДФ-3 толщиной 4 мм	550	396,01	2,24	217803	1231	92041	1,06	582
				168,19	0,85	92503	467	99	-	2
		м2								
		м2								
216	С11011-569	-Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные	577,5	1580	-	912450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА(АС-31								
228	С11011-511	-Плинтусы для полов из пластиката(ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС)	174	95	-	16530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
264	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053	67700	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
265	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т							
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ Оконного ПРОЕМА В СТЕНЕ 1000x1200(1шт.)(АС-34)								
266	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	69	-	62	0,05	-
				8,6	-	69	-	90	-	-
			отверст							
267	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой ЕРШИ	0,0016	59912,58	670,08	96	1	83	332,35	1
				54596,25	253,12	87	-	94,5	1,24	-
			1т							
268	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0016	53000	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
269	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,46	7790,18	300,96	3583	138	476	5,63	3
				873	101,79	402	47	106,2	0,39	-
			м3							
270	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,00344	10023,81	527,69	34	2	35	64,86	-
				9496,13	196,87	33	1	106,2	0,96	-
			т							
271	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00264	67700	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
272	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	65000	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(АС-35)								
273	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного из бетона кл.В12,5	11,9333333	1591,6	1,2	18993	14	524	0,27	3
				39,4	0,23	470	3	110,7	-	-
			1м2							

КРОВЛЯ исп. вып.

298	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1106	1190	-	1316140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
299	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	320,74	896	-	287383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	3,907	8707	-	34018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
301	С11021-77 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	0,042	8829	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
302	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1290	21,41	1,14	27621	1467	8090	0,03	43
				5,38	0,42	6943	548	108	-	3
		м2								
303	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	1,164	6529,02	417,85	7600	486	5110	25,42	30
				3907,13	157,5	4548	183	108	0,78	1
		м3								
304	С11021-29 к=1,05 к объему	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (стропила, нарожники)	1,2222	18300	-	22366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
305	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,164	599,34	35,14	698	41	196	0,9	1
				142,31	13,23	166	15	108	0,07	-
		м3								
329	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,34	243	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
330	Е0112-5-4	-Установка нижних и верхних	6,4	284,55	11,02	1821	71	604	0,52	3

Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа м		--------- 87,03	--------- 1,12	--------- 557	--------- 7	--------- 107,1	--------- -	--------- -
	РЕШЕТКА Р-1(80шт.)(АС-43)								
357 E0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,32	11244,84 --------- 8461,13	1453,68 --------- 135	3598 --------- 2708	465 --------- 43	2228 --------- 81	53,59 --------- 0,66	17 --------- -
358 C12021-87 К=1,01	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,282396	180100 --------- -	- --------- -	50860 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
359 C11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	15,2	257 --------- -	- --------- -	3906 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
360 E0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	15,2	164,61 --------- 124,2	0,09 --------- 0,02	2502 --------- 1888	1 --------- -	1784 --------- 94,5	0,74 --------- -	11 --------- -
	ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ(АС-44)								
361 E0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex(ИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ) м2	3,6	308,89 --------- 109,79	28,99 --------- 7,45	1112 --------- 395	104 --------- 27	422 --------- 100	0,6 --------- 0,04	2 --------- -
362 C11031-93 К=1,1 к объему	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 м3	0,198	6190 --------- -	- --------- -	1226 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
363 E0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях(ОБШИВКА ВЕНТТРУБ ОЦИНКОВАННЫМИ ЛИСТАМИ) м2	3,6	20,6 --------- 18,77	0,36 --------- -	74 --------- 68	1 --------- -	68 --------- 100	0,11 --------- -	- --------- -

364	С11011-864 Изм. и доп.вып.19 К=1,05 к	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0207711	72495	-	1506	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК(2шт.)(АС-47)								
365	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемСТРЕМЯНКА СМ-1	0,0536	15836,43	6844,83	849	367	336	33,24	2
		т		5796	1941,09	311	104	81	6,83	-
366	С12021-96 К=1,01 К ОБЪЕМУ	-СТРЕМЯНКА СМ-1	0,054136	177400	-	9604	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
367	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СТРЕМЯНКИ СМ-1	1,2328	164,61	0,09	203	-	145	0,74	1
				124,2	0,02	153	-	94,5	-	-
		м2								
368	Е0110-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ПРИМ	-Установка приборов оконных УСТАНОВКА СКОБ СК-1	4	83,63	1,35	335	5	358	0,51	2
				82,28	0,51	329	2	108	-	-
		шт								
369	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СК-1	4	308	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
370	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	6799,99	395,71	1224	71	809	25,88	5
				4010,63	149,06	722	27	108	0,73	-
		м3								
371	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,18	16000	-	2880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
372	Е0110-51-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,18	1911,46	17,71	344	3	69	2,16	-
				349,31	6,75	63	1	108	0,03	-
		м3								
373	Е0110-23-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,94	412,01	38,61	799	75	493	1,41	3
				220,72	14,6	428	28	108	0,07	-
		м2								
374	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
375	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	2	1960	-	3920	-	-	-	-

	здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
376	E0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	4,656	229,5	0,23	1069	1	723	0,97	5
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		деревянных заполнений проемов дверных		164,31	0,09	765	-	94,5	-	-
		м2							
		УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ(АС-42)							
384	E0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами	25,2	148,61	5,4	3745	136	3859	0,87	22
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		древесно-стружечными(ЛАМИНАТОМ) толщиной 16 мм		139,73	2,05	3521	52	108	0,01	-
		м2							
385	C11011-345	-Ламинат	25,2	566	-	14263	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ(АС-63)							
387	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,02252	177381,63	2282,63	3995	51	289	49,11	1
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		массой до 20 кг		9315	863,44	210	19	126	4,21	-
		т							
388	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02252	40200	-	905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
389	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,112	22799,99	395,71	2554	44	503	25,88	3
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				4010,63	149,06	449	17	108	0,73	-
		м3							
390	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	0,112	599,34	35,14	67	4	19	0,9	-
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	16	1	108	0,07	-
		м3							
391	E0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными	24	148,61	5,4	3567	130	3675	0,87	21
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		толщиной 16(10) мм		139,73	2,05	3353	49	108	0,01	-
		м2							
392	C11011-2188	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	24,6	169	-	4157	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 к=1,025 к объему				-	-	-	-	-	-	-
		м2							

393	E0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	48	179,35	2,01	8609	97	4659	0,61	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			101,95	0,76	4893	37	94,5	-	-
		м2								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-23-2)								
394	E0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	78	130,33	46,85	10166	3654	8652	0,47	37
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			74,52	13,51	5813	1054	126	0,05	4
		шт								
395	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(78шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	1,56	25300	-	39468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
396	C143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,56	134	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
397	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	2,88	5191,79	82,51	14952	238	697	1,55	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			225,11	31,16	648	90	94,5	0,15	-
		м3								
398	E0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	5,76	11885,59	1985,43	68461	11436	17383	15,18	87
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2515,05	678,46	14487	3908	94,5	2,5	14
		м3								
399	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,18595	41200	-	7661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ 8шт.(АС-63)								
400	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов(МО-1), монтажных изделий массой до 20 кг	0,025448	177381,63	2282,63	4514	58	326	49,11	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9315	863,44	237	22	126	4,21	-
		т								
401	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,585304	164,61	0,09	96	-	69	0,74	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	73	-	94,5	-	-

		м2							
402	Е0110-9-2	-Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	15,36	231,55	17,56	3557	270	3510	1,37	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		204,93	6,64	3148	102	108	0,03	-

НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1

1	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	20	66,28	-	1326	-	614	0,14	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		26,65	-	533	-	115,2	-	-
4	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	26,18	254,63	23,96	6666	627	3752	0,7	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		115,41	8,99	3021	235	115,2	0,04	1
5	С131204-79 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005(NOVA	144	644	-	92736	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	307	12,59	-	3866	-	4348	0,06	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	3774	-	115,2	-	-
		м								
10	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных	21	37,14	0,05	780	1	246	0,08	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	поверхностей лаком БТ-577 ЗА 2 РАЗА		14,49	-	304	-	81	-	-
		м2								
11	Е0126-1-1	-Изоляция трубопроводов	13	180,6	6,64	2348	86	1428	0,66	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		119,54	2,54	1554	33	90	0,01	-
		м								
18	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	28	164,61	0,09	4609	2	3287	0,74	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		124,2	0,02	3478	1	94,5	-	-
		м2								

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2

19	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	13	66,28	-	862	-	399	0,14	2
	т.ч. п-1.25	комплект		26,65	-	346	-	115,2	-	-

	К=1,15 и К=1,25								
20	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888	-	3552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	44,59	254,63	23,96	11354	1068	6390	0,7	31
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		115,41	8,99	5146	401	115,2	0,04	2
24	С131204-79 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005(NOVA FLORIDA)	245	644	-	157780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
28	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	235	12,59	-	2959	-	3328	0,06	14
				12,29	-	2889	-	115,2	-	-
		м								
29	Е0113-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 ЗА 2 РАЗА	21	37,14	0,05	780	1	246	0,08	2
				14,49	-	304	-	81	-	-
		м2								
31	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1	14800	-	14800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	164,61	0,09	4115	2	2935	0,74	19
				124,2	0,02	3105	1	94,5	-	-
		м2								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3								
37	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	10	66,28	-	663	-	307	0,14	1
		комплект		26,65	-	267	-	115,2	-	-
40	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных радиаторов	29,48	254,63	23,96	7506	706	4224	0,7	21
		1кВт		115,41	8,99	3402	265	115,2	0,04	1

41	С131204-79 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005(NOVA FLORIDA)	162	644	-	104328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
42	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	273,3	4,95	3280	59	856	0,34	4
				60,03	1,86	720	22	115,2	0,01	-
		м								
43	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	238	431,3	4,95	102649	1178	16969	0,34	81
				60,03	1,86	14287	443	115,2	0,01	2
		м								
44	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	250	12,59	-	3148	-	3541	0,06	14
				12,29	-	3073	-	115,2	-	-
		м								
45	Е0113-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 ЗА 2 РАЗА	11	37,14	0,05	409	1	129	0,08	1
				14,49	-	159	-	81	-	-
		м2								
47	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,9	17600	-	15840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35	164,61	0,09	5761	3	4109	0,74	26
				124,2	0,02	4347	1	94,5	-	-
		м2								
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
57	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
				77,63	-	78	-	115,2	-	-
		1счетчик								
58	СПРАЙС-ЛИСТ "34"	-РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ "ВЗЛЕТ"	1	32461,01	-	32461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
62	Е0118-22-2	-Установка манометров с	2	55,62	2,02	111	4	111	0,26	1

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трехходовым краном			47,97	-	96	-	115,2	-	-
63	Спрайс-лист-МАНОМЕТР МП4-У "35"	комплект	2	1054,67	-	2109	-	-	-	-
64	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	2	72,96	-	146	-	147	0,37	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				63,96	-	128	-	115,2	-	-
65	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект	2	352	-	704	-	-	-	-
66	E0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	шт	5	251,25	6,73	1256	34	881	1,08	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				214,76	2,81	1074	14	81	0,01	-
67	C11011-169	-Изол	м2	5,7	126	-	718	-	-	-	-
68	C11011-402	-Мастика "Изол"	м2	35	79	-	2765	-	-	-	-
69	E0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	кг	5	87,99	1,96	440	10	346	0,46	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				85,39	-	427	-	81	-	-
70	C11011-169	-Изол	м2	5,7	126	-	718	-	-	-	-
71	C11011-402	-Мастика "Изол"	м2	15	79	-	1185	-	-	-	-
72	E0126-1-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	кг	1,8	300,74	6,64	541	12	353	1,17	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				215,54	2,54	388	5	90	0,01	-
73	E0126-1-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м	1,8	251,52	6,64	453	12	287	0,95	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				174,92	2,54	315	5	90	0,01	-
74	C11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м	0,5	17600	-	8800	-	-	-	-

		м3							
75	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции	1,8	159,43	11,26	287	20	86	0,31	1
	т.ч.	трубопроводов диаметром		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	89-133 мм рулонными		49,16	4,23	88	8	90	0,02	-
	К=1,15 и	материалами при толщине								
	К=1,25	изоляционного слоя 40 мм								
		м								
76	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции	1,8	120,4	7,99	217	14	61	0,22	-
	т.ч.	трубопроводов диаметром 76 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	рулонными материалами при		34,42	3,1	62	6	90	0,02	-
	К=1,15 и	толщине изоляционного слоя 40								
	К=1,25	мм								
		м								
77	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка	0,01	179500	-	1795	-	-	-	-
		РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
82	Е0118-19-2	-Установка элеваторов номер	1	994,11	118,05	994	118	772	3,48	3
	т.ч.	3-5		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			626,3	43,45	626	43	115,2	0,22	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		шт								
83	С131206-70	-Элеваторы 40с10бк	1	10900	-	10900	-	-	-	-
		водоструйные стальные, N 3		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С130809-9	-Фланцы стальные приварные	1	202	-	202	-	-	-	-
	Изм. и	плоские из углеродистой и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.18	низколегированной стали PN		-	-	-	-	-	-	-
		10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
85	С130809-11	-Фланцы стальные приварные	2	272	-	544	-	-	-	-
	Изм. и	плоские из углеродистой и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.18	низколегированной стали PN		-	-	-	-	-	-	-
		10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
86	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	50	200	-	10000	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П1								
99	Е0120-4-12	-Прокладка воздуховодов класса	87	1238,64	11,52	107762	1003	14864	0,9	78
	т.ч.	П /плотные/ периметром до		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	3200 мм из оцинкованной стали		143,99	4,32	12528	376	115,2	0,02	2
	К=1,15 и	толщиной 0,7 мм								
	К=1,25									
		м2								
100	Е0120-4-11	-Прокладка воздуховодов класса	30,8	1274,41	11,03	39252	340	6480	1,11	34
	т.ч.	П /плотные/ периметром до		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	2400 мм из оцинкованной стали		178,5	4,13	5498	127	115,2	0,02	1
	К=1,15 и	толщиной 0,7 мм								
	К=1,25									
		м2								
101	Е0120-4-10	-Прокладка воздуховодов класса	22,4	1341,14	12,01	30042	269	6250	1,47	33
	т.ч.	П /плотные/ периметром от		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1100 до 1600 мм из		237,73	4,49	5325	101	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали толщиной								
	К=1,25	0,7 мм								

		м2							
102	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	70	353,08	21,2	24716	1484	18022	1,29	90
	т.ч.			214,63	8,86	15024	620	115,2	0,04	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		шт								
103	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	353,08	21,2	1059	64	772	1,29	4
	т.ч.			214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		шт								
104	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
105	Е0113-26-21-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13	20,12	0,03	262	-	38	0,02	-
	т.ч.			3,6	-	47	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
106	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	13	296,65	116,03	3856	1508	1866	0,68	9
	т.ч.			115,92	43,6	1507	567	90	0,21	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
107	С11031-25	Вата минеральная	1	2530	-	2530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	Е0126-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	15	734,13	37,08	11012	556	9408	3,76	56
	т.ч.			683,1	13,79	10247	207	90	0,07	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
109	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,015	179500	-	2693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕ1-ВЕ8								
141	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,164	1194,35	17,27	9751	141	2872	1,86	15
	т.ч.			298,86	6,47	2440	53	115,2	0,03	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
142	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,1775	1194,35	17,27	1406	20	414	1,86	2
	т.ч.			298,86	6,47	352	8	115,2	0,03	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
143	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	353,08	21,2	2825	170	2060	1,29	10
	т.ч.			214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		шт								
144	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами	8	874,17	7,06	6993	56	703	0,43	3

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм		73,36	2,95	587	24	115,2	0,01	-
145	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт 6	200	-	1200	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, НАРУЖНАЯ СЕТЬ В1

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

1	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект 2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1575,79	45	3152	90	115,2	0,23	-
2	СПРАЙС-ЛИСТ-АРИСТОН 50 "21"		шт 2	10436,46	-	20873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 0,2	339,7	5,24	68	1	16	0,39	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	14	-	115,2	0,01	-
8	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м 0,1	374,7	5,24	37	1	8	0,39	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			68,83	1,97	7	-	115,2	0,01	-
9	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 0,366	294,79	5,74	108	2	26	0,32	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			59	2,14	22	1	115,2	0,01	-
10	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг 20	109,62	1,58	2192	32	251	0,06	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10,3	0,59	206	12	115,2	-	-
11	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец 2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
12	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(ПЕРЕХОД 32х2,5-25х2)	т 0,872	172800	-	150682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	481,7	5,24	19268	210	3263	0,39	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			68,83	1,97	2753	79	115,2	0,01	-

	К=1,25								
			м						
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	40	12,59	-	504	-	566	0,06	2
	т.ч.	трубопроводов систем		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	492	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
			м							
24	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	5,8	22,68	0,06	132	-	32	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	39	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25		м2							
25	Е0113-26-11	-Окраска металлических	5,8	103,54	0,23	601	1	31	0,03	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	эмалью ХВ-785		6,37	0,13	37	1	81	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и		м2							
	К=1,25									
	К=2									
		РАЗВОДКА В САНУЗЛАХ								
26	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов	12	451,48	8,31	5418	100	4049	1,61	19
	Изм. и	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.15	полиэтиленовых труб низкого		289,8	3,13	3478	38	115,2	0,02	-
		давления среднего типа								
	т.ч.	наружным диам. 40 мм								
	п-1.25									
	К=1,15 и		м							
	К=1,25									
27	С130804-102	-Труба полиэтиленовая для	11,244	143	-	1608	-	-	-	-
	9 Изм. и	водоснабжения РЕ 100 SDR 9 -		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.14	40х4,5 питьевая СТ РК ИСО		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	4427-2004								
	8.02-04-20									
	02, СН РК		м							
	8.02-03-20									
	02									
28	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	22	339,92	6,6	7478	145	5558	1,21	27
	Изм. и	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.15	полиэтиленовых труб низкого		216,83	2,48	4770	54	115,2	0,01	-
		давления среднего типа								
	т.ч.	наружным диам. 32 мм								
	п-1.25									
	К=1,15 и		м							
	К=1,25									
29	С130804-102	-Труба полиэтиленовая для	20,636	92	-	1899	-	-	-	-
	8 Изм. и	водоснабжения РЕ 100 SDR 9 -		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.14	32х3,6 питьевая СТ РК ИСО		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	4427-2004								
	8.02-04-20									
	02, СН РК		м							
	8.02-03-20									
	02									
30	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	20	373,69	9,88	7474	198	6225	1,48	30
	Изм. и	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.15	полиэтиленовых труб низкого		266,51	3,69	5330	74	115,2	0,02	-
		давления среднего типа								
	т.ч.	наружным диам. 25 мм								
	п-1.25									
	К=1,15 и		м							
	К=1,25									

31	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	18,58	60 -	- -	1115 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	46	486,7 336,38	15,24 5,71	22388 15473	701 263	18128 115,2	1,89 0,03	87 1
33	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	41,354	39 -	- -	1613 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(УСТАНОВКА ГИЛЬЗ) м	0,96	642,28 115,4	17,65 6,61	617 111	17 6	135 115,2	0,64 0,03	1 -
35	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4	200 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
		СИСТЕМА Т3								
36	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	10	350 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм м	27	207,02 192,42	4,6 1,3	5589 5195	124 35	6025 115,2	1,08 -	29 -
38	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	25,866	95 -	- -	2457 -	- -	- -	- -	- -

			м						
39	Е0117-2-3	-Установка смесителей		8	162,61	1,96	1301	16	1335	0,81	6
	т.ч.				---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25		шт		144,9	-	1159	-	115,2	-	-
	К=1,15 и										
	К=1,25										
40	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором(ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ)		1	1430	-	1430	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
41	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		4	1430	-	5720	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
42	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором(ДЛЯ МОЕК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУОВАНИЯ)		1	1750	-	1750	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
43	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге(ДЛЯ БИДЕ)		2	1650	-	3300	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
44	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных		1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
	т.ч.				---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25				476,1	2,81	476	3	115,2	0,01	-
	К=1,15 и		шт								
	К=1,25										
45	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1	200	-	200	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								
46	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		27	12,59	-	340	-	382	0,06	2
	т.ч.				---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25				12,29	-	332	-	115,2	-	-
	К=1,15 и										
	К=1,25										
			м								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
56	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/		9	524,9	3,81	4724	34	5068	2,89	26
					---	---	---	---	---	---	---
					488,25	0,59	4394	5	115,2	0,01	-
			компл								
57	С131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм		9	5290	-	47610	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-

		комплект							
58	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	9	432	-	3888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	4	524,9	3,81	2100	15	2253	2,89	12
				488,25	0,59	1953	2	115,2	0,01	-
		компл								
60	С131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	4	5290	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
61	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	162,61	1,96	650	8	668	0,81	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			144,9	-	580	-	115,2	-	-
		шт								
62	С131101-95	-Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	4	1630	-	6520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
70	Е0165-12-2	-Установка моек чугунных	1	606,17	7,17	606	7	673	3,22	3
				582,75	1,22	583	1	115,2	0,01	-
		компл								
71	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	1	5220	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0165-12-7	-Установка биде	2	778,68	3,46	1557	7	1738	4,07	8
				753,75	0,45	1508	1	115,2	0,01	-
		компл								
73	С131101-170	-Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	2	2737	-	5474	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	Е0165-12-8	-Установка писсуаров	5	342,75	1,65	1714	8	1777	1,83	9
				308,25	0,23	1541	1	115,2	-	-
		компл								
75	С131101-33	-Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290	5	2150	-	10750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		мм							
		шт							
93	E0116-10-5	-Прокладка трубопроводов	8	1265,53	26	10124	208	1473	0,83	7
т.ч.		отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		стальных электросварных труб		150,08	9,74	1201	78	115,2	0,05	-
К=1,15 и		диам. 100 мм								
К=1,25										
		м								
94	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	118	960,53	26	113342	3068	21724	0,83	98
т.ч.		отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		стальных электросварных труб		150,08	9,74	17709	1149	115,2	0,05	6
К=1,15 и		диам. 80 мм								
К=1,25										
		м								
95	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	22	823,17	19,99	18110	440	3574	0,75	17
т.ч.		отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		стальных электросварных труб		133,52	7,49	2937	165	115,2	0,04	1
К=1,15 и		диам. 65 мм								
К=1,25										
		м								
96	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание	148	12,73	-	1885	-	2096	0,06	9
т.ч.		трубопроводов систем		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		отопления, водопровода и		12,29	-	1819	-	115,2	-	-
К=1,15 и		горячего водоснабжения диам.								
К=1,25		до 100 мм								
		м								
97	E0113-16-4	-Огрунтовка металлических	42	33,4	0,06	1403	3	228	0,03	1
т.ч.		поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		ФЛ-ОЗК за один раз		6,68	0,03	281	1	81	-	-
К=1,15 и										
К=1,25		м2								
98	E0113-26-11	-Окраска металлических	42	103,54	0,23	4349	9	221	0,03	1
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		эмалью ХВ-785(ЗА 2 РАЗА)		6,37	0,13	268	5	81	-	-
п-1.25										
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
К=2										
99	C130810-45	-Крепления для трубопроводов	5	200	-	1000	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

57	СПРАЙС-ЛИСТ-Светильник OPL/S 236	34	2750,87	-	93529	-	-	-	-
"14"			---	---	---	---	---	---	---
	шт								
61	СПРАЙС-ЛИСТ-Светильник PRBLUX/R UNI LED	58	6213,78	-	360399	-	-	-	-
"16"			---	---	---	---	---	---	---
	шт		-	-	-	-	-	-	-
62	E0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
	накаливания с подвесом на		---	---	---	---	---	---	---
	крючках для помещений с		86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
	нормальными условиями среды								

		шт							
63	С151701-138	-Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	6	434	-	2604	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
64	С151701-300	-Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	5	245	-	1225	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
65	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	13	871	-	11323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	СПРАЙС-ЛИСТ "17"	-Светильник DLS 118	8	1819,45	-	14556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	Ц0108-636-3	-Арматура осветительная сценическая: прожектор мощностью до 3 кВт	5	2173	-	10865	-	4570	6	30
				1069	-	5345	-	85,5	-	-
		шт								
69	СПРАЙС-ЛИСТ "18"	-Прожектор FHC/T 150	5	7558,68	-	37793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Ц0108-593-1 1	-Световые настенные указатели	15	241,7	91	3626	1365	2010	0,82	12
				131	25,7	1965	386	85,5	0,15	2
		шт								
71	СПРАЙС-ЛИСТ "19"	-Светильник ЛБА 3923, аварийный на 3ч 2х8 Вт ИЭК	15	1141,84	-	17128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	224	82	-	18368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	68	101	-	6868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	СПРАЙС-ЛИСТ "20"	-Лампа FULL SpiralT2 8000H 827 20Вт E27 Megalight (50)	32	153,33	-	4907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	71	37,55	-	2666	-	2591	0,24	17
				37,55	-	2666	-	97,2	-	-
		шт								
76	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	33	68	-	2244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	20	156	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

78	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	182	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134	-	1072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Итого с непредвиденными и ненормируемые затратами	11537500
временные здания и сооружения 1,44	166140
Итого:	11703640
Доп.затраты в зимн. время 0,7	81925
Выслуга лет 1	117036
Доп. отпуска 0,4	46815
Итого:	11949416
Итого в ценах 2001 года	11949416
Итого в ценах 2016 года К-2,7367742	32702853
Налоги, сборы, обязательные платежи 2	654057
Итого:	33356910
С понижающим К-0,94999	31688731
НДС - 12	3802648
ВСЕГО:	35491379

Инженер
"Мир-Строй и Кампания"
---------- С.Абденкулов

Директор
ТОО "РАДУГА-СН"
---------- С.Сыздыков