Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительство города Шымкент"
Инженер: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Проектная организация: ТОО "КазПроектАвтоматика"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Договор: Дополнительное соглашение №335/1 от 18.06.2020 года к Договору №335 от 22.05.2020 года
Наименование объекта: "Строительство работы по Благоустройство и озеленение территории Национального теннисного центра города Шымкент"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 24 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Строительство работы по Благоустройство и озеленение территории Национального теннисного центра города Шымкент	153 023 000,00	136 627 678,57			282347				10 714 285,71	100 000 000,00
Удержание аванса 30%	45 906 900	40 988 303,57							3 214 285,71	30 000 000
Удержание 5%	7 651 150	6 831 383,93							535 714,29	5 000 000
Возврат 5%										
Итого к оплате:	**99 464 950**	**88 807 991,07**							6 964 285,71	**65 000 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительство города Шымкент"

А. Исмаилов

Руководитель отдела

Б. Калымбетов

Технический надзор:

Директор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Зулеев Б.А.

Авторский надзор:

Директор

ТОО "КазПроектАвтоматика"

Айдапкелов Р.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Сапарбеков М.К.

Начальник участка

Торемуратов К.Е.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Авторский надзор: ТОО "КазПроектАвтоматика"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Договор: Дополнительное соглашение №335/1 от 18.06.2020 года к Договору №335 от 22.05.2020 года
Наименование объекта: "Строительные работы по Благоустройство и озеленение территории Национального теннисного центра города Шымкент"

АКТ №2
о стоимости выполненных работ
на 24 июля 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Смета 1-2. Бурение Скважины - 2шт												
РАЗДЕЛ 1. Скважина												
1	1	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторноес прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Вращательное бурении с прямойпромывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты кзатратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин- 0,9; к расходу материалов (кроме долот)- 0,9 /диаметром 295мм/	м бурения	160	3631,27	2143,14	581004	342903	96800	120106	757198
						883,13	--	141301	--		56089	
2	2	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное спрямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин -0,9; к расходу материалов (кроме долот)- 0,9 /диаметром 394мм/	м бурения	5	4164,46	2143,14	20822	10716	5690	3753	26542
						883,13	--	4416	--		1966	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротерном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	5,5	1224,22	595,49	6733	3275	65	2884	10387
						616,97	--	3393	--		769	
4	4	С123-010201-0247 2301-0201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	22435,00	--	123393	--	123393	--	133264
						--	--	--	--		9871	
5	5	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до50 м буровыми установками и агрегатами роторногобурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг илиболее 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	1	431732,02	254780,08	431732	254780	--	150409	628712
						176951,94	--	176952	--		46571	
6	6	С121-130101-1505 2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,96	22834,00	--	21921	--	21921	--	23674
						--	--	--	--		1754	
7	7	Е11-040101-0302 1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторноес прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин- 0,9; к расходу материалов (кроме долот)- 0,9 /диаметром 295мм/	м бурения	26	3631,27	2143,14	94413	55722	15730	19517	123045
						883,13	--	22961	--		9114	
8	8	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)- 0,9 /диаметром 295мм/	м бурения	94	15392,86	7467,33	1446929	701929	427796	269624	1853876
						3374,51	--	317204	--		137324	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)- 0,9/диаметром 295мм/	м бурения	35	30585,25	13674,77	1070484	478617	365526	192390	1363903
						6466,88	--	226341	--		101030	
10	10	Е11-040201-0105 1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротором бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, примененыкоэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м	151	1357,04	730,06	204912	110238	2478	78367	305942
						610,57	--	92196	--		22662	
11	11	С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	151	9607,00	--	1450657	--	1450657	--	1566710
						--	--	--	--		116053	
12	12	Е11-040201-0106 1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	4	2197,11	1291,36	8788	5165	66	3024	12757
						889,34	--	3557	--		945	
13	13	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	6833,00	--	27332	--	27332	--	29519
						--	--	--	--		2187	
14	14	Е11-040401-0201 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб	18	2072,30	1371,78	37301	24692	590	10216	51319
						667,70	--	12019	--		3801	
15	15	С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 /фильтр щелевой/	м	18	9607,00	--	172926	--	172926	--	186760
						--	--	--	--		13834	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.75 Кзтр=1, Кэм=1	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до200 м буровыми установками и агрегатами роторногобурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг илиболее 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 200 до250 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1; к времени эксплуатации машин - 1	колонна	1	562511,73	340553,73	562512	340554	--	188664	811270
						221958,00	--	221958	--		60094	
17	17	С121-130101-1505 2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,96	22834,00	--	21921	--	21921	--	23674
						--	--	--	--		1754	
18	18	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)- 0,9 РАЗБУРКА ЦЕМЕНТНОЙ ПРОБКИ	м бурения	2	15392,86	7467,33	30786	14935	9102	5737	39444
						3374,51	--	6749	--		2922	
19	19	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ	т	12,9	34002,00	--	438626	--	438626	--	473716
						--	--	--	--		35090	
20	20	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	216,01	29,00	--	6264	--	6264	--	6765
						--	--	--	--		501	
21	21	Е11-040501-0104 1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачкаводы эрлифтом с оборудованием роторного бурения икомпрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3	305223,83	223628,63	915671	670886	--	208068	1213638
						81595,20	--	244786	--		89899	
22	22	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /водоподъемная труба/	м	85,5	1294,00	--	110637	--	110637	--	119488
						--	--	--	--		8851	
23	23	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т /Пьезометрическая труба/	м спуска или подъема труб	83,5	437,93	278,56	36567	23260	1370	10146	50450

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						142,96	--	11937	--		3737	
24	24	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /Пьезометрическаятруба/	м	83,5	793,00	--	66216	--	66216	--	71513
						--	--	--	--		5297	
25	25	Е11-040301-0301 1104-0301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.84 Кзтр=1, Кэм=1	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Диаметр скважины 151-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м тампонажа	70	10970,19	7070,25	767913	494918	--	232046	1079957
						3899,94	--	272996	--		79997	
26	26	С121-130101-1505 2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	3,366	22834,00	--	76859	--	76859	--	83008
						--	--	--	--		6149	
27	27	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ФОНАРЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07	463279,00	--	32430	--	32430	--	35024
						--	--	--	--		2594	
28	28	Ц13-110101-0103 1311-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установкиприборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2136,03	182,45	2136	182	863	818	3191
						1091,00	--	1091	--		236	
29	29	Прайс-лист ООО Промбург	Уровнемер скважинный	шт	1	121616,79	--	121617	--	121617	--	131346
						--	--	--	--		9729	
30	30	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6720,06	161,50	6720	162	4518	1999	9416
						2039,52	--	2040	--		698	
31	31	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость счетчика ВТ-80	шт.	1	54566,00	--	54566	--	54566	--	58931
						--	--	--	--		4365	
32	32	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стеныбетонные. Устройство ОПОРНЫХ ПЛИТ из бетона кл.В7,5	м3	1,25	19527,21	1278,94	24409	1599	18637	3797	30463
						3338,46	--	4173	--		2257	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**33**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЗАГЛУШКА**	**м3 древесины в конструкции**	**0,016**	**27601,14**	**1003,38**	**442**	**16**	**61**	**328**	**831**
						22792,50	**--**	**365**	**--**		**62**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8975638**	**3534547**	**3674657**	**1501893**	**11315733**
								1766434	**--**	**--**	**838202**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**123753**				
		Материалы		Тенге				**863**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1091**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**121617**				
			Накладные расходы	Тенге				**818**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9966**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**134537**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1091**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6807009**				
		Материалы		Тенге				**943912**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1763303**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**126965**				
		Местные материалы		Тенге				**438626**				
			Накладные расходы	Тенге				**1499077**				
			Сметная прибыль	Тенге				**664487**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8970573**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2070**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1763303**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32430**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32430**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2594**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35024**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2012446**				
		Материалы		Тенге				**4519**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2040**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2005726**				
			Накладные расходы	Тенге				**1999**				
			Сметная прибыль	Тенге				**161156**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2175600**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2040**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11315734**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2073**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1766434**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**8975638**	**3534547**	**3674657**	**1501893**	**11315733**
								1766434	**--**	**--**	**838202**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**123753**				
		Материалы		Тенге				**863**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1091**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**121617**				
			Накладные расходы	Тенге				**818**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				9966				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				134537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1091			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6807009				
		Материалы		Тенге				943912				
		Всего заработная плата		Тенге					1763303			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126965				
		Местные материалы		Тенге				438626				
			Накладные расходы	Тенге				1499077				
			Сметная прибыль	Тенге				664487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8970573				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
			Сметная заработная плата	Тенге					1763303			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32430				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32430				
			Сметная прибыль	Тенге				2594				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35024				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2012446				
		Материалы		Тенге				4519				
		Всего заработная плата		Тенге					2040			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2005726				
			Накладные расходы	Тенге				1999				
			Сметная прибыль	Тенге				161156				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2175600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2040			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11315734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2073
			Сметная заработная плата	Тенге					1766434			

ОТДЕЛ 2.Смета 2-1. Теннисный корт -ГРУНТ (Теннисит)

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КОРТОВ									
34	**1**	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,2**	**2458,40**	**--**	**27534**	**--**	**--**	**19825**	**51147**
						2458,40	**--**	**27534**	**--**		**3789**	
35	**2**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м (300м)**	**м3 грунта**	**11,2**	**48,54**	**48,54**	**544**	**544**	**--**	**--**	**587**
						--	**--**	**--**	**--**		**43**	
36	**3**	**Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**11,2**	**124,81**	**118,73**	**1398**	**1330**	**1**	**49**	**1562**
						6,02	**--**	**67**	**--**		**116**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	16,8	40,00	--	672	--		--	726
						--	--	--	--		54	
38	5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	36,94	36,94	414	414	--	--	447
						--	--	--	--		33	
39	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2	151,99	72,61	1702	813	--	640	2530
						79,38	--	889	--		187	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВ ОСВЕЩЕНИЯ									
40	7	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,62	1352,12	--	50867	--	--	36624	94490
						1352,12	--	50867	--		6999	
41	8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (300м)	м3 грунта	10,19	48,54	48,54	495	495	--	--	534
						--	--	--	--		40	
42	9	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10,19	124,81	118,73	1272	1210	1	44	1421
						6,02	--	61	--		105	
43	10	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	15,285	40,00	--	611	--		--	660
						--	--	--	--		49	
44	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,43	814,54	--	22343	--	--	16087	41504
						814,54	--	22343	--		3074	
45	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,43	151,99	72,61	4169	1992	--	1568	6196
						79,38	--	2177	--		459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				112020	6797	2	74837	201804
								103939	--	--	14948	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				112020				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					103939			
		Транспортные расходы		Тенге				1283				
			Накладные расходы	Тенге				74836				
			Сметная прибыль	Тенге				14948				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					103939			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				201804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					103939			
			РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ									
			ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
46	13	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийныетолщиной 100мм л.АС-4,9. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3 подстилающего слоя	2,871	7759,66	1657,05	22278	4757	8950	8057	32761
						2985,30	--	8571	--		2427	
47	14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия гравийные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28,71	1875,19	141,90	53837	4074	42363	6956	65656
						257,74	--	7400	--		4863	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОГРАЖДЕНИЯ									
48	15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 /В25, F200, W4/. Устройство	м3	11,2	28254,93	1904,40	316455	21329	220639	67784	414978
						6650,66	--	74487	--		30739	
49	16	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/для установки столбов ограждения L70см/	м	88,2	3902,00	--	344156	--	344156	--	371689
						--	--	--	--		27533	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЛБЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
50	17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 /В25, F200, W4/. Устройство	м3	10,19	28254,93	1904,40	287918	19406	200742	61671	377556
						6650,66	--	67770	--		27967	
51	18	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детализакладные весом более 20 кг. Установка	т	0,34906	633509,00	1275,00	221133	445	212646	7319	246727
						23040,00	--	8042	--		18276	
52	19	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	7,2	300,00	--	2160	--	2160	--	2333
						--	--	--	--		173	
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	146,4	2119,83	30,44	310343	4457	200633	113673	457937
						718,94	--	105253	--		33921	
54	21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.10/	м3	2,928	38123,00	--	111624	--	111624	--	120554
						--	--	--	--		8930	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЛБЫ ТЕННИСНОЙ СЕТКИ									
55	22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 /В25, F200, W4/. Устройство	м3	1,152	28254,93	1904,40	32550	2194	22694	6972	42683
						6650,66	--	7662	--		3162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1702453	56662	1366607	272432	2132874
								279185	--	--	157991	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356137				
		Материалы		Тенге				511856				
		Всего заработная плата		Тенге					279185			
		Местные материалы		Тенге				508434				
			Накладные расходы	Тенге				272430				
			Сметная прибыль	Тенге				130285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1758853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
			Сметная заработная плата	Тенге					279185			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				346316				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346316				
			Сметная прибыль	Тенге				27705				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				374022				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2132874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
			Сметная заработная плата	Тенге					279185			
			РАЗДЕЛ 4. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
56	23	Е11-010107-0819 1101-0107-0819 РСНБ РК 2015	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним тракторомощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	260	69,51	11,91	18072	3096	--	10783	31163
						57,60	--	14976	--		2308	
57	24	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	72,6	135,32	--	9824	--	--	7073	18250
						135,32	--	9824	--		1352	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	25	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвалэкскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3	150,33	142,53	451	428	--	17	505
						7,80	--	23	--		37	
59	26	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,1	29,17	29,17	149	149	--	--	161
						--	--	--	--		12	
60	27	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	21,78	124,81	118,73	2718	2586	1	94	3038
						6,02	--	131	--		225	
61	28	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	32,67	40,00	--	1307	--		--	1411
						--	--	--	--		105	
			ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ									
62	29	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,4415	4689,07	154,91	34894	1153	26432	7236	45501
						982,26	--	7309	--		3370	
63	30	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,2076	340537,60	103361,72	70696	21458	1191	47567	127723
						231442,00	--	48047	--		9461	
64	31	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04045	451153,60	146298,72	18249	5918	611	11602	32240
						289731,00	--	11720	--		2388	
65	32	С123-010503-0401 2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р54475-2011	м	209,676	712,00	--	149289	--	149289	--	161232
						--	--	--	--		11943	
66	33	С123-010503-0403 2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовыебезнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	40,8545	1273,00	--	52008	--	52008	--	56168
						--	--	--	--		4161	
67	34	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	6	2737,53	1783,67	16425	10702	--	5666	23858
						953,86	--	5723	--		1767	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	35	С123-020303-6609 2302-0303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4995,00	--	29970	--	29970	--	32368
						--	--	--	--		2398	
69	36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1370,93	894,00	16451	10728	--	5666	23886
						476,93	--	5723	--		1769	
70	37	С123-020303-5436 2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ100 SDR 17, DN 160х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3462,00	--	41544	--	41544	--	44868
						--	--	--	--		3324	
			ПОГЛОТИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ /1ШТ/									
71	38	Е11-230701-0101 1123-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцыдождеприемные круглые для дождевой канализации изсборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,5	31053,25	12459,64	15527	6230	1486	7733	25120
						15622,00	--	7811	--		1861	
72	39	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8518,00	--	8518	--	8518	--	9199
						--	--	--	--		681	
73	40	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3952,00	--	7904	--	7904	--	8536
						--	--	--	--		632	
74	41	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6820,00	--	6820	--	6820	--	7366
						--	--	--	--		546	
75	42	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
						--	--	--	--		174	
76	43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/ПDН/ Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,16512	854,63	21,09	2705	67	1809	771	3754
						261,82	--	829	--		278	
77	44	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,01384	544501,00	--	7536	--	7536	--	8139
						--	--	--	--		603	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	45	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,40136	274,73	1,00	110	--	61	40	162
						123,32	--	49	--		12	
79	46	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20134,00	--	20134	--	20134	--	21745
						--	--	--	--		1611	
80	47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	0,801	17744,71	1089,24	14214	872	12393	864	16284
						1185,30	--	949	--		1206	
81	48	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм	сальник	2	5283,21	--	10566	--	5129	5329	17167
						2718,72	--	5437	--		1272	
			ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
82	49	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,464	4689,07	154,91	2176	72	1648	451	2837
						982,26	--	456	--		210	
83	50	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0058	451153,60	146298,72	2617	849	88	1664	4623
						289731,00	--	1680	--		342	
84	51	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	5,858	1518,00	--	8892	--	8892	--	9604
						--	--	--	--		711	
85	52	Е11-230901-0102 1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство	м3 фильтрующего основания	21,78	2061,22	82,31	44893	1793	35195	7826	56937
						362,97	--	7905	--		4218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				616836	66099	420836	120382	796196
								128595	--	--	58977	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				296896				
		Материалы		Тенге				69910				
		Всего заработная плата		Тенге					123158			
		Местные материалы		Тенге				36423				
		Транспортные расходы		Тенге				1307				
			Накладные расходы	Тенге				115053				
			Сметная прибыль	Тенге				32956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444905				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					123158			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7536				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7536				
			Сметная прибыль	Тенге				603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8139				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				312404				
		Материалы		Тенге				5129				
		Всего заработная плата		Тенге					5437			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				301838				
			Накладные расходы	Тенге				5329				
			Сметная прибыль	Тенге				25419				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				343151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5437			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				796195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					128595			
			РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ ТЕННИСНОГО КОРТА ГРУНТОВЫЕ									
			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА									
86	53	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	м3уплотненного грунта	402	74,01	74,01	29752	29752	--	--	32132
						--	--	--	--		2380	
87	54	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	402	42,42	42,42	17054	17054	--	--	18419
						--	--	--	--		1364	
			ПОКРЫТИЕ									
88	55	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из щебня /20 см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	469	1750,56	1544,19	821011	724225	952	103500	998472
						204,34	--	95834	--		73961	
89	56	С121-010201-0806 2101-0201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1400, фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	337,68	1912,00	--	645644	--	645644	--	697296
						--	--	--	--		51652	
90	57	С121-010201-0802 2101-0201-0802 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горныхпород для строительных работ М1400, фракция 5-20мм СТ РК 1284-2004	м3	168,84	2218,00	--	374487	--	374487	--	404446
						--	--	--	--		29959	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	58	С121-010201-0801 2101-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10мм СТ РК 1284-2004**	м3	84,42	2408,00	--	203283	--	203283	--	219546
						--	--	--	--		16263	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2091231	771031	1224366	103500	2370311
								95834	--	--	175579	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2091231				
		Материалы		Тенге				952				
		Всего заработная плата		Тенге					95834			
		Местные материалы		Тенге				1223415				
			Накладные расходы	Тенге				103500				
			Сметная прибыль	Тенге				175579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2370310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					95834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2370310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					95834			
			РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ									
92	71	Прайс СТПРАЙС ТОО БАК-АРМАН	**Ограждениедля теннисных кордов (спаринный корд)**	шт	1	9732142,86	--	9732143	--	9732143	--	10510714
						--	--	--	--		778571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9732143	--	9732143	--	10510714
								--	--	--	778571	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9732143				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9732143				
			Сметная прибыль	Тенге				778571				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10510714				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10510714				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				14254683	900589	12743954	571151	16011899
								607552	--	--	1186066	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9732143				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9732143				
			Сметная прибыль	Тенге				778571				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10510714				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3856284				
		Материалы		Тенге				582719				
		Всего заработная плата		Тенге					602115			
		Местные материалы		Тенге				1768272				
		Транспортные расходы		Тенге				2590				
			Накладные расходы	Тенге				565820				
			Сметная прибыль	Тенге				353768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4775872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					602115			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7536				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7536				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				603				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8139				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				658720				
		Материалы		Тенге				5129				
		Всего заработная плата		Тенге					5437			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				648154				
			Накладные расходы	Тенге				5329				
			Сметная прибыль	Тенге				53124				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				717173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5437			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				16011898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
			Сметная заработная плата	Тенге					607552			
ОТДЕЛ 3.Смета 2-2. Теннисный корт -для ОФП												
РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУНДАМЕНТЫ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ									
93	1	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,05	2458,40	--	19790	--	--	14249	36762
						2458,40	--	19790	--		2723	
94	2	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,05	124,81	118,73	1005	956	1	35	1123
						6,02	--	48	--		83	
95	3	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11,2	40,00	--	448	--		--	484
						--	--	--	--		36	
96	4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,05	41,53	41,53	334	334	--	--	361
						--	--	--	--		27	
97	5	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8,05	7,07	7,07	57	57	--	--	61
						--	--	--	--		5	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВ ОСВЕЩЕНИЯ									
98	6	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,08	1352,12	--	33911	--	--	24416	62993
						1352,12	--	33911	--		4666	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с уплотнением/. Группа грунтов1	м3 грунта	18,286	741,63	--	13561	--	--	9764	25192
						741,63	--	13561	--		1866	
100	8	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6,7933	124,81	118,73	848	807	--	29	947
						6,02	--	41	--		70	
101	9	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10,1899	40,00	--	408	--		--	440
						--	--	--	--		33	
102	10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,7933	41,53	41,53	282	282	--	--	305
						--	--	--	--		23	
103	11	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6,7933	7,07	7,07	48	48	--	--	52
						--	--	--	--		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				70692	2484	1	48493	128720
								67352	--	--	9536	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70692				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					67352			
		Транспортные расходы		Тенге				856				
			Накладные расходы	Тенге				48494				
			Сметная прибыль	Тенге				9535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					67352			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				128721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					67352			
			РАЗДЕЛ 8.ФУНДАМЕНТЫ									
			ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
104	12	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1084	7759,66	1657,05	16360	3494	6572	5917	24059
						2985,30	--	6294	--		1782	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОГРАЖДЕНИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 /В25, F200, W4/. Устройство	м3	8,225	28254,93	1904,40	232397	15664	162031	49779	304749
						6650,66	--	54702	--		22574	
106	14	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	44,8	3902,00	--	174810	--	174810	--	188794
						--	--	--	--		13985	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЛБЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
107	15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 /В25, F200, W4/. Устройство	м3	7,4832812	28254,93	1904,40	211440	14251	147420	45290	277267
						6650,66	--	49769	--		20538	
108	16	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детализакладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2563409	633509,00	1275,00	162394	327	156161	5375	181190
						23040,00	--	5906	--		13422	
109	17	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	7,2	300,00	--	2160	--	2160	--	2333
						--	--	--	--		173	
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
110	18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрытий	м бортового камня	109,8	2119,83	30,44	232757	3343	150474	85255	343453
						718,94	--	78940	--		25441	
111	19	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.10/	м3	2,19	38123,00	--	83489	--	83489	--	90169
						--	--	--	--		6679	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЛБЫ ТЕННИСНОЙ СЕТКИ									
112	20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3 /В25, F200, W4/. Устройство	м3	0,576	28254,93	1904,40	16275	1097	11347	3486	21342
						6650,66	--	3831	--		1581	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1132082	38175	894464	195102	1433356
								199441	--	--	106175	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				955113				
		Материалы		Тенге				347353				