Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"

Договор №15 от 03.04.2017 года

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"

Договор: №26 от 12.05.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Договор№17 от 07.04.2017 г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	90 001 249	90 001 249	90 001 249	0	63 533 246	62 500 000	0	0	60 759 368			7 500 000	70 000 000
Инжиниринговые услуги	1 351 000	1 351 000	1 351 000	0		1 351 000						0	1 351 000
Авторский надзор	140 000	140 000		0		140 000						0	140 000
Всего по стройке	**91 492 249**	**91 492 249**	**91 352 249**	**0**	**63 533 246**	**63 991 000**	**0**	**0**	**60 759 368**	**0**	**0**	**7 500 000**	**71 491 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е.Усенұлы

Инженер:
Директор ТОО "Жоба-Құрылыс"

Егембердиев Д.

Инженер:

Нұрсейітов П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15180407**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10018090**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10018090**				
		Накладные расходы -	Тенге			**410742**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**834307**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11263139**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5147871**				
	Местные материалы -		Тенге			**5147871**				
		Накладные расходы -	Тенге			**211063**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**428715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5787649**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14445**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**592**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1203**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16240**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17067028**				

Наименование объекта - **Автодорога**

Объект номер - 2-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно								
1	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Растительный слой на 30 м**	**23637**	**16,53**	**16,53**	**390745**	**390745**	**105350**	--	--
		м3 грунта		--	**6,11**	--	**144423**	**59,1**	**0,01**	**130**
		Накладные расходы -		*4,46*		*105350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,61*				*85354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,85*				*19996*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,68*		*39688*				
		Сметная стоимость				*535783*				
2	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**23637**	**44,72**	**44,72**	**1057023**	**1057023**	**297358**	--	--
		м3 грунта		--	**17,38**	--	**410774**	**59,1**	**0,01**	**215**
		Накладные расходы -		*12,58*		*297358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,27*				*242767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,31*				*54591*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4,58*		*108350*				
		Сметная стоимость				*1462732*				
5	**11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**15458**	**139,65**	**126,10**	**2158775**	**1949301**	**690175**	**0,02**	**277**
		м3 грунта		**13,47**	**49,50**	**208293**	**765213**	**59,1**	**0,05**	**802**
		Накладные расходы -		*44,65*		*690175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,22*				*575342*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,43*				*114833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,74*		*227916*				
		Сметная стоимость				*3076866*				
6	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	4943	139,65	126,10	690311	623327	220697	0,02	88
		м3 грунта		13,47	49,50	66606	244692	59,1	0,05	257
		Накладные расходы -		*44,65*		*220697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,22*				*183977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,43*				*36720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,74*		*72881*				
		Сметная стоимость				*983889*				
7	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	8254	51,66	--	426402	--	17909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,17*		*17909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,17*				*17909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,31*		*35545*				
		Сметная стоимость				*479856*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9514852**	**7067734**			**2944**
			Тенге			**1968151**	**2447205**			**2262**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9514852**				
	Материалы -		Тенге			**52566**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4415356**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**426402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3118697**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2609475**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**509222**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1010684**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13644234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4415356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**13644234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4415356**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9514852**	**7067734**			**2944**
			Тенге			**1968151**	**2447205**			**2262**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9514852**				
	Материалы -		Тенге			**52566**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4415356**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**426402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3118697**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2609475**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**509222**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1010684**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13644234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**6539126**	**4415356**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13644234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4415356**			

		Оборудование								

Форма 4
Форма-2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"
~~Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"~~
Договор: №15 от 03.04.2017 года

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Наименование объекта -Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	16501,323	16,96	16,96	279860	279860	78041	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	108757	59,1	0,01	114
		Накладные расходы -		*4,73*		*78041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*64276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,83*				*13765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,74*		*28632*				
		Сметная стоимость				*386533*				
2	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	16501,323	112,73	45,93	1860179	757835	972461	0,11	1782
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	1102344	358760	59,1	0,03	433
		Накладные расходы -		*58,93*		*972461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*863513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,60*				*108948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*226611*				
		Сметная стоимость				*3059251*				
3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	16501,323	49,82	39,77	822104	656327	211906	0,01	201
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	124524	166738	59,1	0,01	201
		Накладные расходы -		*12,84*		*211906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*172136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,41*				*39770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,01*		*82721*				
		Сметная стоимость				*1116730*				
4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/лишний грунт**	1688,9202	24,15	24,15	40789	40789	11374	--	--
		м3 грунта		--	9,39	--	15851	59,1	0,01	17
		Накладные расходы -		*6,73*		*11374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*9368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,19*				*2006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,47*		*4173*				
		Сметная стоимость				*56337*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	1688,9202	22,36	22,36	37763	37763	10531	--	--
		м3 грунта		--	8,69	--	14675	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*6,24*		*10531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,14*				*8673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,10*				*1857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*		*3864*				
		Сметная стоимость				*52157*				
6	11-110101-0206 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками**	1166,4	12089,83	1991,56	14101577	2322959	4951996	6,80	7932
		м3 подстилающего слоя		4904,36	1035,30	5720450	1207574	60,9	1,25	1458
		Накладные расходы -		*4245,54*		*4951996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3617,26*				*4219167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*628,28*				*732830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1306,83*		*1524286*				
		Сметная стоимость				*20577859*				
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	155,52	2795,09	114,39	434692	17790	92289	1,02	159
		м3 основания		716,73	28,99	111466	4508	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*593,42*		*92289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*72020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,33*				*20268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,08*		*42158*				
		Сметная стоимость				*569139*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17576965**	**4113324**			**10074**
			Тенге			**7058785**	**1876865**			**2244**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17576965**				
	Материалы -		Тенге			**6404856**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8935650**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6328597**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5409153**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**919444**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1912445**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25818008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8935650**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**25818008**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8935650**			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	3227,195	1351,52	--	4361619	--	174465	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,06*		*174465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,06*				*237735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,45*		*362887*				
		Сметная стоимость				*4898970*				
10	23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	3280,48	630,37	--	2067916	--	82717	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*25,21*		*82717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,21*				*82717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,45*		*172051*				
		Сметная стоимость				*2322683*				
11	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**10,1**	**283,30**	--	**2861**	--	**114**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,33*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,33*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,57*		*238*				
		Сметная стоимость				*3214*				
12	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**225**	**11591,21**	--	**2608022**	--	**104321**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,65*		*104321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*463,65*				*104321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*964,39*		*216987*				
		Сметная стоимость				*2929330*				
13	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**110**	**9558,80**	--	**1051468**	--	**42059**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*382,35*		*42059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*382,35*				*42059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*795,29*		*87482*				
		Сметная стоимость				*1181009*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11335206**	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11335206**				

на **Сети ВЛ-0,4кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1(201 шт)								
1	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**0,1005**	**419560,88**	--	**42166**	--	**1729**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*1729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*1729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*3512*				
		Сметная стоимость				*47406*				
		Анкерная (концевая) опора К3(41)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	82	21953,39	--	1800178	--	73807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*900,09*		*73807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*900,09*				*73807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,28*		*149919*				
		Сметная стоимость				*2023904*				
3	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0205	419560,88	--	8601	--	353	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*716*				
		Сметная стоимость				*9670*				
		Угловая анкерная опора УА3(23шт)								
4	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	46	21953,39	--	1009856	--	41404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*900,09*		*41404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*900,09*				*41404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,28*		*84101*				
		Сметная стоимость				*1135361*				
5	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0115	419560,88	--	4825	--	198	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*402*				
		Сметная стоимость				*5425*				
		Угловая анкерная опора ПУА1(2шт)								
6	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	4	21953,39	--	87814	--	3600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*900,09*		*3600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*900,09*				*3600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,28*		*7313*				
		Сметная стоимость				*98727*				
7	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	419560,88	--	420	--	17	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
		Анкерная ответвительная опора ПОА1(21шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	42	21953,39	--	922042	--	37804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*900,09*		*37804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*900,09*				*37804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,28*		*76788*				
		Сметная стоимость				*1036633*				
9	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0105	419560,88	--	4405	--	181	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*367*				
		Сметная стоимость				*4953*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3880307	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60417				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60417				
		Накладные расходы -	Тенге			2477				
		Сметная прибыль -	Тенге			5032				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67925				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3819890				
	Местные материалы -		Тенге			3819890				
		Накладные расходы -	Тенге			156615				
		Сметная прибыль -	Тенге			318120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4294626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4362551				
		РАЗДЕЛ 2.Двуцепные железобетонные опоры								
		Промежуточная опора П2(26шт)								
10	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	26	26038,85	--	677010	--	27757	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1067,59*		*27757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1067,59*				*27757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,52*		*56381*				
		Сметная стоимость				*761149*				
11	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,013	419560,88	--	5454	--	224	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*454*				
		Сметная стоимость				*6132*				
		Переходная промежуточная опора ПП4(1шт)								
12	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	26038,85	--	26039	--	1068	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1067,59*		*1068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1067,59*				*1068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,52*		*2169*				
		Сметная стоимость				*29275*				
13	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**0,0005**	**419560,88**	**--**	**210**	**--**	**9**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
		Анкерная ответвительная опора ПОА4(12шт)								
14	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**24**	**26038,85**	**--**	**624932**	**--**	**25622**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1067,59*		*25622*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1067,59*				*25622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,52*		*52044*				
		Сметная стоимость				*702599*				
15	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**0,006**	**419560,88**	**--**	**2517**	**--**	**103**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17202,00*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17202,00*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34941,03*		*210*				
		Сметная стоимость				*2830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1336163**	**--**			**--**
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8181**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8181**				
		Накладные расходы -	Тенге			**335**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**681**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9198**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1327981**				
	Местные материалы -		Тенге			**1327981**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54447**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**110594**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1493023**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1502221**				
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска проводов								
16	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-42х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**6,875**	**116711,51**	**--**	**802392**	**--**	**32898**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4785,17*		*32898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4785,17*				*32898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9719,73*		*66823*				
		Сметная стоимость				*902113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	5,61	622770,57	--	3493743	--	143243	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25533,59*		*143243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25533,59*				*143243*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51864,33*		*290959*				
		Сметная стоимость				*3927945*				
18	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,505	868966,60	--	3914695	--	160502	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35627,63*		*160502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*35627,63*				*160502*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*72367,54*		*326016*				
		Сметная стоимость				*4401213*				
19	23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,305	1151626,74	--	1502873	--	61618	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47216,70*		*61618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*47216,70*				*61618*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*95907,47*		*125159*				
		Сметная стоимость				*1689650*				
20	23-060109-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	0,07	3368430,50	--	235790	--	9667	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138105,65*		*9667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*138105,65*				*9667*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*280522,89*		*19637*				
		Сметная стоимость				*265094*				
21	23-010201-0176 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	12	1203,76	--	14445	--	592	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,35*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,35*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*100,25*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16240*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9963937**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9949492**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9949492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**407929**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**828594**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11186015**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14445**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**592**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1203**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16240**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11202255**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				60 759 368				
		Временные здания и сооружения 3,528%				2 143 591				
		Итого				62 902 958				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,002%				630 288				
		Итого в базовых ценах 2016 года				63 533 246				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				67 966 494				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				67 966 494				
		НДС 12%				8 155 979				
		Всего к оплате				76 122 474				
		итог с понижающим коэф k=0,9195707436889751				70 000 000				

Подрядчик:
Директор ТОО "Атем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс"

Нұрсейітов П.