Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"

Договор №15 от 03.04.2017 года

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"

Договор: №26 от 12.05.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Договор№17 от 07.04.2017 г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	129 389 249	129 389 249	129 389 249	0	35 749 250	35 167 857	0	15 003 580	34 188 429			4 220 143	39 388 000
Инжиниринговые услуги	2 497 212	2 497 212	2 497 212	0		760 188						0	760 188
Авторский надзор	258 778	258 778		0		78 776						0	78 776
Всего по стройке	**132 145 239**	**132 145 239**	**131 886 461**	**0**	**35 749 250**	**36 006 822**	**0**	**15 003 580**	**34 188 429**	**0**	**0**	**4 220 143**	**40 226 964**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Т.Тесшулы

Инженер:
Директор ТОО "Жоба-Құрылыс"

Етембердиев Д.

Инженер:

Нурсейітов П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №15 от 03.04.2017 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Наименование объекта -Автодорога

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	55153	2,55	2,55	140545	140545	49482	--	--
		м2 спланированной поверхности		--	1,28	--	70765	59,1	--	79
		Накладные расходы -		*0,90*		*49482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,76*				*41822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,14*				*7659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,28*		*15202*				
		Сметная стоимость				*205229*				
2	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/20 см. Устройство	32145,6	319,17	66,46	10259884	2136237	1136522	0,02	752
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	533209	589785	60,3	0,02	616
		Накладные расходы -		*35,36*		*1136522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*677166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,29*				*459356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,36*		*911712*				
		Сметная стоимость				*12308118*				
3	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/15 см. Устройство	31200	262,13	58,66	8178422	1830229	1153083	0,04	1120
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	800913	487573	60,3	0,02	504
		Накладные расходы -		*36,96*		*1153083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*776957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,06*				*376126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,93*		*746520*				
		Сметная стоимость				*10078025*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18578852	4107011				1872
			Тенге			1334123	1148123				1200
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18578852					
	Материалы -		Тенге			13137718					
	Всего заработная плата -		Тенге				2482246				
		Накладные расходы -	Тенге			2339087					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1495945			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					843142			
		Сметная прибыль -	Тенге			1673435					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22591373					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата -	Тенге				2482246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22591373					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата -	Тенге				2482246				

на **Трансформаторные подстанции**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	27	1514,00	670,06	40878	18092	15095	0,67	18
		шт. сборных конструкций		502,86	265,92	13577	7180	62,1	0,28	8
		Накладные расходы -		*559,06*		*15095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477,41*				*12890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*81,65*				*2204*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*165,85*		*4478*				
		Сметная стоимость				*60450*				
2	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	1,9655	18249,78	--	35870	--	6586	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*748,24*		*1471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*748,24*				*6586*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1519,84*		*2987*				
		Сметная стоимость				*40328*				
3	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	3	24863,72	5340,65	74591	16022	26360	12,10	36

		подстанция		10171,38	1921,35	30514	5764	61,7	1,90	6
		Накладные расходы -		*8786,54*		*26360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7461,22*				*22384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1325,32*				*3976*		
		~~СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%~~		*~~2692,02~~*		*~~8076~~*				
		Сметная стоимость				*109027*				
4	51-080102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	3191043,00	--	3191043	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130832,76*		*130833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*130832,76*				*261666*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*265750,06*		*265750*				
		Сметная стоимость				*3587626*				
5	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и ~~герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-~~ 250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844925,00	--	844925	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34641,93*		*34642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34641,93*				*69284*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70365,35*		*70365*				
		Сметная стоимость				*949932*				
6	51-080102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	2949575,00	--	2949575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120932,57*		*120933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120932,57*				*120933*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*245640,61*		*245641*				
		Сметная стоимость				*3316148*				
7	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	682511,00	--	682511	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27982,95*		*27983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27982,95*				*27983*		

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56839,52*		*56840*					
		Сметная стоимость				*767333*					
8	13-080101-1510 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	3	~~27867,65~~	~~11634,92~~	~~83603~~	~~34905~~	~~22962~~	~~12,00~~	36
		комплект (3 фазы)		9938,88	4675,37	29817	14026	42,8	4,83	14
		Накладные расходы -		*7653,92*		*22962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6254,90*				*18765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1399,02*				*4197*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2841,73*		*8525*				
		Сметная стоимость				*115090*				
9	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	22085,21	--	66256	--	8149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*905,49*		*2716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*905,49*				*8149*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1839,26*		*5518*				
		Сметная стоимость				*74490*				
10	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	3	8945,21	2449,54	26836	7349	15442	7,42	22
		комплект		6425,50	1017,24	19276	3052	61,7	1,02	3
		Накладные расходы -		*5147,20*		*15442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4592,17*				*13777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*555,03*				*1665*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1127,39*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45660*				
11	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Линейный разъединитель SZ24	3	189868,75	--	569606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7784,62*		*23354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7784,62*				*23354*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15812,27*		*47437*				
		Сметная стоимость				*640397*				
12	13-080101-2702 РСНБ РК 2015	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования	1	363169,72	164679,57	363170	164680	108380	185,00	185
		ячейка		153224,40	56606,16	153224	56606	42,8	58,52	59
		Накладные расходы -		*108379,54*		*108380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*89807,48*				*89807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18572,07*				*18572*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37723,94*		*37724*				
		Сметная стоимость				*509273*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Комплектный распределитель КРУН-10	1	1071428,57	--	1071429	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43928,57*		*43929*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*43928,57*				*43929*		

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*89228,57*		*89229*				
		Сметная стоимость				*1204586*				
14	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	12	~~2192,77~~	~~252,07~~	~~26313~~	~~3025~~	~~10428~~	~~2,00~~	~~24~~
		шт.		1656,48	92,24	19878	1107	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*869,04*		*10428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*748,45*				*8981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120,59*				*1447*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*244,94*		*2939*				
		Сметная стоимость				*39681*				
15	23-070503-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	12	2867,97	--	34416	--	1411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,59*		*1411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*117,59*				*1411*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*238,84*		*2866*				
		Сметная стоимость				*38693*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТП								
16	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	18	869,49	118,71	15651	2137	5401	0,70	13
		шт.		566,35	27,15	10194	489	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*300,08*		*5401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*4572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,06*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,57*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22737*				
17	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,143	180915,66	--	25871	--	1061	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7417,54*		*1061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7417,54*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15066,66*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29086*				
18	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	105	163,26	17,08	17143	1793	6201	0,14	15
		м		113,27	4,27	11893	448	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,06*		*6201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,31*				*5282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,76*				*919*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,79*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25212*				

19	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,132	143576,37	--	18952	--	777	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5886,63*		*777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5886,63*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11957,04*		*1578*				
		Сметная стоимость				*21307*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11597056	248001			349
			Тенге			288374	88671			91
	Стоимость оборудования -		Тенге			13345057				
	Накладные расходы -		Тенге			547147				
	Сметная прибыль -		Тенге			1111376				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15003580				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			540295				
	Материалы -		Тенге			74334				
	Всего заработная плата -		Тенге				297682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34416				
		Накладные расходы -	Тенге			154784				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					127408		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27376		
		Сметная прибыль -	Тенге			55606				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			750685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				297682			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			546529				
	Материалы -		Тенге			37475				
	Всего заработная плата -		Тенге				79364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243590				
	Местные материалы -		Тенге			160635				
		Накладные расходы -	Тенге			73469				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49050		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24419		
		Сметная прибыль -	Тенге			49600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			669598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				79364			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11597056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				377046			

		Оборудование				**15 003 580**				
		Всего прямые затраты				**34 188 429**				
		Временные здания и сооружения 3,528%				**1 206 168**				
		Итого				**35 394 597**				

		Дополнительные затраты в зимнее время 1,002%				354 654				
		Итого в базовых ценах 2016 года				35 749 250				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				38 243 776				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				38 243 776				
		НДС 12%				4 589 253				
		Всего к оплате				42 833 029				
		итог с понижающим коэф k=0,9195707436889751				39 388 000				

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

_____Н.Жусупалиев

Инженер:
ТОО "Жоба-Құрылыс"

_____Нұрсейітов П.