Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1" **Договор** №15 от 03.04.2017 года

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс" **Договор:** №26 от 12.05.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК" **Договор**№17 от 07.04.2017 г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	308 784 303	308 784 303	308 784 303	0	22 390 829	22 026 686	19 541 138	4 537 558	21 456 721			2 643 202	24 669 888
Инжиниринговые услуги	5 959 537	5 959 537	5 959 537	0		476 129						0	476 129
Авторский надзор	617 568	617 568		0		49 340						0	49 340
Всего по стройке	**315 361 408**	**315 361 408**	**314 743 840**	**0**	**22 390 829**	**22 552 154**	**19 541 138**	**4 537 558**	**21 456 721**	**0**	**0**	**2 643 202**	**25 195 357**

Заказчик:
В.И.О. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Султанбеков Ж.Е.**

Инженер:
Директор ТОО "Жоба-Құрылыс"

_____ **Елмберднев Д.**

Инженер:

_____ **Пұрсейтов П.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

_____ **И.Жусупалиев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО Форма-2
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №15 от 03.04.2017 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

на Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Распределительный колодец Врк-5(1шт)								
		Трубопроводная арматура								
1	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0032	567068,54	251066,19	1815	803	874	312,70	1
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	954	287	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*273220,65*		*874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32418,81*				*103*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*215*				
		Сметная стоимость				*2904*				
2	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	2013,86	--	2014	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*81*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*167,55*		*168*				
		Сметная стоимость				*2262*				
3	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	3	696,18	65,82	2089	197	1192	0,60	2
		фланец		572,29	--	1717	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*197,45*		*1192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*1066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,66*				*126*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*87,49*		*262*				
		Сметная стоимость				*3544*				
4	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	6017,57	–	30088	–	1204	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*240,70*		*1204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*240,70*				*1204*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*560,66*		*2803*				
		Сметная стоимость				*33795*				
5	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	2	828,22	504,79	1656	1010	699	0,41	1
		шт.		325,43	166,11	647	332	62,1	0,23	–
		Накладные расходы -		*349,29*		*699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*91*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*94,20*		*188*				
		Сметная стоимость				*2543*				
6	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	911,47	–	1823	–	73	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,46*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*				*73*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*75,83*		*152*				
		Сметная стоимость				*2048*				
7	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,006375	567068,34	251066,19	3615	1601	1742	312,70	2
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	1901	572	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*1742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*1536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*206*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*429*				
		Сметная стоимость				*5785*				
8	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	395,29	–	593	–	24	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*24*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*49*				
		Сметная стоимость				*666*				
9	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм. ГОСТ 3262-75	2,1	287,38	–	693	–	24	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*50*				
		Сметная стоимость				*677*				
10	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	7	1513,37	81,46	10594	570	5510	1,47	10
		шт.	–	1148,41	8,28	8039	58	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*5510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*4890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,04*		*1288*				
		Сметная стоимость				*17392*				
11	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые Шаббе для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	7	1093,25	–	7653	–	306	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*90,96*		*637*				
		Сметная стоимость				*8596*				
12	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00095	567068,34	251066,19	539	239	260	312,70	–
		т фасонных частей		298256,39	89069,28	283	85	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273220,65*		*269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*248961,84*				*229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*64*				
		Сметная стоимость				*862*				
13	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	728,77	–	729	–	29	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,15*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,15*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,61*		*61*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*819*				
14	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).	2	164,29	–	329	–	13	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
15	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка в ров	0,0004	414046,62	140242,85	166	56	81	306,00	–
		км трубопровода		241896,06	47430,39	97	19	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*203420,46*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*9*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*49297,37*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
16	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	10942,09	–	4377	–	175	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*437,68*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*437,68*				*175*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*910,38*		*364*				
		Сметная стоимость				*4916*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68681	4476			16
			Тенге			13638	1353			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9879				
	Материалы -		Тенге			374				
	Всего заработная плата -		Тенге				6895			
		Накладные расходы -	Тенге			4848				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4282		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					566		
		Сметная прибыль -	Тенге			1178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6895			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58802				
	Материалы -		Тенге			1985				
	Всего заработная плата -		Тенге				8097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48208				
		Накладные расходы -	Тенге			7438				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2548		
		Сметная прибыль -	Тенге			5299				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			87444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14991			
		РАЗДЕЛ 2.Распределительные колодцы Врк-2,6-12,14-16,18,23,26,27,72-74(18шт)								
		Трубопроводная арматура								
17	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0576	567068,34	251066,19	32663	14461	15738	312,70	18
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	17180	5165	62,1	94,30	5
		Накладные расходы -		*273228,65*		*15738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240981,84*				*13876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*1862*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67228,12*		*3872*				
		Сметная стоимость				*52273*				
18	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	18	2013,86	–	36249	–	1450	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,55*		*1450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*167,55*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40715*				
19	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	54	696,18	65,82	37593	3554	21462	0,60	32
		фланец		572,29	–	30903	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*397,45*		*21462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*19191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,06*				*2271*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*87,49*		*4724*				
		Сметная стоимость				*63780*				
20	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	90	6017,57	–	541581	–	21663	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*240,70*		*21663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*240,70*				*21663*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*500,66*		*45060*				
		Сметная стоимость				*668304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	36	828,22	504,79	29816	18172	12574	0,41	15
		шт		323,43	166,11	11643	5980	62,1	0,23	8
		Накладные расходы -		*349,29*		*12574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*10944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*1630*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*94,20*		*3391*				
		Сметная стоимость				*45782*				
22	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	911,47	–	32813	–	1313	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,46*		*1313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*75,88*		*2730*				
		Сметная стоимость				*36856*				
23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,09045	567068,34	251066,19	51291	22709	24715	312,70	28
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	20977	8111	62,1	94,30	9
		Накладные расходы -		*273220,65*		*24713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*21790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*2923*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*6080*				
		Сметная стоимость				*82084*				
24	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	27	395,29	–	10673	–	427	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*888*				
		Сметная стоимость				*11988*				
25	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	21,6	287,38	–	6207	–	248	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*516*				
		Сметная стоимость				*6972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	72	1513,37	81,46	108963	5865	56673	1,47	106
		шт.		1148,41	8,28	82685	596	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*787,12*		*56673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 66,4%		*698,64*				*50302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*6371*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,04*		*15251*				-
		Сметная стоимость				*178887*				
27	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	72	1093,25	–	78714	–	3149	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*3149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*3149*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*90,96*		*6549*				
		Сметная стоимость				*88412*				
28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0171	567068,34	251066,19	9697	4293	4672	312,70	5
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	5100	1533	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*273220,65*		*4672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*4119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15519*				
29	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	18	728,77	–	13118	–	525	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,15*		*525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,15*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*60,63*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14734*				
30	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	36	164,29	–	5914	–	237	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,67*		*492*				
		Сметная стоимость				*6643*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изд. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,0072	414946,62	140242,85	2981	1010	1465	306,00	2
		км трубопровода		2418896,06	47430,39	1742	341	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*203420,46*		*1465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*1294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*171*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*49397,37*		*356*				
		Сметная стоимость				*4801*				
32	23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,2	10942,09	–	78783	–	3151	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*437,68*		*3151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*437,68*				*3151*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*910,38*		*6555*				
		Сметная стоимость				*88489*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1077858	70065			207
			Тенге			176231	21727			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164042				
	Материалы -		Тенге			6296				
	Всего заработная плата -		Тенге				114676			
		Накладные расходы -	Тенге			80624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71214		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9410		
		Сметная прибыль -	Тенге			19573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				114676			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			913016				
	Материалы -		Тенге			20413				
	Всего заработная плата -		Тенге				83282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			804053				
		Накладные расходы -	Тенге			88835				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38533		
		Сметная прибыль -	Тенге			80148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1091999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				83282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1346238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				197958			

РАЗДЕЛ 3.Распределительные колодцы Врк-1,13,24(3шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводная арматура								
33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0096	567868,34	251066,19	5444	2410	2623	312,70	3
		т фасонных частей		298256,39	89660,28	2863	861	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*2623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240981,84*				*2313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*310*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*645*				
		Сметная стоимость				*8712*				
34	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			3	2013,86	–	6042	–	242	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,55*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*242*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*167,55*		*503*				
		Сметная стоимость				*6786*				
35	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
			9	696,18	65,82	6266	592	3577	0,60	5
		фланец		572,20	–	5151	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*397,45*		*3577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*3199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,06*				*379*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*87,49*		*787*				
		Сметная стоимость				*10630*				
36	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			15	6017,57	–	90264	–	3611	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*240,70*		*3611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*240,70*				*3611*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*500,66*		*7510*				
		Сметная стоимость				*101384*				
37	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка								
			6	828,23	504,79	4969	3029	2096	0,41	2
		шт.		323,43	166,11	1941	997	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*349,29*		*2096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*272*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*94,29*		*565*				
		Сметная стоимость				*7640*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			6	911,47	–	5469	–	219	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,46*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*75,83*		*455*				
		Сметная стоимость				*6143*				
39	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,013725	567868,34	251066,19	7783	3446	3750	312,70	4
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	4094	1231	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*3759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*3306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*923*				
		Сметная стоимость				*12456*				
40	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			4,5	395,29	–	1779	–	71	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*148*				
		Сметная стоимость				*1998*				
41	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			2,7	287,38	–	776	–	31	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*65*				
		Сметная стоимость				*872*				
42	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			9	1513,37	81,46	13620	733	7084	1,47	13
		шт.		1148,41	8,28	10336	75	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*7084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*6288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,94*		*1656*				
		Сметная стоимость				*22360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			9	1093,25	–	9839	–	394	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*90,96*		*819*				
		Сметная стоимость				*11051*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00285	567068,34	251066,19	1616	716	779	312,70	1
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	850	256	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273220,65*		*779*				–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52518,81*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*67223,12*		*192*				
		Сметная стоимость				*2586*				
45	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	3	728,77	–	2186	–	87	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,15*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*60,63*		*182*				
		Сметная стоимость				*2455*				
46	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	6	164,29	–	986	–	39	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*13,67*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
47	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гидр	0,0012	414046,62	140242,85	497	168	244	306,00	–
		км трубопровода		241896,06	47430,39	290	57	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*203420,46*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*49397,37*		*59*				
		Сметная стоимость				*809*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			1,2	10942,09	--	13131	--	525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,68*		*525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*437,68*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*910,38*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14749*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			170666	11094			30
			Тенге			25514	3475			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26575				
	Материалы -		Тенге			1025				
	Всего заработная плата -		Тенге				18589			
		Накладные расходы -	Тенге			13068				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11544		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1524		
		Сметная прибыль -	Тенге			3171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				18589			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144091				
	Материалы -		Тенге			2552				
	Всего заработная плата -		Тенге				10410			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130470				
		Накладные расходы -	Тенге			12303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6288		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6015		
		Сметная прибыль -	Тенге			12512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			211720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				28999			
		РАЗДЕЛ 4.Распределительные колодцы Врк-3,4,17,19-22,25,75(9шт)								
		Трубопроводная арматура								
49	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0288	567068,34	251066,19	16332	7231	7869	312,70	9
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	8590	2582	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*273220,65*		*7869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*6938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*931*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6722,51*		*1936*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26137*				
50	23-020101-0020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	9	2015,86	–	18125	–	725	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*80,55*		*725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*725*		
		СП от ПЗ+ПР (П38) - 8%		*167,55*		*1508*				
		Сметная стоимость				*28358*				
51	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	27	696,18	65,82	18797	1777	10731	0,60	16
		фланец		572,29	–	15452	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*397,45*		*10731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,59*				*9596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,06*				*1136*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*87,49*		*2362*				
		Сметная стоимость				*33890*				
52	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	45	6017,57	–	270791	–	10832	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*240,70*		*10832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*240,70*				*10832*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*500,66*		*22530*				
		Сметная стоимость				*304152*				
53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	18	828,22	504,79	14908	9086	6287	0,41	7
		шт.		323,43	166,11	5822	2990	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*349,29*		*6287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*5472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*815*		
		СП от ПЗ+ПР (П38) - 8%		*94,20*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22891*				
54	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулки под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	911,47	–	16406	–	656	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,46*		*656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,46*				*656*		
		СП от ПЗ+ПР (П38) - 8%		*75,83*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,037125	567008,34	251066,19	21052	9321	10143	312,70	12
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	11073	3329	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*273220,65*		*10143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*249961,84*				*8943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*1200*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*67223,12*		*2496*				
		Сметная стоимость				*33691*				
56	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			13,5	395,29	–	5336	–	213	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*213*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*32,89*		*444*				
		Сметная стоимость				*5993*				
57	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водо-газопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			5,4	287,38	–	1552	–	62	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*62*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*23,91*		*129*				
		Сметная стоимость				*1743*				
58	11-166601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			18	1513,37	81,46	27241	1466	14168	1,47	26
		шт.		1148,41	8,28	20671	149	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*14168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*12576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*1593*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*184,04*		*3313*				
		Сметная стоимость				*44722*				
59	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			18	1093,25	–	19679	–	787	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*787*		
		СП от ПЗ+ПР (П36) - 8%		*90,96*		*1637*				
		Сметная стоимость				*22103*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00855	5670868,34	251066,19	4848	2147	2336	312,70	3
		с фасонных частей		298256,39	89660,28	2550	767	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*2336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*2060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*276*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*575*				
		Сметная стоимость				*7759*				
61	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	9	728,77	–	6559	–	262	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,15*		*262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,15*				*262*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*60,63*		*546*				
		Сметная стоимость				*7367*				
62	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	18	164,29	–	2957	–	118	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*118*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*13,67*		*246*				
		Сметная стоимость				*3321*				
63	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка в гильз	0,0036	414046,62	140242,85	1491	505	732	306,00	1
		1км трубопровода		241806,06	47436,39	871	171	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*208420,46*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,75*				*647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*85*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*49197,17*		*178*				
		Сметная стоимость				*2401*				
64	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,6	10942,09	–	39392	–	1576	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*437,68*		*1576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*437,68*				*1576*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*910,38*		*3277*				
		Сметная стоимость				*44243*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485465	31533			75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			65028	9988			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77428				
	Материалы -		Тенге			3004				
	Всего заработная плата -		Тенге				54196			
		Накладные расходы -	Тенге			38099				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33656		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4443		
		Сметная прибыль -	Тенге			9242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124769				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				54196			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			408837				
	Материалы -		Тенге			5103				
	Всего заработная плата -		Тенге				20820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			380796				
		Накладные расходы -	Тенге			29400				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16824		
		Сметная прибыль -	Тенге			34995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			472432				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				20820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			597201				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				75016			
		РАЗДЕЛ 5.Распределительный колодец Врк-64(1шт)								
		Трубопроводная арматура								
65	11-220901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0015	567068,34	251066,19	851	377	410	312,70	–
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	447	135	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273220,65*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*249981,84*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*48*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*101*				
		Сметная стоимость				*1362*				
66	23-020301-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1350,43	–	1350	–	54	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,02*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,02*				*54*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*112,36*		*112*				
		Сметная стоимость				*1516*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	3	532,17	49,36	1597	148	914	0,46	1
		фланец		438,75	–	1316	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,98*		*201*				
		Сметная стоимость				*2712*				
68	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	5	1687,44	–	8437	–	337	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*140,40*		*702*				
		Сметная стоимость				*9476*				
69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	2	828,22	504,79	1656	1010	699	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	–
		Накладные расходы -		*349,29*		*699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*94,20*		*188*				
		Сметная стоимость				*2543*				
70	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	633,70	–	1267	–	51	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,35*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,35*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,72*		*105*				
		Сметная стоимость				*1423*				
71	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. пп. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,004575	567068,34	251066,19	2594	1149	1250	312,70	1
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	1365	410	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273220,65*		*1250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*1102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*308*				
		Сметная стоимость				*4152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			1,5	395,29	--	503	--	24	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,81*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*32,89*		*49*				
		Сметная стоимость				*666*				
73	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			0,9	287,38	--	259	--	10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,50*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*23,91*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				
74	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. пьп. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			3	1513,37	81,46	4540	244	2361	1,47	4
		шт.		1148,41	8,28	3445	25	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*787,12*		*2361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*2096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*184,64*		*552*				
		Сметная стоимость				*7453*				
75	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			3	1093,25	--	3280	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,73*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*90,96*		*273*				
		Сметная стоимость				*3684*				
76	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. пьп. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00074	567068,34	251066,19	420	186	202	312,70	--
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	221	66	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*273220,65*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*67223,12*		*50*				
		Сметная стоимость				*672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	164,29	--	329	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
78	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			1	419,49	--	419	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,90*		*35*				
		Сметная стоимость				*471*				
79	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз								
			0,0004	414046,62	140242,85	166	56	81	306,09	--
		км трубопровода		241896,06	47430,39	97	19	62,1	63,48	--
		Накладные расходы -		*203420,46*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49397,37*		*20*				
		Сметная стоимость				*167*				
80	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,4	8639,92	--	3456	--	138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,60*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*718,84*		*288*				
		Сметная стоимость				*3882*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31214	3169			9
			Тенге			7538	987			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7283				
	Материалы -		Тенге			266				
	Всего заработная плата -		Тенге				5955			
		Накладные расходы -	Тенге			3556				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3139		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					417		
		Сметная прибыль -	Тенге			867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5055			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23931				
	Материалы -		Тенге			851				
	Всего заработная плата -		Тенге				3470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19390				
		Накладные расходы -	Тенге			3137				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2096		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1041		
		Сметная прибыль -	Тенге			2165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			40939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8525			
		РАЗДЕЛ 6.Распределительные колодцы Врк-29,37,40,41,44,45,47-49,53,57-60,63,66,67,69,70(19шт)								
		Трубопроводная арматура								
81	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0285	567068,34	251066,19	16161	7155	7787	312,70	9
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	8500	2556	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*273220,65*		*7787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240991,84*				*6866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67223,12*		*1916*				
		Сметная стоимость				*25864*				
82	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	19	1350,43	–	25658	–	1026	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,02*		*1026*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,02*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,36*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28819*				
83	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	95	532,17	49,36	50556	4690	28942	0,46	44
		фланец		438,75	–	41681	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*28942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*25884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*3058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,95*		*6360*				
		Сметная стоимость				*85858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			95	1687,44	–	160307	–	6412	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*6412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*6412*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*140,40*		*13338*				
		Сметная стоимость				*180057*				
85	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	38	828,22	504,79	31472	19182	13273	0,41	16
		шт.		323,43	166,11	12290	6312	62,1	0,23	9
		Накладные расходы -		*349,29*		*13273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*11552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*1721*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*94,20*		*5580*				
		Сметная стоимость				*48325*				
86	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	633,70	–	24081	–	963	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,35*		*963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,35*				*963*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*52,72*		*2004*				
		Сметная стоимость				*27048*				
87	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,095475	567068,34	251066,19	54141	23971	26086	312,70	30
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	28476	8561	62,1	94,30	9
		Накладные расходы -		*273220,65*		*26086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240981,84*				*23000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*3086*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*6418*				
		Сметная стоимость				*86645*				
88	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	28,5	395,29	–	11266	–	451	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*451*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*32,89*		*937*				
		Сметная стоимость				*12654*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			22,8	287,38	–	6552	–	262	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*23,91*		*545*				
		Сметная стоимость				*7359*				
90	11-166601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	76	1513,37	81,46	115016	6191	59821	1,47	112
		шт.		1148,41	8,28	87279	629	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*787,12*		*59821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*53097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*6725*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*184,04*		*13987*				
		Сметная стоимость				*188824*				
91	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	76	1093,25	–	83087	–	3323	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*3323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*3323*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		90,96		*6913*				
		Сметная стоимость				*93323*				
92	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,01406	567068,34	251066,19	7973	3530	3841	312,70	4
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	4193	1261	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273226,65*		*3841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*3387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*67223,12*		*945*				
		Сметная стоимость				*12760*				
93	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	38	164,29	–	6243	–	250	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*13,67*		*519*				
		Сметная стоимость				*7012*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			19	419,49	--	7970	--	319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,90*		*663*				
		Сметная стоимость				*8952*				
95	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка газа	0,0076	414046,62	140242,85	3147	1066	1546	386,90	2
		км трубопровода		241896,86	47436,39	1838	360	62,1	63,40	--
		Накладные расходы -		*203420,46*		*1546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*1366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49397,37*		*375*				
		Сметная стоимость				*5068*				
96	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,6	8639,92	--	65663	--	2627	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*345,60*		*2627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*2627*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*718,84*		*5463*				
		Сметная стоимость				*73753*				
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			669294	65784			217
			Тенге			184259	19680			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163450				
	Материалы -		Тенге			6877				
	Всего заработная плата -		Тенге				116030			
		Накладные расходы -	Тенге			81475				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72055		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9420		
		Сметная прибыль -	Тенге			19594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				116030			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			505844				
	Материалы -		Тенге			21547				
	Всего заработная плата -		Тенге				87908			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			390827				
		Накладные расходы -	Тенге			75454				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53097		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			46504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			627802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				87908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			892321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				203939			
		РАЗДЕЛ 7.Распределительные колодцы Врс-31,34(2шт)								
		Трубопроводная арматура								
97	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,003	567068,34	251066,19	1701	753	820	312,70	1
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	895	269	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273226,65*		*820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240903,84*				*723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*97*		
		СП от ПЗ+ЗП (ПЗП) - 8%		*67223,12*		*202*				
		Сметная стоимость				*2722*				
98	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	1350,43	–	2701	–	108	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,02*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,02*				*108*		
		СП от ПЗ+ЗП (ПЗП) - 8%		*112,36*		*225*				
		Сметная стоимость				*3054*				
99	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	6	532,17	49,36	3193	296	1828	8,46	3
		фланец		438,75	–	2633	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*364,65*		*1828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*1635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*193*		
		СП от ПЗ+ЗП (ПЗП) - 8%		*66,95*		*402*				
		Сметная стоимость				*5423*				
100	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	1687,44	–	16874	–	675	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*675*		
		СП от ПЗ+ЗП (ПЗП) - 8%		*149,40*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18953*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	4	828,22	504,79	3313	2019	1397	0,41	2
		шт.		326,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*349,29*		*1397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,29*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*94,20*		*377*				
		Сметная стоимость				5087				
102	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	633,70	–	2535	–	101	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,35*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,35*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,72*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
103	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00825	567068,34	251066,19	4678	2071	2254	312,70	3
		т фасонных частей		258256,39	89669,28	2461	740	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*2254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240991,84*				*1987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32518,81*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*555*				
		Сметная стоимость				*7487*				
104	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	395,29	–	1186	–	47	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*99*				
		Сметная стоимость				*1332*				
105	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,2	287,38	–	345	–	14	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*29*				
		Сметная стоимость				*387*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1513,37	81,46	6053	326	3148	1,47	6
		шт.		1148,41	8,28	4594	33	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*3148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*2795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*354*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*184,84*		*736*				
		Сметная стоимость				*9938*				
107	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	1093,25	–	4373	–	175	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*175*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*99,96*		*364*				
		Сметная стоимость				*4912*				
108	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00148	567068,34	251066,19	839	372	404	312,70	–
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	441	133	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273220,65*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240903,84*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*48*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*99*				
		Сметная стоимость				*1343*				
109	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	4	164,29	–	657	–	26	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*26*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*13,67*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
110	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	419,49	–	839	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*34*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*34,98*		*70*				
		Сметная стоимость				*942*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в дов. зан. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,0008	414046,62	140242,85	331	112	163	306,00	–
		ксп трубопровода		241896,06	47430,39	194	38	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*293420,46*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,75*				*144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49397,37*		*40*				
		Сметная стоимость				*533*				
112	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,8	8639,92	–	6912	–	276	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*345,60*		*276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*718,84*		*575*				
		Сметная стоимость				*7764*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			56531	5949			15
			Тенге			12510	1877			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14056				
	Материалы -		Тенге			516				
	Всего заработная плата -		Тенге				9760			
		Накладные расходы -	Тенге			6866				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6861		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					805		
		Сметная прибыль -	Тенге			1674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22596				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9760			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42475				
	Материалы -		Тенге			1134				
	Всего заработная плата -		Тенге				4627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36422				
		Накладные расходы -	Тенге			4605				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2795		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1810		
		Сметная прибыль -	Тенге			3766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50847				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73443				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14387			

РАЗДЕЛ 8.Распределительные колодцы Врк-30,32,33,35,56(5шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводная арматура								
113	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,0037	567068,34	251066,19	2098	929	1011	312,70	1
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	1104	332	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*273220,65*		*1011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67225,12*		*249*				
		Сметная стоимость				*3358*				
114	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			10	164,29	–	1643	–	66	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*66*				*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				66		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,67*		*137*				
		Сметная стоимость				*1845*				
115	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			5	419,49	–	2097	–	84	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,90*		*175*				
		Сметная стоимость				*2355*				
116	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
			5	532,17	49,36	2661	247	1523	0,46	2
		фланец		438,75	–	2194	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*1523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*1362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,95*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
117	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			5	1687,44	–	8437	–	337	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*140,46*		*702*				
		Сметная стоимость				*9476*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,020625	567068,34	251066,19	11696	5178	5635	312,70	6
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	6152	1849	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*273220,65*		*5635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*249981,84*				*4969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*1486*				
		Сметная стоимость				*18718*				
119	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7,5	395,29	–	2965	–	119	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*247*				
		Сметная стоимость				*3330*				
120	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	3	287,38	–	862	–	34	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*72*				
		Сметная стоимость				*968*				
121	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1513,37	81,46	15134	815	7871	1,47	15
		шт.		1148,41	8,28	11484	83	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*7871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*698,64*				*6986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,04*		*1840*				
		Сметная стоимость				*24846*				
122	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	10	1093,25	–	10933	–	437	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*90,96*		*910*				
		Сметная стоимость				*12280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,001	414046,62	140242,85	414	140	203	306,00	–
		км трубопровода		241896,06	47430,39	242	47	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*203420,46*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*24*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*49397,37*		*49*				
		Сметная стоимость				*667*				
124	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2	8639,92	–	17280	–	691	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*345,60*		*691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*691*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*718,84*		*1438*				
		Сметная стоимость				*19409*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			76219	7309			25
			Тенге			21175	2311			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16869				
	Материалы -		Тенге			684				
	Всего заработная плата -		Тенге				11919			
		Накладные расходы -	Тенге			8373				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					971		
		Сметная прибыль -	Тенге			2019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11919			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59350				
	Материалы -		Тенге			2835				
	Всего заработная плата -		Тенге				11567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44217				
		Накладные расходы -	Тенге			9640				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6986		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2654		
		Сметная прибыль -	Тенге			5519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			101770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				23486			

РАЗДЕЛ 9.Распределительные колодцы Врк-36,65(2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводная арматура								
125	11-220901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00148	567068,34	251066,19	839	372	404	312,70	–
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	441	133	62,1	94,30	–
		Накладные расходы -		*271220,65*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12318,81*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*99*				
		Сметная стоимость				*1345*				
126	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			4	164,29	–	657	–	26	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,67*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
127	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	419,49	–	839	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,99*		*70*				
		Сметная стоимость				*942*				
128	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
			2	532,17	49,36	1064	99	689	8,46	1
		фланец		438,75	–	878	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,19*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,95*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
129	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			2	1687,44	–	3375	–	135	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*140,40*		*281*				
		Сметная стоимость				*3791*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00915	567068,34	251066,19	5189	2297	2500	312,70	3
		т фасонных частей		298256,59	89669,28	2729	820	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*2500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*2204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
131	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	395,29	–	1186	–	47	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,89*		*99*				
		Сметная стоимость				*1332*				
132	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,8	287,38	–	517	–	21	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*43*				
		Сметная стоимость				*581*				
133	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1513,37	81,46	9089	489	4723	1,47	9
		шт.		1148,41	8,28	6899	50	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*4723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*4192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,04*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14907*				
134	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	6	1093,25	–	6560	–	262	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*90,96*		*546*				
		Сметная стоимость				*7368*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,0004	414046,62	140242,85	166	56	81	306,00	–
		км трубопровода		241896,06	47438,59	97	19	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*203420,46*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*9*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*49397,57*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
136	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	8639,92	–	3456	–	138	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*345,60*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*138*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*718,84*		*288*				
		Сметная стоимость				*3882*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			32928	3312			13
			Тенге			11035	1022			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7258				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				5117			
		Накладные расходы -	Тенге			3595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					417		
		Сметная прибыль -	Тенге			868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5117			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25670				
	Материалы -		Тенге			1701				
	Всего заработная плата -		Тенге				6940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16590				
		Накладные расходы -	Тенге			5386				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4192		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1194		
		Сметная прибыль -	Тенге			2484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			45262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12057			
	РАЗДЕЛ 10.Распределительные колодцы Врк-38,39,42,43,46,50,52,55,61,62,68,71(12шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводная арматура								
137	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00888	567068,34	251066,19	5036	2229	2426	312,70	3
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	2649	796	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*2426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*2139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6722,3,12*		*597*				
		Сметная стоимость				*8859*				
138	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			24	164,29	–	3943	–	158	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,67*		*328*				
		Сметная стоимость				*4429*				
139	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			12	419,49	–	5034	–	201	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,90*		*419*				
		Сметная стоимость				*5654*				
140	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
			12	532,17	49,36	6386	592	3656	0,46	6
		фланец		438,75	–	5265	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*3656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*3270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,95*		*803*				
		Сметная стоимость				*10845*				
141	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			12	1687,44	–	20249	–	810	–	67
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*140,40*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22744*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0603	567068,34	251066,19	34194	15139	16475	312,70	19
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	17985	5407	62,1	94,30	6
		Накладные расходы -		*273220,65*		*16475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*14526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*1949*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*67223,12*		*4054*				
		Сметная стоимость				*54723*				
143	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	18	395,29	–	7115	–	285	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*285*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*32,89*		*592*				
		Сметная стоимость				*7992*				
144	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	14,4	287,38	–	4138	–	166	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*166*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*23,91*		*344*				
		Сметная стоимость				*4648*				
145	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	48	1513,37	81,46	72642	3910	37782	1,47	71
		шт.		1148,41	8,28	55124	398	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*37782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*335,35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*4247*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*184,04*		*8834*				
		Сметная стоимость				*119258*				
146	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	48	1093,25	–	52476	–	2099	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*2099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*2099*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*98,96*		*4366*				
		Сметная стоимость				*58941*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка плуг	0,0024	414046,62	140242,85	994	337	488	306,00	1
		км трубопровода		241890,06	47430,39	581	114	62,1	63,40	
		Накладные расходы -		*203420,46*		*488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*49397,37*		*119*				
		Сметная стоимость				*1601*				
148	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,4	8639,92	–	20736	–	829	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*345,60*		*829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*718,84*		*1725*				
		Сметная стоимость				*23291*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			232943	22208			98
			Тенге			81603	6715			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46610				
	Материалы -		Тенге			1833				
	Всего заработная плата -		Тенге				32796			
		Накладные расходы -	Тенге			23045				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2679		
		Сметная прибыль -	Тенге			5572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				32796			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186333				
	Материалы -		Тенге			13608				
	Всего заработная плата -		Тенге				55521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113691				
		Накладные расходы -	Тенге			42329				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8794		
		Сметная прибыль -	Тенге			18293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			246956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				55521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			322183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				88317			

РАЗДЕЛ 11.Распределительные колодцы Врк-51.54(2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводная арматура								
149	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00148	567068,34	251866,19	839	372	484	312,70	
		т фасонных частей		2982256,39	89669,28	441	133	62,1	94,30	
		Накладные расходы -		*273216,65*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*248901,84*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*48*		
		СП от ПЗ+ЗР (П30) - 8%		*67225,32*		*99*				
		Сметная стоимость				*1343*				
150	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			4	164,29	–	657	–	26	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*26*		
		СП от ПЗ+ЗР (П30) - 8%		*13,67*		*55*				
		Сметная стоимость				*738*				
151	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	419,49	–	839	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*34*		
		СП от ПЗ+ЗР (П30) - 8%		*34,90*		*70*				
		Сметная стоимость				*942*				
152	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
			2	532,17	49,36	1064	99	609	0,46	1
		фланец		438,75	–	878	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*64*		
		СП от ПЗ+ЗР (П30) - 8%		*66,95*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
153	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			2	1687,44	–	3375	–	135	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,50*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,50*				*135*		
		СП от ПЗ+ЗР (П30) - 8%		*140,40*		*281*				
		Сметная стоимость				*3791*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. изм. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,01095	567068,34	251066,19	6209	2749	2992	312,70	3
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	3266	982	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*2992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*2638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*736*				
		Сметная стоимость				*9937*				
155	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5	395,29	–	1186	–	47	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*99*				
		Сметная стоимость				*1332*				
156	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	3	287,38	–	862	–	34	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*72*				
		Сметная стоимость				*968*				
157	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. изм. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1513,37	81,46	15134	815	7871	1,47	15
		шт.		1148,41	8,28	11484	83	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*7871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*6986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*885*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,64*		*1840*				
		Сметная стоимость				*24846*				
158	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	10	1093,25	–	10933	–	437	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,73*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*90,96*		*910*				
		Сметная стоимость				*12280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,0004	4140446,62	140242,85	166	56	81	306,00	–
		ием трубопровода		241896,86	47430,39	97	19	62,1	65,40	–
		Накладные расходы -		*283420,46*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49397,37*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
160	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	8639,92	–	3456	–	138	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*345,60*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*718,84*		*288*				
		Сметная стоимость				*3882*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			44720	4090			20
			Тенге			16166	1216			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8279				
	Материалы -		Тенге			321				
	Всего заработная плата -		Тенге				5815			
		Накладные расходы -	Тенге			4087				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3611		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					476		
		Сметная прибыль -	Тенге			989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5815			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36441				
	Материалы -		Тенге			2835				
	Всего заработная плата -		Тенге				11567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21307				
		Накладные расходы -	Тенге			8724				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6986		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1738		
		Сметная прибыль -	Тенге			3613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			62133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17382			

РАЗДЕЛ 12.Распределительные колодцы Врк-28(1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводная арматура								
161	11-220901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
			0,00074	567068,34	251066,19	420	186	202	312,70	
		т фасонных частей		298256,39	89069,28	221	66	62,1	94,30	
		Накладные расходы -		*273220,65*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*50*				
		Сметная стоимость				*672*				
162	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			2	164,29	–	329	–	13	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,57*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,57*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
163	23-020103-3411 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			1	419,49	–	419	–	17	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,78*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,90*		*35*				
		Сметная стоимость				*471*				
164	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
			1	532,17	49,36	532	49	305	0,46	–
		фланец		438,75	–	439	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*304,65*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,47*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,19*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,95*		*67*				
		Сметная стоимость				*904*				
165	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			1	1687,44	–	1687	–	67	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*67,56*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,56*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*146,46*		*148*				
		Сметная стоимость				*1895*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,005025	567068,34	251066,19	3360	1488	1619	312,70	2
		Фасонных частей		298256,39	89669,28	1767	531	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*273220,65*		*1619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*1427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32318,81*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67223,12*		*398*				
		Сметная стоимость				*5377*				
167	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,5	395,29	–	593	–	24	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,81*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,81*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,89*		*49*				
		Сметная стоимость				*666*				
168	23-010104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,8	287,38	–	517	–	21	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,50*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,50*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,91*		*43*				
		Сметная стоимость				*581*				
169	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1513,37	81,46	9080	489	4723	1,47	9
		шт.		1148,41	8,28	6890	50	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*787,12*		*4725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*4192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,48*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,04*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14907*				
170	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	6	1093,25	–	6560	–	262	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*45,73*		*262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,73*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*90,96*		*546*				
		Сметная стоимость				*7368*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка сильт	0,0002	414046,62	140242,85	83	28	41	306,00	–
		км трубопровода		241896,06	47430,39	48	9	62,1	63,40	–
		Накладные расходы -		*203420,46*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23748,73*				*5*		*
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*49397,37*		*10*				
		Сметная стоимость				*134*				
172	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,2	8639,92	–	1728	–	69	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*345,60*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*345,60*				*69*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*718,84*		*144*				
		Сметная стоимость				*1943*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			25308	2240			11
			Тенге			9365	657			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4394				
	Материалы -		Тенге			169				
	Всего заработная плата -		Тенге				3082			
		Накладные расходы -	Тенге			2166				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1914		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					252		
		Сметная прибыль -	Тенге			525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3082			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20913				
	Материалы -		Тенге			1701				*
	Всего заработная плата -		Тенге				6940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11833				
		Накладные расходы -	Тенге			5196				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4192		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1004		
		Сметная прибыль -	Тенге			2089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			35284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10022			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2971026	231229			735
			Тенге			624072	71008			81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			546122				
	Материалы -		Тенге			21655				
	Всего заработная плата -		Тенге				383930			
		Накладные расходы -	Тенге			269802				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					238421		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31381		
		Сметная прибыль -	Тенге			65274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата -	Тенге				383930			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2424904				
	Материалы -		Тенге			76264				
	Всего заработная плата -		Тенге				311150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2017806				
		Накладные расходы -	Тенге			292448				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					104514		
		Сметная прибыль -	Тенге			217388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2934740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				311150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3815938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				695080			

10 **Трансформаторные подстанции**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**6,8365**	**18249,78**	–	**124765**	–	**5115**	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*748,24*		*5115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*748,24*				*5115*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ10) - 8%		*1519,84*		*10390*				
		Сметная стоимость				*140271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	51-080102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	3191043,00	–	3191043	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*136832,76*		*136833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136832,76*				*136833*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*265750,96*		*265750*				
		Сметная стоимость				*3587626*				
3	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844925,00	–	844925	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34641,93*		*34642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34641,93*				*34642*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70365,55*		*70365*				
		Сметная стоимость				*949932*				
4	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	6	22085,21	–	132511	–	5433	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*905,49*		*5433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*905,49*				*5433*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1839,26*		*11036*				
		Сметная стоимость				*148979*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4293244	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			4035968				
	Накладные расходы -		Тенге			165475				
	Сметная прибыль -		Тенге			336115				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4537558				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257276				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132511				
	Местные материалы -		Тенге			124765				
		Накладные расходы -	Тенге			10548				
		Сметная прибыль -	Тенге			21426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289250				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4826808				
	На	Автодорога								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей (рабочих, обслуживающих машины)	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Съезды и пересечения								
1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/15 см. Устройство	1245,7	319,17	66,46	397589	82783	44042	0,02	29
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	20663	22855	60,3	0,02	24
		Накладные расходы -		*35,36*		*44042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*26241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*14,29*				*17801*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,36*		*35331*				
		Сметная стоимость				*476962*				
2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/20 см. Устройство	1245,7	262,13	58,66	326534	73074	46038	0,04	45
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	31977	19467	60,3	0,02	20
		Накладные расходы -		*36,96*		*46038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*31021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,06*				*15017*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,93*		*29806*				
		Сметная стоимость				*402378*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			724123	155857			74
			Тенге			52640	42322			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			724123				
	Материалы -		Тенге			515625				
	Всего заработная плата -		Тенге				94963			
		Накладные расходы -	Тенге			98081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57262		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32819		
		Сметная прибыль -	Тенге			65136				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				94963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			879340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				94963			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №№ 2 ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ПГС6 под тротуары	11362	259,21	85,58	2945159	972337	506741	0,04	473
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	340896	268731	60,3	0,02	275
		Накладные расходы -		*44,60*		*506741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*367605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,25*				*139136*		
		СП от ПЗ+ЗПР (П30) - 8%		*24,30*		*276152*				
		Сметная стоимость				*3728052*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2945159	972337			473
			Тенге			340896	268731			275
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2945159				
	Материалы -		Тенге			21874				
	Всего заработная плата -		Тенге				609627			
	Местные материалы -		Тенге			1610853				
		Накладные расходы -	Тенге			506741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					367605		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139136		
		Сметная прибыль -	Тенге			276152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3728052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				609627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3728052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				609627			
		РАЗДЕЛ 3.Въезды во дворы до красной линии								
4	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. №№ 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/15 см. Устройство	4048	262,13	58,66	1061098	237460	149605	0,04	145
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	103913	63259	60,3	0,02	65
		Накладные расходы -		*36,96*		*149605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,96*				*100805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,66*				*48800*		
		СП от ПЗ+ЗПР (П30) - 8%		*23,93*		96856				
		Сметная стоимость				*1387559*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1061098	237460			145
			Тенге			103913	63259			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1061098				
	Материалы -		Тенге			719724				
	Всего заработная плата -		Тенге				167173			
		Накладные расходы -	Тенге			149605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100805		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48800		
		Сметная прибыль -	Тенге			96856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1307559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				167173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1307559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				167173			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги								
		Стойки СМ-2(77шт)								
5	24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	39	5648,53	–	220293	–	9252	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*237,24*		*9252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*237,24*				*9252*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*470,86*		*18364*				
		Сметная стоимость				*247909*				
6	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	38	4281,32	–	162690	–	6833	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*179,82*		*6833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*179,82*				*6833*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗП) - 8%		*356,89*		*13562*				
		Сметная стоимость				*183085*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			382983	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382983				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382983				
		Накладные расходы -	Тенге			16085				
		Сметная прибыль -	Тенге			31925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			430994				
		РАЗДЕЛ 5.Арычные лотки								
7	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 взамен 1	491,7	81,14	76,28	39895	37505	12244	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		4,86	30,05	2389	14773	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*24,99*		*12244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*10443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,27*				*2102*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*8,48*		*4171*				
		Сметная стоимость				*56411*				
8	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группа. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	393,5	139,65	126,10	54954	49622	17569	0,02	7
		м3 грунта		13,47	49,50	5302	19479	59,1	0,05	20
		Накладные расходы -		*44,65*		*17569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,22*				*14646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,43*				*2924*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*14,74*		*5802*				
		Сметная стоимость				*78325*				
9	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/В насыпь	688,4	57,56	–	39624	–	1664	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,42*		*1664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,42*				*1664*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*4,88*		*3303*				
		Сметная стоимость				*44591*				
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,477	182736,65	–	269902	–	11336	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7674,94*		*11336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7674,94*				*11336*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*15232,93*		*22499*				
		Сметная стоимость				*303737*				
11	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	25,608	182737,09	–	4679531	–	196540	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7674,96*		*196540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7674,96*				*196540*		
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		*15232,96*		*390086*				
		Сметная стоимость				*5266157*				
		Водосбросная яма 6х6х2,5м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			450	139,65	126,10	62844	56746	20892	0,02	8
		м3 грунта		13,47	49,50	6064	22276	59,1	0,05	23
		Накладные расходы -		*44,65*		*20892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*37,22*				*16749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,43*				*3343*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*14,74*		*6635*				
		Сметная стоимость				*89571*				
13	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
		т	751,5	51,66	–	38822	–	1631	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,17*		*1631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,17*				*1631*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*4,31*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43689*				
14	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	450	1131,03	180,11	508964	81052	33304	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	42,18	–	18983	60,3	0,05	22
		Накладные расходы -		*74,01*		*33304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,44*				*11447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,57*				*21857*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*96,48*		*43381*				
		Сметная стоимость				*585649*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5694537	224925			19
			Тенге			13755	75512			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5694537				
	Материалы -		Тенге			427976				
	Всего заработная плата -		Тенге				89267			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4949433				
	Транспортные расходы -		Тенге			78447				
		Накладные расходы -	Тенге			294380				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					241395		
		Сметная прибыль -	Тенге			479113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6468030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				89267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6468030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				89267			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10807899	1590579			711
			Тенге			511205	449824			465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10807899				
	Материалы -		Тенге			1685200				
	Всего заработная плата -		Тенге				961029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5332416				
	Местные материалы -		Тенге			1610053				
	Транспортные расходы -		Тенге			78447				
		Накладные расходы -	Тенге			1056892				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					578657		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					478235		
		Сметная прибыль -	Тенге			949183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12813975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1176
		Сметная заработная плата -	Тенге				961029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12813975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1176
		Сметная заработная плата -	Тенге				961029			

		Оборудование				4 537 558				
		Всего прямые затраты				21 456 721				
		Итого без оборудования				16 919 163				
		Временные здания и сооружения 3,528%				796 993				
		Итого				17 676 156				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,002%				177 115				
		Итого в базовых ценах 2016 года				17 853 271				
		Итого в с оборудованием базовых ценах 2016 года				22 390 829				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				23 953 225				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				23 953 225				
		НДС 12%				2 874 387				
		Всего к оплате				26 827 612				
		итог с понижающим коэф К=0,9195707436889751				24 669 889				

Подрядчик
Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Инвестор:
ТОО "Жоба-Курылыс"

Нурсеитов П.