Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"

Договор №15 от 03.04.2017 года

Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс орталығы"

Договор: №26 от 12.05.2017 г.

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Договор№17 от 07.04.2017 г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	577 421 483	577 421 483	577 421 483	0	27 228 534	26 785 714	19 541 138		26 039 729			3 214 286	30 000 000
Инжиниринговые услуги	11 144 235	11 144 235	11 144 235	0		579 000						0	579 000
Авторский надзор	1 154 842	1 154 842		0		60 000						0	60 000
Всего по стройке	**589 720 560**	**589 720 560**	**588 565 718**	**0**	**27 228 534**	**27 424 714**	**19 541 138**	**0**	**26 039 729**	**0**	**0**	**3 214 286**	**30 639 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е.Усенулы

Инженер:
Директор ТОО "Жоба-Құрылыс орталығы"

Етембердиев Д.

Инженер:

Нурсейітов П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО **Форма-2**
Инженер: ТОО "Жоба-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Алем Строй-1"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №15 от 03.04.2017 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на **Автодорога**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	2,28	51496,36	1184,18	117412	2700	5724	--	--
		т		--	553,21	--	1261	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*2510,44*		*5724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2176,86*				*4963*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4320,54*		*9851*				
		Сметная стоимость				*132987*				
2	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя 6см**	2970	1048,43	66,26	3113833	196783	216251	0,03	100
		м2 покрытия		27,83	17,97	82652	53376	60,3	0,02	50
		Накладные расходы -		*72,81*		*216251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*82025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,19*				*134226*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*89,70*		*266407*				
		Сметная стоимость				*3596491*				
3	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	2970	478,44	0,05	1420955	149	60237	--	1
		м2 покрытия		0,30	--	886	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*20,28*		*60237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,10*				*59703*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*39,90*		*118495*				
		Сметная стоимость				*1599687*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,3	51496,36	1184,18	221434	5092	10795	--	--
		т		--	553,21	--	2379	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*2510,44*		*10795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*1434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2176,86*				*9360*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4320,54*		*18578*				
		Сметная стоимость				*250807*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	13128	1133,76	66,39	14883981	871626	1003402	0,03	441
		м2 покрытия		27,83	18,03	365337	236699	60,3	0,02	221
		Накладные расходы -		*76,43*		*1003402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*363028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*48,78*				*640374*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,82*		*1270991*				
		Сметная стоимость				*17158374*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19757616	1076350			542
			Тенге			448875	293715			275
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19757616				
	Материалы -		Тенге			18232391				
	Всего заработная плата -		Тенге				742590			
		Накладные расходы -	Тенге			1296408				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					447782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					848626		
		Сметная прибыль -	Тенге			1684322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22738346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				742590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22738346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				742590			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары								
6	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	2279,405	910,09	1,90	2074460	4327	252986	0,14	328
		м2 покрытия		115,17	0,64	262519	1450	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*110,99*		*252986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*159173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*41,16*				*93813*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*81,69*		*186196*				
		Сметная стоимость				*2513641*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	2220	292,93	--	650313	--	79078	0,05	103
		м2 покрытия		37,11	--	82385	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*35,62*		*79078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,38*				*49678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,24*				*29400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,28*		*58351*				
		Сметная стоимость				*787742*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2724773	4327			431
			Тенге			344903	1450			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2724773				
	Материалы -		Тенге			2375543				
	Всего заработная плата -		Тенге				346354			
		Накладные расходы -	Тенге			332063				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					208851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					123212		
		Сметная прибыль -	Тенге			244547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3301383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				346354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3301383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				346354			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22482388	1080676			973
			Тенге			793778	295166			276
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22482388				
	Материалы -		Тенге			20607934				
	Всего заработная плата -		Тенге				1088944			
		Накладные расходы -	Тенге			1628472				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					656633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					971839		
		Сметная прибыль -	Тенге			1928869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26039729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				773918			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26039729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				773918			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты				**26 039 729**				
		Итого без обородувоние				**26 039 729**				
		Временные здания и сооружения 3,528%				**918 682**				
		Итого				**26 958 411**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,002%				**270 123**				
		Итого в базовых ценах 2016 года				**27 228 534**				
		Итого в с оборудованием базовых ценах 2016 года				**27 228 534**				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				**29 128 497**				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**29 128 497**				
		НДС 12%				**3 495 420**				
		Всего к оплате				**32 623 917**				
		итог с понижающим коэф k=0,9195707436889751				**30 000 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Инженер:

ТОО "Жоба-Құрылыс"

Нұрсейітов П.