оригинал 34,5 млн

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объкета: Строительство мостового перехода в п.Абай Хромтауского района Актюбинской области

Основание: Договор №42 от 06.05.2020 года

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №01-01-01									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017, стр.84, глава 4,табл.1601-0204-20, п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сетки и расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категории сложности	км хода	0,0682	46323,00 --	-- --	3159,23 --	-- --	--	-- --	3159,23
2	СЦИ РК 8.03-04-2017, стр.84, глава 4,табл.1601-0204-20, п.19	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 200 м: I категории сложности	км хода	0,0682 --	9861,00 --	-- --	672,52 --	--	-- --	-- --	672,52
		Итого по смете									**3831,75**
		в том числе									
		- прочие затраты, тенге					**3831,75**				
		Локальная смета №01-01-02									
		Раздел 1 Демонтаж существующих труб (12-2018-МОС лист 1)									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПРС толщиной 300мм/ НР = 72 %	м3 грунта	240	25,89 –	25,89 9,81	6213,24 –	6213,24 2353,56	– –	1694,56 632,62	8540,43
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	240	201,65	201,65	48395,49	48395,49	–	13199,11	66522,17

3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /разборка существующего съезда/ НР = 72 %				–	76,38	–	18332,09	–	4927,57	
			м3 грунта	600	32,05	32,05	19232,8	19232,8	–	5245,44	26436,51
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %			–	12,14	–	7285,34	–	1958,26	
			м3 грунта	600	25,37	25,37	15222,44	15222,44	–	4152,68	20924,05
5	1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж НР = 99 %			–	9,61	–	5766,22	–	1549,93	
			км трубопровода	0,03	3950992,00	2472472	118529,76	74174,16	–	63239,27	196310,55
6	4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка			1478520,00	650748,41	44355,6	19522,45	–	14541,52	
			т	7,5	529		3967,50		–	–	4284,90
7	4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			–		–		–	317,40	
			т	7,5	412		3090		–	–	3337,20
8	4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка			–		–		–	247,2	
			т	7,5	529		3967,50		–	–	4284,90
					–		–		–	317,40	
		Итого по разделу 1					**218 618,73**	**163 238,13**		**87 530,07**	330640,7
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**44 355,60**	**53259,67**		**24491,9**	
		Всего заработная плата	тенге				218 618,73				
		Транспортные расходы	тенге					97 615,27			
		- накладные расходы	тенге				11 025				
		- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				87 530				
		Всего:Стоимость общестроительных работ	тенге				24 492				
			тенге				**330 640,70**				
		Раздел 2 Устройство временного проезда (12-2018-МОС дист 1)									
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1800	200,85	192,16	361528,11	345881,36	166,46	77072,02	473688,14
10	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			8,6	50,87	15480,29	91564,18	–	35088,01	
			т	3096	205		634680		–	–	685454,40
11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	50774,40	
			м3 грунта	1800	20,25	17,25	36446,02	31056,53	166,46	12231,84	52572,09
					2,9	6,54	5223,02	11765,65	–	3894,23	

12 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1800	67,31	67,31	121158,18	121158,18	–	33043,98	166538,34
				–	25,5	–	45894,42	–	12336,17	
13 1101-0105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1800	81,2	81,2	146152,35	146152,35	–	39860,75	200894,15
				–	30,76	–	55362,15	–	14881,05	
14 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1800	74,41	74,41	133946,86	133946,86	–	35693,06	183211,11
				–	27,54	–	49573,69	–	13571,19	
15 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	1800	21,31	21,31	38366,03	38366,03	–	7947,23	50018,32
				–	6,13	–	11037,82	–	3705,06	
16 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1800	85,69	68,16	154245,24	122690,52	15480	31306,18	200395,53
				8,93	15,23	16074,72	27406,08	–	14844,11	
17 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	700	6,75	6,75	4724,69	4724,69	–	889,65	6063,48
				–	1,76	–	1235,62	–	449,15	
18 1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	700	802,3	204,17	561610,37	142915,87	384321,7	86039,91	699462,31
				49,1	64,7	34372,8	45293,79	–	51812,02	
19 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4	5107,86	225,93	20431,44	903,72	15615	4125,64	26521,65
				978,25	63,65	3912,72	254,59	–	1964,57	
20 1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	7221947,15	4120786,67	144438,94	82415,73	12739,21	70265,86	231881,18
				2464200	1084580,69	49284	21691,61	–	17176,38	
21 2301-0201-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	20,08	88064		1768325,12		1768325,12	–	1909791,13
				–		–		–	141466,01	
Итого по разделу 1						**4 126 053,35**	**1 170 211,84**	**2 196 814,00**	**398476,11**	**4 886 491,81**

	Стоимость общестроительных работ	тенге				**124347,55**	**361 079,60**		**361962,36**	
	Всего заработная плата	тенге				4 126 053				
	Транспортные расходы	тенге					485 427,15			
	- накладные расходы	тенге								
	- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				398 476,11				
	Всего:Стоимость общестроительных работ	**тенге**				361 962,36				
	Раздел 3 Прочие работы					**4 886 491,81**				
	3.2 Демонтаж металлических труб									
24	1122-0301-0116 Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж НР = 99 %	км трубопровода	0,05	3950992	2472480	197549,6	123623,6	–	105398,79	327184,26
				1478520	650748,41	73926	32537,42	–	24235,87	
25	4131-0103-0101 Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	11,2195	529		5935,12		–	–	6409,92
				–		–		–	474,81	
26	4101-0105-1010 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,2195	412		4622,43		–	–	4992,23
				–		–		–	369,79	
27	4131-0103-0102 Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	11,2195	529		5935,12		–	–	6409,92
				–		–		–	474,81	
	Итого по разделу 3					**214 042,27**	**123 623,60**		**105 398,79**	**344996,33**
	Стоимость общестроительных работ	тенге				**73926,00**	**32537,42**		**25555,28**	
	Всего заработная плата	тенге				**344 996,33**				
	Транспортные расходы	тенге					**106 463,42**			
	- накладные расходы	тенге								
	- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				**105 398,79**				
	Всего:Стоимость общестроительных работ	тенге				**25 555,28**				
						344 996,33				
	Итого по смете					**4 558 714,35**	**1 457 073,57**	**2 196 814,00**	**591 404,97**	**5 562 128,84**
	Стоимость общестроительных работ	тенге				**242 629,15**	**446 876,69**	**0,00**	**412 009,54**	
	Всего заработная плата	тенге				**5 562 128,84**				
	Транспортные расходы	тенге					689 506			
	- накладные расходы	тенге								
	- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				**591 405**				
	Всего:Стоимость общестроительных работ	тенге				**412 010**				
						5 562 128,84				

Локальная смета №02-01-01

	Раздел 1 СООРУЖЕНИЕ ОПОР НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
	1.1 Устройства островка									
1	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	510	25,89	25,89	13203,14	13203,14	–	3600,95	18148,41

				–	9,81	–	5001,31	–	1344,33	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	510	201,65	201,65	102840,42	102840,42	–	28048,1	141359,60
					–	76,38	–	38955,7	–	10471,08	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	660	200,85	192,16	132560,31	126823,16	61,04	28259,74	173685,65
					8,6	50,87	5676,11	33573,53	–	12865,6	
4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1135,2	205		232716		–	–	251333,28
					–		–		–	18617,28	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	660	20,25	17,25	13363,54	11387,4	61,04	4485,01	19276,73
					2,9	6,54	1915,11	4314,07	–	1427,88	
6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	660	67,31	67,31	44424,67	44424,67	–	12116,13	61064,06
					–	25,5	–	16827,95	–	4523,26	
7	1101-0105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	660	81,2	81,2	53589,19	53589,19	–	14615,61	73661,19
					–	30,76	–	20299,46	–	5456,38	
8	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	660	66,45	66,45	43856,79	43856,79	–	11680,62	59980,4
					–	24,58	–	16223,08	–	4442,99	
9	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	660	25,93	25,93	17113,8	17113,8	–	3544,99	22311,50
					–	7,46	–	4923,6	–	1652,7	
10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	660	85,69	68,16	56556,59	44986,92	5676	11478,93	73478,36
					8,93	15,23	5894,06	10048,9	–	5442,84	
11	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	420	32,05	32,05	13462,96	13462,96	–	3671,81	18505,55
					–	12,14	–	5099,74	–	1370,78	

12	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	420	25,37 –	25,37 9,61	10655,71 –	10655,71 4036,36	– –	2906,18 1084,95	14646,83
	1.2 Водопропускная труба д.1 м (12-2018-МОС лист *9)										
13	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затрат труда-1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	93	165,87 8,54	157,33 37,85	15426,17 793,96	14632,20 3520,34	– –	3106,30 1482,60	20015,06
14	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	93	32,05 –	32,05 12,14	2981,08 –	2981,08 1129,23	– –	813,04 303,53	4097,66
15	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5	5107,86 978,18	225,93 63,65	25539,30 4890,90	1129,65 318,24	15818,75 –	5157,05 2455,71	33152,06
16	1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	7221947,15 2464200	4120786,67 1084580,69	216658,41 73926	123623,6 32537,42	19108,81 –	105398,79 25764,58	347821,78
17	2301-0201-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	30,12	88064 –		2652487,68 –		2652487,68 –	– 212199,01	2864686,69
18	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	68	17,89 –	17,89 6,78	1216,29 –	1216,29 460,73	– –	331,72 123,84	1671,85
19	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	68	7,91 –	7,91 3	537,73 –	537,73 203,69	– –	146,66 54,75	739,14
20	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1600	6,75 –	6,75 1,77	10799,28 –	10799,28 2824,27	– –	2033,48 1026,62	13859,38
21	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1610	6,75	6,75	10866,78	10866,78	–	2046,19	13946

					–	1,77	–	2841,92	–	1033,04	
22	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1610	802,3	204,17	1291703,85	328706,5	883939,91	197891,80	1608763,31
					49,1	64,7	79057,44	104175,71	–	119167,65	
23	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	571	802,3	204,17	458113,6	116578,52	313496,7	70183,99	570561,40
					49,1	64,7	28038,38	36946,79	–	42263,81	
		Итого по разделу 1					**5 420 673,28**	**1 093 415,39**	**3 894 349,93**	**511 517,06**	**6 406 765,57**
							200 191,96	**344 262,03**		**474 575,23**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2 768 185,60				
		Всего заработная плата	тенге					544 453,99			
		Транспортные расходы	тенге								
		- накладные расходы	тенге				511 517,06				
		- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				474 575,23				
		Всего:Стоимость общестроительных работ	тенге				**6 406 765,57**				
		Раздел 2 БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ									
24	1130-0603-0102	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса) НР = 84 %	т стальных конструкций	1,9	25859,45	1253,86	49132,96	2382,33	38980,38	6953,85	60573,76
					4089,60	267,45	7770,24	508,15	–	4486,94	
25	1130-0603-0102	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса) НР = 84 % К=13,000;	т стальных конструкций	1,9	336172,88	16300,18	638728,46	30970,34	506745	90400,07	787458,82
					53164,8	3476,85	101013,12	6606,02	–	58330,28	
26	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (каркас)	т	1,9	589480		1120012		1120012	–	1209613
					–		–		–	89600,96	
27	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (каркас-возврат 90%)	т	1,71	-589480		-1008010,8		-1008010,8	–	-1088651,66
					–		–		–	-80640,86	
28	1105-0101-2104	Сваи железобетонные безростверковые длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 свай	6,15	40367,72	30610,42	248261,48	188254,08	16320,11	80871,66	355463,79
					7103,62	6179,07	43687,26	38001,28	–	26330,65	
29	2104-0510-0110	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т7 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008	м	49	23627		1157723		1157723		1250340,84
					–		–		–	92617,84	

30	1105-0101-2106	Сваи железобетонные безростверковые длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 свай	9,51	36389,89	28324,08	346067,85	269362,00		110352,51	492934,00
					6206,45	5514,6	59023,34	52443,85	–	36513,63	
31	2104-0510-0108	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008	м	77	16847		1297219,00		1297219,00		1400996,52
					–		–		–	103777,52	
32	1105-0101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	14	3904,89	2083,82	54668,46	29173,48	2125,00	37161,15	99175,98
					1745,18	936	24432,52	13104,00	–	7346,37	
		Итого по разделу 2					**3 903 802,41**	**520 142,23**	**3 131 113,69**	**325 739,25**	**4 567 905,05**
							235 926,48	**110 663,30**		**133 007,87**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**4 109 157,93**				
		Всего заработная плата	тенге					**346 589,78**			
		Транспортные расходы	тенге								
		- накладные расходы	тенге				**325 739,25**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				**133 007,87**				
		Всего:Стоимость общестроительных работ	тенге				**4 567 905,05**				
		Раздел 3 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ									
33	1130-0603-0102	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса) НР = 84 %	т стальных конструкций	3,8	25989,45	1253,86	98265,92	4764,67	77960,77	13907,70	121147,51
					4089,60	267,45	15540,48	1016,31	–	8973,89	
34	1130-0603-0102	Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек береговых опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса) НР = 84 % К=12,000;	т стальных конструкций	3,8	310313,42	15046,32	1179191	57176,02	935529,24	166892,44	1453770,13
					49075,20	3209,40	186485,76	12195,72	–	107686,68	
35	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (каркас)	т	3,8	589480		2240024		2240024	–	2419225,92
					–		–		–	179201,92	
36	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (каркас-возврат 90%)	т	3,42	-589480		-2016021,60		-2016021,60	–	-2177303,33
					–		–		–	-161281,73	
37	1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	31,92	24817,54	19599,5	792175,77	625616,04	8464,12	287152,99	1165675,06
					4952,87	4134,02	158095,61	131957,92	–	86346,3	
38	2104-0510-0110	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т7 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008	м	252	23627		5954004		5954004	–	6430324,32
					–		–		–	476320,32	

39	1105-0101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	42	3904,88	2083,82	164005	87520,44	3187	111483,46	297527,54
					1745,18	936	73297,56	39312	–	22039,08	
40	1105-0101-1102	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	т свай	14,76	58971,75	37865,73	870423,03	558898,17	6378,09	428079,46	1402382,69
					20673,9	8621,73	305146,76	127256,73	–	103880,2	
41	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,1	59412		718885,2		718885,2	–	776396,02
					–		–		–	57510,82	
42	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,332	216577		71903,56		71903,56	–	77655,85
					–		–		–	5752,29	
43	1105-0101-1401	Обстройка шпунта деревянная. (5,3 х 0,61 =3,233, где 061-объемный вес бруса) НР = 99 %	металлоконструкций крепления	3,233	116020,8	7554,19	375095,26	24422,7	278754,8	75986,59	487168,41
					22244,9	1495,94	71917,76	4836,37	–	36086,55	
44	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,65	59412		157441,8		157441,8	–	170037,14
					–		–		–	12595,34	
45	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,149	216577		32269,97		32269,97	–	34851,57
					–		–		–	2581,6	
46	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	150,79	143,03	8293,64	7866,78	–	1670,05	10760,78
					7,76	34,41	426,86	1892,65	–	797,1	
47	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	345	298,84	287,79	103101,04	99286,69	–	17303,2	130036,58
					11,06	58,60	3814,35	20217,86	–	9632,34	
48	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	40	3434,64	–	137385,44	–	–	98917,52	255207,19
					3434,64	–	137385,44	–	–	18904,24	

49	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %								
			м3 грунта	55	32,05	32,05	1763,01	1763,01	–	480,83	2423,35
					–	12,15	–	667,82	–	179,51	
50	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
			м3 грунта	385	36,86	36,86	14192,20	14192,20	–	3870,7	19507,94
					–	13,96	–	5375,97	–	1445,03	
		Итого по разделу 3					**10 902 398,24**	**1 481 506,72**	**8 468 780,95**	**1 205 744,94**	**13 076 794,67**
							952 110,58	**344 729,35**		**968 651,48**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге								
		Всего заработная плата	тенге					1 296 839,93			
		Транспортные расходы	тенге								
		- накладные расходы	тенге				1 205 745				
		- сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				968 651				
		Всего:Стоимость общестроительных работ	тенге				**13 076 794,67**				

Итого по Акту	**29 617 426**
из них прочие затраты	**3 832**
итого СМР	**29 613 594**
Временные здания и сооружения 6%	**1 776 816**
Итого:	**31 390 410**
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 6,237%	**1 957 820**
Итого:	**33 348 230**
Непредвиденные затраты-2%	**666 965**
Итого:	**34 015 194**
Итого с прочими затратами:	**34 019 026**
в т.ч. на 2019 год - 83% К=1	**28 235 792**
в т.ч. на 2020 год - 17% К=1,049901	**6 071 824**
ИТОГО:	**34 307 615,16**
Итого с учетом договорной цены к=0,9	**30 876 853,64**
НДС 12%	**3 705 222,44**
ВСЕГО:	**34 582 076,08**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Хромтауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарбаев А.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ТранзитПром"

Курманов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "МАНСАРД"

Умаров А.