Оригинал 71 лист

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объкета: Строительство мостового перехода в п.Абай Хромтауского района Актюбинской области

Основание: Договор №42 от 06.05.2020 года

АКТ №2

выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 01-01-02									
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
		Разборка островка и временного проезда									
22	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2460	200,85	192,16	494088,42	472704,52	227,50	105331,76	647373,79
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	21156,39	125137,72		47953,61	
23	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4231,2	205,00	--	867396,00	--		--	936787,68
		СП - 8%			--	--	--	--		69391,68	
		Итого по разделу 3									**1 584 161,47**
		Раздел 2 БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ									
		Локальная смета №02-01-01									
28	1105-0101-2104	Сваи железобетонные безростверковые длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 свай	12,32	40367,72	30610,42	497330,31	377120,37	32693,30	162006,31	712083,51
29	2104-0510-0110	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т7 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008	м	98	7103,62 / 23627	6179,07	87516,60 / 2315446	76126,14	– / 2315446	52746,93 / 185235,68	2500681,68
30	1105-0101-2106	Сваи железобетонные безростверковые длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 свай	19,18	– / 36389,89	28324,08	– / 697958,09	543255,85	–	222561,64	994161,25
					6206,45	5514,6	119039,71	105770,03	–	73641,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-0510-0108	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 1855-2008	м	154	16847		2594438,00		2594438,00		2801993,00
32	1105-0101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	28	3904,89 / 1745,18	2083,82 / 936	109336,92 / 48865,04	58346,96 / 26208,00	2125,00 / –	207555,04 / 74322,31 / 14692,74	198351,70
		Итого по разделу 2									**7 207 271,14**

ОТДЕЛ 1.СООРУЖЕНИЕ ОПОР НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА

Раздел 3 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ

		РОСТВЕРК									
51	Е11-300101-0101	Подушки под ростверк, щебеночные. Устройство	м3 подушки	31	5513,64	221,97	170922,91	6881,14	104881,06	52314,33	241096,22
		НР - 84%; СП - 8%									
52	Е11-300104-0101	Бетонирование ростверков(Бетон В25F300W6)	м3 железобетона в деле	63,84	1908,41	100,59	59160,71	3118,25	1564346,86	17858,98	2814763,58
Изм. и доп.		*НР - 84%; СП - 8%*			34305,84	3238,06	2190084,73	206717,64		416177,85	
53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014	т	2,7674	209067,00	--	578572,02	--	578572,02	--	624857,78
		СП - 8%			--	--	--	--		46285,76	
54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,15798	217344,00	--	34336,01	--	34336,01	--	37082,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2746,88	
55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12858	222453,00	--	28603,01	--	28603,01	--	30891,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2288,24	
56	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,6	4129,41	137,65	440194,98	14673,20	350193,95	67161,16	547944,63
		НР - 84%; СП - 8%			706,64	43,40	75327,82	4625,94		40588,49	
57	Е11-420101-0404	Опоры. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	50	4384,35	253,94	219217,33	12697,13	148320,00	42758,79	282934,21
		НР - 68%; СП - 8%			1164,00	93,61	58200,20	4680,38		20958,09	
58	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	66	1387,20	1387,20	91555,20	91555,20	--	42330,82	144596,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	890,80	--	58792,80		10710,88	
59	Е11-050101-1302	Извлечение шпунта. Грунты группы 2 (24,2х 0,61 =14,762т)	т извлеченных свай	7,381	23371,11	15195,63	172502,19	112158,95	8407,73	84450,73	277509,16
		НР - 99%; СП - 8%			7036,38	4520,83	51935,52	33368,25		20556,24	
60	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70(0,149 Х 70% 0,1043) - ВОЗВРАТ 70%	т	0,1162	-216577,00	--	-25166,25	--	-25166,25	--	-27179,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-050101-1302	*СП - 8%* Извлечение обстройки шпунта . Грунты группы 2 (5,3х 0,61 =3,238т)	т извлеченных свай	1,617	-- 23371,11	-- 15195,63	-- 37779,41	-- 24563,74	1841,36	-2013,30 18495,41	60776,80
62	С121-050302-0101	*НР - 90%; СП - 8%* Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70(0,149 Х 70% 0,1043) - ВОЗВРАТ 70%	т	0,0522	7036,38 -216577,00	4520,83 --	11374,31 -11294,49	7307,92 --	-11294,49	4501,99 --	-12198,05
63	Е11-010104-0405	*СП - 8%* Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190	-- 17,89	-- 17,89	-- 3398,46	-- 3398,46	--	-903,56 926,88	4671,36
64	Е11-010104-0411	*НР - 72%; СП - 8%* Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	190	-- 7,91	6,78 7,91	-- 1502,48	1287,33 1502,48	--	346,03 409,78	2065,23
		НР - 72%; СП - 8% **Итого по разделу 3**			--	3,00	--	569,14		152,98	**5 029 812,40**
		ОТДЕЛ 2.СООРУЖЕНИЕ ОПОР ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
		РАЗДЕЛ 4.БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ									
		БЕТОНИРОВАНИЕ НАСАДОК									
65	11-300104-0101	Насадки из монолитного железобетона (бетон В25F300W6). Устройство на суше	м3	23,1	34305,84	3238,06	792465	74799	566047	150591	1018500,00
66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3714	6563,60 217344	1197,21	151619 298066	27656	– 298066	75444 –	321910,81
67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	т	0,99094	– 209067		– 207173		– 207173	23845 –	223746,68
68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08626	– 222453		– 19189		– 19189	16574 –	20723,90
		БЕТОНИРОВАНИЕ ШКАФНЫХ СТЕНОК			–		–		–	1535	
69	Е11-300104-0103 Изм. и доп.	Шкафные стенки из монолитного железобетона(Бетон В25F300W6). Устройство	м3 железобетона в деле	10,5	47812,07	4332,20	502026,70	45488,08	339785,34	112632,13	663831,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	вып. 2	НР - 84%; СП - 8%									
70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.34754	11119,36 / 222453,00	1650,72 / --	116753,28 / 77311,32	17332,59 / --	77311,32	49172,71 / --	83496,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6184,91	
71	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03576	217600,00 / --	-- / --	7781,38 / --	-- / --	7781,38	-- / 622,51	8403,89
		СП - 8%									
72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,409	209067,00 / --	-- / --	85508,40 / --	-- / --	85508,40	-- / 6840,67	92349,08
		СП - 8%									
		БЕТОНИРОВАНИЕ ОТКРЫЛКОВ									
73	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Открылки из монолитного железобетона(Бетон В25F300W6). Устройство	м3 железобетона в деле	3,04	47812,07 / 11119,36	4332,20 / 1650,72	145348,68 / 33802,85	13169,88 / 5018,20	98375,95	32609,68 / 14236,67	192195,04
		НР - 84%; СП - 8%									
74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01225	222453,00 / --	-- / --	2725,05 / --	-- / --	2725,05	-- / 218,00	2943,05
		СП - 8%									
75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0.30484	217344,00 / --	-- / --	66255,15 / --	-- / --	66255,15	-- / 5300,41	71555,56
		СП - 8%									
		БЕТОНИРОВАНИЕ ЩЕК									
76	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Щеки из монолитного железобетона(Бетон В25F300W6). Устройство	м3 железобетона в деле	0,292	47812,07 / 11119,36	4332,20 / 1650,72	13961,12 / 3246,85	1265,00 / 482,01	9449,27	3132,25 / 1367,47	18460,84
		НР - 84%; СП - 8%									
77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0308	222453,00 / --	-- / --	6851,55 / --	-- / --	6851,55	-- / 548,12	7399,68
		СП - 8%									
		Итого по разделу 4									**2 725 516,29**
	Раздел 5 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ										
88	С121-040504-0602	Блок опоры железобетонный Б475 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	4	314844 / –		1259376 / –		1259376 / –	– / 100750	1360126,08
		Итого по разделу 5									**1 360 126,08**
	Раздел 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
7	С121-040506-0105	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	24	1475711 / –		35417064 / –		35417064 / –	– / 2833365	38250429,12

85, 86, 87 89-97 94 объем

Локальная смета №02-01-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1.									**38 250 429,12**
		РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
		Раздел 1 Земляные работы (12-2018-МОС лист 3)									
1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	250	156,7 / 7,49	149,12 / 35,66	39175 / 1873	37280 / 8915	23 / –	7767 / 3755	50698,26
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	т	430	205		88150			7052	95202,00
3	11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2	360	81,93 / 61,47	20,46 / 4,69	29495 / 22129	7366 / 1688		17149 / 3731	50374,44
		Отсыпка конусов из дренирующего грунта (ПГС)									
4	11-010203-0109	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2.	м3	1500	288,88 / 11,97	276,9 / 53,13	433320 / 17955	415350 / 79695	–	70308 / 40290	543919,19
5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1200	1472 / –		1766400 / –		1766400 / –	– / 141312	1907712,00
6	11-010201-0908	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м.	м2	300	807,81 / 90,97	685,99 / 189,77	242343 / 27291	205797 / 56931	–	60640 / 24239	327221,05
7	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1500	85,69 / 8,9304	68,16 / 15,23	128538 / 13396	102240 / 22838	12902 / –	26088 / 12370	166996,27
8	11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м3	270	109,66 / 4,66	105 / 20,15	29608 / 1258	28350 / 5441	–	4823 / 2755	37184,42
9	11-010107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2.	м3	30	67,92 / 67,92		2038 / 2038	0 / 0	–	1467 / 280	3785,32
		Итого по разделу 1.									**3 183 092,95**
		Раздел 2. Укрепительные работы (12-2018-МОС лист 3)									
14	11-010204-0903	Упоры монолитные/размером 600х900 мм/бетон B25F300W6/. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами.	м упора	39	9888,53	26,26	385652,70	1024,10	284623	72169	494447,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство			2564,25	5,87	100005,75	228,76	–	36626	
			м3	175	2790,79	3,27	488387,72	572		351385	906954,29
16	С121-010701-0201	Камень бутовый			2787,52	1,25	487816,00	218,4	–	67182	
			м3	176,75	2880		509040	0	509040		549763,20
		Итого по разделу 2								40723	
											1 951 164,76

Итого по Акту					**61 291 574**
из них прочие затраты					**0**
итого СМР					**61 291 574**
Временные здания и сооружения 6%					**3 677 494**
Итого:					**64 969 069**
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 6,237%					**4 052 121**
Итого:					**69 021 189**
Непредвиденные затраты-2%					**1 380 424**
Итого:					**70 401 613**
Итого с прочими затратами:					**70 401 613**
в т.ч. на 2019 год - 83% К=1					**58 433 339**
в т.ч. на 2020 год - 17% К=1,049901					**12 565 503**
ИТОГО:					**70 998 842,11**
Итого с учетом договорной цены к=0,9					**63 898 957,90**
НДС 12%					**7 667 874,95**
ВСЕГО:					**71 566 832,85**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Хромтауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Мухаметкали Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "МАНСАРД"

Умаров А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ТранзитПром"

Курманов А.