ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объкета: Строительство мостового перехода в п.Абай Хромтауского района Актюбинской области

Основание: Договор №42 от 06.05.2020 года

АКТ №3

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		ОТДЕЛ 2.СООРУЖЕНИЕ ОПОР ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
		РАЗДЕЛ 4.БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ									
ПОДФЕРМЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ											
78	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные из монолитного железобетона(Бетон В25F300W6). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	0,52	34305,84	3238,06	17839,04	1683,79	12742,17	3389,92	22927,27
		НР - 84%; СП - 8%			6563,60	1197,21	3413,07	622,55		1698,32	
79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06068	217344,00	--	13188,43	--	13188,43	--	14243,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1055,07	
80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03098	222453,00	--	6891,59	--	6891,59	--	7442,92
		СП - 8%			--	--	--	--		551,33	
РАЗНОЕ											
81	Е12-060101-2201	Обрамление угловой сталью	т	0,04454	51773,36	1124,72	2305,99	50,09	47,24	1606,96	4225,99
		НР - 72%; СП - 8%			49588,00	521,90	2208,65	23,25		313,04	

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04454	240429,00	--	10708,71	--	10708,71	--	11565,40
		СП - 8%			--	--	--	--		856,70	
83	Е11-060101-0101	Подготовка под РОЧ . Устройство из цементного р-ра М-200. Устройство	м3	0,2	20105,94	881,28	4021,19	176,26	3608,95	273,45	4638,21
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	322,56	235,98	64,51		343,57	
84	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,4	4129,41	137,65	340263,28	11342,14	270694,01	51914,44	423551,95
		НР - 84%; СП - 8%			706,64	43,40	58227,14	3575,77		31374,22	
		Итого по разделу 4									**488 595,25**
		Раздел 5 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ									
94	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Объединение блоков тела(Бетон В25F300W6)	м3 железобетона в деле	10,90	34305,84	3238,06	374105,07	35311,02	267218,02	71090,51	480811,24
		НР - 84%; СП - 8%			6563,60	1197,21	71576,04	13055,52		35615,65	
98	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Объединение блоков башмака(Бетон В25F300W6)	м3 железобетона в деле	9,18	34305,84	3238,06	314927,60	29725,38	224948,37	59845,12	404754,54
		НР - 84%; СП - 8%			6563,60	1197,21	60253,85	10990,35		29981,82	
99	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18738	209067,00	--	39174,97	--	39174,97	--	42308,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3134,00	
100	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10932	217344,00	--	23760,05	--	23760,05	--	25660,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1900,80	
101	Е11-060101-0101	Подготовка под РОЧ . Устройство из цементного р-ра М-200. Устройство	м3	0,6	20105,94	881,28	12063,57	528,77	10826,86	820,34	13914,62
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	322,56	707,94	193,54		1030,71	
102	Е12-110103-0302	Насечка на бетонной поверхности ригеля под подферменники	м2	8,8	607,67	158,21	5347,45	1392,21	--	3300,87	9340,19
		НР - 72%; СП - 8%			449,46	71,51	3955,25	629,29		691,87	
103	Е11-130601-0209	Очистка поверхности сжатым воздухом	м2	8,8	85,15	12,00	749,32	105,60	--	444,17	1288,97
		НР - 69%; СП - 8%			73,15	--	643,72	--		95,48	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-300104-0101 Изм. и доп.	Бетонирование подферменных площадок(Бетон В25F300W6) *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	0,82	34305,84 6563,60	3238,06 1197,21	28130,79 5382,15	2655,21 981,71	20093,43	5345,64 2678,11	36154,54
105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0967	217344,00 --	--	21017,16 --	--	21017,16	-- 1681,37	22698,54
106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03982	222453,00 --	--	8858,08 --	--	8858,08	-- 708,65	9566,72
107	Е12-060101-2201	Обрамление угловой сталью *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0594	51773,36 49588,00	1124,72 521,90	3075,34 2945,53	66,81 31,00	63,00	2143,10 417,48	5635,91
108	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0594	240429,00 --	--	14281,48 --	--	14281,48	-- 1142,52	15424,00
109	Е11-300104-0103 Изм. и доп.	Заполнениепе окон ригеля(Бетон В25F300W6). Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	1,6	47812,07 11119,36	4332,20 1650,72	76499,31 17790,98	6931,52 2641,16	51776,81	17162,99 7492,98	101155,28
110	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012 *СП - 8%*	т	0,04558	257825,00 --	--	11751,66 --	--	11751,66	-- 940,13	12691,80
111	Е11-300102-0201	Объединение блоков тела в башмаке(Бетон В25F300W6). Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	1,5	30867,18 3029,40	3413,97 774,98	46300,77 4544,10	5120,96 1162,47	36635,71	4793,52 4087,54	55181,83
112	Е11-300601-0101	Подмости деревянные для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 лесоматериалов подмостей	1	34738,83 13161,40	9962,21 3400,80	34738,83 13161,40	9962,21 3400,80	11615,22	13912,25 3892,09	52543,16
		Итого по разделу 5									**1 289 131,16**

Локальная смета №02-01-02

Раздел 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

1	Е11-300107-0201	Части опорные резино-металлические.Установка *НР - 84%; СП - 8%*	опорная часть	48	1155,43 725,11	-- --	55460,64 34805,28	-- --	20655,36	29236,44 6775,77	91472,84

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С121-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная *СП - 8%*	кг	90,528	621,00 --	-- --	56217,89 --	-- --	56217,89	-- 4497,43	60715,32
3	С121-050103-0107	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 15 ХСНД-2 толщиной 2,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,1728	1423160,00 --	-- --	245922,05 --	-- --	245922,05	-- 19673,76	265595,81
4	Ц13-220204-0106	(Траверса металлическая)Изготовление и монтаж *НР - 61%; СП - 8%*	т	6	57383,09 25940,00	11148,37 5098,94	344298,52 155640,00	66890,22 30593,64	121768,30	113602,52 36632,08	494533,12
5	Е11-300601-0303	Траверса металлическая. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	т стальных конструкций	6	18528,08 10285,80	8242,28 2210,92	111168,48 61714,80	49453,68 13265,52	--	62983,47 13932,16	188084,10
6	Е11-300109-0207	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами *НР - 84%; СП - 8%*	балка пролетного строения	24	98644,90 26208,00	39160,93 10634,28	2367477,60 628992,00	939862,32 255222,72	798623,28	742740,36 248817,44	3359035,40
8	Е11-420206-0101 Изм. и доп.	Объединение балок пролетного строения в швах шириной 0,3м бетон В30 F300 W6 *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	13,58	30341,95 2142,72	2917,45 1008,14	412043,62 29098,14	39618,99 13690,52	343326,50	29096,29 35291,19	476431,11
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3509	222453,00 --	-- --	78058,76 --	-- --	78058,76	-- 6244,70	84303,46
10	Е11-300109-0207	Перестановка балок *НР - 84%; СП - 8%*	балка пролетного строения	12	65368,93 26208,00	39160,93 10634,28	784427,16 314496,00	469931,16 127611,36	--	371370,18 92463,79	1248261,13
11	Е11-271202-0302	Сборные железобетонные плиты для работы крана площадью более 3 м2. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонн ых плит	13,6	1017,95 474,23	523,70 181,26	13844,09 6449,53	7122,39 2465,13	272,17	9627,83 1877,75	25349,68
12	С121-040501-0501	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более *СП - 8%*	м3	13,6	60687,00 --	-- --	825343,20 --	-- --	825343,20	-- 66027,46	891370,66
		Перестановка плит(демонтаж и монтаж -8шт)									
13	Е11-271202-0304	Железобетонные плиты для работы крана площадью более 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонн ых	13,76	1214,47	872,24	16711,09	12002,08	--	10303,01	29175,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%	плит		342,23	351,08	4709,02	4830,81		2161,13	
14	Е11-271202-0302	Сборные железобетонные плиты для работы крана площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонн ых плит	13,76	1017,95	523,70	14006,96	7206,18	275,38	9741,10	25647,91
		НР - 108%; СП - 8%			474,23	181,26	6525,40	2494,13		1899,84	
		Итого по разделу 1.									**7 239 975,77**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Раздел 1 Сопряжение моста к насыпью (2 шт)

1	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	68	5513,64	221,97	374927,68	15094,12	230061,68	114754,01	528856,23
		НР - 84%; СП - 8%			1908,41	100,59	129771,88	6840,04		39174,54	
2	Е11-300111-0104 Изм. и доп.	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонн ых конструкций	13,6	22568,42	2536,32	306930,48	34493,95	188744,31	78870,27	416664,81
		НР - 84%; СП - 8%			6153,84	750,07	83692,22	10200,95		30864,06	
3	С121-040501-0414	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	16	69528,00	--	1112448,00	--	1112448,00	--	1201443,84
		СП - 8%			--	--	--	--		88995,84	
4	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,15728	54882,80	--	8631,97	--	52,85	7206,46	17105,50
		НР - 84%; СП - 8%			54546,80	--	8579,12	--		1267,07	
5	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15728	18754,28	1330,10	2949,67	209,20	45,30	2503,65	5889,59
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	2695,18	56,09		436,27	
6	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15728	209067,00	--	32882,06	--	32882,06	--	35512,62
		СП - 8%			--	--	--	--		2630,56	
7	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные /объединение переходных плит/. Устройство	м3 бетона в деле	2	32937,78	3413,97	65875,56	6827,95	52988,82	6391,36	78048,27
		НР - 84%; СП - 8%			3029,40	774,98	6058,80	1549,96		5781,35	
8	Е11-300504-0301 Изм. и доп.	Устройство стыка между переходными плитами и шкафной стенкой	м шва	21	5889,03	379,68	123669,61	7973,33	60094,38	48123,17	185536,21
		НР - 84%; СП - 8%			2647,71	80,36	55601,91	1687,58		13743,42	
9	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	15992,00	--	3198,40	--	3198,40	--	3454,27

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		255,87	
10	С121-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	21	197,00	--	4137,00	--	4137,00	--	4467,96
		СП - 8%			--	--	--	--		330,96	
11	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	160	224,00	--	35840,00	--	35840,00	--	38707,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2867,20	
		Итого по разделу 1.									**2 515 686,50**
		РАЗДЕЛ 4.Сопряжение моста с подходами (№1 и №2)									
		Подходы к мосту									
101	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,0708	132169,91	1245,90	9358	88	9249	43	10152
		НР - 108%; СП - 8%			292,61	267,45	21	19		752	
102	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0708	1728,11	1728,11	122	122	--	66	204
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	61		15	
103	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Демо-режим	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	236	1211,44	36,31	285899	8570	266409	14244	324154
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	10920	2268		24011	
104	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4 Демо-режим	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	236	756,81	0,02	178606	5	177284	1423	194431
		НР - 108%; СП - 8%			5,58	--	1317	--		14402	
		Обочины из ПГС									
105	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	106	174,17	143,16	18462	15175	65	8257	28856
		НР - 108%; СП - 8%			30,40	41,72	3222	4422		2137	
106	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,46	1472,00	--	28645	--	28645	--	30937
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
		Итого по разделу 4									**588 734,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04									
		РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
		Раздел 1 Земляные работы (12-2018-МОС лист 3)									
		Отсыпка конусов из дренирующего грунта (ПГС)									
5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	630	1472		927360		927360	–	927360,00
		Итого по разделу 1									**927 360,00**
		Раздел 2. Укрепительные работы (12-2018-МОС лист 3)									
17	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см /бетон В20 F300 W4/	м2 укрепляемой поверхности	286	3599,68	169,27	1029507,24	48410,59	658345,65	240270,26	1371359,69
		НР - 72%; СП - 8%			1128,50	38,31	322751,00	10957,69		101582,20	
18	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып.	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	286	2893,83	17,31	827635,95	4951,23	621097,62	145656,69	1051156,05
		НР - 72%; СП - 8%			704,85	2,50	201587,10	713,86		77863,41	
19	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,01	2312,00	--	106375,12	--	106375,12	--	114885,13
		СП - 8%			--	--	--	--		8510,01	
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,588	217344,00	--	345142,27	--	345142,27	--	372753,65
		СП - 8%			--	--	--	--		27611,38	
21	Е11-070106-0403	Штрабы в укреплении конусов. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	76	296,83	26,71	22559,06	2029,72	6669,00	16355,21	42027,42
		НР - 118%; СП - 8%			182,37	--	13860,35	--		3113,14	
22	Е11-300104-0103 Изм. и доп.	Устройство заплечиков из монолитного железобетона В20 F300 W4 шириной 300мм,толщиной 200мм	м3 железобетона в деле	2,4	45736,23	4332,20	109766,94	10397,27	72683,20	25744,49	146352,35
		НР - 84%; СП - 8%			11119,36	1650,72	26686,46	3961,74		10840,91	
23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	217344,00	--	14562,05	--	14562,05	--	15727,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1164,96	
		Итого по разделу 2									**3 114 261,30**

Итого по Акту					**16 163 744**
из них прочие затраты					**0**
итого СМР					**16 163 744**

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 6%					969 825				
		Итого:					17 133 569				
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 6,237%					1 068 621				
		Итого:					18 202 189				
		Непредвиденные затраты-2%					364 044				
		Итого:					18 566 233				
		Итого с прочими затратами:					18 566 233				
		в т.ч. на 2019 год - 83% К=1					15 409 973				
		в т.ч. на 2020 год - 17% К=1,049901					3 313 760				
		ИТОГО:					18 723 733,59				
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					16 851 360,23				
		НДС 12%					2 022 163,23				
		ВСЕГО:					18 873 523,46				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Хромтауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Дункенов А.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "МАНСАРД"
Умаров А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ТранзитПром"
Курманов А.