ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МАНСАРД"

Наименование объкета: Строительство мостового перехода в п.Абай Хромтауского района Актюбинской области

Основание: Договор №42 от 06.05.2020 года

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №01-01-03									
		Компенсационные выплаты рыбным ресурсам									
		Оценка вреда рыбным ресурсам проведена согласно Методики исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности, утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 341									
1	Оценка вреда рыбным ресурсам	Однократная компенсация вреда от работ по строительству моста (29,26 МРП)(Компенсацию данного вреда рекомендуется провести путем однократного зарыбления сеголетками карпа навеской более 10 г. При средней стоимости 25 тг за одну сеголетку карпа такого размера, количество их для компенсации составит 2 956 экз.)	шт	1	73881,50	--	73881,50	--	--	--	73881,50
					--	--	--	--		--	
2	Оценка вреда рыбным ресурсам	Транспортные расходы на доставку молоди	шт	1	17000,00	--	17000,00	--	--	--	17000,00
					--	--	--	--		--	
3	Оценка вреда рыбным ресурсам	Сохранение среды обитания (ежемесячная санитарную очистку береговой полосы водоема на участке работ, в объеме 2 рабочих дня в месяц. Итого на весь период строительства 14 рабочих дня. При среднемесячной зарплате в РК 164 000 тг, средняя оплата за 1 рабочий день составляет 7500 тг, а за 14 рабочих дней 105 000 тг)	шт	1	105000,00	--	105000,00	--	--	--	105000,00
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**195 881,50**
		Локальная смета №02-01-02									
		Раздел 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ									
		Окраска пролетного строения									
15	Е11-300506-0101 Изм. и доп.	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	950	243,16	22,33	231004,83	21211,22	6631,36	178822,70	447613,74

3

	вып. 12	*НР - 84%; СП - 8%*	и поверхности		213,85	10,23	203162,25	9721,92		32786,20	
		Итого по разделу 1.									**442 613,74**
					РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть						
16	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонной накладной плиты бетон В30 F300 W6	м3 железобетона в деле	98,91	36417,04	3238,06	3602009,27	320276,35	2632527,25	644801,86	4586556,00
		НР - 84%; СП - 8%			6563,60	1197,21	649205,68	118415,59		339744,89	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9717	217344,00	--	645881,16	--	645881,16	--	697551,66
		СП - 8%			--	--	--	--		51670,49	
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3534	222453,00	--	301067,89	--	301067,89	--	325153,32
		СП - 8%			--	--	--	--		24085,43	
19	Е11-300104-0101 Изм. и доп.	Бетонирование парапета под барьерное ограждение. Устройство бетон В30 F300 W6	м3 железобетона в деле	5,64	36417,04	3238,06	205392,10	18262,65	150110,74	36767,59	261532,46
		НР - 84%; СП - 8%			6563,60	1197,24	37018,70	6752,24		19372,78	
20	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,8992	423851,00	--	381126,82	--	381126,82	--	411616,96
		СП - 8%			--	--	--	--		30490,15	
21	Е11-300104-0101	Бетонирование тумб под перила бетон В30 F300 W6	м3 железобетона в деле	0,53	36417,04	3238,06	19301,03	1716,17	14106,15	3455,11	24576,63
		НР - 84%; СП - 8%			6563,60	1197,21	3478,71	634,52		1820,49	
22	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,2772	423851,00	--	117491,50	--	117491,50	--	126890,82
		СП - 8%			--	--	--	--		9399,32	
23	Е11-300801-0103 Изм. и доп.	Ограждения металлические барьерные . Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м	м	126	316,17	13,68	39836,94	1723,08	--	32451,54	78071,56
		НР - 84%; СП - 8%			302,49	4,12	38113,87	518,92		5783,08	
24	С124-010202-0109	Стойки мостовые на цоколе высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	42	30091,00	--	1263822,00	--	1263822,00	--	1364927,76
		СП - 8%			--	--	--	--		101105,76	
25	С124-010202-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	42	2223,00	--	93366,00	--	93366,00	--	100835,28
		СП - 8%			--	--	--	--		7469,28	
26	С124-010202-0208	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	21	49964,00	--	1049244,00	--	1049244,00	--	1133183,52
		СП - 8%			--	--	--	--		83939,52	
27	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	42	819,00	--	34398,00	--	34398,00	--	37149,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2751,84	
28	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1025	240428,00	--	265071,87	--	265071,87	--	286277,62
		СП - 8%			--	--	--	--		21205,75	
29	С124-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0252	1258161,00	--	31705,66	--	31705,66	--	34242,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2536,45	
30	С124-010202-0606	Гайки М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,009198	1188839,00	--	10934,94	--	10934,94	--	11809,74
		СП - 8%			--	--	--	--		874,80	

4

	124-010202-0607	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000252	959839,00	--	241,88	--	241,88	--	261,23
		СП - 8%			--	--	--	--		19,35	
32	С121-060405-1301	Конструкции металлические -фланец ,ребро жесткости	т	0,36918	467519,00	--	172598,66	--	172598,66	--	186406,56
		СП - 8%			--	--	--	--		13807,89	
33	С121-130816-2304	Резина листовая	кг	10,4	621,00	--	6458,40	--	6458,40	--	6975,07
		СП - 8%			--	--	--	--		516,67	
34	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,87112	166100,80	11065,67	476895,34	31770,87	15145,55	301764,58	840952,71
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	429978,93	7361,03		62292,79	
35	Е11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка с окраской	т перил	2,7896198	87934,76	188,69	245304,54	526,37	35643,16	175702,65	454687,76
		НР - 84%; СП - 8%			74969,00	12,48	209135,01	34,81		33680,57	
36	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,033321	261259,00	--	269964,41	--	269964,41	--	291561,56
		СП - 8%			--	--	--	--		21597,15	
37	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2878042	261259,00	--	75191,44	--	75191,44	--	81206,75
		СП - 8%			--	--	--	--		6015,31	
38	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	1,4476896	265795,00	--	384788,66	--	384788,66	--	415571,75
		СП - 8%			--	--	--	--		30783,09	
39	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0208051	261259,00	--	5435,52	--	5435,52	--	5870,36
		СП - 8%			--	--	--	--		434,84	
40	Е11-300504-0401 Изм. и доп. вып.	Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство	т металла шва	0,4624	271617,72	16649,29	125596,03	7698,63	92228,84	23376,71	160890,56
		НР - 84%; СП - 8%			55511,60	4673,13	25668,56	2160,86		11917,82	
41	С121-050103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,4108	1434268,00	--	589197,29	--	589197,29	--	636333,08
		СП - 8%			--	--	--	--		47135,78	
42	С121-050112-9901	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 ГОСТ 2208-2007	т	0,0516	2749394,00	--	141868,73	--	141868,73	--	153218,23
		СП - 8%			--	--	--	--		11349,50	
43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	209067,00	--	2642,61	--	2642,61	--	2854,02
		СП - 8%			--	--	--	--		211,41	
44	С121-100501-0802	Мастика битумно-резиновая изоляционная горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	820	265,00	--	217300,00	--	217300,00	--	234684,00
		СП - 8%			--	--	--	--		17384,00	
45	С121-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,53	15674,00	--	23981,22	--	23981,22	--	25899,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1918,50	

5

	С124-010203-0301	Дюбели стальные предизолированные для дорожного покрытия диаметром 25 мм	т	0,00003	323827,00	--	9,71	--	9,71	--	10,49
		СП - 8%			--	--	--	--		0,78	
47	Е11-410102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	696	1901,16	51,43	1323210,62	35793,89	748556,13	427307,61	1890559,68
		НР - 79%; СП - 8%			774,23	2,92	538860,60	2035,10		140041,46	
48	С121-100403-2005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит- класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	824,76	1080,00	--	890740,80	--	890740,80	--	962000,06
		СП - 8%			--	--	--	--		71259,26	
49	Е11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,18	132169,91	1245,90	23790,58	224,26	23513,65	108,88	25811,42
		НР - 108%; СП - 8%			292,61	267,45	52,67	48,14		1911,96	
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т	0,18	1728,11	1728,11	311,06	311,06	--	168,23	517,63
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	155,76		38,34	
51	Е11-270602-0201 Изм. и доп.	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	600	1211,44	36,31	726861,12	21788,31	677309,25	36213,32	824120,40
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	27763,56	5767,30		61045,96	
52	Е11-270602-0204 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см(+20мм) изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	600	756,81	0,02	454083,50	11,52	450723,12	3616,77	494316,30
		НР - 108%; СП - 8%			5,58	--	3348,86	--		36616,02	
53	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление металлических козырьков. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04751	174105,36	11659,81	8271,75	553,96	246,94	5204,57	14554,42
		НР - 69%; СП - 8%			157248,00	1515,50	7470,85	72,00		1078,11	
54	Е11-090601-0102	Устройство металлических козырьков. Монтаж	т конструкций	0,04751	55269,62	2513,62	2625,86	119,42	192,84	1611,17	4575,99
		НР - 69%; СП - 8%			48697,00	451,08	2313,59	21,43		338,96	
55	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0495054	248938,00	--	12323,78	--	12323,78	--	13309,68
		СП - 8%			--	--	--	--		985,90	
		Итого по разделу 2.									**17 207 524,45**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03									
		РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть в пределах переходных плит									
12	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 240 мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,6	2990,96	1055,90	76568,55	27031,02	46127,62	9893,41	93378,92
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	224,63	3409,92	5750,64		6916,96	
13	Е11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,0264	132169,91	1245,90	3489,29	32,89	3448,67	15,97	3785,67
		НР - 108%; СП - 8%			292,61	267,45	7,72	7,06		280,42	
14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т	0,0264	1728,11	1728,11	45,62	45,62	--	24,67	75,92
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	22,85		5,62	

6

	Е11-270602-0201 Изм. и доп.	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	88	1211,44	36,31	106606,30	3195,62	99338,69	5311,29	120870,99
					46,27	9,61	4071,99	845,87		8953,41	
16	Е11-270602-0204 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	88	756,81	0,02	66598,91	1,69	66106,06	530,46	72499,72
					5,58	--	491,17	--		5370,35	
		Итого по разделу 2.									**290 611,22**
		Раздел 3 Сопряжение моста с обочинами									
17	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные, толщиной 300 мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	6,6	5513,64	221,97	36390,04	1465,02	22329,52	11137,89	51330,16
					1908,41	100,59	12595,51	663,89		3802,23	
18	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные толщиной 500 мм, бетон В20 W6 F300 сульфатостойкий. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	6	29458,56	3413,97	176751,36	20483,84	138091,13	19174,08	211599,48
					3029,40	774,98	18176,40	4649,89		15674,04	
19	Е11-300114-0101	Тротуары. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2	20222,65	1500,57	40445,29	3001,13	18511,22	16748,62	61769,43
					9466,47	502,95	18932,94	1005,90		4575,51	
20	С121-040504-0101	Блок тротуарный железобетонный Т75.15 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	84593,00	--	338372,00	--	338372,00	--	365441,76
					--	--	--	--		27069,76	
21	Е11-060101-0120 Изм. и доп.	Парапеты железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	30952,55	1966,19	30952,55	1966,19	25004,76	3977,31	37724,26
					3981,60	389,07	3981,60	389,07		2794,39	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,005	222453,00	--	1112,27	--	1112,27	--	1201,25
					--	--	--	--		88,98	
23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09403	217344,00	--	20436,86	--	20436,86	--	22071,80
					--	--	--	--		1634,95	
24	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0132	652235,27	1278,27	8609,51	16,87	5594,83	2734,36	12251,37
					227106,00	529,53	2997,80	6,99		907,51	
25	Е11-060101-0113 Изм. и доп.	Фундаменты-столбы бетонные /тумбы под перила, бетон В25 F300 W6/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,088	30430,27	1133,41	2677,86	99,74	2127,52	430,05	3356,55
					5120,50	249,81	450,60	21,98		248,63	
26	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,17008	652235,27	1278,27	110932,17	217,41	72088,58	35231,79	157857,08
					227106,00	529,53	38626,19	90,06		11693,12	
		Установка барьерного ограждения L=12 м.п.									
27	Е11-300801-0105 Изм. и доп.	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 3 м *НР - 84%; СП - 8%*	м	12	236,20	13,68	2834,36	164,10	--	2284,53	5528,40
					222,52	4,12	2670,26	49,42		409,51	
28	С124-010202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 *СП - 8%*	шт.	4	33691,00	--	134764,00	--	134764,00	--	145545,12
					--	--	--	--		10781,12	
		Установка перильного ограждения L=12 м.п.									
29	Е11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	0,27	87934,76	188,69	23742,38	50,95	3449,81	17005,80	44008,04
					74969,00	12,48	20241,63	3,37		3259,85	
30	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,27	540085,00	--	145822,95	--	145822,95	--	157488,79
					--	--	--	--		11665,84	
		Итого по разделу 3.									**1 277 173,29**
		РАЗДЕЛ 4.Сопряжение моста с подходами (№1 и №2)									
Установка барьерного ограждения L=36х2=72 м.п.											
31	Е11-270901-0501	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м *НР - 108%; СП - 8%*	м	32	965,37	441,28	30891,72	14120,95	--	20598,94	55609,91
					524,09	71,95	16770,77	2302,32		4119,25	

7

32	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	40	538,37	251,35	21534,68	10053,98	--	14190,05	38582,71
		НР - 108%; СП - 8%			287,02	41,46	11480,70	1658,23		2857,98	
33	С124-010202-0103	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	56	16478,00	--	922768,00	--	922768,00	--	996589,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73821,44	
34	С124-010202-0207	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	33691,00	--	404292,00	--	404292,00	--	436635,36
		СП - 8%			--	--	--	--		32343,36	
35	С124-010202-0209	Секция балки СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	71848,00	--	287392,00	--	287392,00	--	310383,36
		СП - 8%			--	--	--	--		22991,36	
36	С124-010202-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	56	3325,00	--	186200,00	--	186200,00	--	201096,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14896,00	
37	С124-010202-0528	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	4	7927,00	--	31708,00	--	31708,00	--	34244,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2536,64	
38	С124-010202-0502	Связь диагональная СДД	шт.	32	2494,00	--	79808,00	--	79808,00	--	86192,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6384,64	
39	С124-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,00616	1258161,00	--	7750,27	--	7750,27	--	8370,29
		СП - 8%			--	--	--	--		620,02	
40	С124-010202-0607	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,001848	959839,00	--	1773,78	--	1773,78	--	1915,69
		СП - 8%			--	--	--	--		141,90	
41	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	24	819,00	--	19656,00	--	19656,00	--	21228,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1572,48	
		Водоотвод с проезжей части									
42	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	12,4	165,87	157,34	2056,82	1950,96	--	414,17	2668,67
		НР - 72%; СП - 8%			8,54	37,85	105,86	469,38		197,68	
43	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,4	32,05	32,05	397,48	397,48	--	108,41	546,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	150,56		40,47	
44	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12,4	101,48	101,48	1258,39	1258,39	--	343,21	1729,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,44	--	476,67		128,13	
45	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,98	13794,55	5597,44	27313,20	11082,93	9419,17	11852,47	42298,93
		НР - 108%; СП - 8%			3439,95	2102,73	6811,10	4163,41		3133,25	
46	С121-040502-0102	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-22-75 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	12	10383,00	--	124596,00	--	124596,00	--	134563,68
		СП - 8%			--	--	--	--		9967,68	
47	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.4,	Надбавка при изменении класса бетона по прочности на сжатие от В22,5 до В25	м3	1,98	635,00	--	1257,30	--	1257,30	--	1357,88
		СП - 8%			--	--	--	--		100,58	
48	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка по морозостойкости с F100 до F200 (2 раза по 1%)	м3	1,98	1258,55	--	2491,92	--	2491,92	--	2691,27

8

	2018, табл.5,	СП - 8%			--	--	--	--		199,35	
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,48	853,43	19,95	13211,15	308,79	8869,08	3786,89	18357,88
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	4033,28	38,64		1359,84	
50	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,28	13794,55	5597,44	17657,02	7164,72	6089,16	7662,20	27344,76
		НР - 108%; СП - 8%			3439,95	2102,73	4403,14	2691,50		2025,54	
51	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	16	4705,00	--	75280,00	--	75280,00	--	81302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6022,40	
52	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.4,	Надбавка при изменении класса бетона по прочности на сжатие от В22,5 до В25	м3	1,28	635,00	--	812,80	--	812,80	--	877,82
		СП - 8%			--	--	--	--		65,02	
53	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.5,	Надбавка по морозостойкости с F100 до F200 (2 раза по 1%)	м3	1,28	1176,25	--	1505,60	--	1505,60	--	1626,05
		СП - 8%			--	--	--	--		120,45	
54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,28	853,43	19,95	7919,86	185,11	5316,87	2270,17	11005,24
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	2417,89	23,16		815,20	
55	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,456	13794,55	5597,44	6290,31	2552,43	2169,26	2729,66	9741,57
		НР - 108%; СП - 8%			3439,95	2102,73	1568,62	958,85		721,60	
56	С121-040502-0106	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-22-40 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	12	3748,00	--	44976,00	--	44976,00	--	48574,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3598,08	
57	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.4,	Надбавка при изменении класса бетона по прочности на сжатие от В22,5 до В25	м3	0,456	635,00	--	289,56	--	289,56	--	312,72
		СП - 8%			--	--	--	--		23,16	
58	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.5,	Надбавка по морозостойкости с F100 до F200 (2 раза по 1%)	м3	0,456	1972,63	--	899,52	--	899,52	--	971,48
		СП - 8%			--	--	--	--		71,96	
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,89	853,43	19,95	4173,29	97,54	2801,67	1196,25	5799,10
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	1274,08	12,21		429,56	
60	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 100 мм. Устройство	м3 основания	5,6	5465,95	1677,80	30609,32	9395,68	16648,80	7856,74	41543,34
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	4564,84	3883,26		3077,28	
61	Е11-060101-0114 Изм. и доп.	Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон В20 F200. Устройство	м3	1,2	24229,53	1166,03	29075,43	1399,23	26459,82	1384,38	32896,59
		НР - 91%; СП - 8%			1013,65	254,09	1216,38	304,91		2436,78	
				Лоток по откосу насыпи							
62	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2	165,87	157,34	331,75	314,67	--	66,80	430,43
		НР - 72%; СП - 8%			8,54	37,85	17,07	75,71		31,88	
63	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2	32,05	32,05	64,11	64,11	--	17,48	88,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	24,28		6,53	

3

64	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2	101,48	101,48	202,97	202,97	--	55,36	278,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,44	--	76,88		20,67	
65	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	14	3579,67	1810,91	50115,36	25352,72	2726,08	33929,28	90768,21
		НР - 108%; СП - 8%			1574,04	669,96	22036,56	9379,44		6723,57	
66	С121-040502-0203	Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	28	5285,00	--	147980,00	--	147980,00	--	159818,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11838,40	
67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,56	853,43	19,95	12425,99	290,44	8341,98	3561,83	17266,84
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	3793,58	36,34		1279,03	
				Гаситель							
68	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8	165,87	157,34	1326,98	1258,68	--	267,21	1721,73
		НР - 72%; СП - 8%			8,54	37,85	68,30	302,82		127,54	
69	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8	32,05	32,05	256,44	256,44	--	69,94	352,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	97,14		26,11	
70	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8	101,48	101,48	811,86	811,86	--	221,42	1115,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,44	--	307,53		82,66	
71	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,92	13794,55	5597,44	26485,53	10747,09	9133,74	11493,30	41017,14
		НР - 108%; СП - 8%			3439,95	2102,73	6604,70	4037,24		3038,31	
72	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	24	4705,00	--	112920,00	--	112920,00	--	121953,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9033,60	
73	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.4,	Надбавка при изменении класса бетона по прочности на сжатие от В22,5 до В25	м3	1,92	635,00	--	1219,20	--	1219,20	--	1316,74
		СП - 8%			--	--	--	--		97,54	
74	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.5,	Надбавка по морозостойкости с F100 до F200 (2 раза по 1%)	м3	1,92	1176,25	--	2258,40	--	2258,40	--	2439,07
		СП - 8%			--	--	--	--		180,67	
75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,92	853,43	19,95	11879,80	277,67	7975,30	3405,26	16507,86
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	3626,83	34,74		1222,80	
76	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,16	13794,55	5597,44	2207,13	895,59	761,14	957,78	3418,09
		НР - 108%; СП - 8%			3439,95	2102,73	550,39	336,44		253,19	
77	С121-040502-0301	Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	8218,00	--	32872,00	--	32872,00	--	35501,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2629,76	

10

	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.4,	Надбавка при изменении класса бетона по прочности на сжатие от В22,5 до В25	м3	0,16	635,00	--	101,60	--	101,60	--	109,73
		СП - 8%			--	--	--	--		8,13	
79	ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.5,	Надбавка по морозостойкости с F100 до F200 (2 раза по 1%)	м3	0,16	4109,00	--	657,44	--	657,44	--	710,04
		СП - 8%			--	--	--	--		52,60	
80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,232	853,43	19,95	2758,30	64,47	1851,74	790,65	3832,86
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	842,09	8,07		283,92	
81	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 100 мм. Устройство	м3 основания	2,6	5465,95	1677,80	14211,47	4362,28	7729,80	3647,77	19287,98
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	2119,39	1802,94		1428,74	
82	Е11-060101-0114 Изм. и доп.	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,8	24229,53	1166,03	67842,67	3264,88	61739,57	3230,21	76758,72
		НР - 91%; СП - 8%			1013,65	254,09	2838,22	711,46		5685,83	
83	Е11-060201-0104 Изм. и доп.	Бетонный растекатель БР /бетон В25 F300 W8/. Устройство	м3	0,016	28889,98	622,04	462,24	9,95	385,80	63,65	567,96
		НР - 91%; СП - 8%			4155,30	216,02	66,48	3,46		42,07	
84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000316	217344,00	--	68,68	--	68,68	--	74,18
		СП - 8%			--	--	--	--		5,49	
85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные / под стойки барьерного ограждения и дорожные знаки / бетон В15 F200 W6 /. Устройство	м3	9,6	26133,01	1133,41	250876,89	10880,74	190839,34	46915,07	321615,32
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,81	49156,80	2398,22		23823,36	
86	Е11-270902-0101 Изм. и доп.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4644,28	790,83	9288,55	1581,65	1018,90	7759,40	18411,79
		НР - 108%; СП - 8%			3344,00	248,32	6688,00	496,63		1363,84	
87	С124-010201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	2,652	19323,00	--	51244,60	--	51244,60	--	55344,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4099,57	
88	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	3639,00	--	14556,00	--	14556,00	--	15720,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1164,48	
				Подходы к мосту							
89	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1920	200,85	192,16	385629,98	368940,12	177,56	82210,15	505267,35
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	16512,31	97668,46		37427,21	
90	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3302,4	205,00	--	676992,00	--		--	731151,36
		СП - 8%			--	--	--	--		54159,36	
91	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1920	20,25	17,25	38875,76	33126,97	177,56	13047,30	56076,90
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	5571,23	12550,02		4153,84	
92	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1920	67,31	67,31	129235,39	129235,39	--	35246,91	177640,89
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,50	--	48954,05		13158,58	
93	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1920	81,20	81,20	155895,84	155895,84	--	42518,13	214287,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,76	--	59052,96		15873,12	

11

94	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1920	74,41	74,41	142876,65	142876,65	--	38072,60	195425,18
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,54	--	52878,60		14475,94	
95	Е11-010201-0107 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1920	21,31	21,31	40923,76	40923,76	--	8477,04	53352,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,13	--	11773,67		3952,06	
96	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1920	85,69	68,16	164528,26	130869,89	16512,00	33393,25	213755,23
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	17146,37	29233,15		15833,72	
97	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	534	6,75	6,75	3604,26	3604,26	--	678,67	4625,57
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,77	--	942,60		342,63	
98	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150 мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	98	2990,96	1055,90	293113,99	103478,11	176582,28	37873,20	357466,17
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	224,63	13053,60	22014,18		26478,98	
99	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	534	735,11	189,66	392546,96	101277,72	274369,73	53124,64	481325,32
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	60,47	16899,50	32289,98		35653,73	
100	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	534	421,92	115,23	225304,75	61535,49	163769,26	21805,90	266879,50
		НР - 108%; СП - 8%			--	37,81	--	20190,65		19768,85	
101	Е11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,0690	132169,91	1245,90	9119,72	85,97	9013,57	41,74	9894,38
		НР - 108%; СП - 8%			292,61	267,45	20,19	18,45		732,92	
102	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т	0,0690	1728,11	1728,11	119,24	119,24	--	64,49	198,42
		НР - 108%; СП - 8%			--	865,36	--	59,71		14,70	
103	Е11-270602-0201 Изм. и доп.	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	230	1211,44	36,31	278630,09	8352,18	259635,21	13881,77	315912,82
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	10642,70	2210,80		23400,95	
104	Е11-270602-0204 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	230	756,81	0,02	174065,34	4,42	172777,19	1386,43	189487,91
		НР - 108%; СП - 8%			5,58	--	1283,73	--		14036,14	
				Обочины из ПГС							
105	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	104	174,17	143,16	18113,32	14889,09	62,61	8100,73	28311,18
		НР - 108%; СП - 8%			30,40	41,72	3161,63	4339,04		2097,13	
106	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,97	1472,00	--	27923,84	--	27923,84	--	30157,75
		СП - 8%			--	--	--	--		2233,91	
		Итого по разделу 4.									**7 494 702,38**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Раздел 1 Земляные работы (12-2018-МОС лист 3)

Рытье котлована под рисберму

12

	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	630						–	74188,80
		СП - 8%			–		–		–	74189	
10	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	186	150,79	143,03	28047,58	26604,01	--	5647,81	36391,02
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	1443,57	6400,61		2695,63	
11	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	186	32,05	32,05	5962,17	5962,17	--	1626,09	8195,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,14	--	2258,45		607,06	
12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	17,89	17,89	339,85	339,85	--	92,69	467,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	128,73		34,60	
13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	7,91	7,91	150,25	150,25	--	40,98	206,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,00	--	56,91		15,30	
		Итого по разделу 1.									**119 448,80**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05									
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков									
1	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки, бетон В15. Устройство	м3	2,88	25614,65	1708,87	73770,20	4921,53	55576,33	13033,17	93747,64
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	13272,34	1049,83		6944,27	
2	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	12	4644,28	790,83	55731,30	9489,91	6113,39	46556,42	110470,74
					3344,00	248,32	40128,00	2979,80		8183,02	
3	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6	825,01	--	4950,04	--	623,74	4672,40	10392,24
		НР - 108%; СП - 8%			721,05	--	4326,30	--		769,80	
4	С124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.23, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	6886,00	--	27544,00	--	27544,00	--	29747,52
					--	--	--	--		2203,52	
5	С124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	6312,00	--	25248,00	--	25248,00	--	27267,84
					--	--	--	--		2019,84	
6	С124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 3.20, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6312,00	--	25248,00	--	25248,00	--	27267,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2019,84	
7	С124-010201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	2,43	19323,00	--	46954,89	--	46954,89	--	50711,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3756,39	

8	С124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 3.1, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6312,00	--	12624,00	--	12624,00	--	13633,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1009,92	
9	С124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 3.31, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6312,00	--	12624,00	--	12624,00	--	13633,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1009,92	
10	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	3639,00	--	43668,00	--	43668,00	--	47161,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3493,44	
		Итого по разделу 1									**424 034,38**
		Итого по Акту					**27 451 990**				
		из них прочие затраты					**195 882**				
		итого СМР					**27 256 108**				
		Временные здания и сооружения 6%					**1 635 366**				
		Итого:					**28 891 475**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 6,237%					**1 801 961**				
		Итого:					**30 693 436**				
		Непредвиденные затраты-2%					**613 869**				
		Итого:					**31 307 305**				
		Итого с прочими затратами:					**31 503 186**				
		в т.ч. на 2019 год - 83% К=1					**26 147 645**				
		в т.ч. на 2020 год - 17% К=1,049901					**5 622 789**				
		ИТОГО:					**31 770 433,13**				
		Итого с учетом договорной цены к=0,9					**28 593 389,82**				
		НДС 12%					**3 431 206,78**				
		ВСЕГО:					**32 024 596,60**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Хромтауского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Душкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "МАНСАРД"

Умаров А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ТранзитПром"

Курманов А.

14