Заказчик: ГУ"Алгинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мансард"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в пос.Тамды Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор №25 от 13.05.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улица Есет Батыра									
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1									
7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Нарезка корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2477,2	23,01	23,01	56992	56992	--	15460	78248
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	21472		5796	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2477,2	150,38	144,13	372521	357039	163	76243	484666
		НР - 72%; СП - 8%			6,18	36,56	15319	90574		35901	
9	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка (вывозка)строительных грузов самосвалами.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3963,52	251,00	--	994844	--		--	1074431
		СП - 8%			--	--	--	--		79587	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150мм. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1621,08	2718,77	990,61	4407343	1605858	2610769	553587	5357804
		НР - 108%; СП - 8%			117,65	198,55	190717	321863		396874	
11	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	9386,2	679,42	195,01	6377163	1830440	4284370	851837	7807320
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	56,08	262354	526385		578320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12208863	3850329	6895301	1497127	14802469
							468389	960295	--	1096478	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12208863				
		Накладные расходы	Тенге				1497127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1096478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14802469				
		Круглая железобетонная труба двухочковая под дорогой диаметром 0,75м на ПК1+88									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	23,01 --	23,01 8,67	345 --	345 130	--	94 35	474
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	19,91 --	19,91 7,50	299 --	299 113	--	81 30	410
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка насыпи и рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5/0,5-0,63/м3,(0,25м).Грунт 1 группы**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	90	148,08 7,04	141,04 31,20	13327 634	12693 2808	--	2478 1264	17070
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10	1338,00 1338,00	-- --	13380 13380	-- --	--	9634 1841	24855
5	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подготовка из гравийно-песчаной смеси под тело трубы и оголовка толщиной 10см. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	12,4	3257,78 1643,18	168,10 77,87	40396 20375	2084 966	17937	17926 4666	62989
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из щебня под тело трубы толщ 10см. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	2,2	5100,85 1685,53	191,91 88,90	11222 3708	422 196	7092	3279 1160	15661
7	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из щебня под тело оголовки. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	1,2	5100,85 1685,53	191,91 88,90	6121 2023	230 107	3868	1789 633	8542
8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под тело трубы из монолитного бетона В20 W4.сульф.Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	5	29114,68 2677,50	3200,85 685,01	145573 13388	16004 3425	116181	14122 12776	172471
9	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	4,62	29227,54 9257,82	13170,28 3110,48	135031 42771	60847 14370	31413	47999 14642	197673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	22	30542,00	--	671924	--	671924	--	725678
		СП - 8%			--	--	--	--		53754	
11	1130-0403-0102 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Портальные стенки СТ9.Сооружение	м3 сборных конструкций	4,92	10578,74	5624,48	52047	27672	6814	20253	78084
		НР - 84%; СП - 8%			3569,28	1331,18	17561	6549		5784	
12	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	58528,00	--	234112	--	234112	--	252841
		СП - 8%			--	--	--	--		18729	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков бетоном кл.В7.5W4,сульфатостойкий	м3	0,2	20561,99	1046,86	4112	209	3694	226	4686
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	209	40		347	
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	104,2	3780,77	121,09	393957	12618	316281	57925	488032
		НР - 84%; СП - 8%			624,36	37,43	65058	3900		36151	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,1	3556,86	180,27	32367	1640	21883	7854	43439
		НР - 84%; СП - 8%			971,88	55,62	8844	506		3218	
16	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	12,8	580,00	--	7424	--	7424	--	8018
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2100923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							183660	
		- Сметная прибыль	Тенге							155624	

Улица Д.Кунаева

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Нарезка корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	533,8	23,01	23,01	12281	12281	--	3331	16861
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	4627		1249	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	533,8	150,38	144,13	80273	76937	35	16429	104438
		НР - 72%; СП - 8%			6,18	36,56	3301	19517		7736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка (вывозка)строительных грузов самосвалами.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	854,08	251,00	--	214374	--		--	231524
		СП - 8%			--	--	--	--		17150	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150мм. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	338,67	2718,77	990,61	920765	335490	545432	115654	1119332
		НР - 108%; СП - 8%			117,65	198,55	39844	67243		82913	
11	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1939,8	679,42	195,01	1317937	378288	885430	176045	1613500
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	56,08	54219	108786		119519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2545630	802996	1430896	311459	3085656
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97364	200173	--	228567	
		Накладные расходы	Тенге				2545630				
		Сметная прибыль	Тенге				311459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				228567				
							3085656				

Улица А.Жубанова

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1127-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Нарезка швов**	м шва	31	249,78	174,56	7743	5411	16	3591	12241
		НР - 108%; СП - 8%			74,72	32,53	2316	1009		907	
2	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Планировка существующей поверхности земли прилегающей к дороге. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	1674	5,29	5,29	8864	8864	--	1596	11296
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,32	--	2216		837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16607	14275	16	5187	23537
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2316	3225	--	1744	
		Накладные расходы	Тенге				16607				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1744				
							23537				

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Нарезка корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	479,2	23,01	23,01	11025	11025	--	2991	15137
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	4154		1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	479,2	150,38	144,13	72062	69067	32	14749	93756
		НР - 72%; СП - 8%			6,18	36,56	2963	17521		6945	
5	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка (вывозка)строительных грузов самосвалами.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	766,72	251,00	--	192447	--		--	207842
		СП - 8%			--	--	--	--		15396	
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	291,81	2718,77	990,61	793365	289070	469964	99651	964457
		НР - 108%; СП - 8%			117,65	198,55	34331	57938		71441	
7	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1671,4	679,42	195,01	1135581	325946	859960	151687	1390250
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	56,08	46718	93733		102982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2204480	695108	469996	269078	2671442
							84011	173346	--	197885	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2204480				
		Накладные расходы	Тенге				269078				
		Сметная прибыль	Тенге				197885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2671442				

Улица А.Молдагуловой

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Нарезка корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3199,2	23,01	23,01	73602	73602	--	19966	101054
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	27731		7485	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3199,2	150,38	144,13	481096	461101	211	98465	625926
		НР - 72%; СП - 8%			6,18	36,56	19784	116973		46365	
9	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка (вывозка)строительных грузов самосвалами.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5118,72	251,00	--	1284799	--		--	1387583
		СП - 8%			--	--	--	--		102784	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2073,66	2718,77	990,61	5637804	2054188	3339654	708140	6853620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			117,65	198,55	243962	411723		507676	
11	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	12005,4	679,42	195,01	8156698	2341219	5479916	1089541	9985938
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	56,08	335563	673271		739699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				15633998	4930110	8819781	1916112	18954121
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				599309	1229698	--	1404009	
		Накладные расходы	Тенге				15633998				
		Сметная прибыль	Тенге				1916112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1404009				
							18954120				

Круглая железобетонная труба двухочковая под дорогой диаметром 0,75м на ПК16+27

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15	23,01	23,01	345	345	--	94	474
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	130		35	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	15	19,91	19,91	299	299	--	81	410
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,50	--	113		30	
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка насыпи и рытье котлована под оголовки и тело трубы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5/0,5-0,63/м3,(0,25м).Грунт 1 группы**	м3	86	148,08	141,04	12735	12129	--	2368	16311
		НР - 72%; СП - 8%			7,04	31,20	606	2684		1208	
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10	1338,00	--	13380	--	--	9634	24855
		НР - 72%; СП - 8%			1338,00	--	13380	--		1841	
5	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подготовка из гравиино-песчаной смеси под тело трубы и оголовка толщиной 10см. Устройство**	м3	12,1	3257,78	168,10	39419	2034	17503	17493	61465
		НР - 84%; СП - 8%			1643,18	77,87	19882	942		4553	
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из щебня под тело трубы толщ 10см. Устройство**	м3	2	5100,85	191,91	10202	384	6447	2981	14237
		НР - 84%; СП - 8%			1685,53	88,90	3371	178		1055	
7	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из щебня под оголовки. Устройство**	м3	1,2	5100,85	191,91	6121	230	3868	1789	8542
		НР - 84%; СП - 8%			1685,53	88,90	2023	107		633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под тело трубы из монолитного бетона В20 W4.сульф.Устройство**	м3 бетона в деле	4,5	29114,68	3200,85	131016	14404	104563	12710	155224
		НР - 84%; СП - 8%			2677,50	685,01	12049	3083		11498	
9	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м**	м3 железобетона звеньев	4,2	29227,54	13170,28	122756	55315	28558	43635	179702
		НР - 84%; СП - 8%			9257,82	3110,48	38883	13064		13311	
10	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	20	30542,00	--	610840	--	610840	--	659707
		СП - 8%			--	--	--	--		48867	
11	1130-0403-0102 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,75 м. Портальные стенки СТ9.Сооружение**	м3 сборных конструкций	4,92	10578,74	5624,48	52047	27672	6814	20253	78084
		НР - 84%; СП - 8%			3569,28	1331,18	17561	6549		5784	
12	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	4	58528,00	--	234112	--	234112	--	252841
		СП - 8%			--	--	--	--		18729	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стыков бетоном кл.В7.5W4,сульфатостойкий**	м3	0,2	20561,99	1046,86	4112	209	3694	226	4686
		НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	209	40		347	
14	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	99,6	3780,77	121,09	376565	12061	302318	55368	466487
		НР - 84%; СП - 8%			624,36	37,43	62186	3728		34555	
15	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	8,4	3556,86	180,27	29878	1514	20200	7250	40098
		НР - 84%; СП - 8%			971,88	55,62	8164	467		2970	
16	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	11,7	580,00	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1970452
		- Накладные расходы	Тенге							173882	
		- Сметная прибыль	Тенге							145959	

ИТОГО	43 608 600
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	523 303,20
ИТОГО	44 131 903,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	917 502,27
ИТОГО	45 049 405,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**900 988,12**				
		ИТОГО					45 950 393,90				
		Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.					**45 950 393,90**				
		В текущих ценах 2019 года К-1,0498961					**48 243 139,35**				
		Коэфф. к тендерной скидке К=0,969999149410495					**46 795 804,14**				
		НДС (12 %)					5 615 496,50				
		Итого					**52 411 300,64**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Даулбаев Ж.М.

Технадзор:
Директор
ТОО "СПЕЦДИАГНОСТИКА"

Сагиева Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Мансард"

Умаров А.