Заказчик: ГУ"Алгинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мансард"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в пос.Тамды Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор №25 от 13.05.2020г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улица Есет Батыра									
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1									
11	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	593,8	679,42	195,01	403439	115799	271042	53890	493915
		НР - 108%, СП - 8%			27,95	56,08	16597	33301		36586	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов(расход 0,5л на 1м2))**	т	3,36	129174,15	1627,19	433773	5464	428309	2773	471469
		НР - 108%, СП - 8%			--	764,44	--	2567		34924	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5917,97	1630,87	90,58	9651431	536039	8896067	398861	10854315
		НР - 108%, СП - 8%			37,06	25,35	219325	149991		804024	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	5917,97	753,87	0,08	4461398	483	4458564	2538	4821050
		НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	2350	--		357115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14950040	657785	14053983	458061	16640749
							238272	185859	--	1232648	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14950040				
		Накладные расходы	Тенге				458061				
		Сметная прибыль	Тенге				1232648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16640749				

ИТОГО	16 640 749,40
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	199 688,99
ИТОГО	16 840 438,39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	350 112,71
ИТОГО	17 190 551,10
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**343 811,02**
ИТОГО	17 534 362,13

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**17 534 362,13**
В текущих ценах 2019 года К-1,0498961	**18 409 258,41**
Коэфф. к тендерной скидке К=0,969999149410495	**17 856 965,00**
НДС (12 %)	2 142 835,80
Итого	**19 999 800,80**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Даулбаев Ж.М.

Технадзор:
Директор
ТОО "СПЕЦДИАГНОСТИКА"

Сагиева Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Мансард"

Умаров А.