Заказчик: ГУ"Алгинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мансард"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в пос.Тамды Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор №25 от 13.05.2020г.

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Восстановление оси трассы									
1	б на проектн.изыскат раб .	**Восстановление оси трассы**	км	3,82762	15000,00	--	57414	--	--	--	62007
		СП - 8%			--	--	--	--		4593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								62007
		Улица Есет Батыра									
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов(расход 0,5л на 1м2))**	т	1,63	129174,15	1627,19	210806	2656	208150	1347	229126
		НР - 108%, СП - 8%			--	764,44	--	1248		16972	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2876,03	1630,87	90,58	4690427	260505	4323334	193840	5275008
		НР - 108%, СП - 8%			37,06	25,35	106588	72893		390741	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2876,03	753,87	0,08	2168161	235	2166785	1233	2342946
		НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	1142	--		173551	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов(расход 0,2л на 1м2))**	т	1,7588	129174,15	1627,19	227191	2862	224329	1452	246936
		НР - 108%, СП - 8%			--	764,44	--	1344		18291	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8794	1461,76	90,78	12854726	798346	11730467	593464	14524046
		НР - 108%, СП - 8%			37,06	25,43	325913	223591		1075855	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
17	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт .Устройство присыпной обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1000	23,01	23,01	23007	23007	--	6241	31587
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,67	--	8668		2340	
18	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Укрепление обочин из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	4105	221,62	175,55	909752	720619	10929	433271	1450464
		НР - 108%, СП - 8%			43,41	54,32	178204	222972		107442	

19	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная смесь С6(щебень фр.20-40-40%;фр.10-20-20%; фр.0-10-40%). Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси	837,42	3238,32	549,85	2711837	460453	2209982	193375	3137629
		НР - 108%; СП - 8%			49,44	164,37	41402	137649		232417	
20	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км(средн.расст.)	т	1172,39	80,00	--	93791	--		--	101294
		СП - 8%			--	--	--	--		7503	
		ПЕРЕВОЗКА ВОДЫ									
21	4107-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (воды) автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	292	474,00	--	138408	--		--	149481
		СП - 8%			--	--	--	--		11073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								27 488 516,77

Круглая железобетонная труба двухочковая под дорогой диаметром 0,75м на ПК1+88

18 (июл)	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона кл.В7.5W4,сульфатостойкий.Устройство	м3	-2,4	60176,13	6698,60	144423	16077	56259	70431	-232042
		НР - 91%; СП - 8%			30036,40	2212,22	72087	5309		17188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								232 042,00
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,387	22353,20	8914,01	8651	3450	4278	1951	11450
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	923	883		848	
2	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,214	17071,70	8914,01	3653	1908	1235	1079	5111
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	510	489		379	
3	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,6	27634,70	8914,01	16581	5348	9802	3025	21174
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	1431	1370		1568	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
4	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	15	4153,70	693,48	62305	10402	7599	51404	122806
		НР - 108%; СП - 8%			2953,60	219,49	44304	3292		9097	
5	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	15	3868,00	--	58020	--	58020	--	62662
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
6	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11613,00	--	23226	--	23226	--	25084
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
7	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13	10020,00	--	130260	--	130260	--	140681

		СП - 8%				--	--	--	--	10421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								388 968,00

Улица Д.Кунаева

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	321,14	1461,76	90,78	469430	29154	428374	21672	530390
		НР - 108%, СП - 8%			37,06	25,43	11902	8165		39288	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
17	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунт .Устройство присыпной обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	229	23,01	23,01	5268	5268	--	1429	7233
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,67	--	1985		536	
18	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	940	221,62	175,55	208323	165014	2502	99214	332140
		НР - 108%, СП - 8%			43,41	54,32	40807	51058		24603	
19	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная смесь С6(щебень фр.20-40-40%;фр.10-20-20%; фр.0-10-40%). Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси	191,76	3238,32	549,85	620981	105439	506061	44281	718483
		НР - 108%, СП - 8%			49,44	164,37	9481	31520		53221	
20	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (щебеночно-песчаный)самосвалами . Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	268,468	80,00	--	21477	--		--	23196
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
		ПЕРЕВОЗКА ВОДЫ									
21	4107-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (воды) автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	128,1	474,00	--	60719	--		--	65577
		СП - 8%			--	--	--	--		4858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 677 019,35
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,06	22353,20	8914,01	1341	535	663	302	1775
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	143	137		131	
2	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,071	17071,70	8914,01	1212	633	410	358	1696
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	169	162		126	
3	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,15	27634,70	8914,01	4145	1337	2450	756	5293
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	358	342		392	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
4	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	4153,70	693,48	20768	3467	2533	17135	40935
		НР - 108%, СП - 8%			2953,60	219,49	14768	1097		3032	

5	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	3868,00	--	19340	--	19340	--	20887
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
6	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11613,00	--	23226	--	23226	--	25084
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
7	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10020,00	--	30060	--	30060	--	32465
		СП - 8%			--	--	--	--		2405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								128 135,00

Улица А.Жубанова

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунт .Устройство присыпной обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	157,85	23,01	23,01	3631	3631	--	985	4986
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	1368		370	
14	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг с/см2)	м2 покрытия	646,8	221,62	175,55	143344	113543	1722	68268	228541
		НР - 108%; СП - 8%			43,41	54,32	28079	35132		16929	
15	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная смесь С6(щебень фр.20-40-40%;фр.10-20-20%; фр.0-10-40%). Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси	131,96	3238,32	549,85	427329	72558	348247	30472	494425
		НР - 108%; СП - 8%			49,44	164,37	6524	21691		36624	

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

16	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (щебеночно-песчаный)самосвалами . Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	239,91	80,00	--	19193	--		--	20728
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	

ПЕРЕВОЗКА ВОДЫ

17	4107-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (воды) автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	114,72	474,00	--	54377	--		--	58727
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								807 406,29

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

1	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,08	22353,20	8914,01	1788	713	884	403	2367
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	191	183		175	
2	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,172	27634,70	8914,01	4753	1533	2810	867	6070
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	410	393		450	

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
			шт.	4	4153,70	693,48	16615	2774	2027	13708	32748
		НР - 108%; СП - 8%			2953,60	219,49	11814	878		2426	
4	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014									
			шт.	4	3868,00	--	15472	--	15472	--	16710
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
5	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10020,00	--	40080	--	40080	--	43286
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								101 181,00

Улица А.Молдагуловой

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП1

12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов(расход 0,5л на 1м2))	т	0,1393	129174,15	1627,19	17996	227	17770	115	19560
		НР - 108%; СП - 8%			--	764,44	--	107		1449	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	245	1630,87	90,58	399563	22192	368291	16513	449361
		НР - 108%; СП - 8%			37,06	25,35	9080	6210		33286	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306									
			м2 покрытия	245	753,87	0,08	184699	20	184582	105	199588
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	97	--		14784	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов(расход 0,2л на 1м2))	т	0,5474406	129174,15	1627,19	70715	891	69824	452	76861
		НР - 108%; СП - 8%			--	764,44	--	418		5693	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	2737,203	1461,76	90,78	4001137	248492	3651202	184720	4520727
		НР - 108%; СП - 8%			37,06	25,43	101443	69595		334868	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
17	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунт .Устройство присыпной обочины бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	1341	23,01	23,01	30852	30852	--	8369	42359
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	11624		3138	
18	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
			м2 покрытия	5502	221,62	175,55	1219356	965858	14648	580720	1944082
		НР - 108%; СП - 8%			43,41	54,32	238850	298854		144006	
19	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная смесь С6(щебень фр.20-40-40%;фр.10-20-20%; фр.0-10-40%). Приготовление в установке, установленной в карьере									
			м3 смеси	1122,408	3238,32	549,85	3634721	617153	2962076	259183	4205417
		НР - 108%; СП - 8%			49,44	164,37	55492	184493		311512	
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ									

20	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (щебеночно-песчаный)самосвалами . Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1571,37	80,00	--	125710	--		--		135766
		СП - 8%			--	--	--	--		10057		
		ПЕРЕВОЗКА ВОДЫ										
21	4107-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (воды) автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	770,14	474,00	--	365046	--		--		394250
		СП - 8%			--	--	--	--		29204		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**11 987 971,88**

Круглая железобетонная труба двухочковая под дорогой диаметром 0,75м на ПК16+27

18 (авг)	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона кл.В7.5W4,сульфатостойкий.Устройство	м3	-2,4	60176,13	6698,60	144423	16077	56259	70431		-232042
		НР - 91%, СП - 8%			30036,40	2212,22	72087	5309		17188		
25	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска каменная в конце укрепления. Устройство	м3 камня (в деле)	2,4	5248,98	3,07	12598	7	6677	4260		18207
		НР - 72%, СП - 8%			2464,37	1,10	5914	3		1349		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								-	**213 835,00**
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										
1	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,26	22353,20	8914,01	5812	2318	2874	1311		7692
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	620	594		570		
2	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,9735	17071,70	8914,01	16619	8678	5619	4908		23249
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	2322	2222		1722		
3	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,534	27634,70	8914,01	14757	4760	8723	2692		18845
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	1274	1219		1396		
4	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка краской. 1.14.1	км линии	0,015	54042,20	8914,01	811	134	641	76		957
		НР - 108%, СП - 8%			2385,00	2282,75	36	34		71		
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	4153,70	693,48	58152	9709	7093	47977		114619
		НР - 108%, СП - 8%			2953,60	219,49	41350	3073		8490		
6	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	3868,00	--	46416	--	46416	--		50129
		СП - 8%			--	--	--	--		3713		
7	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	11613,00	--	92904	--	92904	--		100336
		СП - 8%			--	--	--	--		7432		

8	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	10020,00	--	60120	--	60120	--	64930
		СН - 8%			--	--	--	--		4810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								380 757,00

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Ул.Есет Батыра

1	1216-0101-2101	Поднятие горловин с заменой люка и опорного кольца. Смена НР = 72 %	люк	6	12417,17	274,17	74503	1645	42280	22596	104867
					5096,33	134,33	30578	806	–	7768	
2	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	22109		132654		132654	–	143266
					–		–		–	10612	
3	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5654		33924		33924	–	36638
					–		–		–	2714	
4	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,8	238		428		–	–	462
					–		–		–	34	

1.2 Ул. А.Молдагуловой

5	1216-0101-2101	Поднятие горловин с заменой люка и опорного кольца. Смена НР = 72 %	люк	2	12417	274	24834	548	14093	7533	34956
					5096,5	134,5	10193	269	–	2589	
6	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22109		44218		44218	–	47755
					–		–		–	3537	
7	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
					–		–		–	905	
8	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,6	238		143		–	–	154
					–		–		–	11	

1.3 Ул. Д.Кунаева

9	1216-0101-2101	Поднятие горловин с заменой люка и опорного кольца. Смена НР = 72 %	люк	1	12417	274	12417	274	7047	3766	17478
					5096	134	5096	134	–	1295	
10	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22109		22109		22109	–	23878

				–		–		–	1769	
11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
				–		–		–	452	
12 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,3	238		71		–	–	77
				–		–		–	6	
Раздел 2 Монтаж водопропускных труб диаметром 270 мм, длиной 11,7- 6шт										
2.1 Ул.Есет Батыра										
13 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	167,71	160	1174	1120	1	263	1552
				7,57	44,57	53	312	–	115	
14 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,625	238		625		–	–	675
				–		–		–	50	
15 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1628,57	–	1140	–	–	821	2118
				1628,57	–	1140	–	–	157	
16 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,4	3250,71	309,29	4551	433	2573	1572	6613
				1103,57	130,71	1545	183	–	490	
17 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	20	3905,05	138,9	78101	2778	60113	13543	98976
				760,5	45,65	15210	913	–	7332	
18 1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0234	1847777,78	889743,59	43238	20820	1482	28084	77028
				894700,85	317606,84	20936	7432	–	5706	
19 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	12186		285152		285152	–	307964
				–		–		–	22812	
20 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	15,56	15,56	70	70	–	19	96
				–	6	–	27	–	7	
21 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	794,55	–	874	–	–	629	1623

				794,55	–	874	–	–	120	
22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,6	161,43	76,25	904	427	–	486	1501
				85,18	35,36	477	198	–	111	
23 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,2	87,36	69,58	629	501	59	135	825
				9,58	16,39	69	118	–	61	
24 4107-0101-1005	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,2	639		2684		–	–	2899
				–		–		–	215	
2.2 Ул.Есет-Батыра (ПК1+88)										
25 1130-0503-0102	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство НР = 84 %	м3	3,92	19471,68	7441,58	76329	29171	24902	26463	111015
				5677,55	2359,18	22256	9248	–	8223	
26 2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	60399		241596		241596	–	260924
				–		–		–	19328	
2.3 Ул. Д.Кунаева										
27 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	167,71	160	1174	1120	1	263	1552
				7,57	44,57	53	312	–	115	
28 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,625	238		625		–	–	675
				–		–		–	50	
29 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1628,57	–	1140	–	–	821	2118
				1628,57	–	1140	–	–	157	
30 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,4	3250,71	309,29	4551	433	2573	1572	6613
				1103,57	130,71	1545	183	–	490	
31 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	20	3905,05	138,9	78101	2778	60113	13543	98976
				760,5	45,65	15210	913	–	7332	

32	1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0234	1847777,78	889743,59	43238	20820	1482	28084	77028
					894700,85	317606,84	20936	7432	–	5706	
33	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	12186		285152		285152	–	307964
					–		–		–	22812	
34	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	15,56	15,56	70	70	–	19	96
					–	6	–	27	–	7	
35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	794,55	–	874	–	–	629	1623
					794,55	–	874	–	–	120	
36	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,6	161,43	76,25	904	427	–	486	1501
					85,18	35,36	477	198	–	111	
37	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,2	87,36	69,58	629	501	59	135	825
					9,58	16,39	69	118	–	61	
38	4107-0101-1005	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,2	639		2684		–	–	2899
					–		–		–	215	
	2.4 Ул. А.Молдагуловой										
39	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	167,71	160	1174	1120	1	263	1552
					7,57	44,57	53	312	–	115	
40	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,625	238		625		–	–	675
					–		–		–	50	
41	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1628,57	–	1140	–	–	821	2118
					1628,57	–	1140	–	–	157	
42	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,4	3250,71	309,29	4551	433	2573	1572	6613
					1103,57	130,71	1545	183	–	490	

43	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	20	3905,05	138,9	78101	2778	60113	13543	98976
					760,5	45,65	15210	913	–	7332	
44	1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0234	1847777,78	889743,59	43238	20820	1482	28084	77028
					894700,85	317606,84	20936	7432	–	5706	
45	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	12186		285152		285152	–	307964
					–		–		–	22812	
46	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	15,56	15,56	70	70	–	19	96
					–	6	–	27	–	7	
47	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	794,55	–	874	–	–	629	1623
					794,55	–	874	–	–	120	
48	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,6	161,43	76,25	904	427	–	486	1501
					85,18	35,36	477	198	–	111	
49	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,2	87,36	69,58	629	501	59	135	825
					9,58	16,39	69	118	–	61	
50	4107-0101-1005	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,2	639		2684		–	–	2899
					–		–		–	215	
	2.5 Ул. А.Молдагуловой (ПК16+27)										
51	1130-0503-0102	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство НР = 84 %	м3	3,92	19471,68	7441,58	76329	29171	24902	26463	111015
					5677,55	2359,18	22256	9248	–	8223	
52	2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	60399		241596		241596	–	260924
					–		–		–	19328	
	Раздел 3 Демонтаж и монтаж телеграфного столба по ул. Жубанова										
53	1133-0202-0104	Опора телеграфного столба. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	1	20355	2437	20355	2437	14727	3526	25791
					3191	1217	3191	1217	–	1910	

54	1133-0202-0104	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	**1**	38252	3482	38252	3482	29451	5646	47410
					5319	1739	5319	1739	–	3512	
55	4101-0103-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,18**	592		699		–	–	755
					–		–		–	56	

Итого по ДОБАВЛЯЕМЫМ Работам **2 751 294**

ИТОГО по АКТу	45 327 379
из них прочие затраты	62 007
из них СМР	45 265 372
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	543 184,47
ИТОГО	45 808 556,76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	952 359,90
ИТОГО	46 760 916,66
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**935 218,33**
ИТОГО	47 696 134,99
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**47 758 141,99**
В текущих ценах 2019 года К-1,0498961	**50 141 087,02**
Коэфф. к тендерной скидке К=0,971648503077399	**48 719 512,14**
НДС (12 %)	5 846 341,46
Итого	**54 565 853,60**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Үсенғалиев Қ.Қ.

Технадзор:
ТОО "СПЕЦДИАГНОСТИКА"

Кенжегулов С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Мансард"

Умаров А.