Поставщик: ТОО "АқНұр-Астана 2005"

ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 050740019916 Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,улица Жангельдина,дом 1/1,оф.н.п.16А,**

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 03001 № 0006786 от 02.10.15 года

ИИК поставщика: **KZ698560000009523181 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № *(государство, регион, область, город, район)*

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 050740019916, ТОО "АқНұр-Астана 2005", Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,улица Жангельдина,дом 1/1,оф.н.п.16А,

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 040840003535, ТОО Компания-НурайСтрой, Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: ТОО Компания-НурайСтрой

ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340**

ИИК получателя: **KZ128210439812180247 в АО "Bank RBK" БИК KINCKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3	усл	1	54208094.64	54208094.64	12 %	6504971.36	60713066.00		
Всего по счету:					**54208094.64**		**6504971.36**	**60713066.00**		**0.00**

Руководитель:
Молдыбаев Ержан Ерликович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Заханова Гульназ Жанатовна
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Компания-НурайСтрой, РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	ТОО "АқНұр-Астана 2005", РК,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Косшы,улица Жангельдина,дом 1/1,оф.н.п.16А, *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916
Договор (контракт)	Договор №04/08-25 от 01.02.2016г .	

Номер документа	Дата составления
19	31 Августа 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3			усл	1	60713066.00	60713066.00
				Итого	1	x	60713066.00
						в т. ч. НДС	6504971.36

К оплате по акту : Шестьдесят миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьдесят шесть тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи девятьсот семьдесят один тенге 36 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31 августа 2017 г.

М.П.

*Применяется для приемки передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Экз. АкНур

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование стройки - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Наименование объекта - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/08-25	**01.02.2016г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**575 313 771**									
	в т.ч. за отчетный месяц		54 208 094,64							6 504 971,36	60 713 066

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ **Асмагамбетов Ж.К.**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
_____ **Молдыбаев Е.Е.**
м.п.

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Реестр выполненных работ за август 2017 года

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	15	Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция подачи ливневых вод. Строительная часть	5 277 757	
2	16	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция подачи ливневых вод. Технологическая часть	3 052 492	
3	17	Локальная смета № 2-4-2. Насосная станция очищенных стоков. Технологическая часть	9 490 640	
4	18	Локальная смета № 6-1-2 изм.1. Внутриплощадочные сети	37 501 742	
5	19	Локальная смета № 7-1-1 изм.1. Благоустройство	3 059 291	
6	20	Локальная смета № 4-2-1 изм1. Наружные сети электроснабжения 10кВ	1 331 608	
7	21	Локальная смета № 4-1-2 изм1. Внутриплощадочные сети освещения	999 536	
		Итого	**60 713 066**	

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция подачи ливневых вод. Строительная часть								
		Раздел 1 Подземная часть								
15	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	17	626,36	424,53	10648	7217	8361	1,21	21
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	3431	2541	140	0,6067	10
16	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	32	408,67	272,99	13077	8736	10311	0,825	26
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	4342	3023	140	0,3633	12
17	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	26,38	19600		517048				
		м3								
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	222,6	245,44	3,82	54635	850	10189	0,212	47
		м2 поверхности		37,35	1,44	8314	321	118	0,007	2
19	Е6-1-2	Устройство монолитных заделок	0,5	7433,12	98,32	3717	49	385	4,41	2

	м3		695,25	37,15	348	19	105	0,1814	0
	Итого по разделу 1				**599125**	**16852**			**96**
					16435	**5904**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				565838				
	Накладные расходы, тенге				29246				
	- заработная плата, тенге				4387				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37702				
	Всего по разделу, тенге				**666073**				
	Сметная заработная плата, тенге				26726				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				135				

Раздел 2 Надземная часть

2.1 Стены

22	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32,13	11262,64	335,84	361869	10791	31307	4,54	146
		м3 кладки		699,75	126	22483	4048	118	0,61	20
23	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементно-песчаным раствором 1:2	16,38	416,44	4,19	6821	69	1153	0,382	6
		м2 поверхности		58,05	1,58	951	26	118	0,0076	0
24	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	18,1	9952,54	282,71	180141	5117	21529	5,53	100
		м3 кладки		902,25	105,75	16331	1914	118	0,52	9
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	15	103,96	66,43	1559	996	1002	0,148	2
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	358	358	140	0,1051	2
26	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	14,2	11727,13	305,8	166525	4342	19340	6,41	91
		м3 кладки		1039,5	114,75	14761	1629	118	0,56	8
27	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,5	72779,65	422,15	36390	211	4965	56,4	28
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4129	79	118	0,77	0

28 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,698	26400		18427				
	м3								
2.2 Перекрытие									
29 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1840,27	310,26	9201	1551	2456	1,53	8
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	1283	471	140	0,3863	2
30 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	21,06	2640		55598				
	м2								
31 Е6-22-2	Устройство монолитных участков перекрытия	0,5	12339,8	241,1	6170	121	1360	15,6	8
	м3		2497,5	91,08	1249	46	105	0,4448	0
32 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,052	53000		2756				
	т								
	Итого по разделу 2				**845457**	**23198**			**389**
					61545	**8571**			**41**
	Стоимость: материалов, тенге				760714				
	Накладные расходы, тенге				83112				
	- заработная плата, тенге				12467				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55714				
	Всего по разделу, тенге				**984283**				
	Сметная заработная плата, тенге				82583				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				472				
	Всего прямые затраты				**1444582**	**40050**			**485**
					77980	**14475**			**65**
	Стоимость: материалов, тенге				1326552				
	Накладные расходы, тенге				112358				
	- заработная плата, тенге				16854				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93416				

Всего по смете	**1650356**
Сметная заработная плата, тенге	109309
Нормативная трудоемкость, чел-ч	607

Оборудование	-
В том числе строительно монтжные работы	**1 650 356**
Временные здания и сооружения 2,4%	39 609
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 689 965**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	57 459
Затраты за выслугу лет 1%	16 900
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6 760
Итого дополнительные затраты на на строительство	**81 118**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 771 083**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 771 083**
Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)	**2 536 049**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)	**2 132 880**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	93 379
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**4 762 307**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**571 477**
ИТОГО ПО АКТУ	**5 333 784**
Итого к оплате	**5 277 757**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №16
приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция подачи ливневых вод. Технологическая часть								
		Раздел 1 оборудование								
1	Ц13-106-12	Насос погружной с электродвигателем / *т*	1,13	54321,48 / 13972,5	38352,67 / 23175	61383 / 15789	43339 / 26188	48274 / 115	77 / 135,342	87 / 153
3	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм-направляющие шланги / *м трубопровода*	6,26	897,75 / 130,5	20,8 / 7,79	5620 / 817	130 / 49	1108 / 128	0,725 / 0,038	5 / 0
4	Е16-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм / *соединение*	4	5657,51 / 810	176,44 / 65,25	22630 / 3240	706 / 261	4481 / 128	4,31 / 0,32	17 / 1
5	8-6-1347	Тройник Ст 325-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 / *шт*	1	47866		47866				
6	8-6-684	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 / *шт*	4	61875		247500				
7	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 325 мм / *м трубопровода*	23	5536,11	104,14	127331	2395	14860	2,63	60

			465,75	38,99	10712	897	128	0,1905	4
8 Е16-16-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 350 мм	1	3017,4	123,98	3017	124	2019	9,45	9
	шт		1530	47,25	1530	47	128	0,23	0
9 9-2-350	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	314397		314397				
	шт								
	Итого по разделу 1				**829744**	**46694**			**178**
					32088	**27442**			**158**
	Стоимость: материалов, тенге				750962				
	Накладные расходы, тенге				70742				
	- заработная плата, тенге				10611				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54029				
	Всего по разделу, тенге				**954515**				
	Сметная заработная плата, тенге				70141				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				371				
	Всего прямые затраты				**829744**	**46694**			**178**
					32088	**27442**			**158**
	Стоимость: материалов, тенге				750962				
	Накладные расходы, тенге				70742				
	- заработная плата, тенге				10611				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54029				
	Всего по смете				**954515**				
	Сметная заработная плата, тенге				70141				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				371				

	Оборудование								
	В том числе строительно монтжные работы				**954 515**				
	Временные здания и сооружения 2,4%				22 908				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**977 423**				

Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	33 232
Затраты за выслугу лет 1%	9 774
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3 910
Итого дополнительные затраты на на строительство	**46 916**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 024 340**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 024 340**
Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)	**1 466 772**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)	**1 233 592**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	54 007
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**2 754 372**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**330 525**
ИТОГО ПО АКТУ	**3 084 896**
Итого к оплате	**3 052 492**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»
_____ Ж.Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №17
приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-2. Насосная станция очищенных стоков. Технологическая часть								
2	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	2	3080,67 / 2218,5	120,17 / 45	6161 / 4437	240 / 90	5795 / 128	13 / 0,22	26 / 0
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	1	3080,67 / 2218,5	120,17 / 45	3081 / 2219	120 / 45	2898 / 128	13 / 0,22	13 / 0
5	71-1-67(об)	Шланг резиновый для полива *м*	20	370		7400				
6	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 325 мм *м трубопровода*	7	5071,75 / 465,75	104,14 / 38,99	35502 / 3260	729 / 273	4522 / 128	2,63 / 0,1905	18 / 1
7	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273 мм *м трубопровода*	2	3993,36 / 351	70,85 / 26,53	7987 / 702	142 / 53	966 / 128	1,98 / 0,1296	4 / 0
8	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219 мм *м трубопровода*	9	2928,33	45,33	26355	408	3539	1,66	15

			290,25	16,97	2612	153	128	0,0829	1
9	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 114 мм	2,5	1496,75	20,8	3742	52	442	0,725	2
		м трубопровода		130,5	7,79	326	19	128	0,038	0
10	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2,5	623,7	14,12	1559	35	338	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	251	13	128	0,0258	0
11	8-10-86	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х8 мм	2	1760		3520				
		шт								
12	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
13	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692		1384				
		шт								
14	8-10-125	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		1878				
		шт								
15	8-10-127	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 300х10-250х8 мм	2	1610		3220				
		шт								
16	8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877		7508				
		шт								
17	8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	1539		6156				
		шт								
18	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	10	904		9040				
		шт								
19	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671		1342				
		шт								

20	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768			
		шт							
21	8-10-143	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 325х10 мм	2	5690		11380			
		шт							
22	8-10-141	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8 мм	2	2250		4500			
		шт							
23	Е16-15-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм	2	4032,19	422,15	8064	844	5495	11,4	23
		шт		1989	157,5	3978	315	128	0,77	2
24	9-2-350	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	314397		628794			
		шт							
25	9-5-1942	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	2	5339		10678			
		шт							
26	Е16-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм	2	3474,96	330,46	6950	661	4637	9,59	19
		шт		1687,5	123,75	3375	248	128	0,6	1
27	9-2-350	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	314397		628794			
		шт							
28	9-5-1942	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 типа AVK	2	5339		10678			
		шт							
29	Е16-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	4	2466,8	234,95	9867	940	7177	7,76	31
		шт		1314	87,75	5256	351	128	0,43	2

30 9-2-350	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	314397		1257588				
31 9-5-1941	Штурвал для задвижек DN 200 типа AVK *шт*	4	3468		13872				
32 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
33 9-2-345	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	39160		39160				
34 9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK *шт*	1	2352		2352				
35 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
36 9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	13913		13913				
37 9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK *шт*	1	1613		1613				
38 Е16-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм *шт*	2	2466,8	234,95	4934	470	3589	7,76	16
			1314	87,75	2628	176	128	0,43	1
39 9-3-703	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91 *шт*	2	8785		17570				
40 Е18-22-3	Установка манометров и вановакуметр *комплект*	4	873,45	1,57	3494	6	288	0,31	1
			56,25	0	225	0	128	0	0

Всего прямые затраты	**2802623**	**4776**	**173**
	29971	**1786**	**8**
Стоимость: материалов, тенге	2760476		
оборудования, тенге	7400		
Накладные расходы, тенге	40649		
- заработная плата, тенге	6097		
- трудоемкость, чел-ч	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	170152		
Всего по смете	**3013424**		
Сметная заработная плата, тенге	37854		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	201		

Оборудование	7 400
В том числе строительно монтжные работы	**3 006 024**
Временные здания и сооружения 2,4%	72 145
Итого с временными зданиями сооружениями	**3 078 169**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	104 658
Затраты за выслугу лет 1%	30 782
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12 313
Итого дополнительные затраты на на строительство	**147 752**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**3 225 921**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 233 321**
Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)	**4 629 857**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)	**3 893 823**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	170 474
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**8 694 154**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**1 043 298**
ИТОГО ПО АКТУ	**9 737 452**
Итого к оплате	**9 490 640**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»

_____ **Ж.Акмагамбетов**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Основание: **Договор №04/08-25 от 01.02.2016г.**

Акт №18
приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-2 изм.1. Внутриплощадочные сети								
		Раздел 2 Подающий коллектор К2								
		2.1 Трубопровод								
56	Е24-108-4	Установка щитового затвора	6	18759,18	1093,64	112555	6562	20341	12,4	74
		затвор		2193,75	414	13163	2484	130	2,02	12
		2.4 Подающий лоток								
128	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	62	1840,27	310,26	114097	19236	30447	1,53	95
		шт сборных конструкций		256,5	94,27	15903	5845	140	0,3863	24
129	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	28,5	20800		592800				
		м3								
		Итого по разделу 2				**819452**	**25798**			**169**
						29066	**8329**			**36**
		Стоимость: материалов, тенге				764588				

Накладные расходы, тенге		50788
- заработная плата, тенге		7618
- трудоемкость, чел-ч		25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		52214
Всего по разделу, тенге		**922454**
Сметная заработная плата, тенге		45013
Нормативная трудоемкость, чел-ч		230

Раздел 4 Трубопровод осветленной воды после регулятора-отстойника К2Нос

4.1 Земляные работы /недостающий грунт для обратной засыпки взять с разработки траншеи Д1/

167	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	76,32	23,36	22,08	1783	1685	506	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	98	424	97	0,0193	1
168	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,29	262,72	0	602	0	680	1,848	4
		м3 грунта		262,72	0	602	0	113	0	0
169	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	357,85	134,1	0	47988	0	54226	0,972	348
		м3 грунта		134,1	0	47988	0	113	0	0
170	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м /недостающий грунт взять с Д1, в т.ч. грунт 553,07м3-засыпка под трубы/	1050,93	3,35	3,35	3521	3521	1182	0	0
		м3 грунта		0	1,16	0	1219	97	0,0038	4
171	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1050,93	21,55	4,52	22648	4750	17360	0,108	114
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	17897	0	97	0	0

4.2 Трубопровод

172	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,72	1234,6	152,52	7062	872	1568	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	879	327	130	0,279	2
173	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,052	147942,61	97234,98	7693	5056	4826	296	15
		км трубопровода								

174 8-4-864			49950	21436,6	2597	1115	130	91,71	5
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	1269		66648				
	м								
175 8-4-3648									
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 225, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2650		10600				
	шт								
4.3 Колодцы									
176 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	4,05	11277,94	1686,97	45676	6832	13157	11,16	45
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	7562	2559	130	3,085	12
177 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	27300		35490				
	м3								
178 30-18-37									
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КС15.9/	1,78	6950		12371				
	м								
179 30-18-37									
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КС15.6/	1,18	7645		9021				
	м								
180 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) /КО-6/	0,08	19600		1568				
	м3								
182 1-1-773	Скобы ходовые	16	221		3536				
	шт								
183 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя /пенетрон/	23,13	46,24	3,82	1070	88	1058	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	864	33	118	0,007	0
184 99-1-1(пл)ТС	Пенетрон /стоимость 1705·(2269·775)·1,12/	25,44	520		13229				
	кг								

185 Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов /пенекрит/	39,33	40,6	1,45	1597	57	2185	0,237	9
	м шва		39,15	0,54	1540	21	140	0,0027	0
186 99-1-2(пл)ТС	Пенекрит /стоимость 1705:(2269:775):1,12/	59	520		30680				
	кг								
	Итого по разделу 4				**322783**	**22861**			**547**
					80027	**5698**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				219895				
	Накладные расходы, тенге				96748				
	- заработная плата, тенге				14512				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25172				
	Всего по разделу, тенге				**444703**				
	Сметная заработная плата, тенге				100237				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				619				

Раздел 5 Трубопровод очищенной воды после доочистки К2оч

5.1 Земляные работы /недостающий грунт для обратной засыпки взять с разработки траншеи Д1/

187 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	366,8	23,36	22,08	8568	8099	2434	0,00888	3
	м3 грунта		1,28	5,56	470	2039	97	0,0193	7
188 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	550,2	25,7	24,29	14140	13364	4014	0,00977	5
	м3 грунта		1,41	6,11	776	3362	97	0,02123	12
189 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15,3	262,72	0	4020	0	4543	1,848	28
	м3 грунта		262,72	0	4020	0	113	0	0
190 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	678	1,48	1,48	1003	1003	336	0	0
	м3 грунта		0	0,51	0	346	97	0,00168	1

191	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	678	21,55	4,52	14611	3065	11200	0,108	73
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	11546	0	97	0	0
	5.2 Трубопровод									
192	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	37,05	1234,6	152,52	45742	5651	10154	1,02	38
		м3 основания		153,68	57,15	5694	2117	130	0,279	10
193	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,1799	199229,36	127554,83	35841	22947	23128	413	74
		км трубопровода		70416,5	28479,01	12668	5123	130	121,05	22
194	8-4-6170	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	181,7	2453		445710				
		м								
195	8-4-6420	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	4	5835		23340				
		шт								
196	8-4-6444	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	3	4738		14214				
		шт								
197	8-4-5045	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	26939		26939				
		шт								
198	8-4-6810	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500x400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	1	5676		5676				
		шт								
199	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,0972	272629,88	172616,15	26500	16778	17294	575	56
		км трубопровода		98037,5	38831,51	9529	3774	130	163,82	16
200	8-4-6171	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	98,17	3939		386692				
		м								

201 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,006	333752,64	216275,6	2003	1298	1284	669	4
	км трубопровода		114064,5	50605,44	684	304	130	210,26	1
202 8-4-6172	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6,06	5547		33615				
	м								
203 Е22-11-15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм	0,0637	640255,19	447065,89	40784	28478	24410	1089	69
	км трубопровода		185674,5	109101,6	11827	6950	130	444,1	28
204 8-4-6174	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	64,34	12777		822072				
	м								
5.3 Колодцы									
205 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д-2000мм	2,3	16092,98	2104,76	37014	4841	8928	13,9	32
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	5434	1434	130	2,475	6
206 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН20, ПП20/	1,1	27300		30030				
	м3								
207 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) /КС20.9/	1,78	8730		15539				
	м								
208 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,02	19600		392				
	м3								
210 1-1-773	Скобы ходовые	7	221		1547				
	шт								
211 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д-1500мм	4,37	16092,98	2104,76	70326	9198	16964	13,9	61
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	10324	2725	130	2,475	11

212	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15, ПП15/	1,3	27300		35490				
	м3								
213	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /ПД-6/	1,7	20800		35360				
	м3								
214	30-18-37								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КС15.9/	1,78	6950		12371				
	м								
215	30-18-37								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КС15.6/	1,18	7645		9021				
	м								
217	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,04	19600		784				
	м3								
218	1-1-773								
	Скобы ходовые	12	221		2652				
	шт								
219	Е23-13-6								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,81	11277,94	1686,97	42969	6427	12376	11,16	43
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	7113	2407	130	3,085	12
220	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15, ПП15/	1,3	27300		35490				
	м3								
221	30-18-37								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КС15.6/	2,36	7645		18042				