Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

N42

«10» 09 2020 г.

Заказчик: **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент», Заместитель руководителя – Жаманкөз Нурлан Жайнакулы, 160000, Шымкент, Орынбаева, 33, 392333**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора № 79 от 17.03. 2020 года**

Декларации о ссоответствии: **« » 2020 года. Генеральный директор ТОО «ABM Building 2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес г. Алматы, Бостандыкский район, Си Синхай, 2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2020 года. ТОО «Ер гарант строй», Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, Курбан ата 17**

Директор - Алпысбаев Пауалин Турганбаевич

1) Мустаев Мусабек Турбекович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ78VJE00040018 от 08.08.2018 г.

2) Узенбаев Данияр Колдарович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ90VJE00043003 от 07.05.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2020 года ТОО «Улмад», 18008151, 23.04.2018, Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, Добролюбова, 6, 31-82-30, Заместитель директора - Тайманов А.Е.**

Эксперты:

1) **эксперт по авторскому надзору – Арманов Айдын Арманулы №KZ82VJE00053041 от 26.02.2020 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **««Строительства электрических линий в микрорайон Кайтпас-1 города Шымкент» в Каратауском районе г. Шымкент»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Кайтпас-1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «30» июня 2017 года. №145 Постановление Акимата города Шымкент «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Шымкент»;**

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ35REA00170571 от 04 май 2020 года, ГУ «Управление градостроительного контроля г. Шымкент»**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Улмад», Проект №1800815-80-06**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й): **Рабочий проект, ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» №39 от 31.03.2020 г.**
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **04 май 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **15 июль 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Опора ж/б	**шт**	**273 (СВ95)**		**273 (С5/10)**	
Опора ж/б	**шт**	**80 (СВ110)**		**80 (С5/11)**	
Опора ж/б	**шт**	**1 (СВ110)**		**1 (СВ110)**	
СИП-3 1х70 мм^2 Протяженность ВЛИ - 10 кВ	**м**	**6112**		**6112**	
СИП-4 4х70 мм^2 Протяженность ВЛИ -0,4 кВ	**м**	**1234**		**1234**	

СИП-4 4х95 мм² Протяженность ВЛИ -0,4 кВ	м	10579		10579	
СИП-4 2х25 мм² Протяженность ВЛИ -0,4 кВ	м	11103		11103	
Установка КТПН-250/10 У1 в комплекте	шт	6		6	
Муфта соединительная eks-10-НН-1-300/400-F-A-M	шт	6		6	
Муфта концевая eks-1CT – 4-50/150-ВЛ-М	шт	12		12	
Разъединитель наружной устан. РЛНД1-10/400 У1	шт	9		9	
Счетчик однофазный СО-Э711 TX RS	шт	419		419	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: «Строительство электрических линий в жилом районе Кайтпас-1 города Шымкент». Общая мощность согласно проекта 838кВт. Согласно проекта построены на территории объекта КТПН-10/0.4кВ -250кВА: тупиковых – 3шт, проходных -3шт.- всего общее количество 6шт. Проектируемая ВЛЭ напряжением 10 кВ и 0.4 кВ выполнена согласно проекта проводами СИП-3 и СИП-4 с использованием арматуры фирмы ENSTO. Источник питания ближайшая опора ВЛ-10 кВ яч-22 ПС 35/10 кВ «Распредхолод». Сети ВЛЗ -10 кВ выполнены проводом СИП-3- сечением 70 мм2- 6.112км. Все опоры ВЛЗ 10кВ заземлены.На концевых опорах КР-10-1.2с предусматривается установка разъединителей РЛНД-10 И ОПН-10. Вводы и выводы КТПН воздушные. Сети 0.4 кВ выполнены СИП-4 сечением 70мм2 1.125км и СИП-4 95мм2 - 10.579км. Подключение частных жилых домов выполнено СИП-4- 2х16мм2- 11.103км от опоры до частного жилого дома. Вводы частных домов однофазные. Приборы учёта для частных жилых домов (многотарифные, электронные поддерживающие систему PLS) установлены в герметичном пломбируемом шкафу, установлены с наружи домов в доступном для контролёров сбытовой компании месте. Общее количество подключённых частных жилых домов - 419. Все концевые опоры 0.4 кВ и через каждые 200м по длине фидера заземляются.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **171 947 121 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **23 698 760 тысяч тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **131 053 649 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **154 752 408,72 тысяч тенге,** в том числе:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Строительства электрических линий в микрорайон Кайтпас-1 города Шымкент» в Каратауском районе г. Шымкент» Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Жаманкөз Нурлан Жайнакулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Алпысбаев Пауалин Турганбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор: **Тайманов Абіләкім Ерханулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Молдагасымов Алмас Балтагулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.