Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

**Договор № 78 от 08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**
По объекту: **«Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области»**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 года

| № | Наименование строительства, объектов и работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе | | | за отчетный месяц | в том числе | | |
| | | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области | 299 388 465,88 | 275 432 955,00 | 245 922 281,25 | 29 510 673,75 | | 105 263 158,00 | 93 984 962,50 | 11 278 195,50 | |
| 2 | Итого | 194 125 307,88 | 275 432 955,00 | 245 922 281,25 | 29 510 673,75 | | 105 263 158,00 | 93 984 962,50 | 11 278 195,50 | |
| 3 | в том числе НДС 12% | | | | | | 11 278 195,50 | | | |
| 4 | удержание гарантии 5% за 2020 г. | | | | | | **5 263 157,90** | | | |
| 6 | Итого к оплате | | | | | | **100 000 000,10** | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"**

_____ **С. Ж. Сарсенбеков**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СП "NEFT"**

_____ **Н.М. Кадырбеков**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78 от 08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 14
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 02-01-01. Конструкции железобетонные

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 3. Стены** | | | | |
| 1 | 26 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | м3 | 13,136 | 56308,68 | 739671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12994,39* | *170694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4171,01* | *54790* |
| | | | **Раздел 4. Стены** | | | | |
| 2 | 42 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 259,200 | 28800,67 | 7465133 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4488,53* | *1163428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2133,38* | *552973* |
| 3 | 43 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,217 | 838173,12 | 181850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *66813,98* | *14496* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62086,90* | *13470* |
| 4 | 44 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,012 | 891950,48 | 10960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281407,02* | *3458* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66070,41* | *812* |
| 5 | 49 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,157 | 450654,18 | 70825 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56570,93* | *8891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33381,79* | *5246* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 51 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке(П-1,П-2). Устройство | м3 | 6,776 | 41478,04 | 281055 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8956,85* | *60692* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3072,45* | *20819* |
| | | | Раздел 5. Перегородки | | | | |
| 7 | 54 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 37,800 | 24203,81 | 914904 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3182,37* | *120294* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1792,87* | *67771* |
| 8 | 55 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,585 | 27534,13 | 16117 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11754,72* | *6881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2039,57* | *1194* |
| 9 | 59 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 771,200 | 5402,02 | 4166037 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1387,79* | *1070265* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,15* | *308595* |
| | | | Раздел 6. Перекрытие и покрытие | | | | |
| 10 | 72 | 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,800 | 60442,70 | 108797 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12628,45* | *22731* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4477,24* | *8059* |
| 11 | 74 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,216 | 200380,60 | -50810 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-17424,40* | *-3764* |
| 12 | 74 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,216 | 222394,68 | 48037 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16473,68* | *3558* |
| 13 | 75 | 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 31,500 | 60442,70 | 1903945 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12628,45* | *397796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4477,24* | *141033* |
| 14 | 79 | 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 59,230 | 59078,83 | 3499239 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11365,61* | *673185* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4376,21* | *259203* |
| | | | ИТОГО: | | | | 19355762 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | 0,00 | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 0,00 | |
| | | | Накладные расходы | | | 3712810,00 | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **1433760,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **19 355 762** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 290 336 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 176 815 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 396 458 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **20 219 372** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **2 021 937** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **18 197 434** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 2 183 692 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **20 381 127** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 15
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 02-01-02. Архитектурно-строительные работы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Кровля** | | | | |
| 1 | 3 | 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 2,000 | 9830,16 | 19660 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *728,16* | *1456* |
| 2 | 5 | 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015 | Стоимость металлического сайдинга | м2 | 16,000 | 1296,00 | 20736 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,00* | *1536* |
| 3 | 10 | 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 152,368 | 23001,84 | 3504742 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1703,84* | *259611* |
| 4 | 14 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм (скрутка) | т | 0,220 | 244080,00 | 53588 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18080,00* | *3969* |
| 5 | 18 | 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Лист (сайдинг) плоский декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 185,480 | 1554,12 | 288258 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,12* | *21352* |
| 6 | 20 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,267 | 587889,36 | 156772 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43547,36* | *11613* |
| 7 | 25 | 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 621,000 | 2920,32 | 1813519 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *216,32* | *134335* |
| 8 | 27 | 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 83,430 | 23001,84 | 1919044 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1703,84* | *142151* |
| 9 | 31 | 2107-0509-0404 РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 6 мм | м2 | 230,000 | 531,36 | 122213 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,36* | *9053* |
| 10 | 33 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,635 | 240466,32 | 152706 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17812,32* | *11312* |
| | | | **Раздел: 2. Двери** | | | | |
| 11 | 36 | 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 7,508 | 30005,64 | 225285 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2222,64* | *16688* |
| 12 | 37 | 2109-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 15,773 | 27290,52 | 430464 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2021,52* | *31886* |
| 13 | 39 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 109,213 | 4635,36 | 506242 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *343,36* | *37499* |
| 14 | 40 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 54,390 | 5658,12 | 307745 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *419,12* | *22796* |
| 15 | 41 | 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 30,030 | 5503,68 | 165276 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *407,68* | *12243* |
| 16 | 42 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 117,000 | 2959,20 | 346226 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *219,20* | *25646* |
| | | | **Раздел: 3. Окна** | | | | |
| 17 | 44 | 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 336,052 | 17485,20 | 5875933 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1295,20* | *435254* |
| 18 | 46 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 55,732 | 19490,76 | 1086253 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1443,76* | *80463* |
| 19 | 48 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 48,069 | 13905,00 | 668399 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1030,00* | *49511* |
| 20 | 50 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,108 | 23176,80 | 187920 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1716,80* | *13920* |
| 21 | 52 | 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | м | 234,200 | 1969,92 | 461355 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,92* | *34174* |
| | | | **Раздел: 4. Витражи** | | | | |
| 22 | 54 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 70,614 | 13905,00 | 981883 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1030,00* | *72732* |
| 23 | 56 | 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 20,761 | 32714,28 | 679181 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2423,28* | *50310* |
| | | | **Раздел: 5. Полы** | | | | |
| 24 | 58 | 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 3,169 | 36288,00 | 115008 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2688,00* | *8519* |
| 25 | 65 | 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 5,068 | 36288,00 | 183912 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2688,00* | *13623* |
| 26 | 71 | 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 2,725 | 36288,00 | 98880 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2688,00* | *7324* |
| | | | **Раздел: 6. Внутренняя отделка** | | | | |
| 27 | 135 | 2107-0509-0409 РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 12 мм | м2 | 520,300 | 1011,96 | 526523 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74,96* | *39002* |
| | | | **Раздел: 7. Наружная отделка** | | | | |
| 28 | 144 | СТ11031-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | м3 | 114,180 | 15768,00 | 1800390 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1168,00* | *133362* |
| 29 | 145 | 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 11420,000 | 22,68 | 259006 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,68* | *19186* |
| 30 | 147 | 2108-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с прямоугольными ячейками размерами 22 мм х 35 мм, удельным весом 80 г/м2 ДОС 22х35-80 СТ РК 2433-2013 | м2 | 2283,680 | 124,20 | 283633 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,20* | *21010* |
| | | | **Раздел: 8. Разные работы** | | | | |
| 31 | 152 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,006 | 256880,16 | 1582 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19028,16* | *117* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 155 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,012 | 278286,84 | 3357 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20613,84* | *249* |
| 33 | 157 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 235229,40 | 960 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *71* |
| 34 | 158 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,025 | 322230,96 | 8107 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *601* |
| 35 | 162 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 235229,40 | 640 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *47* |
| 36 | 163 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,022 | 322230,96 | 6990 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *518* |
| 37 | 167 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 235229,40 | 640 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *47* |
| 38 | 168 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,021 | 322230,96 | 6690 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *496* |
| 39 | 171 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,002 | 235229,40 | 480 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *36* |
| 40 | 172 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,018 | 322230,96 | 5742 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *425* |
| 41 | 175 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 235229,40 | 800 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *59* |
| 42 | 176 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,046 | 322230,96 | 14906 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *1104* |
| 43 | 179 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Металлическое ограждение крыльца | т | 0,040 | 587889,36 | 23478 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43547,36* | *1739* |
| 44 | 181 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 235229,40 | 720 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *53* |
| 45 | 182 | 2105-0309-0301 РСНБ . РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,045 | 322230,96 | 14594 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *1081* |
| 46 | 185 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Металлическое ограждение крыльца | т | 0,040 | 587889,36 | 23478 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43547,36* | *1739* |
| 47 | 188 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012 | 235229,40 | 2719 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *201* |
| 48 | 189 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,166 | 322230,96 | 53465 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23868,96* | *3960* |
| 49 | 183 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Металлическое ограждение крыльца | т | 0,170 | 587889,36 | 100173 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43547,36* | *7420* |
| 50 | 196 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,296 | 274764,96 | 81417 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20352,96* | *6031* |
| 51 | 198 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,232 | 556083,36 | 129100 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41191,36* | *9563* |
| 52 | 200 | 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,018 | 482828,04 | 8602 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35765,04* | *637* |
| 53 | 202 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,061 | 278286,84 | 17042 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20613,84* | *1262* |
| 54 | 205 | 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 31,625 | 3325,32 | 105163 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *246,32* | *7790* |
| 55 | 207 | 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015 | Стоимость металлического сайдинга | м2 | 30,360 | 1296,00 | 39347 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,00* | *2915* |
| 56 | 211 | 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,767 | 504992,88 | 1397275 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37406,88* | *103502* |
| 57 | 214 | 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 21,275 | 3325,32 | 70746 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *246,32* | *5240* |
| 58 | 216 | 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015 | Стоимость металлического сайдинга | м2 | 22,500 | 1296,00 | 29160 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,00* | *2160* |
| 59 | 221 | 2107-0508-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007 | 100 м2 | 1,160 | 137257,20 | 159230 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10167,20* | *11795* |
| | | | ИТОГО: | | | | 25547355 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **1892397,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **25 547 355** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 383 210 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 233 375 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 523 279 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **26 687 219** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **2 668 722** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **24 018 497** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 2 882 220 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **26 900 717** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 16
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 02-01-03.Водопровод и канализация

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 6 | 2301-0501-1512 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,000 | 1756,08 | 17561 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *130,08* | *1301* |
| 2 | 7 | 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 40,000 | 238,68 | 9547 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,68* | *707* |
| 3 | 8 | 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 70,000 | 150,12 | 10508 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,12* | *778* |
| 4 | 9 | 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 250,000 | 101,52 | 25380 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,52* | *1880* |
| 5 | 12 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 80,000 | 876,96 | 70157 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,96* | *5197* |
| 6 | 13 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 18,000 | 1361,88 | 24514 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,88* | *1816* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 14 | 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6,000 | 8840,88 | 53045 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *654,88* | *3929* |
| 8 | 16 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 29,400 | 579,96 | 17051 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,96* | *1263* |
| 9 | 17 | 2302-0502-0203 РСНБ РК 2015 | Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20X16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт | 2,000 | 1152,36 | 2305 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,36* | *171* |
| 10 | 10 | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1,000 | 42138,36 | 42138 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3121,36* | *3121* |
| 11 | 11 | 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Радиомодуль модели CYBIE RF | шт. | 1,000 | 43578,00 | 43578 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3228,00* | *3228* |
| 12 | 12 | 2304-0101-1009 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2,000 | 11693,16 | 23386 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *866,16* | *1732* |
| 13 | 13 | 2304-1012-1105 РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 27036-86 | шт. | 1,000 | 18391,32 | 18391 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1362,32* | *1362* |
| 14 | 14 | 5102-0605-0128 РСНБ РК 2015 | Насосы пожарный, модель GHN BAsiC 40-190 F, Q 9,0 м3/ч, Н 26,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs | шт. | 2,000 | 158689,00 | 317378 |
| 15 | 15 | 2304-0101-1009 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4,000 | 11693,16 | 46773 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *866,16* | *3465* |
| 16 | 16 | 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1,000 | 35328,96 | 35329 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2616,96* | *2617* |
| 17 | 17 | 5104-0206-0201 РСНБ РК 2015 | Электропривод, модель MC15/230, для клапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI | шт. | 1,000 | 72590,00 | 72590 |
| 18 | 18 | 2304-1001-0502 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2,000 | 26551,80 | 53104 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1966,80* | *3934* |
| 19 | 19 | 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 180,000 | 168,48 | 30326 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,48* | *2246* |
| 20 | 20 | 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 90,000 | 168,48 | 15163 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,48* | *1123* |
| 21 | 21 | 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 70,000 | 273,24 | 19127 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,24* | *1417* |
| 22 | 22 | 2301-0602-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50X10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,000 | 1105,92 | 22118 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,92* | *1638* |
| 23 | 23 | 2301-0602-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63X12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 30,000 | 1751,76 | 52553 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,76* | *3893* |
| 24 | 24 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 2434,32 | 4869 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *180,32* | *361* |
| 25 | 25 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 75,000 | 876,96 | 65772 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,96* | *4872* |
| 26 | 26 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6,000 | 1361,88 | 8171 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,88* | *605* |
| 27 | 27 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 25,300 | 579,96 | 14673 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,96* | *1087* |
| 28 | 28 | 2303-0102-1253 РСНБ РК 2015 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР | компл | 4,000 | 5849,28 | 23397 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *433,28* | *1733* |
| 29 | 29 | 2303-0102-1223 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 71,000 | 4183,92 | 297058 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *309,92* | *22004* |
| 30 | 30 | 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 4649,40 | 9299 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,40* | *689* |
| 31 | 31 | 2304-0502-0804 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 6888,24 | 13776 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *510,24* | *1020* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 32 | 2304-1001-0501 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,000 | 21238,20 | 21238 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1573,20* | *1573* |
| 33 | 33 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6,000 | 1509,84 | 9059 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,84* | *671* |
| 34 | 34 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,000 | 1819,80 | 7279 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,80* | *539* |
| 35 | 35 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 115,000 | 343,44 | 39496 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,44* | *2926* |
| 36 | 36 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 370,000 | 1047,60 | 387612 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,60* | *28712* |
| 37 | 37 | 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 20,000 | 819,72 | 16394 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,72* | *1214* |
| 38 | 38 | 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2,000 | 316,44 | 633 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,44* | *47* |
| 39 | 39 | 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 7,000 | 414,72 | 2903 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,72* | *215* |
| 40 | 40 | 2302-0403-0903 РСНБ РК 2015 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 9,000 | 484,92 | 4364 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,92* | *323* |
| 41 | 41 | 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4,000 | 117,72 | 471 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,72* | *35* |
| 42 | 42 | 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4,000 | 195,48 | 782 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,48* | *58* |
| 43 | 43 | 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4,000 | 652,32 | 2609 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,32* | *193* |
| 44 | 44 | 2302-0403-1405 РСНБ РК 2015 | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 6,000 | 253,80 | 1523 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,80* | *113* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 45 | 2303-0102-0915 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 54,000 | 8796,60 | 475016 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *651,60* | *35186* |
| 46 | 46 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 28,000 | 19440,00 | 544320 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1440,00* | *40320* |
| 47 | 47 | 2303-0102-0204 РСНБ РК 2015 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 4,000 | 30276,72 | 121107 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2242,72* | *8971* |
| 48 | 48 | 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 4,000 | 1033,56 | 4134 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,56* | *306* |
| 49 | 49 | 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм | шт. | 6,000 | 7713,36 | 46280 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *571,36* | *3428* |
| 50 | 50 | 2303-0102-1108 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 11,000 | 5168,88 | 56858 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *382,88* | *4212* |
| 51 | 51 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 11,000 | 1033,56 | 11369 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,56* | *842* |
| 52 | 52 | 5102-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Насос дренажный ручной БКФ-2 | шт. | 1,000 | 36745,00 | 36745 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3249231** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **СМР** | | | **2822518,00** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **426713,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **209075,00** | |
| | | **Всего по акту СМР:** | | | | | **2 822 518** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 42 338 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 25 784 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | 57 813 |
| | | **Итого СМР** | | | | | 2 948 452 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года с оборудованием** | | | | | **3 375 165** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **337 517** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **3 037 649** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 364 518 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **3 402 167** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Салыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 17
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 02-01-04. Отопление и вентиляция

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Отопление** | | | | |
| 1 | 1 | 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6,000 | 11943,72 | 71662 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *884,72* | *5308* |
| 2 | 2 | 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8,000 | 12983,76 | 103870 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *961,76* | *7694* |
| 3 | 3 | 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,000 | 17294,04 | 69176 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1281,04* | *5124* |
| 4 | 4 | 2304-0902-0109 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 44022,96 | 88046 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3260,96* | *6522* |
| 5 | 6 | 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 13601,52 | 27203 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1007,52* | *2015* |
| 6 | 7 | 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8,000 | 10471,68 | 83773 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *775,68* | *6205* |
| 7 | 8 | 2304-1006-2207 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8,000 | 8832,24 | 70658 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *654,24* | *5234* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 2304-1006-2208 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 10681,20 | 21362 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *791,20* | *1582* |
| 9 | 10 | 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10,000 | 773,28 | 7733 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,28* | *573* |
| 10 | 11 | 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4,000 | 977,40 | 3910 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,40* | *290* |
| 11 | 13 | 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,000 | 265,68 | 1063 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,68* | *79* |
| 12 | 15 | 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1044,000 | 1598,40 | 1668730 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *118,40* | *123610* |
| 13 | 18 | 2304-1008-0403 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 153,000 | 8894,88 | 1360917 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *658,88* | *100809* |
| 14 | 20 | 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 52,000 | 17319,96 | 900638 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1282,96* | *66714* |
| 15 | 22 | 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 52,000 | 10471,68 | 544527 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *775,68* | *40335* |
| 16 | 24 | 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13,000 | 2977,56 | 38708 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,56* | *2867* |
| 17 | 28 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 392,000 | 303,48 | 118964 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,48* | *8812* |
| 18 | 29 | 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 267,000 | 434,16 | 115921 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,16* | *8587* |
| 19 | 30 | 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 143,000 | 604,80 | 86486 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,80* | *6406* |
| 20 | 31 | 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 116,000 | 736,56 | 85441 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,56* | *6329* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 39 | 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 2,470 | 13686,84 | 33806 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1013,84* | *2504* |
| 22 | 42 | 2304-0902-1027 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8,000 | 22279,32 | 178235 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1650,32* | *13203* |
| 23 | 43 | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,000 | 2677,32 | 21419 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,32* | *1587* |
| 24 | 45 | 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 1329,48 | 2659 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,48* | *197* |
| 25 | 46 | 2304-1010-1005 РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1,000 | 629171,28 | 629171 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46605,28* | *46605* |
| 26 | 47 | 2304-1010-2302 РСНБ РК 2015 | Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss | шт. | 2,000 | 27865,08 | 55730 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2064,08* | *4128* |
| 27 | 49 | 2304-1001-0805 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2,000 | 24871,32 | 49743 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1842,32* | *3685* |
| 28 | 50 | 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,000 | 2346,84 | 9387 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *173,84* | *695* |
| 29 | 53 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 5,000 | 4648,32 | 23242 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,32* | *1722* |
| 30 | 57 | 2401-0106-2301 РСНБ РК 2015 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 11,000 | 208,44 | 2293 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,44* | *170* |
| 31 | 59 | 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,500 | 1717,20 | 4293 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,20* | *318* |
| 32 | 60 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,000 | 1987,20 | 3974 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,20* | *294* |
| 33 | 62 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов | кг | 80,000 | 579,96 | 46397 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,96* | *3437* |
| 34 | 65 | 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,500 | 434,16 | 217 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,16* | *16* |
| 35 | 66 | 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,000 | 604,80 | 605 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,80* | *45* |
| 36 | 67 | 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,500 | 736,56 | 368 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,56* | *27* |
| 37 | 68 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,500 | 1097,28 | 549 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,28* | *41* |
| 38 | 69 | 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,500 | 1717,20 | 859 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,20* | *64* |
| | | | **Раздел: 2. Вентиляция** | | | | |
| 39 | 86 | 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini | шт. | 6,000 | 2211,84 | 13271 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,84* | *983* |
| 40 | 88 | 2304-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8,000 | 13385,52 | 107084 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *991,52* | *7932* |
| 41 | 89 | 2304-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,000 | 14648,04 | 58592 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1085,04* | *4340* |
| 42 | 90 | 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16,000 | 786,24 | 12580 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *58,24* | *932* |
| 43 | 91 | 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,000 | 1240,92 | 9927 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,92* | *735* |
| 44 | 94 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 146,300 | 579,96 | 84848 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,96* | *6285* |
| 45 | 98 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 3,000 | 17014,32 | 51043 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *3781* |
| | | | **Вентиляция.Приточная система П1** | | | | |
| 46 | 100 | 5105-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-6.3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм | комплект | 1,000 | 520257,00 | 520257 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 102 | 2305-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 1,000 | 37171,44 | 37171 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2753,44* | *2753* |
| 48 | 108 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 75,750 | 707,40 | 53586 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *3969* |
| 49 | 111 | 2305-0302-1711 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 300 мм | шт. | 3,000 | 23357,16 | 70071 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1730,16* | *5190* |
| 50 | 112 | 2305-0302-1716 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 16, размерами 600 мм х 600 мм | шт. | 1,000 | 35729,64 | 35730 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2646,64* | *2647* |
| 51 | 116 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 13,680 | 17014,32 | 232756 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *17241* |
| | | | **Вентиляция.Приточная система П2** | | | | |
| 52 | 119 | 5105-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-6.3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм | комплект | 1,000 | 520257,00 | 520257 |
| 53 | 121 | 2305-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм | шт. | 1,000 | 37171,44 | 37171 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2753,44* | *2753* |
| 54 | 125 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 236,250 | 707,40 | 167123 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *12380* |
| 55 | 128 | 2305-0302-1704 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1,000 | 12974,04 | 12974 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *961,04* | *961* |
| 56 | 129 | 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм | шт. | 2,000 | 14560,56 | 29121 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1078,56* | *2157* |
| 57 | 130 | 2305-0302-1715 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 400 мм х 800 мм | шт. | 1,000 | 30544,56 | 30545 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2262,56* | *2263* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 134 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 27,360 | 17014,32 | 465512 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *34482* |
| 59 | 136 | 2305-0306-2165 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 800 мм | шт. | 3,000 | 20187,36 | 60562 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1495,36* | *4486* |
| | | | **Вентиляция.Приточная система П3** | | | | |
| 60 | 139 | 5105-0501-0203 РСНБ РК 2015 | Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм | комплект | 1,000 | 403822,00 | 403822 |
| 61 | 141 | 2305-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 300 мм | шт. | 1,000 | 37171,44 | 37171 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2753,44* | *2753* |
| 62 | 145 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 165,000 | 707,40 | 116721 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *8646* |
| 63 | 147 | 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм | шт. | 1,000 | 14560,56 | 14561 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1078,56* | *1079* |
| 64 | 148 | 2305-0302-1711 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм | шт. | 1,000 | 23357,16 | 23357 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1730,16* | *1730* |
| 65 | 152 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 27,360 | 17014,32 | 465512 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *34482* |
| | | | **Вытяжная система В1** | | | | |
| 66 | 155 | 2305-0402-0120 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1,000 | 277205,76 | 277206 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20533,76* | *20534* |
| 67 | 163 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 4,800 | 17014,32 | 81669 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *6050* |
| 68 | 164 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 30,000 | 707,40 | 21222 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *1572* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Вытяжная система В2,В3,В4,В7,В8,В9,В10,В11,В12,В13,В14,В15,В16,В17,В20,В21** | | | | |
| 69 | 166 | 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 16,000 | 23737,32 | 379797 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1758,32* | *28133* |
| 70 | 173 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 28,560 | 17014,32 | 485929 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *35995* |
| 71 | 174 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 159,320 | 707,40 | 112703 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *8348* |
| | | | **Вытяжная система В18,В19** | | | | |
| 72 | 176 | 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2,000 | 24179,04 | 48358 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1791,04* | *3582* |
| 73 | 179 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 7,200 | 17014,32 | 122503 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *9074* |
| 74 | 180 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 37,500 | 707,40 | 26528 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *1965* |
| | | | **Вытяжная система В5** | | | | |
| 75 | 183 | 2305-0401-0105 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1,000 | 25689,96 | 25690 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1902,96* | *1903* |
| 76 | 187 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,400 | 17014,32 | 40834 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *3025* |
| 77 | 188 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 21,750 | 707,40 | 15386 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *1140* |
| | | | **Вытяжная система В6** | | | | |
| 78 | 190 | 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1,000 | 32719,68 | 32720 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2423,68* | *2424* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79 | 194 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,400 | 17014,32 | 40834 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *3025* |
| 80 | 195 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 24,750 | 707,40 | 17508 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *1297* |
| | | | **BE1-BE25** | | | | |
| 81 | 200 | 2305-0306-2013 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм | шт. | 12,000 | 8952,12 | 107425 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *663,12* | *7957* |
| 82 | 201 | 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 33,750 | 707,40 | 23875 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,40* | *1769* |
| 83 | 203 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 5,760 | 17014,32 | 98002 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *7259* |
| 84 | 206 | 2305-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовойстали, круглые, диаметром до 400 мм | шт | 8,000 | 6730,56 | 53844 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *498,56* | *3988* |
| 85 | 208 | 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | м2 | 0,900 | 1338,12 | 1204 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,12* | *89* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **12216299** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **СМР** | | | **10771963,00** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **1444336,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **797923,00** | |
| | | **Всего по акту СМР:** | | | | | **10 771 963** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 161 579 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 98 402 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | 220 639 |
| | | **Итого СМР** | | | | | 11 252 583 |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года с оборудованием** | | | | | **12 696 919** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **1 269 692** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **11 427 227** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 1 371 267 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **12 798 495** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 18
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 02-01-05. Электроосвещение и Электрооборудование

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 1. Электроосвещение** | | | | |
| 1 | 8 | 2307-0102-1417 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 тип AOT.PRS-236 | шт. | 157,000 | 6699,24 | 1051781 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *496,24* | *77910* |
| 2 | 9 | 2307-0102-1416 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 тип ASM/S-136 | шт. | 24,000 | 6642,00 | 159408 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *492,00* | *11808* |
| 3 | 10 | 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 7,000 | 1929,96 | 13510 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,96* | *1001* |
| 4 | 11 | 2307-0102-1325 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82 | шт. | 45,000 | 2284,20 | 102789 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,20* | *7614* |
| 5 | 12 | 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 71,000 | 4082,40 | 289850 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *302,40* | *21470* |
| 6 | 13 | 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, модели AOT/OPL 2X36 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9,000 | 11319,48 | 101875 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *838,48* | *7546* |
| 7 | 14 | 2307-0102-1419 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки OPL/S 258 SPORT ГОСТ 17677-82 | шт. | 36,000 | 19289,88 | 694436 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1428,88* | *51440* |
| 8 | 15 | 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 236 ГОСТ 17677-82 | шт. | 53,000 | 11319,48 | 599932 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *838,48* | *44439* |
| 9 | 16 | 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 136 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8,000 | 11319,48 | 90556 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *838,48* | *6708* |
| 10 | 17 | 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 118 ГОСТ 17677-82 | шт. | 6,000 | 11319,48 | 67917 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *838,48* | *5031* |
| 11 | 18 | 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, т С360/132 | шт. | 10,000 | 13813,20 | 138132 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1023,20* | *10232* |
| 12 | 19 | 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные с опаловым рассеивателем иК300/118 | шт. | 27,000 | 15076,80 | 407074 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1116,80* | *30154* |
| 13 | 20 | 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки К300/109 | шт. | 13,000 | 9197,28 | 119565 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *681,28* | *8857* |
| 14 | 21 | 2307-0102-1419 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп настенно-потолочный с компактной люм.лампой RKL218 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1,000 | 19289,88 | 19290 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1428,88* | *1429* |
| 15 | 22 | 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели NBT 31F126, цоколь E27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 9,000 | 603,72 | 5433 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,72* | *402* |
| 16 | 23 | 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015 | Световое табло с люминесцентной лампой "Не выходить" | шт. | 1,000 | 2118,96 | 2119 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *156,96* | *157* |
| 17 | 24 | 2307-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Светильник автономный аварийный для люминесцентных ламп, тип ЛВО14 "Контур" | шт. | 22,000 | 2827,44 | 62204 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,44* | *4608* |
| 18 | 25 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 72,000 | 221,40 | 15941 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,40* | *1181* |
| 19 | 26 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 671,000 | 475,20 | 318859 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,20* | *23619* |
| 20 | 27 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 13,000 | 221,40 | 2878 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,40* | *213* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 28 | 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 | шт. | 1,000 | 693,36 | 693 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,36* | *51* |
| 22 | 29 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27 | шт. | 10,000 | 697,68 | 6977 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,68* | *517* |
| 23 | 30 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные,TL-E 18Вт | шт. | 29,000 | 697,68 | 20233 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,68* | *1499* |
| 24 | 31 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные,TL-E 9Вт | шт. | 13,000 | 697,68 | 9070 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,68* | *672* |
| 25 | 32 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные,TL-E 26Вт | шт. | 9,000 | 697,68 | 6279 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,68* | *465* |
| 26 | 33 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 808,000 | 38,57 | 31166 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,86* | *2309* |
| 27 | 34 | 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 3,000 | 3548,88 | 10647 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,88* | *789* |
| 28 | 35 | 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40 | 10 шт. | 0,300 | 858,60 | 258 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63,60* | *19* |
| 29 | 40 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 119,000 | 327,24 | 38942 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,24* | *2885* |
| 30 | 41 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 45,000 | 349,92 | 15746 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,92* | *1166* |
| 31 | 42 | 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9,000 | 891,00 | 8019 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,00* | *594* |
| 32 | 43 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 89,000 | 389,88 | 34699 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,88* | *2570* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 44 | 2307-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм | шт. | 100,000 | 935,28 | 93528 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,28* | *6928* |
| 34 | 45 | 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 269,000 | 30,24 | 8135 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,24* | *603* |
| 35 | 49 | 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 5405,40 | 5405 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,40* | *400* |
| 36 | 50 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1549,80 | 1550 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,80* | *115* |
| 37 | 51 | 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,000 | 470,88 | 2825 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *209* |
| 38 | 52 | 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 3547,80 | 3548 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,80* | *263* |
| 39 | 56 | 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3,000 | 6349,32 | 19048 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *470,32* | *1411* |
| 40 | 57 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 1549,80 | 4649 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,80* | *344* |
| 41 | 58 | 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 16,000 | 470,88 | 7534 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *558* |
| 42 | 59 | 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8,000 | 3547,80 | 28382 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,80* | *2102* |
| 43 | 62 | 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 5094,36 | 5094 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *377,36* | *377* |
| 44 | 63 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1549,80 | 1550 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,80* | *115* |
| 45 | 64 | 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 470,88 | 1413 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *105* |
| | | | **ЩРН-9** | | | | |
| 46 | 67 | 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 9376,56 | 9377 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *694,56* | *695* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 68 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1549,80 | 1550 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,80* | *115* |
| 48 | 69 | 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 470,88 | 942 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *70* |
| 49 | 71 | 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 3,000 | 12606,84 | 37821 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *933,84* | *2802* |
| 50 | 75 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 4,514 | 185627,16 | 837921 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13750,16* | *62068* |
| 51 | 76 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,715 | 290516,76 | 207719 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21519,76* | *15387* |
| 52 | 77 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 2974,000 | 28,08 | 83510 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,08* | *6186* |
| 53 | 78 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,000 | 238,68 | 2387 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,68* | *177* |
| | | | **Раздел: 2. Электрооборудование** | | | | |
| 54 | 83 | 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 175133,00 | 175133 |
| 55 | 84 | 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015 | Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 119234,00 | 119234 |
| 56 | 85 | 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 231127,00 | 231127 |
| 57 | 86 | 5108-0401-0827 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 8501-3067-3У3 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,000 | 183330,00 | 183330 |
| | | | **Щит распределительный ЩРН-24з** | | | | |
| 58 | 88 | 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,000 | 6698,16 | 13396 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *496,16* | *992* |
| 59 | 90 | 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 470,88 | 471 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *35* |
| 60 | 91 | 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 497,88 | 498 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,88* | *37* |
| 61 | 92 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12,000 | 3426,84 | 41122 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *3046* |
| | | | **Щит распределительный ЩРн-9(3ЩС,7ЩС,11ЩС,12ЩС,16ЩС,18ЩС)** | | | | |
| 62 | 94 | 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 6,000 | 5405,40 | 32432 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,40* | *2402* |
| 63 | 96 | 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 470,88 | 1413 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *105* |
| 64 | 97 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,000 | 3426,84 | 13707 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *1015* |
| 65 | 98 | 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 470,88 | 942 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *70* |
| 66 | 99 | 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1508,76 | 1509 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,76* | *112* |
| 67 | 100 | 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1508,76 | 1509 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,76* | *112* |
| 68 | 101 | 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 462,24 | 924 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,24* | *68* |
| 69 | 102 | 2307-0204-0923 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 7427,16 | 7427 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *550,16* | *550* |
| 70 | 103 | 2307-0204-0932 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 7427,16 | 7427 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *550,16* | *550* |
| 71 | 104 | 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1600,56 | 1601 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *118,56* | *119* |
| | | | **Щит распределительный ЩРв-36(1 шт)** | | | | |
| 72 | 106 | 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 8551,44 | 8551 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *633,44* | *633* |
| 73 | 108 | 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 470,88 | 471 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *35* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 109 | 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6,000 | 1508,76 | 9053 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,76* | *671* |
| 75 | 110 | 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 3989,52 | 3990 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *295,52* | *296* |
| 76 | 111 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 3426,84 | 6854 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *508* |
| | | | Щит распределительный ЩРН-36(5,13ЩС) | | | | |
| 77 | 113 | 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3,000 | 8725,32 | 26176 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *646,32* | *1939* |
| 78 | 115 | 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,000 | 497,88 | 996 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,88* | *74* |
| 79 | 116 | 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 470,88 | 471 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,88* | *35* |
| 80 | 117 | 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1508,76 | 1509 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,76* | *112* |
| 81 | 118 | 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,000 | 1508,76 | 10561 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,76* | *782* |
| 82 | 119 | 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 3425,76 | 3426 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,76* | *254* |
| 83 | 120 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18,000 | 3426,84 | 61683 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *4569* |
| | | | Щит распределительный ЩРн-18(1 шт) | | | | |
| 84 | 122 | 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 6349,32 | 6349 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *470,32* | *470* |
| 85 | 124 | 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 497,88 | 498 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,88* | *37* |
| 86 | 125 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,000 | 3426,84 | 17134 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *1269* |
| | | | Щит распределительный ЩРН-48(9,10ЩС) | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 87 | 127 | 2307-0201-0113 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2,000 | 12116,52 | 24233 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *897,52* | *1795* |
| 88 | 129 | 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 497,88 | 498 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,88* | *37* |
| 89 | 130 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 25,000 | 3426,84 | 85671 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *6346* |
| 90 | 131 | 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1600,56 | 1601 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *118,56* | *119* |
| | | | Щит распределительный ЩРв-12 (1 шт) | | | | |
| 91 | 133 | 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 5094,36 | 5094 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *377,36* | *377* |
| 92 | 135 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1549,80 | 1550 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,80* | *115* |
| 93 | 136 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 3426,84 | 10281 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,84* | *762* |
| | | | Щит распределительный ЩРН-12 (1 шт) | | | | |
| 94 | 138 | 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,000 | 5405,40 | 5405 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,40* | *400* |
| 95 | 140 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,000 | 1549,80 | 1550 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,80* | *115* |
| 96 | 141 | 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,000 | 1508,76 | 4526 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,76* | *335* |
| 97 | 143 | 2307-0208-0714 РСНБ РК 2015 | Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК | шт. | 7,000 | 2626,56 | 18386 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *194,56* | *1362* |
| 98 | 145 | 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 2,000 | 1035,72 | 2071 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,72* | *153* |
| 99 | 147 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Выключатель автоматический АП50-2МТ ,25А | шт | 1,000 | 2555,36 | 2555 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,29* | *189* |
| 100 | 148 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Выключатель автоматический АП50-2МТ ,20А | шт | 1,000 | 2555,36 | 2555 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,29* | *189* |
| | | | Установочные изделия | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101 | 150 | 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 33,000 | 435,24 | 14363 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,24* | *1064* |
| 102 | 151 | 2307-0220-0502 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 142,000 | 408,24 | 57970 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,24* | *4294* |
| 103 | 152 | 2307-0220-1001 РСНБ РК 2015 | Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | шт. | 13,000 | 1651,32 | 21467 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,32* | *1590* |
| 104 | 154 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 23,000 | 327,24 | 7527 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,24* | *558* |
| 105 | 155 | 2307-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм | шт. | 150,000 | 935,28 | 140292 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *69,28* | *10392* |
| 106 | 156 | 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 211,000 | 30,24 | 6381 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,24* | *473* |
| | | | **Кабельные изделия** | | | | |
| 107 | 158 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,659 | 290516,76 | 481828 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21519,76* | *35691* |
| 108 | 159 | 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 448676,28 | 2288 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33235,28* | *169* |
| 109 | 160 | 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,039 | 656227,44 | 25435 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48609,44* | *1884* |
| 110 | 161 | 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,194 | 481752,36 | 93364 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35685,36* | *6916* |
| 111 | 162 | 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,245 | 747499,32 | 182988 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55370,32* | *13555* |
| 112 | 163 | 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,022 | 1075472,64 | 24134 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79664,64* | *1788* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113 | 164 | 2306-0144-1021 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,010 | 12505014,36 | 127551 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *926297,36* | *9448* |
| 114 | 165 | 2306-0141-0518 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,008 | 676122,12 | 5517 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50083,12* | *409* |
| 115 | 166 | 2306-0141-0521 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,056 | 916498,80 | 51416 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67888,80* | *3809* |
| 116 | 167 | 2306-0141-0630 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,122 | 1293861,60 | 158369 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95841,60* | *11731* |
| 117 | 168 | 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,058 | 244936,44 | 14241 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18143,44* | *1055* |
| | | | **Трубы** | | | | |
| 118 | 170 | 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 1458,000 | 129,60 | 188957 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,60* | *13997* |
| 119 | 171 | 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 442,000 | 243,00 | 107406 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,00* | *7956* |
| 120 | 172 | 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 135,000 | 123,12 | 16621 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,12* | *1231* |
| 121 | 173 | 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 303,000 | 128,52 | 38942 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,52* | *2885* |
| 122 | 174 | 2301-0501-1407 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 117,000 | 460,08 | 53829 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,08* | *3987* |
| 123 | 175 | 2301-0501-1409 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 70,000 | 722,52 | 50576 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,52* | *3746* |
| 124 | 177 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 188,000 | 238,68 | 44872 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,68* | *3324* |
| 125 | 178 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 45,000 | 303,48 | 13657 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,48* | *1012* |
| | | | ИТОГО: | | | | 8897052 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | СМР | | | 8188228,00 | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **708824,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **606535,00** | |
| | | **Всего по акту СМР:** | | | | | **8 188 228** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 122 823 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 74 799 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | 167 717 |
| | | **Итого СМР** | | | | | 8 553 568 |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года с оборудованием** | | | | | **9 262 392** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **926 239** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **8 336 153** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 1 000 338 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **9 336 491** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 19
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 04-01-01. Комплектная двухтрансформаторная подстанция

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 400 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1,000 | 16943,84 | 16944 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4933,18* | *4933* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1255,10* | *1255* |
| 2 | 2 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 400 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1,000 | 52296,06 | 52296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14215,18* | *14215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3873,78* | *3874* |
| 3 | 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | м3 грунта | 36,000 | 2783,46 | 100205 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1078,86* | *38839* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *206,18* | *7423* |
| 4 | 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 36,000 | 1453,50 | 52326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *563,37* | *20281* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,67* | *3876* |
| 5 | 7 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 12,000 | 4058,18 | 48698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *617,14* | *7406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *300,61* | *3607* |
| 6 | 8 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | м | 84,000 | 404,87 | 34009 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *137,27* | *11531* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,99* | *2519* |
| 7 | 9 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | к- | 1,000 | 13985,02 | 13985 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4240,16* | *4240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1035,93* | *1036* |
| 8 | 11 | 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока, напряжение 10 кВ | шт | 3,000 | 5397,12 | 16191 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1832,49* | *5497* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *399,79* | *1199* |
| 9 | 13 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 1,000 | 2161,11 | 2161 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *804,68* | *805* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,08* | *160* |
| 10 | 16 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции разные | 1000кг | 0,068 | 763126,59 | 52045 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48740,95* | *3324* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56527,90* | *3855* |
| 11 | 17 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основанияпод фундаменты | м3 | 0,200 | 7500,52 | 1500 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1353,35* | *271* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *555,59* | *111* |
| 12 | 18 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийного основания под фундаменты | м3 | 1,000 | 8302,85 | 8303 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1353,35* | *1353* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *615,03* | *615* |
| 13 | 19 | 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018 | Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20 | секция | 8,000 | 76401,45 | 611212 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15277,08* | *122217* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5659,37* | *45275* |
| 14 | 20 | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | шт. | 1,000 | 85463,65 | 85464 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9110,01* | *9110* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6330,64* | *6331* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1095338** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **244022,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **81136,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **1 095 338** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 16 430 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 10 006 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 22 435 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **1 144 209** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **114 421** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **1 029 789** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 123 575 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **1 153 363** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 20
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 04-02-01. ВЛ 3-10 кВ

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Электрооборудование** | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 7,313 | 242745,06 | 1775114 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70377,22* | *514645* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17981,12* | *131490* |
| 2 | 3 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления | м3 грунта | 222,240 | 3416,07 | 759188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1324,06* | *294259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *253,04* | *56236* |
| 3 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 222,240 | 1453,50 | 323025 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *563,37* | *125204* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *107,67* | *23928* |
| 4 | 5 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 118,000 | 4058,18 | 478865 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *617,14* | *72822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *300,61* | *35471* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 740,800 | 626,10 | 463813 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *137,27* | *101690* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,38* | *34357* |
| 6 | 7 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 104,000 | 11331,00 | 1178424 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3681,74* | *382901* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *839,33* | *87291* |
| 7 | 15 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2,000 | 23013,90 | 46028 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7595,73* | *15191* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1704,73* | *3409* |
| 8 | 17 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка | шт. | 4,000 | 3807,35 | 15229 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1198,06* | *4792* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *282,03* | *1128* |
| 9 | 33 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | к-т | 2,000 | 24101,72 | 48203 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8796,74* | *17593* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1785,31* | *3571* |
| 10 | 45 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6,000 | 23013,90 | 138083 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7595,73* | *45574* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1704,73* | *10228* |
| 11 | 48 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка | шт. | 12,000 | 3807,35 | 45688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1198,06* | *14377* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *282,03* | *3384* |
| 12 | 58 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 6,000 | 35329,40 | 211976 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11703,55* | *70221* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2616,99* | *15702* |
| 13 | 61 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка | шт. | 3,000 | 3807,35 | 11422 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1198,06* | *3594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *282,03* | *846* |
| | | | **Согласно тех.условиям** | | | | |
| 14 | 79 | 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 | Камера сборных распределительных устройств серии КСО с вакуумным выключателем | шт | 1,000 | 62833,17 | 62833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21366,12* | *21366* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4654,31* | *4654* |
| 15 | 81 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,275 | 4482,46 | 1233 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1737,39* | *478* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *332,03* | *91* |
| 16 | 82 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы | м3 | 0,275 | 2079,12 | 572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *805,86* | *222* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,01* | *42* |
| 17 | 83 | 1133-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Установка железобетонных фундаментов под ячейку | 1м3 | 0,340 | 17809,91 | 6055 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5926,60* | *2015* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1319,25* | *449* |
| 18 | 85 | 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015 | Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение 640 мм2 | м | 10,000 | 2081,68 | 20817 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *742,19* | *7422* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,20* | *1542* |
| 19 | 86 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 5,000 | 638,41 | 3192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *165,63* | *828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,29* | *236* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5589762** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **1695195,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **414056,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **5 589 762** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 83 846 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 51 062 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 114 493 |
| | | . | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **5 839 164** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **583 916** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **5 255 247** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 630 630 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **5 885 877** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 21
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 04-04-01. Кабельная линия 0,4 кВ

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 3. Согласно тех.условиям** | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 98,000 | 285,99 | 28027 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,21* | *5705* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,18* | *2076* |
| 2 | 2 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 57,000 | 45,39 | 2587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,35* | *476* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,36* | *192* |
| 3 | 3 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 57,000 | 22,41 | 1277 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,12* | *235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,66* | *95* |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 57,000 | 243,61 | 13886 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,65* | *4426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,05* | *1029* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 41,000 | 373,00 | 15293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *79,08* | *3242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,63* | *1133* |
| 6 | 6 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 74,000 | 131,76 | 9750 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,76* | *722* |
| 7 | 7 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 423,000 | 497,83 | 210584 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,94* | *53694* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,88* | *15599* |
| 8 | 8 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 423,000 | 714,41 | 302195 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *157,07* | *66439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,92* | *22385* |
| 9 | 9 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 18,030 | 2411,64 | 43482 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,64* | *3221* |
| 10 | 10 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее | км кабеля | 0,191 | 37973,84 | 7253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8620,25* | *1646* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2812,88* | *537* |
| 11 | 11 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Лента сигнальная 300 мм ЛСЭ-300 | м | 90,000 | 83,22 | 7490 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,16* | *555* |
| 12 | 12 | СТПЕРЕЧЕНЬ | Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150 | м | 101,000 | 42,67 | 4310 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,16* | *319* |
| 13 | 13 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 51,000 | 638,41 | 32559 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *165,63* | *8447* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,29* | *2412* |
| 14 | 14 | 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН | м кабеля | 25,000 | 312,88 | 7822 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,63* | *1816* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,18* | *579* |
| 15 | 15 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | кан.-км | 0,259 | 251902,57 | 65243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100069,20* | *25918* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18659,45* | *4833* |
| 16 | 16 | 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 110x2,7 ГОСТ 18599-2001 | м | 259,000 | 764,64 | 198042 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,64* | *14670* |
| 17 | 17 | 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 6,000 | 30159,22 | 180955 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7311,38* | *43868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2234,02* | *13404* |
| 18 | 18 | 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4,000 | 43916,81 | 175667 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10733,95* | *42936* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3253,10* | *13012* |
| 19 | 19 | 2306-1703-2005 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4,000 | 22719,96 | 90880 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1682,96* | *6732* |
| 20 | 20 | 2306-1703-2105 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6,000 | 10238,40 | 61430 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *758,40* | *4550* |
| 21 | 21 | 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,160 | 5611,68 | 898 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *415,68* | *67* |
| 22 | 22 | 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,080 | 11077,56 | 886 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *820,56* | *66* |
| 23 | 23 | 2306-1702-0807 РСНБ РК 2015 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,160 | 18798,48 | 3008 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1392,48* | *223* |
| 24 | 24 | 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,049 | 437902,20 | 21440 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32437,20* | *1588* |
| 25 | 25 | 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,173 | 1441244,88 | 249912 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106758,88* | *18512* |
| 26 | 26 | 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,290 | 2461997,16 | 713979 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *182370,16* | *52887* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2448855** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **258849,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **181397,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **2 448 855** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 36 733 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 22 370 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 50 159 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **2 558 117** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **255 812** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **2 302 306** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 276 277 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **2 578 582** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 22
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 06-01-04. Котельная 12х9. Тепломеханическую часть

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 5104-0105-0809 РСНБ РК 2015 | Котлы газовые типа CrOnOs, модель горелки 2035 (BLU 350), модель насоса ВРН 120/250, мощность 233 кВт, отапливаемая площадь от 3600 м2 до 4100 м2 ГОСТ 30735-2001 | комплект | 2,000 | 1388356,00 | 2776712 |
| 2 | 4 | Прайс-листТОО "Шучинский котельно-механический завод " | Водоподготовительная установка ВПУ-2,0 | компл | 1,000 | 757021,43 | 757021 |
| 3 | 6 | Прайс лист ТОО КЕЛЕТ | Насос сетевой воды К 20/30 | шт | 2,000 | 97767,86 | 195536 |
| 4 | 7 | Прайс лист ТОО КЕЛЕТ | Насос сетевой воды К 45/30 | шт | 2,000 | 97767,86 | 195536 |
| 5 | 8 | 5102-0605-0203 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером), Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., типа IMP PuMPs | шт. | 2,000 | 80149,00 | 160298 |
| 6 | 9 | Прайс лист ТОО КЕЛЕТ | Насос исходной,горячей воды К 8/18 | шт | 2,000 | 73660,71 | 147321 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 11 | 2304-1004-1605 РСНБ РК 2015 | Клапан предохранительный угловой R 1 1/4", T до +110°C, PN 6, типа GiACOMini ГОСТ 31294-2005 | шт. | 2,000 | 11887,56 | 23775 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *880,56* | *1761* |
| 8 | 12 | 2304-1010-2702 РСНБ РК 2015 | Сборка аварийная, модель KSG 30 R 1", PN 3, типа WATTs | шт. | 2,000 | 17538,12 | 35076 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1299,12* | *2598* |
| 9 | 14 | 2305-1101-0305 РСНБ РК 2015 | Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 1,2 м3/ч до 1,5 м3/ч, T1 80°C/T2 | шт. | 2,000 | 149518,44 | 299037 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11075,44* | *22151* |
| 10 | 16 | 5104-0108-0306 РСНБ РК 2015 | Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70°C, типа GrundfOs | шт. | 2,000 | 335078,00 | 670156 |
| 11 | 18 | 2106-0304-0701 РСНБ РК 2015 | Поддоны металлические прямоугольные | т | 0,100 | 504247,68 | 50425 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37351,68* | *3735* |
| 12 | 21 | 2106-0802-0102 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,021 | 539131,68 | 11052 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39935,68* | *819* |
| 13 | 24 | 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 28,000 | 15191,28 | 425356 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1125,28* | *31508* |
| 14 | 26 | 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм | шт | 2,000 | 5874,12 | 11748 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *435,12* | *870* |
| 15 | 29 | 2305-1401-1007 РСНБ РК 2015 | Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 65, типа ZBOYlEr | шт. | 1,000 | 27640,44 | 27640 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2047,44* | *2047* |
| 16 | 31 | 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini | шт. | 10,000 | 2211,84 | 22118 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,84* | *1638* |
| 17 | 34 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт | 10,000 | 4648,32 | 46483 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,32* | *3443* |
| 18 | 36 | 2401-0106-2301 РСНБ РК 2015 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 30,000 | 208,44 | 6253 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,44* | *463* |
| 19 | 38 | 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,015 | 2595399,84 | 38931 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *192251,84* | *2884* |
| 20 | 40 | 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015 | Шнур асбестовый общего назначения/ШАОН/ | т | 0,024 | 2595399,84 | 62290 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *192251,84* | *4614* |
| 21 | 42 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 | 493312,68 | 2084 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36541,68* | *154* |
| 22 | 44 | 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 7,000 | 74080,44 | 518563 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5487,44* | *38412* |
| 23 | 45 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4,000 | 51630,48 | 206522 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3824,48* | *15298* |
| 24 | 46 | 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2,000 | 11801,16 | 23602 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *874,16* | *1748* |
| 25 | 48 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 9,000 | 37038,60 | 333347 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2743,60* | *24692* |
| 26 | 49 | 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5,000 | 10924,20 | 54621 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *809,20* | *4046* |
| 27 | 50 | 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 4,000 | 5632,20 | 22529 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *417,20* | *1669* |
| 28 | 51 | 2304-1001-6602 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2,000 | 12613,32 | 25227 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *934,32* | *1869* |
| 29 | 52 | 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 14,000 | 4649,40 | 65092 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *344,40* | *4822* |
| 30 | 53 | 2304-0502-0802 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,000 | 3626,64 | 3627 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *268,64* | *269* |
| 31 | 54 | 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5,000 | 2806,92 | 14035 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *207,92* | *1040* |
| 32 | 55 | 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4,000 | 1329,48 | 5318 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,48* | *394* |
| 33 | 56 | 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 977,40 | 1955 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,40* | *145* |
| 34 | 58 | 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 25,000 | 2977,56 | 74439 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,56* | *5514* |
| 35 | 62 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,000 | 303,48 | 3035 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,48* | *225* |
| 36 | 63 | 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 50,000 | 434,16 | 21708 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,16* | *1608* |
| 37 | 64 | 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,000 | 751,68 | 3758 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,68* | *278* |
| 38 | 70 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 140,000 | 579,96 | 81194 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,96* | *6014* |
| 39 | 71 | 5110-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м | шт. | 1,000 | 40588,00 | 40588 |
| 40 | 74 | 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 150 мм | м3 | 0,400 | 36549,36 | 14620 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2707,36* | *1083* |
| 41 | 76 | 2113-0406-0106 РСНБ РК 2015 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 8 мм до 10 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,142 | 2066166,36 | 293809 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153049,36* | *21764* |
| 42 | 78 | 2110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0,052 | 164122,20 | 8488 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12157,20* | *629* |
| 43 | 80 | 2304-1013-2101 РСНБ РК 2015 | Фильтр топливный модели ММ, с резьбой 3/8", типа GiACOMini CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2,000 | 9028,80 | 18058 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *668,80* | *1338* |
| 44 | 82 | 5102-0605-0203 РСНБ РК 2015 | Насосы жидкого топлива для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., типа IMP PuMPs | шт. | 2,000 | 80149,00 | 160298 |
| 45 | 83 | 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 2695,68 | 5391 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,68* | *399* |
| 46 | 84 | 2304-0901-0503 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6,000 | 3254,04 | 19524 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *241,04* | *1446* |
| 47 | 85 | 2304-1004-1706 РСНБ РК 2015 | Клапан отсекатель ПСК-25П | шт. | 1,000 | 46308,24 | 46308 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3430,24* | *3430* |
| 48 | 86 | 2304-1001-0203 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый КОФ25 | шт. | 2,000 | 11912,40 | 23825 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *882,40* | *1765* |
| 49 | 87 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные изолирующие плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1,000 | 639,36 | 639 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,36* | *47* |
| 50 | 89 | 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 25,000 | 434,16 | 10854 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,16* | *804* |
| 51 | 90 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15,000 | 303,48 | 4552 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,48* | *337* |
| 52 | 92 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,000 | 579,96 | 2900 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,96* | *215* |
| 53 | 94 | 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | шт. | 3,000 | 1050,84 | 3153 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,84* | *234* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **8076427** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | | | | **2972961,00** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **5103466,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **220219,00** | |
| | | **Всего по акту СМР:** | | | | | **2 972 961** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 44 594 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 27 158 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | 60 894 |
| | | **Итого СМР** | | | | | 3 105 608 |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года с оборудованием** | | | | | **8 209 074** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **820 907** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **7 388 166** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 886 580 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **8 274 746** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 23
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 06-02-01. Наружные сети водопровода и канализации

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. Канализация** | | | | |
| 1 | 57 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. | м3 грунта | 956,946 | 254,89 | 243916 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,94* | *36307* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,88* | *18068* |
| 2 | 58 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 29,596 | 5378,96 | 159197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2084,87* | *61704* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *398,44* | *11792* |
| 3 | 59 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 19,731 | 2783,46 | 54920 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1078,86* | *21287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *206,18* | *4068* |
| 4 | 67 | 2301-0603-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 298,960 | 1539,00 | 460099 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,00* | *34081* |
| 5 | 69 | 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | шт. | 14,000 | 11433,96 | 160075 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *846,96* | *11857* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 70 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 14,000 | 8200,44 | 114806 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *607,44* | *8504* |
| 7 | 71 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | шт. | 8,000 | 6804,00 | 54432 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *504,00* | *4032* |
| 8 | 72 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | шт. | 9,000 | 10588,32 | 95295 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *784,32* | *7059* |
| 9 | 73 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 14,000 | 2056,32 | 28788 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,32* | *2132* |
| 10 | 74 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 11,000 | 3541,32 | 38955 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,32* | *2886* |
| 11 | 75 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1,000 | 7402,32 | 7402 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *548,32* | *548* |
| 12 | 76 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 7,000 | 19523,16 | 136662 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1446,16* | *10123* |
| 13 | 77 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 7,000 | 20761,92 | 145333 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1537,92* | *10765* |
| 14 | 81 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 5,000 | 23346,36 | 116732 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1729,36* | *8647* |
| 15 | 82 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 5,000 | 20374,20 | 101871 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1509,20* | *7546* |
| 16 | 83 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 7,000 | 10307,52 | 72153 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *763,52* | *5345* |
| 17 | 84 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3,000 | 16389,00 | 49167 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1214,00* | *3642* |
| 18 | 85 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 5,000 | 3541,32 | 17707 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,32* | *1312* |
| 19 | 86 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 5,000 | 2056,32 | 10282 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *152,32* | *762* |
| 20 | 87 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4,000 | 20761,92 | 83048 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1537,92* | *6152* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **21** | **88** | **2303-0101-0304 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,000** | **19523,16** | **19523** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1446,16*** | ***1446*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2170363** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **119298,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **160768,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **2 170 363** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 32 555 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 19 826 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 44 455 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **2 267 200** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **226 720** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **2 040 480** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 244 858 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **2 285 337** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 24
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 06-04-01. Наружные сети теплоснабжения

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 5. Прокладка трубопроводов** | | | | |
| 1 | 7 | 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 256,540 | 2977,56 | 763863 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,56* | *56582* |
| 2 | 9 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 128,270 | 1097,28 | 140748 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,28* | *10426* |
| 3 | 10 | 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 128,270 | 751,68 | 96418 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,68* | *7142* |
| 4 | 14 | 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2,000 | 74080,44 | 148161 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5487,44* | *10975* |
| 5 | 16 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1,000 | 37038,60 | 37039 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2743,60* | *2744* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 17 | 2304-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4,000 | 33252,12 | 133008 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2463,12* | *9852* |
| 7 | 18 | 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4,000 | 60783,48 | 243134 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4502,48* | *18010* |
| 8 | 19 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,137 | 484868,16 | 66252 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35916,16* | *4908* |
| 9 | 20 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,117 | 484868,16 | 56730 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35916,16* | *4202* |
| 10 | 21 | 2301-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм ГОСТ 286-82 | м | 1,000 | 1465,56 | 1466 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,56* | *109* |
| 11 | 23 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,105 | 367654,68 | 38438 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27233,68* | *2847* |
| 12 | 25 | 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | шт. | 106,000 | 1050,84 | 111389 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,84* | *8251* |
| 13 | 26 | 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | шт. | 56,000 | 1151,28 | 64472 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,28* | *4776* |
| 14 | 27 | 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,060 | 15881,40 | 32716 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1176,40* | *2423* |
| 15 | 29 | 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6,000 | 820,80 | 4925 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,80* | *365* |
| 16 | 30 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,000 | 1097,28 | 6584 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *81,28* | *488* |
| 17 | 32 | 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12,000 | 2977,56 | 35731 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,56* | *2647* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 34 | 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л10-8) | м3 | 15,300 | 70525,08 | 1079034 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5224,08* | *79928* |
| 19 | 35 | 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л10д-8) | м3 | 2,530 | 71451,72 | 180773 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5292,72* | *13391* |
| 20 | 36 | 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92( П11-8, бетон В15) | м3 | 11,900 | 61074,00 | 726781 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4524,00* | *53836* |
| 21 | 37 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8, бетон В15) | м3 | 2,070 | 50635,80 | 104816 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3750,80* | *7764* |
| 22 | 40 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,192 | 256880,16 | 49383 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19028,16* | *3658* |
| 23 | 44 | 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,007 | 1467234,00 | 9977 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108684,00* | *739* |
| 24 | 49 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,044 | 282200,76 | 12417 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20903,76* | *920* |
| 25 | 52 | 2104-0302-0503 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92 | шт. | 2,000 | 27090,72 | 54181 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2006,72* | *4013* |
| 26 | 53 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 2,000 | 3541,32 | 7083 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,32* | *525* |
| 27 | 54 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 2,000 | 20761,92 | 41524 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1537,92* | *3076* |
| 28 | 56 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,243 | 245113,56 | 59590 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18156,56* | *4414* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 57 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,065 | 222394,68 | 14411 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16473,68* | *1067* |
| 30 | 67 | 2111-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9,140 | 15392,16 | 140684 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1140,16* | *10421* |
| 31 | 69 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,144 | 402995,52 | 57991 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29851,52* | *4296* |
| 32 | 71 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1,000 | 23346,36 | 23346 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1729,36* | *1729* |
| 33 | 72 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 2,000 | 10307,52 | 20615 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *763,52* | *1527* |
| 34 | 73 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2,000 | 16389,00 | 32778 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1214,00* | *2428* |
| 35 | 74 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1,000 | 3541,32 | 3541 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,32* | *262* |
| 36 | 75 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,000 | 20761,92 | 20762 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1537,92* | *1538* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **4620759** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **342278,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **4 620 759** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 69 311 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 42 211 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 94 646 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **4 826 927** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **482 693** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **4 344 234** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 521 308 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **4 865 542** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 25
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 06-05. Наружный топливопровод

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 6. Топливопровод и трубопроводы обогрева** | | | | |
| 1 | 1 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15,000 | 303,48 | 4552 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,48* | *337* |
| 2 | 2 | 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 22,000 | 434,16 | 9552 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,16* | *708* |
| 3 | 3 | 2304-0902-1033 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8,000 | 7126,92 | 57015 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *527,92* | *4223* |
| 4 | 4 | 2304-0902-1034 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,000 | 8551,44 | 17103 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *633,44* | *1267* |
| 5 | 5 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,019 | 484868,16 | 9426 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35916,16* | *698* |
| 6 | 6 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,011 | 484868,16 | 5527 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35916,16* | *409* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Опоры под трубопроводы | м3 | 3,040 | 15881,40 | 48279 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1176,40* | *3576* |
| 8 | 8 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,620 | 17014,32 | 10549 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *781* |
| 9 | 9 | 2110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0,054 | 164122,20 | 8802 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12157,20* | *652* |
| 10 | 10 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,200 | 17014,32 | 20417 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1260,32* | *1512* |
| 11 | 11 | 2110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0,075 | 164122,20 | 12339 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12157,20* | *914* |
| 12 | 12 | Прайс-листТОО "ЖЗМК-Имсталько " | Резервуары б 5м3 | компл | 2,000 | 901312,50 | 1802625 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2006187** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **СМР** | | | **203562,00** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **1802625,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **0,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **15079,00** | |
| | | **Всего по акту СМР:** | | | | | **203 562** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 3 053 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 1 860 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | 4 169 |
| | | **Итого СМР** | | | | | 212 644 |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года с оборудованием** | | | | | **2 015 269** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **201 527** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **1 813 743** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 217 649 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **2 031 392** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Садыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

# АКТ № 26
## выполненных работ за май 2020 года
## Смета 06-06. Септик

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 228,052 | 201,88 | 46038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,05* | *6853* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,95* | *3410* |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 15,964 | 2559,34 | 40856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *991,99* | *15836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,58* | *3026* |
| 3 | 3 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал | м3 | 244,015 | 55,41 | 13521 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,20* | *2488* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,10* | *1002* |
| 4 | 4 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 488,030 | 51,30 | 25036 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,44* | *4606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,80* | *1855* |
| 5 | 5 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временного отвала | м3 | 244,015 | 55,41 | 13521 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10,20* | *2488* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,10* | *1002* |
| 6 | 6 | 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 488,030 | 51,30 | 25036 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,44* | *4606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,80* | *1855* |
| 7 | 7 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 | 146,044 | 38,91 | 5683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,16* | *1046* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,88* | *421* |
| 8 | 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 146,044 | 243,61 | 35578 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,65* | *11341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,05* | *2635* |
| 9 | 9 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 16,227 | 1323,40 | 21475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *512,95* | *8324* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,03* | *1591* |
| 10 | 10 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 | 20,592 | 38,91 | 801 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,16* | *147* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,88* | *59* |
| 11 | 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 20,592 | 243,61 | 5016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,65* | *1599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,05* | *372* |
| 12 | 12 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Обввалование вручную в грунтах 1 группы | м3 | 5,148 | 1323,40 | 6813 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *512,95* | *2641* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,03* | *505* |
| 13 | 13 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 56,005 | 281,65 | 15774 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *43,53* | *2438* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,86* | *1168* |
| 14 | 14 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 92,408 | 131,76 | 12176 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,76* | *902* |
| 15 | 15 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 28,400 | 2470,90 | 70174 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *275,90* | *7836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *183,03* | *5198* |
| 16 | 16 | 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство | м3 | 32,110 | 93085,33 | 2988970 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28787,45* | *924365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6895,21* | *221405* |
| 17 | 17 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,258 | 36188,50 | 9320 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15363,15* | *3956* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2680,63* | *690* |
| 18 | 18 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,068 | 245113,56 | 16690 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18156,56* | *1236* |
| 19 | 19 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,189 | 235229,40 | 44562 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *3301* |
| 20 | 20 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,835 | 256880,16 | 728224 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19028,16* | *53943* |
| 21 | 21 | 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытия П-1,П-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,700 | 60973,26 | 225601 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12628,45* | *46725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4516,54* | *16711* |
| 22 | 22 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,021 | 245113,56 | 5209 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18156,56* | *386* |
| 23 | 23 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,039 | 235229,40 | 9108 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17424,40* | *675* |
| 24 | 24 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,140 | 222394,68 | 253512 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16473,68* | *18779* |
| 25 | 25 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,440 | 51677,84 | 74416 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12542,60* | *18061* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3827,99* | *5512* |
| 26 | 26 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9,000 | 6804,00 | 61236 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *504,00* | *4536* |
| 27 | 27 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3,000 | 20761,92 | 62286 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1537,92* | *4614* |
| 28 | 28 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных сопряжением | т | 0,106 | 105402,64 | 11187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28480,52* | *3023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7807,60* | *829* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 29 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | т | 0,106 | 619507,44 | 65755 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45889,44* | *4871* |
| 30 | 30 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,078 | 130,01 | 400 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,99* | *86* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,63* | *30* |
| 31 | 31 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,078 | 193,67 | 596 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,87* | *101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,35* | *44* |
| 32 | 32 | 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Обетонирование горловины септика бетон В15 | м3 | 1,380 | 20753,07 | 28639 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2071,03* | *2858* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1537,26* | *2121* |
| 33 | 33 | 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Крышка | м2 | 0,890 | 4128,25 | 3674 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *212,60* | *189* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *305,80* | *272* |
| 34 | 34 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита | м2 | 0,890 | 359,92 | 320 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,29* | *25* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,66* | *24* |
| 35 | 35 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.15мм | м2 | 32,915 | 1080,56 | 35567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *305,18* | *10045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,04* | *2635* |
| 36 | 36 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -32,910 | 103,58 | -3409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-5,61* | *-185* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-7,67* | *-253* |
| 37 | 37 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 120,000 | 1165,29 | 139834 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *236,07* | *28329* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,32* | *10358* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5099195** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **1109827,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **377718,00** | |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **5 099 195** |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 76 488 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %) | | | | | 46 581 |
| | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 104 445 |
| | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года** | | | | | **5 326 709** |
| | | Скидка подрядчика 10% | | | | | **532 671** |
| | | **Итого с учетом скидки подрядчика** | | | | | **4 794 038** |
| | | | | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 575 285 |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **5 369 323** |

**Заказчик:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

**Технический надзор:**
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Салыкбеков Ж.Р.

**Подрядчик:**

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Калырбеков Н.М.