Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Договор № 78 от 08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.
По объекту: **«Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

№	Наименование строительства, объектов и работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный период	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области	704 630 843,28	680 675 332,40	607 745 832,50	72 929 499,90		37 663 430,03	33 628 062,53	4 035 367,50	
2	Итого	704 630 843,28	680 675 332,40	607 745 832,50	72 929 499,90		37 663 430,03	33 628 062,53	4 035 367,50	
3	в том числе НДС 12%						4 035 367,50			
4	удержание гарантии 5% за 2020 г.	**35 231 542,16**	**35 231 542,16**				**1 883 171,50**			
5	Итого к оплате	**669 399 301,12**	**645 443 790,24**				**35 780 258,53**			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

_____ **С. Ж. Сарсенбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО СП "NEFT"

_____ **Н.М. Кадырбеков**

Заказчик: КГУ " Отдел архитектуры, градо и строительства Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "СП "NEFT"

Наименование стройки - "Строительство средней школы на 300 ученических мест в с. Бирликустем Шуского района Жамбылской области"

Сметная стоимость объекта: **782 923 159**
Договорная стоимость: **704 630 843,28**
Сумма скидка 10%: **78 292 315,72**

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ акта	Смета №	номер оперфайла	Наименование работ	Сметная стоимость в текущих ценах
57	02-01-02		Архитектурно-строительные работы	10 793 040,98
58	02-01-07		Пожарная сигнализация	2 155 411,79
59	06-01-07		КОТЕЛЬНАЯ. ПС	74 303,16
60	7-1		МАФ	4 601 534,09
61	7-2		Покрытие	7 955 414,27
62	7-3		Озеленение	8 158 693,14
63	7-4		Ограждение	3 925 032,61
				реестр
			ИТОГО	**37 663 430,03**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 57

выполненных работ за октябрь 2020 года

Смета 02-01-02. Архитектурно-строительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. Полы .1 этаж. Линолеумное покрытие				
1	63	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	14,160	1598,47	22634
			Накладные расходы			*414,80*	*5874*
			Сметная прибыль			*118,40*	*1677*
			Реечное покрытие				
2	88	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	528,930	1598,47	845477
			Накладные расходы			*414,80*	*219398*
			Сметная прибыль			*118,40*	*62628*
			Линолеумное покрытие				
3	96	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	37,485	1598,47	59919
			Накладные расходы			*414,80*	*15549*
			Сметная прибыль			*118,40*	*4438*
			Линолеумное покрытие				
4	102	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,005	1598,47	4803
			Накладные расходы			*414,80*	*1246*
			Сметная прибыль			*118,40*	*356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Линолеумное покрытие				
5	116	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	48,612	1598,47	77705
			Накладные расходы			*414,80*	*20164*
			Сметная прибыль			*118,40*	*5756*
			Раздел: 6. Внутренняя отделка				
6	131	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2712,690	1242,96	3371767
			Накладные расходы			*427,81*	*1160506*
			Сметная прибыль			*92,07*	*249761*
7	132	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	60,540	174,55	10567
			Накладные расходы			*68,35*	*4138*
			Сметная прибыль			*12,93*	*783*
8	133	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	35,880	677,24	24299
			Накладные расходы			*174,78*	*6271*
			Сметная прибыль			*50,17*	*1800*
9	139	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	53,300	617,03	32888
			Накладные расходы			*161,38*	*8602*
			Сметная прибыль			*45,71*	*2436*
10	140	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105,690	174,55	18449
			Накладные расходы			*68,35*	*7224*
			Сметная прибыль			*12,93*	*1367*
11	141	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5422,100	1066,29	5781540
			Накладные расходы			*340,75*	*1847581*
			Сметная прибыль			*78,98*	*428262*
			ИТОГО:				**10250048**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
		Всего по акту:					**10 250 048**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					153 750,72
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					93 634,19
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					209 949,02
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**10 707 381,93**
		Скидка подрядчика 10%					**1 070 738,19**
		Итого с учетом скидки подрядчика					**9 636 643,73**
		НДС (12 %)					1 156 397,25
		Итого к оплате					**10 793 040,98**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

Козыбеков К.Ж.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 58

выполненных работ за октябрь 2020 года

Смета 02-01-07. Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. Пожарная сигнализация				
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов. Монтаж оборудования	шт	1,000	84979,39	84979
			Накладные расходы			*29531,32*	*29531*
			Сметная прибыль			*6294,77*	*6295*
2	2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1,000	24454,44	24454
			Сметная прибыль			*1811,44*	*1811*
3	3	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,000	5101,59	5102
			Накладные расходы			*1733,76*	*1734*
			Сметная прибыль			*377,90*	*378*
4	4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,000	4027,32	4027
			Сметная прибыль			*298,32*	*298*
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	26,000	4296,42	111707
			Накладные расходы			*1468,88*	*38191*
			Сметная прибыль			*318,25*	*8275*
6	6	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	26,000	1794,96	46669
			Сметная прибыль			*132,96*	*3457*
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт	8,000	4296,42	34371
			Накладные расходы			*1468,88*	*11751*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*318,25*	*2546*
8	8	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	8,000	1879,20	15034
			Сметная прибыль			*139,20*	*1114*
9	9	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	15,000	1070,94	16064
			Накладные расходы			*374,24*	*5614*
			Сметная прибыль			*79,33*	*1190*
10	10	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15,000	144,72	2171
			Сметная прибыль			*10,72*	*161*
11	11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	34,000	51,84	1763
			Сметная прибыль			*3,84*	*131*
12	12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	310,000	386,34	119765
			Накладные расходы			*139,18*	*43145*
			Сметная прибыль			*28,62*	*8871*
13	13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	50,000	625,90	31295
			Накладные расходы			*187,01*	*9351*
			Сметная прибыль			*46,36*	*2318*
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	360,000	461,22	166040
			Накладные расходы			*116,67*	*42002*
			Сметная прибыль			*34,16*	*12299*
15	15	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,310	22084,92	6846
			Сметная прибыль			*1635,92*	*507*
16	16	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	310,000	41,04	12722
			Сметная прибыль			*3,04*	*942*
17	17	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,060	281794,68	16908
			Сметная прибыль			*20873,68*	*1252*
18	18	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	8,800	1886,76	16603
			Сметная прибыль			*139,76*	*1230*
			Раздел: 8. Оповещение о пожаре				
19	19	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации совстроенным аккумулятором. Монтаж оборудования	шт	26,000	2797,14	72726
			Накладные расходы			*951,09*	*24728*
			Сметная прибыль			*207,20*	*5387*
20	20	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт.	26,000	1508,76	39228

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,76*	*2906*
21	21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией	шт	1,000	4296,42	4296
			Накладные расходы			*1468,88*	*1469*
			Сметная прибыль			*318,25*	*318*
22	22	2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией Бия-С2(2 мод.)	шт.	1,000	2000,16	2000
			Сметная прибыль			*148,16*	*148*
23	23	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	45,000	2150,33	96765
			Накладные расходы			*734,44*	*33050*
			Сметная прибыль			*159,28*	*7168*
24	24	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Акустические системы речевого пожарного оповещения ГОСТ Р 54126-2010	шт.	45,000	1432,08	64444
			Сметная прибыль			*106,08*	*4774*
25	25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	790,000	625,90	494461
			Накладные расходы			*187,01*	*147738*
			Сметная прибыль			*46,36*	*36627*
26	26	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	790,000	130,25	102900
			Накладные расходы			*42,19*	*33327*
			Сметная прибыль			*9,65*	*7622*
27	27	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПШВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,805	158663,88	127724
			Сметная прибыль			*11752,88*	*9461*
28	28	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	97,960	1886,76	184827
			Сметная прибыль			*139,76*	*13691*
			Раздел: 9. Охранная сигнализация				
29	29	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 шлейф. Монтаж оборудования	шт	1,000	13001,86	13002
			Накладные расходы			*4490,82*	*4491*
			Сметная прибыль			*963,10*	*963*
30	30	2308-0303-0801 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УОТС-1-1А	шт.	1,000	11341,08	11341
			Сметная прибыль			*840,08*	*840*
31	31	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,000	5101,59	5102
			Накладные расходы			*1733,76*	*1734*
			Сметная прибыль			*377,90*	*378*
32	32	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,000	4027,32	4027
			Сметная прибыль			*298,32*	*298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство контроля шлейфа. Монтажоборудования	шт	1,000	11474,82	11475
			Накладные расходы			*3955,85*	*3956*
			Сметная прибыль			*849,99*	*850*
34	34	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	1,000	10378,80	10379
			Сметная прибыль			*768,80*	*769*
35	35	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования	шт	1,000	4296,42	4296
			Накладные расходы			*1468,88*	*1469*
			Сметная прибыль			*318,25*	*318*
36	36	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1,000	2150,28	2150
			Сметная прибыль			*159,28*	*159*
37	37	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Датчик открывания дверей и окон. Монтаж оборудования	шт	2,000	2161,19	4322
			Накладные расходы			*734,44*	*1469*
			Сметная прибыль			*160,09*	*320*
38	38	2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Датчик открывания дверей и окон модели ИО-102-15	шт.	2,000	1136,16	2272
			Сметная прибыль			*84,16*	*168*
39	39	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла. Монтаж оборудования	шт	3,000	2172,49	6517
			Накладные расходы			*734,44*	*2203*
			Сметная прибыль			*160,93*	*483*
40	40	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла GlAssTrEK	шт.	3,000	4713,12	14139
			Сметная прибыль			*349,12*	*1047*
41	41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,000	1070,94	1071
			Накладные расходы			*374,24*	*374*
			Сметная прибыль			*79,33*	*79*
42	42	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1,000	144,72	145
			Сметная прибыль			*10,72*	*11*
43	43	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 16 мм	м	50,000	625,90	31295
			Накладные расходы			*187,01*	*9351*
			Сметная прибыль			*46,36*	*2318*
44	44	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	50,000	130,25	6513
			Накладные расходы			*42,19*	*2109*
			Сметная прибыль			*9,65*	*482*
45	45	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,060	22291,20	1337
			Сметная прибыль			*1651,20*	*99*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	**46**	**2301-0802-9901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые**	**кг**	**6,200**	**1886,76**	**11698**
			Сметная прибыль			***139,76***	***867***
			ИТОГО:				**2046974**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
		Всего по акту:					**2 046 974**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					30 704,61
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					18 699,11
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					41 927,63
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**2 138 305,34**
		Скидка подрядчика 10%					**213 830,53**
		Итого с учетом скидки подрядчика					**1 924 474,81**
		НДС (12 %)					230 936,98
		Итого к оплате					**2 155 411,79**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Козыбеков К.Ж.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 59

выполненных работ за октябрь 2020 года

Смета 06-01-07. Котельная. Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. Охранная сигнализация				
1	1	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 шлейф	шт	1,000	13001,86	13002
			Накладные расходы			*4490,82*	*4491*
			Сметная прибыль			*963,10*	*963*
2	2	2308-0303-0802 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УОТС-01-1А	шт.	1,000	11095,92	11096
			Сметная прибыль			*821,92*	*822*
3	3	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,000	5101,59	5102
			Накладные расходы			*1733,76*	*1734*
			Сметная прибыль			*377,90*	*378*
4	4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,000	4027,32	4027
			Сметная прибыль			*298,32*	*298*
5	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой малоинерционный	шт	2,000	2150,33	4301
			Накладные расходы			*734,44*	*1469*
			Сметная прибыль			*159,28*	*319*
6	6	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2,000	747,36	1495
			Сметная прибыль			*55,36*	*111*
7	7	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт	2,000	2733,75	5468

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*951,09*	*1902*
			Сметная прибыль			*202,50*	*405*
8	8	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт.	2,000	51,84	104
			Сметная прибыль			*3,84*	*8*
9	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией	шт	1,000	2150,33	2150
			Накладные расходы			*734,44*	*734*
			Сметная прибыль			*159,28*	*159*
10	10	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикациейМаяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	2150,28	2150
			Сметная прибыль			*159,28*	*159*
11	11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 15х10 мм	м	8,000	625,90	5007
			Накладные расходы			*187,01*	*1496*
			Сметная прибыль			*46,36*	*371*
12	12	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10,000	625,90	6259
			Накладные расходы			*187,01*	*1870*
			Сметная прибыль			*46,36*	*464*
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	8,000	461,22	3690
			Накладные расходы			*116,67*	*933*
			Сметная прибыль			*34,16*	*273*
14	14	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	10,000	130,25	1303
			Накладные расходы			*42,19*	*422*
			Сметная прибыль			*9,65*	*96*
15	15	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,008	22084,92	177
			Сметная прибыль			*1635,92*	*13*
16	16	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	8,000	41,04	328
			Сметная прибыль			*3,04*	*24*
17	17	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	158663,88	1587
			Сметная прибыль			*11752,88*	*118*
18	18	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	1,760	1886,76	3321
			Сметная прибыль			*139,76*	*246*
			ИТОГО:				**70565**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
		Всего по акту:					**70 565**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					1 058,48
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					644,61
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 445,36
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**73 713,45**
		Скидка подрядчика 10%					**7 371,35**
		Итого с учетом скидки подрядчика					**66 342,11**
		НДС (12 %)					7 961,05
		Итого к оплате					**74 303,16**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

Козыбеков К.Ж.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 60
выполненных работ за октябрь 2020 года
Смета 07-01. МАФ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. Охранная сигнализация				
1	1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	15,000	49817,07	747256
			Накладные расходы			*4742,92*	*71144*
			Сметная прибыль			*3690,15*	*55352*
2	2	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	10,000	10995,48	109955
			Сметная прибыль			*814,48*	*8145*
3	3	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1,000	197121,46	197121
			Накладные расходы			*3145,87*	*3146*
			Сметная прибыль			*14601,59*	*14602*
4	4	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник	комплект	2,000	81390,96	162782
			Сметная прибыль			*6028,96*	*12058*
5	5	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	1,000	122280,33	122280
			Накладные расходы			*5171,53*	*5172*
			Сметная прибыль			*9057,80*	*9058*
6	6	8601-0215-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Вышка судейская	комплект	1,000	87993,39	87993
			Накладные расходы			*3818,36*	*3818*
			Сметная прибыль			*6518,03*	*6518*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	8601-0210-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1,000	70702,91	70703
			Накладные расходы			*5046,66*	*5047*
			Сметная прибыль			*5237,25*	*5237*
8	8	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2,000	188828,04	377656
			Накладные расходы			*6114,78*	*12230*
			Сметная прибыль			*13987,26*	*27975*
9	9	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка со скамейками	шт.	5,000	201159,72	1005799
			Сметная прибыль			*14900,72*	*74504*
10	10	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1,000	131864,78	131865
			Накладные расходы			*4297,02*	*4297*
			Сметная прибыль			*9767,76*	*9768*
11	11	8601-0103-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лазалка "Слон"	комплект	1,000	121627,31	121627
			Накладные расходы			*6431,88*	*6432*
			Сметная прибыль			*9009,43*	*9009*
12	12	8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1,000	268426,46	268426
			Накладные расходы			*20404,02*	*20404*
			Сметная прибыль			*19883,44*	*19883*
13	13	8601-0104-0109 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка "Балансир"	комплект	1,000	106197,72	106198
			Накладные расходы			*6044,22*	*6044*
			Сметная прибыль			*7866,50*	*7866*
14	14	8601-0203-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1,000	367958,81	367959
			Накладные расходы			*10610,60*	*10611*
			Сметная прибыль			*27256,21*	*27256*
15	15	8601-0201-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Гимнастический комплекс силовой	комплект	1,000	285127,21	285127
			Накладные расходы			*17515,68*	*17516*
			Сметная прибыль			*21120,53*	*21121*
16	16	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Турник разновысокий	комплект	1,000	123431,06	123431
			Накладные расходы			*4297,02*	*4297*
			Сметная прибыль			*9143,04*	*9143*
17	17	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные	шт.	1,000	83853,71	83854
			Накладные расходы			*847,32*	*847*
			Сметная прибыль			*6211,39*	*6211*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**4370033**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
		Всего по акту:					**4 370 033**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					65 550,50
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					39 920,25
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					89 510,23
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**4 565 013,98**
		Скидка подрядчика 10%					**456 501,40**
		Итого с учетом скидки подрядчика					**4 108 512,58**
		НДС (12 %)					493 021,51
		Итого к оплате					**4 601 534,09**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Козыбеков К.Ж.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 61
выполненных работ за октябрь 2020 года
Смета 07-02. Покрытие

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. Асфальтобенное покрытие проездов,площадок(на участке)				
1	5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**5470,283**	**187,92**	**1027968**
			Накладные расходы			***0,12***	***640***
			Сметная прибыль			***13,92***	***76146***
			Раздел: 11. ПЛощадка из искуственного газона				
2	24	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1050,000**	**6216,39**	**6527213**
			Накладные расходы			***781,92***	***821016***
			Сметная прибыль			***460,47***	***483497***
			ИТОГО:				**7555181**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по акту:					**7 555 181**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					113 327,72
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					69 016,58
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					154 750,77
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**7 892 276,07**
		Скидка подрядчика 10%					**789 227,61**
		Итого с учетом скидки подрядчика					**7 103 048,46**
		НДС (12 %)					852 365,82
		Итого к оплате					**7 955 414,27**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Козыбеков К.Ж.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 62

выполненных работ за октябрь 2020 года

Смета 07-03. Озеленение

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 11. ПЛощадка из искуственного газона				
1	1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	7971,990	626,52	4994633
			Накладные расходы			*208,45*	*1661799*
			Сметная прибыль			*46,41*	*369973*
2	2	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,797	472572,27	376734
			Накладные расходы			*2034,28*	*1622*
			Сметная прибыль			*35005,35*	*27906*
3	3	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	18,000	642,93	11573
			Накладные расходы			*258,69*	*4656*
			Сметная прибыль			*47,62*	*857*
4	4	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	18,000	2405,77	43304
			Накладные расходы			*898,47*	*16173*
			Сметная прибыль			*178,21*	*3208*
5	5	2501-0201-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы фруктовых деревьев с оголённой корневой системой	шт.	18,000	712,80	12830
			Сметная прибыль			*52,80*	*950*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	42,000	415,68	17458
			Накладные расходы			*163,52*	*6868*
			Сметная прибыль			*30,79*	*1293*
7	7	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	42,000	477,04	20036
			Накладные расходы			*170,44*	*7159*
			Сметная прибыль			*35,34*	*1484*
8	8	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	42,000	525,96	22090
			Сметная прибыль			*38,96*	*1636*
9	9	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	575,000	258,87	148851
			Накладные расходы			*102,18*	*58753*
			Сметная прибыль			*19,18*	*11026*
10	10	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	575,000	1069,27	614832
			Накладные расходы			*404,46*	*232566*
			Сметная прибыль			*79,21*	*45543*
11	11	2503-0201-9902 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт.	1725,000	270,00	465750
			Сметная прибыль			*20,00*	*34500*
12	12	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	183,300	830,62	152253
			Накладные расходы			*360,00*	*65988*
			Сметная прибыль			*61,53*	*11278*
13	13	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	183,300	3525,20	646169
			Накладные расходы			*1243,00*	*227841*
			Сметная прибыль			*261,13*	*47864*
14	14	2501-0303-4002 РСНБ РК 2015	Розы , высотой до 0,5 м	шт.	733,200	302,40	221720
			Сметная прибыль			*22,40*	*16424*
			ИТОГО:				**7748233**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**7 748 233**
		Всего по акту:					116 223,50
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					70 780,11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					
							158 705,01
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					
							8 093 941,61
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**809 394,16**
		Скидка подрядчика 10%					**7 284 547,45**
		Итого с учетом скидки подрядчика					
							874 145,69
		НДС (12 %)					**8 158 693,14**
		Итого к оплате					

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Козыбеков К.Ж.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»**

Технический надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT"**

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 78** от **08.10.2019 г., Допсоглашение №1 от 10.03.2020 г., №2 от 22.04.2020 г.**

Стройка: **Строительство средней школы на 300 ученических мест в селе Бирликустем Шуского района Жамбылской области**

АКТ № 63

выполненных работ за октябрь 2020 года

Смета 07-04. Ограждение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 12. Калитка (3шт)				
1	3	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,005	711172,06	3798
			Накладные расходы			*201712,35*	*1077*
			Сметная прибыль			*52679,41*	*281*
2	4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж калитки	т конструкций	0,235	105402,64	24813
			Накладные расходы			*28480,52*	*6705*
			Сметная прибыль			*7807,60*	*1838*
3	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,827	130,01	888
			Накладные расходы			*27,99*	*191*
			Сметная прибыль			*9,63*	*66*
4	9	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	6,827	486,24	3320
			Накладные расходы			*137,29*	*937*
			Сметная прибыль			*36,02*	*246*
			Раздел: 13. Ворота металлические (3шт)				
5	12	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,005	711172,06	3798
			Накладные расходы			*201712,35*	*1077*
			Сметная прибыль			*52679,41*	*281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ворот	т конструкций	0,474	105402,64	49955
			Накладные расходы			*28480,52*	*13498*
			Сметная прибыль			*7807,60*	*3700*
7	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,744	130,01	1787
			Накладные расходы			*27,99*	*385*
			Сметная прибыль			*9,63*	*132*
8	18	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	13,744	486,24	6683
			Накладные расходы			*137,29*	*1887*
			Сметная прибыль			*36,02*	*495*
			Раздел: 14. Ограждение металическое(280 секции)				
9	20	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,250	458493,10	114513
			Накладные расходы			*201712,35*	*50380*
			Сметная прибыль			*33962,45*	*8482*
10	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения	т конструкций	28,538	105402,64	3007997
			Накладные расходы			*28480,52*	*812782*
			Сметная прибыль			*7807,60*	*222815*
11	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	827,607	130,01	107601
			Накладные расходы			*27,99*	*23166*
			Сметная прибыль			*9,63*	*7970*
12	28	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	827,607	486,24	402413
			Накладные расходы			*137,29*	*113618*
			Сметная прибыль			*36,02*	*29808*
			ИТОГО:				**3727566**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
		Всего по акту:					**3 727 566**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					55 913,49
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)					34 051,32
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					76 350,75

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 года					**3 893 881,55**
		Скидка подрядчика 10%					**389 388,16**
		Итого с учетом скидки подрядчика					**3 504 493,40**
							420 539,21
		НДС (12 %)					**3 925 032,61**
		Итого к оплате					

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»
Руководитель

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик:

ТОО «СП «NEFT»
Директор

_____ Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:
ТОО "УЛМАД"
Эксперт-технадзор

_____ Козыбеков К.Ж.