Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Наименование стройки - Реконструкция моста «Жарма» в с. Кутикул Аманкольского с/о Иргизского района Актюбинской области
Наименование объекта - Реконструкция моста «Жарма» в с. Кутикул Аманкольского с/о Иргизского района Актюбинской област

АКТ приемки выполненных работ №1
за июль 2020год

Составлена в текущих ценах на 1.10.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
					на.единицу измерения	Всего	сумма в тенге
1	2	3	4	6	7	8	9
Локальная смета №1-1-1 Восстановление и закрепление оси моста							
1	95-100000-1000СЦИ РК 8.03.-04-2016, глава 7. табл.62, п.17	Разбивка опор осей моста длиной 54 м	км хода	0,1	72535,00	7 254	
		Прочие затраты, тенге				7 254	
Локальная смета №1-1-2 Подготовительные работы							
Раздел 1. Рекультивация нарушенных земель							
1	11-010104-0105	Срезка ПРС бульдозарами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, толщиной 10 см	м3 грунта	66	19,73	1 302	59,1
							246
2	11-010104-0113	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с)К=2,000;	м3 грунта	132	17,04	2 249	59,1
							427
3	11-010203-0101	Планировка площадей механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площадки	660	3,90	2 574	59,1
							376
4	11-010104-0105	Взврат ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	66	19,73	1 302	59,1
							246
5	11-010104-0113	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.)К=2,000;	м3 грунта	132	17,07	2 253	59,1
							427
		Итого прямые затраты по разделу 1				9 684	

		Накладные расходы I уровня, тенге				1 722	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 406	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				479	
		Итого				11 885	
		Сметная прибыль (8%), тенге				951	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 836**	
Раздел 1. Устройство и ликвидация рабочей площадки, для установки сваебойной установки							
6	11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	693,8	122,90	85 268	59,1
							16238
7	41-020103-1001	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1179,46	54,96	**64823**	
8	1-010102-0602	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3 грунта	693,8	15,52	10 768	59,1
							2673
9	11-010201-0102	Уплотнение слоя грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	693,8	50,24	34 857	59,1
							6506
10	11-010201-0108	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=3,000;	м3 уплотненного грунта	2081,4	4,55	9 470	59,1
							1517
11	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой 50%	м3 уплотненного грунта	346,9	58,17	20 179	59,1
							3742
12	11-010203-0112	Планировка площадки механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	396	32,23	12763	59,1
							5132
13	11-010203-0105	Планировка площадок ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	39,6	93,31	3 695	59,1
							2184
14	11-270403-0101	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	288	707,16	203 662	60,3
							12364
		Итого прямые затраты по разделу 1				445 485	
		Накладные расходы I уровня, тенге				50 356	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				495 841	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				20 825	
		Итого				516 667	

		Сметная прибыль (8%), тенге				41 333	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**558 000**	
Локальная смета №2-1-1 Мост							
Раздел 2 Береговые опоры							
11	11-050101-0306	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 ж/бетона	35,76	14 141,28	505 692	59
							108468
12	29-000001-0001	Свая С12-35 Т6	шт	24	205180,25	4 924 326	
16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	0,8222	200100,36	164 523	
17	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	0,877	191513,63	167 957	
19	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В- 1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01203	273983,62	3 296	
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01243	200100,36	2 487	
25	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00796	200100,36	1 593	
26	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	0,02371	194636,08	4 615	
27	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,2919	196197,3	57 270	
29	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,17426	196197,3	34 189	
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00864	200100,36	1 729	
		Итого прямые затраты по разделу 2				5 867 677	
		Накладные расходы I уровня, тенге				108 468	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 976 145	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				250 998	
		Итого				6 227 143	
		Сметная прибыль (8%), тенге				498 171	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 725 315**	

Раздел 3. Промежуточные опоры							
34	11-050101-0206	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	30,00	14462,57	433 877	58,7
							90997
35	29-000001-0002	Свая С10-35 Т6	шт	24	165852,43	3 980 458	
40	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591- 2015	т	0,69312	196197,30	135988	
41	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591- 2016	т	0,9056	191513,63	173435	
42	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591- 2016	т	0,92928	191513,63	177970	
43	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03648	200100,36	7300	
49	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591- 2016	т	1,3112	191513,63	251 113	
50	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591- 2016	т	0,3312	191513,63	63429	
51	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	2,688	200100,36	537 870	
52	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01704	200100,36	3 410	
55	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,61608	200100,36	123 278	
56	21-050301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	0,14688	194067,35	28 505	
57	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0552	196197,3	10 830	
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591- 2016	т	0,18944	191513,63	36 280	

59	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591- 2014	т	5,41188	191513,63	1 036 449	
62	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1084	191513,63	20 760	
63	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04592	200100,36	9 189	
65	21-300104-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0468	200100,36	9 365	
67	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,19	196197,3	37 277	
68	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	0,79846	191513,63	152 916	
		Итого прямые затраты по разделу 3				7 229 698	
		Накладные расходы I уровня, тенге				90 997	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 320 695	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				307 469	
		Итого				7 628 164	
		Сметная прибыль (8%), тенге				610 253	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 238 417**	
Раздел 4. Пролетное строение							
77	29-300000-1000(пл)	Плита мостовая железобетонная П18-А14К7	шт	15	666985,34	10 004 780	
		Итого прямые затраты по разделу 4				10 004 780	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 004 780	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				420 201	
		Итого				10 424 981	
		Сметная прибыль (8%), тенге				833 998	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 258 979**	
Раздел 5. Проезжая часть							
83	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	4,071	196197,3	798 719	
84	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	1,47362	200100,36	294 872	
		Итого прямые затраты по разделу 5				1 093 591	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 093 591	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				45 931	
		Итого				1 139 522	
		Сметная прибыль (8%), тенге				91 162	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 230 684**	
Раздел 8. Укрепительные (земляные) работы							
125	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные для отсыпки конусов	м3	1700	1803,31	3 065 627	
		Итого прямые затраты по разделу 8				3 065 627	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 065 627	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				128 756	
		Итого				3 194 383	
		Сметная прибыль (8%), тенге				255 551	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 449 934**	
Локальная смета №2-2-1 Подходы к мосту							
Раздел 1. Подходы к мосту							
12	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	37,99	1803,31	68 508	
24	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,16	1803,31	20 125	
36	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,2	1803,31	38 230	
		Итого прямые затраты по разделу 8				126 863	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				126 863	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				5 328	
		Итого				132 191	
		Сметная прибыль (8%), тенге				10 575	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**142 766**	
Локальная смета №9-2-1 Транспортировка материалов							
Раздел 2. Транспортировка ПГС и песка на 177-30=147 км							
3	41-020103-1147	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 147 км	т	3000	2222,71	6 668 130	
		Итого прямые затраты по разделу 8				6 668 130	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 668 130	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				280 061	
		Итого				6 948 191	
		Сметная прибыль (8%), тенге				555 855	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 504 047**	
Раздел 3. Транспортировка ЖБИ на 440-30=410 км							

4	41-010205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	550	3143,02	1 728 661	
5	41-010205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 кмК=210,000;	т*км	115500	13,73	1 585 815	
		Итого прямые затраты по разделу 8				3 314 476	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 314 476	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				139 208	
		Итого				3 453 684	
		Сметная прибыль (8%), тенге				276 295	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 729 979**	
		ИТОГО по объекту				**42 858 210,06**	
		из них СМР				31 616 931,08	
		из них прочие затраты				7 253,50	
		из них транспортировка материалов				11 234 025,49	
		Временные здания и сооружения 8,9% (к=0,8)				2 251 125,49	
		Итого с временными зданиями и сооружениями				33 868 056,57	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 5,94%				2 011 762,56	
		Итогов текущих ценах 2017г				47 113 844,62	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)				49 948 364,00	
		НДС 12%				5 993 803,68	
		Итого с НДС				**55 942 167,68**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Умаров А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б.

Сертификат №KZ78VJE00036526