Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО "Мансард"

Наименование стройки - Реконструкция моста «Жарма» в с. Кутикул Аманкольского с/о Иргизского района Актюбинской области
Наименование объекта - Реконструкция моста «Жарма» в с. Кутикул Аманкольского с/о Иргизского района Актюбинской области

АКТ №2

о приемки выполненных работ за октябрь 2020год

Составлена в текущих ценах на 1.10.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
					на.единицу измерения	Всего	сумма в тенге
1	2	3	4	6	7	8	9
Локальная смета №2-1-1 Мост							
Раздел 2 Береговые опоры							
13	11-050101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	24,00	2 703,08	64 874	58,7
							25989
14	11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В20	м3	4,4016	22351,42	98 382	48,5
							2332
15	11-300104-0101	Устройство монолитных железобетонных насадок из бетона В30	м3	27,823	32630,88	907 889	59,4
							86061
18	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2016	т	0,6167	191513,63	118106	

1	2	3	4	6	7	8	9
23	11-300503-0106	Устройство подпорных стенок монолитных (шкафная стенка) из бетона В30	м3	5	69765,8	348 829	59,4
							53905
28	11-300503-0103	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных, (открылок)	м3	1,56	21873,08	34 122	59,4
							6586
31	11-060301-0403	Установка анкерных болтов со связями из арматуры, при бетонировании (для крепления открылков)	т	0,1006	293190,85	29 495	48,5
							4663
		Итого прямые затраты по разделу 2				1 601 697	
		Накладные расходы I уровня, тенге				179 536	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 781 233	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				74 812	
		Итого				1 856 045	
		Сметная прибыль (8%), тенге				148 484	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 004 528**	
Раздел 3. Промужуточные опоры							
36	11-050101-1402	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов kмат1=0,25;	т металлоконструкций крепления	55,968	45719,91	2 558 852	58,7
							765413
37	11-300101-0201	Устройство тампонажного бетона, бетон В20	м3 бетона	7,568	37774,71	285 879	59,4
							13100
38	11-050101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	24	2703,08	64874	58,7
							25989
39	11-060701-0101	Устройство ростверка, бетон В30	м3	40,32	38001,39	1532216	48,5
							175503
44	11-060301-0407	Установка закладных деталей ЗД-1	т	0,15008	315005,33	47276	48,5

1	2	3	4	6	7	8	9
							11668
45	11-090701-0104	Изготовление металлических труб стоек	т конструкций	3,656	103535,5	378526	60,9
							191690
46	11-090301-0210	Монтаж опор из металлических труб диам.630х12 мм	т конструкций	3,656	17156,73	62725	60,9
							16350
47	23-010201-0272	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	56750,09	1135002	
48	11-050101-5701	Установка в металлическую трубу арматурного каркаса	скважина	8	11036,38	88291	58,7
							23124
53	11-300103-0201	Заполнение стоек бетоном, бетон В30	м3 бетона в деле	5,996	26965,48	161685	59,4
							6340
54	11-060701-0401	Устройство блока ригеля БР-1,5х5,0 - 4 шт	м3	18,52	37727,75	698718	48,5
							96104
60	11-060301-0407	Установка закладных деталей ЗД-1	т	0,0292	315000	9198	48,5
							2270
61	11-060701-0401	Омоноличивание стыков блока ригеля и стоек, бетон В30	м3	1,12	37728,57	42256	48,5
							5812
64	11-060701-0401	Объединение блоков ригеля из монолитного бетона В30	м3	1,05	37728,57	39615	48,5
							5448
66	11-300104-0101	Устройство подуклонки и упоров из монолитного железобетона, бетон В30	м3 железобетона в деле	1,824	32631,03	59519	59,4
							5642
		Итого прямые затраты по разделу 3				7 164 631	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 344 453	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 509 084	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				357 382	
		Итого				8 866 466	
		Сметная прибыль (8%), тенге				709 317	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 575 783**	
		Раздел 4. Пролетное строение					
75	21-130816-2305	Резина прессованная РОЧ	кг	943,8	1087,32	1 026 213	
77	29-300000-1000(пл)	Плита мостовая железобетонная П18-А14К7	шт	10	666985,34	6 669 853	
		Итого прямые затраты по разделу 4				7 696 066	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 696 066	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				323 235	
		Итого				8 019 301	
		Сметная прибыль (8%), тенге				641 544	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 660 845**	
		Раздел 6. Сопряжение моста с насыпью					
101	11-300101-0102	Устройство песчано-гравийной подготовки	м3 подушки	1500	3529,15	5293718	59,4
							1309760
102	11-300101-0101	Устройство щебеночных подушек	м3 подушки	42,8	5935	254018	59,4
							38513
103	11-300111-0105	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м	м3 железобетонных	25,6	16542,7	423493	59,4
							54119
104	29-300000-2000(пл)	Плита переходная железобетонная П600.98.30	шт	16	94364,89	1509838	
105	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	0,3133	191513,63	60001	
106	11-300114-0101	Устройство переходной тротуарной плиты	м3	0,88	16298,86	14343	59,4

1	2	3	4	6	7	8	9
							3593
107	29-300000-3000(пл)	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15-ТАII	шт	4	13889,82	55559	
		Итого прямые затраты по разделу 6				7 610 970	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 405 985	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 016 955	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				378 712	
		Итого				9 395 667	
		Сметная прибыль (8%), тенге				751 653	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 147 320**	
		Раздел 8. Укрепительные (земляные) работы					
126	11-010102-0602	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3 грунта	1700	15,52	26389	59,1
							6550
127	11-010201-0501	Уплотнение отсыпанных конусов пневматическими трамбовками	м3 уплотняемого грунта	1700	120,24	204400	59,1
							91986
128	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3 уплотняемого грунта	850	58,17	49442	59,1
							9168
129	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	250	93,3	23325	59,1
							13785
130	11-010101-0308	Рытье траншеи под каменную рисберму и блоки упора экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	68,2	87,67	5979	59,1
							1142
131	11-010205-0302	Ручная доработка грунта	м3 грунта	2	1148,5	2297	59,1
							1358

1	2	3	4	6	7	8	9
132	11-300102-0201	Устройство монолитных упоров	м3	13,406	24993,58	335064	59,4
							20769
134	11-300101-0101	Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	м3 подушки	30,83	5935	182976	59,4
							27742
135	11-010204-0803	Укрепление откосов бетонными сборными плитами	м2 укрепляемой поверхности	192	1216,39	233547	59,1
							110211
136	29-020000-0200(пл)	Стоимость плит ПУ150х75х15	шт	170	10103,61	1717614	
137	11-300102-0201	Устройство монолитных участков	м3 бетона в деле	9,89	24993,53	247186	59,4
							15321
		Итого прямые затраты по разделу 8				3 028 219	
		Накладные расходы I уровня, тенге				298 032	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 326 251	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				139 703	
		Итого				3 465 954	
		Сметная прибыль (8%), тенге				277 276	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 743 230**	
Раздел 9 Регуляционные сооружения							
138	11-010104-0106	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	315	24,42	7693	59,1
							1456
139	11-010104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами	м3 грунта	315	19,33	6089	59,1
							1152

1	2	3	4	6	7	8	9
140	11-010203-0102	Планировка площадей механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	461	4,54	2094	59,1
							310
141	11-010101-0308	Рытье траншеи под каменную рисберму и блоки упора экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	304,3	87,67	26679	59,1
							5095
142	11-010205-0302	Ручная доработка грунта	м3 грунта	5	1148,4	5742	59,1
							3394
145	11-300101-0101	Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см	м3 подушки	56	5935	332360	59,4
							50391
146	11-010204-0803	Укрепление откосов бетонными сборными плитами	м2 укрепляемой поверхности	218	1216,4	265175	59,1
							125136
147	29-020000-0200(пл)	Стоимость плит ПУ150х75х15	шт	330	10103,61	3334192	
149	11-010104-0106	Выправление русла реки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	821,5	24,42	20062	59,1
							3798
150	11-010104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерамиК=9,000;	м3 грунта	7393,5	19,33	142908	59,1
							27054
		Итого прямые затраты по разделу 9				4 142 993	
		Накладные расходы I уровня, тенге				217 786	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 360 779	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				183 153	
		Итого				4 543 931	
		Сметная прибыль (8%), тенге				363 515	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 907 446**	
Локальная смета №2-2-1 Подходы к мосту							
Раздел 1. Подходы к мосту							
1	11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	414	122,89	50 879	59,1
							9689
2	41-020103-1001	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	703,8	54,96	38 681	
3	11-010102-0602	Работа на отвале грунта 2-3 группы	м3 грунта	414	15,52	6427	59,1
							1596
4	11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотняемого грунта	410	50,24	20598	59,1
							3845
5	11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	м3 уплотняемого грунта	2050	4,55	9329	59,1
							1494
6	11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотняемого грунта	410	58,17	23848	59,1
							4422
7	11-010203-0102	Планировка полотна насыпей механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	550	4,54	2499	59,1
							370

1	2	3	4	6	7	8	9
8	11-010203-0102	Планировка откосов насыпей механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	55	4,55	250	59,1
							37
		Итого прямые затраты по разделу 1				152 509	
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 452	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				173 961	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				7 306	
		Итого				181 267	
		Сметная прибыль (8%), тенге				14 501	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**195 768**	
Локальная смета №4-1-1 Переустройство ВЛ-0,4 кВ							
Раздел 1. Демонтаж							
1	11-330204-0101	Демонтаж проводов с помощью механизмов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	км линии	0,636	18303,46	11641	61,7
							5325
2	11-330301-1103	Демонтах опор ВЛ 0,4 кВ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	5	14644	73220	61,7
							31509
3	41-310104-0601	Погрузка материалов разборки	т	2,14	430	920	
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,14	120,8	259	
		Итого прямые затраты по разделу 1				86 040	
		Накладные расходы I уровня, тенге				36 834	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				122 874	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				5 161	
		Итого				128 035	
		Сметная прибыль (8%), тенге				10 243	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**138 278**	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Раздел 2. Монтаж					
5	11-330202-0101	Установка железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные	опора	5	5969,8	29 849	61,7
							10260
6	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт	5	35278,52	176 393	
7	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,75	730,69	10 047	50,8
							1266
8	24-040207-1901	Траверса ТМ24	шт	5	8799,54	43 998	
9	24-040207-0711	Хомут Х1	т	0,006	100838,22	605	
10	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	15	1367,44	20 512	
11	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	15	43,41	651	
12	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	397,96	1 990	
13	21-050307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,95	364,79	1 806	
14	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	5	2167,6	10 838	42,8

1	2	3	4	6	7	8	9
							1313
15	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0411	152943,59	6 286	
16	11-330204-0205	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,75	93300	69 975	61,7
							26493
17	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,111	860648,08	95 532	
		Итого прямые затраты по разделу 3				468 480	
		Накладные расходы I уровня, тенге				39 332	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				507 812	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				21 328	
		Итого				529 141	
		Сметная прибыль (8%), тенге				42 331	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**571 472**	
Локальная смета №9-2-1 Транспортировка материалов							
Раздел 1. Транспортировка щебня и камня на 367-30=337 км							
1	41-020103-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	500	2965,83	1482915	
2		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 кмК=137,000;	т*км	68500	13,18	902830	
		Итого прямые затраты по разделу 1				2 385 745	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 385 745	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				100 201	
		Итого				2 485 946	
		Сметная прибыль (8%), тенге				198 876	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 684 822**	
Раздел 2. Транспортировка ПГС и песка на 177-30=147 км							
3	41-020103-1147	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 147 км	т	1000	2222,71	2 222 710	
		Итого прямые затраты по разделу 2				2 222 710	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 222 710	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				93 354	
		Итого				2 316 064	
		Сметная прибыль (8%), тенге				185 285	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 501 349**	
Раздел 3. Транспортировка ЖБИ на 440-30=410 км							
4	41-010205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	200	3143,02	628 604	
5	41-010205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 кмК=210,000;	т*км	42000	13,73	576 660	
		Итого прямые затраты по разделу 3				1 205 264	
		Накладные расходы I уровня, тенге					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 205 264	
		Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге				50 621	
		Итого				1 255 885	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Сметная прибыль (8%), тенге				100 471	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 356 356**	
		ИТОГО по объекту				**46 487 197,60**	
		из них СМР				39 944 670,79	
		из них транспортировка материалов				6 542 526,81	
		Временные здания и сооружения 8,9% (к=0,8)				2 844 060,56	
		Итого с временными зданиями и сооружениями				42 788 731,35	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 5,94%				2 541 650,64	
		Итогов текущих ценах 2017г				51 872 908,80	
		Итого: МРП на 2018 год = 2405 тенге (Иинф = 1,060)				54 985 283,33	
		НДС 12%				6 598 234,00	
		Итого с НДС				**61 583 517,33**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит Пром"

Халиков И.Б. Сертификат №KZ78VJE00036526

Подрядчик:
ТОО "МАНСАРД"

Директор Умаров А.