Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**82,5160**		**184,97**	**15263**
		Накладные расходы	%	72		37,85	3123
		Сметная прибыль	%	8		17,83	1471
		Сметная стоимость:				**240,65**	**19858**
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**124,8740**		**139,82**	**17460**
		Накладные расходы	%	72		26,84	3352
		Сметная прибыль	%	8		13,33	1665
		Сметная стоимость:				**180,00**	**22477**
3	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**141,9275**		**122,00**	**17315**
		Сметная прибыль	%	8			1385
4	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**82,5160**		**14,76**	**1218**
		Накладные расходы	%	72		4,93	407
		Сметная прибыль	%	8		1,57	130
		Сметная стоимость:				**21,26**	**1754**
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,2217**		**1648,42**	**10256**

		Итого оплата труда:			**1648,42**	**10256**
		Накладные расходы	%	72	1186,86	7384
		Сметная прибыль	%	8	226,82	1411
		Сметная стоимость:			**3062,10**	**19051**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**124,8740**	**30,77**	**3843**
		Накладные расходы	%	72	7,65	955
		Сметная прибыль	%	8	3,07	384
		Сметная стоимость:			**41,50**	**5182**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,2217**	**716,36**	**4457**
		Накладные расходы	%	72	515,78	3209
		Сметная прибыль	%	8	98,57	613
		Сметная стоимость:			**1330,72**	**8279**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**124,8740**	**133,11**	**16622**
		Накладные расходы	%	72	71,16	8886
		Сметная прибыль	%	8	16,34	2041
		Сметная стоимость:			**220,61**	**27549**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**86434**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**86434**
Транспортные расходы -			Тенге			**17315**
		Накладные расходы -	Тенге			**27316**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**27316**
		Сметная прибыль -	Тенге			**9100**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**122850**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**122850**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

				Фундамент ФМ 1=4 шт		
9	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5360**	**5712,40**	**8774**
		Накладные расходы	%	93	1239,48	1904
		Сметная прибыль	%	8	556,15	854
		Сметная стоимость:			**7508,03**	**11532**
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов толщ 100 мм**	**т**	**0,2540**	**152922,86**	**38835**
		Накладные расходы	%	108	825,60	210
		Сметная прибыль	%	8	12299,88	3124
		Сметная стоимость:			**166048,33**	**42168**

11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7840**	**20967,65**	**16439**
		Накладные расходы	%	91	1209,08	948
		Сметная прибыль	%	8	1774,14	1391
		Сметная стоимость:			**23950,87**	**18777**
12	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**5,6000**	**29613,31**	**165835**
		Накладные расходы	%	91	5782,82	32384
		Сметная прибыль	%	8	2831,69	15857
		Сметная стоимость:			**38227,83**	**214076**
13	**1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1179**	**240402,42**	**28348**
		Накладные расходы	%	91	29860,09	3521
		Сметная прибыль	%	8	21621,00	2550
		Сметная стоимость:			**291883,51**	**34419**
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1634**	**16666,94**	**2724**
		Накладные расходы	%	91	14072,57	2300
		Сметная прибыль	%	8	2459,16	402
		Сметная стоимость:			**33198,66**	**5426**
15	**2105-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0061**	**148250,36**	**901**
		Сметная прибыль	%	8		72
16	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1574**	**205425,00**	**32326**
		Сметная прибыль	%	8		2586
17	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28,8000**	**822,58**	**23690**
		Накладные расходы	%	93	216,17	6226
		Сметная прибыль	%	8	83,10	2393
		Сметная стоимость:			**1121,85**	**32309**
18	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Надбетонка. Устройство**	**м3**	**0,0200**	**20967,65**	**419**
		Накладные расходы	%	91	1209,08	24
		Сметная прибыль	%	8	1774,14	35
		Сметная стоимость:			**23950,87**	**479**

Фундамент ФМ2-10 шт

19	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,8400**	**5712,40**	**21936**
		Накладные расходы	%	93	1239,48	4760
		Сметная прибыль	%	8	556,15	2136
		Сметная стоимость:			**7508,03**	**28831**
20	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов толщ 100 мм**	**т**	**0,4861**	**152922,86**	**74333**
		Накладные расходы	%	108	825,60	401
		Сметная прибыль	%	8	12299,88	5979
		Сметная стоимость:			**166048,33**	**80713**
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,4400**	**20967,65**	**30193**
		Накладные расходы	%	91	1209,08	1741
		Сметная прибыль	%	8	1774,14	2555
		Сметная стоимость:			**23950,87**	**34489**
22	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**10,8000**	**29613,31**	**319824**
		Накладные расходы	%	91	5782,82	62454
		Сметная прибыль	%	8	2831,69	30582
		Сметная стоимость:			**38227,83**	**412861**
23	**1106-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0,2264**	**240402,42**	**54427**
		Накладные расходы	%	91	29860,09	6760
		Сметная прибыль	%	8	21621,00	4895
		Сметная стоимость:			**291883,51**	**66082**
24	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3935**	**16666,94**	**6558**
		Накладные расходы	%	91	14072,57	5538
		Сметная прибыль	%	8	2459,16	968
		Сметная стоимость:			**33198,66**	**13064**
25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3783**	**205425,00**	**77712**
		Сметная прибыль	%	8		6217
26	**2105-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0152**	**148250,36**	**2253**
		Сметная прибыль	%	8		180

27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,6000**	**822,58**	**47381**
		Накладные расходы	%	93	216,17	12451
		Сметная прибыль	%	8	83,10	4787
		Сметная стоимость:			**1121,85**	**64618**
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Надбетонка. Устройство**	**м3**	**0,1600**	**20967,65**	**3355**
		Накладные расходы	%	91	1209,08	193
		Сметная прибыль	%	8	1774,14	284
		Сметная стоимость:			**23950,87**	**3832**
				Фундамент ФМ3=2шт		
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3380**	**5712,40**	**1931**
		Накладные расходы	%	93	1239,48	419
		Сметная прибыль	%	8	556,15	188
		Сметная стоимость:			**7508,03**	**2538**
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов толщ 100 мм**	**т**	**0,0838**	**152922,86**	**12819**
		Накладные расходы	%	108	825,60	69
		Сметная прибыль	%	8	12299,88	1031
		Сметная стоимость:			**166048,33**	**13919**
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2400**	**20967,65**	**5032**
		Накладные расходы	%	91	1209,08	290
		Сметная прибыль	%	8	1774,14	426
		Сметная стоимость:			**23950,87**	**5748**
32	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,8400**	**29613,31**	**24875**
		Накладные расходы	%	91	5782,82	4858
		Сметная прибыль	%	8	2831,69	2379
		Сметная стоимость:			**38227,83**	**32111**
33	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0137**	**240402,42**	**3289**
		Накладные расходы	%	91	29860,09	408
		Сметная прибыль	%	8	21621,00	296
		Сметная стоимость:			**291883,51**	**3993**

34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0291**	**16666,94**	**485**
		Накладные расходы	%	91	14072,57	410
		Сметная прибыль	%	8	2459,16	72
		Сметная стоимость:			**33198,66**	**966**
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**	**205425,00**	**6169**
		Сметная прибыль	%	8		494
36	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,6800**	**822,58**	**3850**
		Накладные расходы	%	93	216,17	1012
		Сметная прибыль	%	8	83,10	389
		Сметная стоимость:			**1121,85**	**5250**
37	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Надбетонка. Устройство**	**м3**	**0,2600**	**20967,65**	**5452**
		Накладные расходы	%	91	1209,08	314
		Сметная прибыль	%	8	1774,14	461
		Сметная стоимость:			**23950,87**	**6227**
				Фундаментная балка БМ 1-72 м		
38	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**20,4000**	**39002,71**	**795655**
		Накладные расходы	%	91	10287,29	209861
		Сметная прибыль	%	8	3943,20	80441
		Сметная стоимость:			**53233,20**	**1085957**
39	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,6636**	**16666,94**	**27728**
		Накладные расходы	%	91	14072,57	23412
		Сметная прибыль	%	8	2459,16	4091
		Сметная стоимость:			**33198,66**	**55231**
40	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6636**	**205425,00**	**341753**
		Сметная прибыль	%	8		27340
41	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**129,6000**	**822,58**	**106606**
		Накладные расходы	%	93	216,17	28015

		Сметная прибыль	%	8	83,10	10770
		Сметная стоимость:			**1121,85**	**145391**
				Фундаментная балка БМ 2-64 м		
42	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**32,3000**	**39002,71**	**1259787**
		Накладные расходы	%	91	10287,29	332279
		Сметная прибыль	%	8	3943,20	127365
		Сметная стоимость:			**53233,20**	**1719432**
43	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,8970**	**16666,94**	**31617**
		Накладные расходы	%	91	14072,57	26695
		Сметная прибыль	%	8	2459,16	4665
		Сметная стоимость:			**33198,66**	**62977**
44	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8970**	**205425,00**	**389683**
		Сметная прибыль	%	8		31175
45	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**153,6000**	**822,58**	**126348**
		Накладные расходы	%	93	216,17	33203
		Сметная прибыль	%	8	83,10	12764
		Сметная стоимость:			**1121,85**	**172316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**4099342**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**4099342**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**850798**
		Накладные расходы -	Тенге			**803061**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**803061**
		Сметная прибыль -	Тенге			**392192**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5294595**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5294595**

РАЗДЕЛ 3.Каркас здания

46	**1109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**42,9190**	**58657,27**	**2517511**
		Накладные расходы	%	69	20766,95	891297
		Сметная прибыль	%	8	6353,94	272705
		Сметная стоимость:			**85778,15**	**3681513**

47	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т**	т	8,0000	400135,00	3201080
		Сметная прибыль	%	8		256086
48	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	5,4000	423073,00	2284594
		Сметная прибыль	%	8		182768
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**8003185**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**8003185**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5485674**
Накладные расходы -			Тенге			**891297**
Накладные НУЧП -			Тенге			**891297**
Сметная прибыль -			Тенге			**711559**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**9606041**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**9606041**

	ИТОГО по Акту					15 023 486,14
	Временные здания и сооружения 1,5%					225 352,29
	Итого:					15 248 838,43
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%					317 023,35
	Итого:					15 565 861,78
	Непредвиденные работы и затраты 2 %					311 317,24
	ИТОГО					15 877 179,01
	Итого с учетом договорной цены к=0,9					14 289 461,11
	НДС 12%					1 714 735,33
	Всего с НДС					16 004 196,45

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Ерниязов А.М.**
Сертификат KZ77VJE00016174

Авторский надзор:
ТОО "Asser Partner" (Ассер Партнер)
_____ **Жилибаев Б.Ш.**
ГСЛ №18019414

Сост рас Ф-2 по смете пров.