Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №6
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Вентиляция

		РАЗДЕЛ 1.В1-В3					
1	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	2,0000		6711,38	13423
		Накладные расходы	%	98		5726,17	11452
		Сметная прибыль	%	8		995,00	1990
		Сметная стоимость:				13432,55	26865
2	2305-0403-0813 РСНБ РК 2015	**Настенный вентилятор STel l 100 мм**	комплект	2,0000		4826,00	9652
		Сметная прибыль	%	8			772
		Сметная стоимость:					10424
3	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,4396		4485,05	1972
		Накладные расходы	%	98		1538,56	676
		Сметная прибыль	%	8		481,89	212
		Сметная стоимость:				6505,50	2860
4	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2,0000		1285,39	2571
		Накладные расходы	%	98		1107,98	2216
		Сметная прибыль	%	8		191,47	383
		Сметная стоимость:				2584,84	5170
5	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	2,0000		1755,00	3510
		Сметная прибыль	%	8			281
		Сметная стоимость:					3791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49110
		РАЗДЕЛ 2.В2-В4-В6					
6	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	4,0000		6711,38	26846
		Накладные расходы	%	98		5726,17	22905
		Сметная прибыль	%	8		995,00	3980
		Сметная стоимость:				13432,55	53730
7	2305-0403-0817 РСНБ РК 2015	**Настенный вентилятор STel l 150 мм**	комплект	4,0000		5405,00	21620
		Сметная прибыль	%	8			1730
		Сметная стоимость:					23350
8	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4,0000		1285,39	5142
		Накладные расходы	%	98		1107,98	4432
		Сметная прибыль	%	8		191,47	766
		Сметная стоимость:				2584,84	10339
9	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	4,0000		2128,00	8512
		Сметная прибыль	%	8			681
		Сметная стоимость:					9193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96612
		РАЗДЕЛ 3.В7					
10	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1,0000		6711,38	6711
		Накладные расходы	%	98		5726,17	5726
		Сметная прибыль	%	8		995,00	995
		Сметная стоимость:				13432,55	13433

1	2	3	4	5	6	7	8
11	2305-0402-0112 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 к Вт, п 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**124451,00**	**124451**
		Сметная прибыль	%	8			9956
		Сметная стоимость:					**134407**
12	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,7700**		**4548,96**	**94482**
		Накладные расходы	%	98		919,47	19097
		Сметная прибыль	%	8		437,47	9086
		Сметная стоимость:				**5905,90**	**122666**
13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,4350**		**4859,74**	**31272**
		Накладные расходы	%	98		1218,74	7843
		Сметная прибыль	%	8		486,28	3129
		Сметная стоимость:				**6564,76**	**42244**
14	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Переходды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,1750**		**4548,96**	**23541**
		Накладные расходы	%	98		919,47	4758
		Сметная прибыль	%	8		437,47	2264
		Сметная стоимость:				**5905,90**	**30563**
15	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1285,39**	**5142**
		Накладные расходы	%	98		1107,98	4432
		Сметная прибыль	%	8		191,47	766
		Сметная стоимость:				**2584,84**	**10339**
16	2305-0306-2237 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 550 мм**	**шт.**	**4,0000**		**10813,00**	**43252**
		Сметная прибыль	%	8			3460
		Сметная стоимость:					**46712**
17	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**1828,62**	**16458**
		Накладные расходы	%	98		1452,16	13069
		Сметная прибыль	%	8		262,46	2362
		Сметная стоимость:				**3543,24**	**31889**
18	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	**м2**	**9,0000**		**33341,00**	**300069**
		Сметная прибыль	%	8			24006
		Сметная стоимость:					**324075**
19	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	**шт.**	**1,0000**		**782,00**	**782**
		Сметная прибыль	%	8			63
		Сметная стоимость:					**845**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**757172**
		РАЗДЕЛ 4.ВЕ1					
20	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1455,52**	**1456**
		Накладные расходы	%	98		1107,98	1108
		Сметная прибыль	%	8		205,08	205
		Сметная стоимость:				**2768,58**	**2769**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2769**
		РАЗДЕЛ 5.П1					
21	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**50536,66**	**50537**
		Накладные расходы	%	98		43314,63	43315
		Сметная прибыль	%	8		7508,10	7508
		Сметная стоимость:				**101359,40**	**101359**
22	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS с узлом смешивания**	**комплект**	**1,0000**		**1074741,00**	**1074741**
23	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,9000**		**4355,44**	**16986**
		Накладные расходы	%	98		742,40	2895

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		407,83	1591
		Сметная стоимость:				**5505,66**	**21472**
24	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**170,3000**		**4548,96**	**774688**
		Накладные расходы	%	98		919,47	156586
		Сметная прибыль	%	8		437,47	74502
		Сметная стоимость:				**5905,90**	**1005775**
25	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,4350**		**4859,74**	**31272**
		Накладные расходы	%	98		1218,74	7843
		Сметная прибыль	%	8		486,28	3129
		Сметная стоимость:				**6564,76**	**42244**
26	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Переходды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,0750**		**4548,96**	**27635**
		Накладные расходы	%	98		919,47	5586
		Сметная прибыль	%	8		437,47	2658
		Сметная стоимость:				**5905,90**	**35878**
27	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1285,39**	**1285**
		Накладные расходы	%	98		1107,98	1108
		Сметная прибыль	%	8		191,47	191
		Сметная стоимость:				**2584,84**	**2585**
28	2305-0306-2237 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 950 мм х 550 мм**	**шт.**	**1,0000**		**10813,00**	**10813**
		Сметная прибыль	%	8			865
		Сметная стоимость:					**11678**
29	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**9,0000**		**1828,62**	**16458**
		Накладные расходы	%	98		1452,16	13069
		Сметная прибыль	%	8		262,46	2362
		Сметная стоимость:				**3543,24**	**31889**
30	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	**м2**	**9,0000**		**33341,00**	**300069**
		Сметная прибыль	%	8			24006
		Сметная стоимость:					**324075**
31	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	**шт.**	**1,0000**		**782,00**	**782**
		Сметная прибыль	%	8			63
		Сметная стоимость:					**845**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2652540**
		Стоимость оборудования					**1074741**

	ИТОГО по Акту					3 558 202,96
	Из них оборудования, мебели и инвентаря					1 074 741,00
	Из них СМР					2 483 461,96
	Временные здания и сооружения 1,5%					37 251,93
	Итого:					2 520 713,89
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%					
	Итого:					52 405,64
	Непредвиденные работы и затраты 2 %					2 573 119,53
	ИТОГО					51 462,39
	Итого с учетом договорной цены к=0,9					3 699 322,92
	НДС 12%					3 329 390,63
	Всего с НДС					399 526,88
						3 728 917,51

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Ернязов А.М.**
Сертификат KZ77VJE00016174

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Авторский надзор:
ТОО "Asser Partner" (Ассер Партнер)
_____ **Жилибаев Б.Ш.**
ГСЛ №18019414

мат. рас. Ф-2 прав по смете