Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №7
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4
Водопровод и канализация

		РАЗДЕЛ 1.В1					
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	24,0000		1764,98	42360
		Накладные расходы	%	98		370,98	8903
		Сметная прибыль	%	8		170,88	4101
		Сметная стоимость:				2306,84	55364
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	41,5000		3291,23	136586
		Накладные расходы	%	98		480,05	19922
		Сметная прибыль	%	8		301,70	12521
		Сметная стоимость:				4072,98	169029
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	65,5000		71,42	4678
		Накладные расходы	%	98		68,54	4489
		Сметная прибыль	%	8		11,20	733
		Сметная стоимость:				151,16	9901
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	17,0000		2486,49	42270
		Накладные расходы	%	98		1965,90	33420
		Сметная прибыль	%	8		356,19	6055
		Сметная стоимость:				4808,57	81746
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	17,0000		2451,42	41674
		Накладные расходы	%	98		1965,90	33420
		Сметная прибыль	%	8		353,39	6008
		Сметная стоимость:				4770,71	81102
6	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18,0000		649,00	11682
		Сметная прибыль	%	8			935
		Сметная стоимость:					12617
7	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5,0000		1033,00	5165
		Сметная прибыль	%	8			413
		Сметная стоимость:					5578
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1,0000		1897,81	1898
		Накладные расходы	%	98		1482,39	1482
		Сметная прибыль	%	8		270,42	270
		Сметная стоимость:				3650,61	3651
9	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1,0000		176564,00	176564
10	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	40,0000		5,00	200
		Сметная прибыль	%	8			16
		Сметная стоимость:					216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				595768
		Стоимость оборудования					176564
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел					
11	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1,0000		482,36	482

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		439,93	440
		Сметная прибыль	%	8		73,78	74
		Сметная стоимость:				**996,08**	**996**
12	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1,0000**		**5783,00**	**5783**
		Сметная прибыль	%	8			463
		Сметная стоимость:					**6246**
13	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**17114,15**	**17114**
		Накладные расходы	%	98		1022,70	1023
		Сметная прибыль	%	8		1450,95	1451
		Сметная стоимость:				**19587,79**	**19588**
14	2304-0905-0205 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**4577,00**	**13731**
		Сметная прибыль	%	8			1098
		Сметная стоимость:					**14829**
15	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1078,00**	**1078**
		Сметная прибыль	%	8			86
		Сметная стоимость:					**1164**
16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2477,36**	**2477**
		Накладные расходы	%	98		254,49	254
		Сметная прибыль	%	8		218,55	219
		Сметная стоимость:				**2950,40**	**2950**
17	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**270,00**	**540**
		Сметная прибыль	%	8			43
		Сметная стоимость:					**583**
18	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,5000**		**3291,23**	**11519**
		Накладные расходы	%	98		480,05	1680
		Сметная прибыль	%	8		301,70	1056
		Сметная стоимость:				**4072,98**	**14255**
19	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**2,0000**		**802,60**	**1605**
		Накладные расходы	%	98		750,15	1500
		Сметная прибыль	%	8		124,22	248
		Сметная стоимость:				**1676,97**	**3354**
20	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	**шт.**	**2,0000**		**10964,00**	**21928**
		Сметная прибыль	%	8			1754
		Сметная стоимость:					**23682**
21	2308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4317,00**	**4317**
		Сметная прибыль	%	8			345
		Сметная стоимость:					**4662**
22	2308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5026,00**	**10052**
		Сметная прибыль	%	8			804
		Сметная стоимость:					**10856**
23	СТ прайс лист ООО ЕС Трейд	**Лом**	**шт**	**1,0000**		**744,64**	**745**
24	СТ прайс лист ООО ЕС Трейд	**Багор**	**шт**	**1,0000**		**794,29**	**794**
		Сметная прибыль	%	8			64
		Сметная стоимость:					**858**
25	СТ прайс лист ООО ЕС Трейд	**Ведро**	**шт**	**1,0000**		**729,75**	**730**
		Сметная прибыль	%	8			58
		Сметная стоимость:					**788**
26	СТ прайс лист ООО ЕС Трейд	**Лопата штыковая**	**шт**	**1,0000**		**670,18**	**670**
		Сметная прибыль	%	8			54
		Сметная стоимость:					**724**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	СТ прайс лист ООО ЕС Трейд	**Лопата совковая**	**шт**	**1,0000**		**670,18**	**670**
		Сметная прибыль	%	8			54
		Сметная стоимость:					**724**
28	СТ прайс лист ООО ЕС Трейд	**Емкость для хранения воды 0,02 м3**	**шт**	**1,0000**		**794,29**	**794**
		Сметная прибыль	%	8			64
		Сметная стоимость:					**858**
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,0000**		**655,32**	**7864**
		Накладные расходы	%	80		505,77	6069
		Сметная прибыль	%	8		92,89	1115
		Сметная стоимость:				**1253,98**	**15048**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**122910**
		Стоимость оборудования					**745**
		РАЗДЕЛ 3.ТЗ					
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2583,58**	**51672**
		Накладные расходы	%	98		1965,90	39318
		Сметная прибыль	%	8		363,96	7279
		Сметная стоимость:				**4913,43**	**98269**
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,5000**		**2506,26**	**76441**
		Накладные расходы	%	98		1965,90	59960
		Сметная прибыль	%	8		357,77	10912
		Сметная стоимость:				**4829,94**	**147313**
32	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**649,00**	**9086**
		Сметная прибыль	%	8			727
		Сметная стоимость:					**9813**
33	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**8861,92**	**26586**
		Накладные расходы	%	98		8406,29	25219
		Сметная прибыль	%	8		1381,46	4144
		Сметная стоимость:				**18649,67**	**55949**
34	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 к Вт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**		**25156,00**	**75468**
35	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**5,00**	**100**
		Сметная прибыль	%	8			8
		Сметная стоимость:					**108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**386920**
		Стоимость оборудования					**75468**
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1					
36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49,2000**		**672,81**	**33102**
		Накладные расходы	%	98		656,25	32287
		Сметная прибыль	%	8		106,32	5231
		Сметная стоимость:				**1435,38**	**70621**
37	2301-0604-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**49,1000**		**332,00**	**16301**
		Сметная прибыль	%	8			1304
		Сметная стоимость:					**17605**
38	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**649,92**	**5849**
		Накладные расходы	%	98		629,77	5668
		Сметная прибыль	%	8		102,38	921
		Сметная стоимость:				**1382,06**	**12439**
39	2301-0604-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**8,9820**		**698,00**	**6269**
		Сметная прибыль	%	8			502
		Сметная стоимость:					**6771**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**155,00**	**310**
		Сметная прибыль	%	8			25
		Сметная стоимость:					**335**
41	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**400,00**	**800**
		Сметная прибыль	%	8			64
		Сметная стоимость:					**864**
42	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**7341,23**	**29365**
		Накладные расходы	%	98		510,76	2043
		Сметная прибыль	%	8		628,16	2513
		Сметная стоимость:				**8480,14**	**33921**
43	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**5,0000**		**13025,46**	**65127**
		Накладные расходы	%	98		847,02	4235
		Сметная прибыль	%	8		1109,80	5549
		Сметная стоимость:				**14982,28**	**74911**
44	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**5,0000**		**9908,28**	**49541**
		Накладные расходы	%	98		1792,22	8961
		Сметная прибыль	%	8		936,04	4680
		Сметная стоимость:				**12636,53**	**63183**
45	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,4383**		**384,41**	**1322**
		Накладные расходы	%	80		289,04	994
		Сметная прибыль	%	8		53,88	185
		Сметная стоимость:				**727,34**	**2501**
							Сантехнич
46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4,0000**		**2454,45**	**9818**
		Накладные расходы	%	98		2143,37	8573
		Сметная прибыль	%	8		367,83	1471
		Сметная стоимость:				**4965,65**	**19863**
47	2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**8709,00**	**34836**
		Сметная прибыль	%	8			2787
		Сметная стоимость:					**37623**
48	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**811,20**	**3245**
		Накладные расходы	%	98		756,66	3027
		Сметная прибыль	%	8		125,43	502
		Сметная стоимость:				**1693,29**	**6773**
49	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**		**4056,00**	**16224**
		Сметная прибыль	%	8			1298
		Сметная стоимость:					**17522**
50	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**6,4000**		**686,44**	**4393**
		Накладные расходы	%	98		279,73	1790
		Сметная прибыль	%	8		77,29	495
		Сметная стоимость:				**1043,46**	**6678**
51	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**3110,69**	**12443**
		Накладные расходы	%	98		2433,80	9735
		Сметная прибыль	%	8		443,56	1774
		Сметная стоимость:				**5988,05**	**23952**
52	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**4,0000**		**14785,00**	**59140**
		Сметная прибыль	%	8			4731
		Сметная стоимость:					**63871**
53	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**3,2000**		**686,44**	**2197**
		Накладные расходы	%	98		279,73	895
		Сметная прибыль	%	8		77,29	247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1043,46**	**3339**
54	**1117-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**2145,21**	**12871**
		Накладные расходы	%	98		1761,78	10571
		Сметная прибыль	%	8		312,56	1875
		Сметная стоимость:				**4219,56**	**25317**
55	**2303-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**6,0000**		**27773,00**	**166638**
		Сметная прибыль	%	8			13331
		Сметная стоимость:					**179969**
56	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**811,20**	**4867**
		Накладные расходы	%	98		756,66	4540
		Сметная прибыль	%	8		125,43	753
		Сметная стоимость:				**1693,29**	**10160**
57	**2303-0102-1250 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**7265,00**	**43590**
		Сметная прибыль	%	8			3487
		Сметная стоимость:					**47077**
58	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**21320,00**	**85280**
		Накладные расходы	%	98		2691,54	10766
		Сметная прибыль	%	8		1920,92	7684
		Сметная стоимость:				**25932,46**	**103730**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**829025**
		Стоимость оборудования					

	ИТОГО по Акту					1 934 622,24
	Из них оборудования, мебели и инвентаря					252 777,00
	Из них СМР					1 681 845,24
	Временные здания и сооружения 1,5%					25 227,68
	Итого:					1 707 072,92
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%					35 490,05
	Итого:					1 742 562,96
	Непредвиденные работы и затраты 2 %					34 851,26
	ИТОГО					2 030 191,22
	Итого с учетом договорной цены к=0,9					1 827 172,10
	НДС 12%					219 260,65
	Всего с НДС					**2 046 432,75**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Ерниязов А.М.**
Сертификат KZ77VJE00016174

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Авторский надзор:
ТОО "Asser-Partner" (Ассер Партнер)
_____ **Жилибаев Б.Ш.**
ГСЛ №18019414

соот. рас. Ф-2 прав. по смете