Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №9
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6					
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация					
1	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	40,0000		2308,89	92356
		Накладные расходы	%	61		1345,66	53826
		Сметная прибыль	%	8		292,36	11695
		Сметная стоимость:				**3946,91**	**157877**
2	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	40,0000		765,00	30600
		Сметная прибыль	%	8			2448
		Сметная стоимость:					**33048**
3	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ручной**	шт.	4,0000		1161,01	4644
		Накладные расходы	%	61		672,83	2691
		Сметная прибыль	%	8		146,71	587
		Сметная стоимость:				**1980,55**	**7922**
4	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	4,0000		825,00	3300
		Сметная прибыль	%	8			264
		Сметная стоимость:					**3564**
5	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		27316,08	81948
		Накладные расходы	%	61		16373,01	49119
		Сметная прибыль	%	8		3495,13	10485
		Сметная стоимость:				**47184,22**	**141553**
6	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	3,0000		932,00	2796
		Сметная прибыль	%	8			224
		Сметная стоимость:					**3020**
7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	460,0000		200,27	92123
		Накладные расходы	%	72		127,44	58623
		Сметная прибыль	%	8		26,22	12060
		Сметная стоимость:				**353,93**	**162806**
8	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	469,2000		34,00	15953
		Сметная прибыль	%	8			1276
		Сметная стоимость:					**17229**
9	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	20,0000		135,00	2700
		Сметная прибыль	%	8			216
		Сметная стоимость:					**2916**
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	460,0000		293,29	134913
		Накладные расходы	%	72		106,88	49163
		Сметная прибыль	%	8		32,01	14726
		Сметная стоимость:				**432,18**	**198802**
11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	40,0000		713,23	28529
		Накладные расходы	%	72		167,09	6683
		Сметная прибыль	%	8		70,42	2817
		Сметная стоимость:				**950,74**	**38029**
12	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224		167026,00	20444
		Сметная прибыль	%	8			1636
		Сметная стоимость:					**22080**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,50**	**км**	**0,3876**		**106231,00**	**41175**
		Сметная прибыль	%	8			3294
		Сметная стоимость:					**44469**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**833314**
	ИТОГО по Акту						833 314,44
	Временные здания и сооружения 1,5%						12 499,72
	Итого:						845 814,16
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%						17 584,48
	Итого:						863 398,63
	Непредвиденные работы и затраты 2 %						17 267,97
	ИТОГО						880 666,61
	Итого с учетом договорной цены к=0,9						792 599,95
	НДС 12%						95 111,99
	Всего с НДС						**887 711,94**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Ернияз ов А.М.**
Сертификат KZ77VJE00016174

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Авторский надзор:
ТОО "Asser Partner" (Ассер Партнер)
_____ **Жилибаев Б.Ш.**
ГСЛ №18019414

сост. рас. Ф-2 прав по смете