Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №10
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1					
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**10,0000**		**190,25**	**1902**
		Накладные расходы	%	72		53,32	533
		Сметная прибыль	%	8		19,49	195
		Сметная стоимость:				**263,06**	**2631**
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**30,77**	**308**
		Накладные расходы	%	72		7,65	76
		Сметная прибыль	%	8		3,07	31
		Сметная стоимость:				**41,50**	**415**
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,0000**		**133,11**	**1331**
		Накладные расходы	%	72		71,16	712
		Сметная прибыль	%	8		16,34	163
		Сметная стоимость:				**220,61**	**2206**
4	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**54,0000**		**558,28**	**30147**
		Накладные расходы	%	72		390,49	21086
		Сметная прибыль	%	8		75,90	4099
		Сметная стоимость:				**1024,67**	**55332**
5	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**15,0000**		**1121,58**	**16824**
		Накладные расходы	%	72		712,72	10691
		Сметная прибыль	%	8		146,74	2201
		Сметная стоимость:				**1981,05**	**29716**
6	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по опоре**	**м кабеля**	**8,0000**		**866,58**	**6933**
		Накладные расходы	%	72		612,77	4902
		Сметная прибыль	%	8		118,35	947
		Сметная стоимость:				**1597,70**	**12782**
7	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1300**		**292972,26**	**38086**
		Накладные расходы	%	80		197639,67	25693
		Сметная прибыль	%	8		39248,95	5102
		Сметная стоимость:				**529860,88**	**68882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**171964**
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
8	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**12,6000**		**190,25**	**2397**
		Накладные расходы	%	72		53,32	672
		Сметная прибыль	%	8		19,49	246
		Сметная стоимость:				**263,06**	**3315**
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3780**		**1648,42**	**623**
		Накладные расходы	%	72		1186,86	449
		Сметная прибыль	%	8		226,82	86
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**1157**
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,2600**		**1373,68**	**1731**
		Накладные расходы	%	72		989,05	1246
		Сметная прибыль	%	8		189,02	238
		Сметная стоимость:				**2551,75**	**3215**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,8900**		**716,36**	**1354**
		Накладные расходы	%	72		515,78	975
		Сметная прибыль	%	8		98,57	186
		Сметная стоимость:				**1330,72**	**2515**
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,3480**		**30,77**	**380**
		Накладные расходы	%	72		7,65	94
		Сметная прибыль	%	8		3,07	38
		Сметная стоимость:				**41,50**	**512**
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,3480**		**133,11**	**1644**
		Накладные расходы	%	72		71,16	879
		Сметная прибыль	%	8		16,34	202
		Сметная стоимость:				**220,61**	**2724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13438**
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы					
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**70,0000**		**232,40**	**16268**
		Накладные расходы	%	72		87,28	6109
		Сметная прибыль	%	8		25,57	1790
		Сметная стоимость:				**345,25**	**24167**
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,8000**		**2378,00**	**6658**
		Сметная прибыль	%	8			533
		Сметная стоимость:					**7191**
16	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**70,0000**		**188,53**	**13197**
		Накладные расходы	%	72		104,59	7321
		Сметная прибыль	%	8		23,45	1641
		Сметная стоимость:				**316,57**	**22160**
17	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство футляра**	**канало-километр трубопровода**	**0,0080**		**3198754,72**	**25590**
		Накладные расходы	%	76		120631,00	965
		Сметная прибыль	%	8		265550,86	2124
		Сметная стоимость:				**3584936,58**	**28679**
18	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 к В, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**90,0000**		**689,57**	**62061**
		Накладные расходы	%	72		188,69	16982
		Сметная прибыль	%	8		70,26	6323
		Сметная стоимость:				**948,52**	**85367**
19	2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0918**		**1348464,00**	**123789**
		Сметная прибыль	%	8			9903
		Сметная стоимость:					**133692**
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее ленты**	**км**	**0,0700**		**13489,43**	**944**
		Накладные расходы	%	72		6398,98	448
		Сметная прибыль	%	8		1591,07	111
		Сметная стоимость:				**21479,48**	**1504**
21	СТ прайс листБатыс электрик	**Лента защитная " Осторожно кабель"**	**м**	**71,4000**		**33,04**	**2359**
		Сметная прибыль	%	8			189
		Сметная стоимость:					**2548**
22	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка**	**кг**	**0,0078**		**1204,44**	**9**
		Накладные расходы	%	72		743,04	6
		Сметная прибыль	%	8		155,80	1
		Сметная стоимость:				**2103,28**	**16**
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0078**		**219334,00**	**1711**
		Сметная прибыль	%	8			137
		Сметная стоимость:					**1848**
24	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 к В, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**21904,29**	**43809**
		Накладные расходы	%	72		8795,28	17591
		Сметная прибыль	%	8		2455,97	4912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
25	**СТ прайс листБатыс электрик**	**Муфта кабельная наружней установки 4 КВТп1**	**шт**	**1,0000**		**33155,53**	**66311**
		Сметная прибыль	%	8		**4285,71**	**4286**
		Сметная стоимость:					343
26	**2306-1703-1602 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 к В, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4- 70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**14278,00**	**4629**
		Сметная прибыль	%	8		**14278**	**14278**
		Сметная стоимость:					1142
27	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1300**		**145425,65**	**15420**
		Накладные расходы	%	80		64452,63	**18905**
		Сметная прибыль	%	8		16790,26	8379
		Сметная стоимость:				**226668,55**	2183
28	**2306-1004-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,1578**		**1042374,00**	**29467**
		Сметная прибыль	%	8			**164480**
		Сметная стоимость:					13158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**177638**
							600637
	ИТОГО по Акту						
	Временные здания и сооружения 1,5%						786 038,88
	Итого:						11 790,58
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%						797 829,46
	Итого:						16 586,87
	Непредвиденные работы и затраты 2 %						814 416,34
	ИТОГО						16 288,33
	Итого с учетом договорной цены к=0,9						830 704,66
	НДС 12%						747 634,20
	Всего с НДС						89 716,10
							837 350,30

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
_____ **Ерниязов А.М.**
Сертификат KZ77VJE00016174

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Авторский надзор:
ТОО "Asser Partner" (Ассер Партнер)
_____ **Жилибаев Б.Ш.**
ГСЛ №18019414

соот. рас. Ф-2 прав по смете