Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №11
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1					
		Наружные сети водопровода и канализации Наружные сети канализации					
		РАЗДЕЛ 1.Канализация					
1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	7,2600		311,22	2259
		Накладные расходы	%	72		92,11	669
		Сметная прибыль	%	8		32,27	234
		Сметная стоимость:				**435,59**	**3162**
2	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	12,4872		317,00	3958
		Сметная прибыль	%	8			317
		Сметная стоимость:					**4275**
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,2600		18,03	131
		Накладные расходы	%	72		6,01	44
		Сметная прибыль	%	8		1,92	14
		Сметная стоимость:				**25,96**	**188**
4	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	80,9400		193,87	15692
		Накладные расходы	%	72		50,39	4079
		Сметная прибыль	%	8		19,54	1582
		Сметная стоимость:				**263,80**	**21352**
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,4282		1648,42	4003
		Накладные расходы	%	72		1186,86	2882
		Сметная прибыль	%	8		226,82	551
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**7435**
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	83,3682		15,90	1325
		Накладные расходы	%	72		4,31	359
		Сметная прибыль	%	8		1,62	135
		Сметная стоимость:				**21,82**	**1819**
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	83,3682		7,03	586
		Накладные расходы	%	72		1,91	159
		Сметная прибыль	%	8		0,71	60
		Сметная стоимость:				**9,65**	**804**
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	83,3682		133,11	11097
		Накладные расходы	%	72		71,16	5932
		Сметная прибыль	%	8		16,34	1362
		Сметная стоимость:				**220,61**	**18392**
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,1500		3628,98	25947
		Накладные расходы	%	99		893,52	6389
		Сметная прибыль	%	8		361,80	2587
		Сметная стоимость:				**4884,30**	**34923**
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0196		401240,18	7864
		Накладные расходы	%	99		288110,31	5647
		Сметная прибыль	%	8		55148,04	1081
		Сметная стоимость:				**744498,53**	**14592**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	19,7960		1257,00	24884
		Сметная прибыль	%	8			1991
		Сметная стоимость:					26875
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0030		302237,06	907
		Накладные расходы	%	99		226644,95	680
		Сметная прибыль	%	8		42310,56	127
		Сметная стоимость:				571192,57	1714
13	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	3,0300		580,00	1757
		Сметная прибыль	%	8			141
		Сметная стоимость:					1898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137428
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы					
14	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,7810		28893,63	51460
		Накладные расходы	%	99		12081,49	21517
		Сметная прибыль	%	8		3278,01	5838
		Сметная стоимость:				44253,13	78815
15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	1,0000		19753,00	19753
		Сметная прибыль	%	8			1580
		Сметная стоимость:					21333
16	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	2,0000		13033,00	26066
		Сметная прибыль	%	8			2085
		Сметная стоимость:					28151
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1,0000		18430,00	18430
		Сметная прибыль	%	8			1474
		Сметная стоимость:					19904
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1,0000		3419,00	3419
		Сметная прибыль	%	8			274
		Сметная стоимость:					3693
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены колодцев из кирпича. Кладка**	м3 кладки	1,1775		28524,75	33588
		Накладные расходы	%	93		5222,16	6149
		Сметная прибыль	%	8		2699,75	3179
		Сметная стоимость:				36446,67	42916
20	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	1,0000		6895,00	6895
		Сметная прибыль	%	8			552
		Сметная стоимость:					7447
21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	5,3000		240,81	1276
		Накладные расходы	%	94		66,22	351
		Сметная прибыль	%	8		24,56	130
		Сметная стоимость:				331,60	1757
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,5300		22817,93	12094
		Накладные расходы	%	94		2914,02	1544
		Сметная прибыль	%	8		2058,56	1091
		Сметная стоимость:				27790,50	14729
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,9490		822,58	7361
		Накладные расходы	%	93		216,17	1934
		Сметная прибыль	%	8		83,10	744
		Сметная стоимость:				1121,85	10039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				228784
		РАЗДЕЛ 3.Выгреб на 10 м3					
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
24	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**38,4493**		**248,72**	**9563**
		Накладные расходы	%	72		48,72	1873
		Сметная прибыль	%	8		23,80	915
		Сметная стоимость:				**321,24**	**12351**
25	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**66,1328**		**317,00**	**20964**
		Сметная прибыль	%	8			1677
		Сметная стоимость:					**22641**
26	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**38,4493**		**18,03**	**693**
		Накладные расходы	%	72		6,01	231
		Сметная прибыль	%	8		1,92	74
		Сметная стоимость:				**25,96**	**998**
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,9225**		**1648,42**	**3169**
		Накладные расходы	%	72		1186,86	2282
		Сметная прибыль	%	8		226,82	436
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**5887**
28	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**20,5957**		**193,87**	**3993**
		Накладные расходы	%	72		50,39	1038
		Сметная прибыль	%	8		19,54	402
		Сметная стоимость:				**263,80**	**5433**
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0298**		**1648,42**	**1698**
		Накладные расходы	%	72		1186,86	1222
		Сметная прибыль	%	8		226,82	234
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**3153**
30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,5480**		**15,90**	**374**
		Накладные расходы	%	72		4,31	102
		Сметная прибыль	%	8		1,62	38
		Сметная стоимость:				**21,82**	**514**
31	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,5480**		**7,03**	**165**
		Накладные расходы	%	72		1,91	45
		Сметная прибыль	%	8		0,71	17
		Сметная стоимость:				**9,65**	**227**
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,5480**		**133,11**	**3135**
		Накладные расходы	%	72		71,16	1676
		Сметная прибыль	%	8		16,34	385
		Сметная стоимость:				**220,61**	**5195**
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**23,5480**		**82,86**	**1951**
		Накладные расходы	%	72		15,37	362
		Сметная прибыль	%	8		7,86	185
		Сметная стоимость:				**106,09**	**2498**
Конст							
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2560**		**5712,40**	**7175**
		Накладные расходы	%	93		1239,48	1557
		Сметная прибыль	%	8		556,15	699
		Сметная стоимость:				**7508,03**	**9430**
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2**	**т**	**0,0343**		**152922,86**	**5240**
		Накладные расходы	%	108		825,60	28
		Сметная прибыль	%	8		12299,88	421
		Сметная стоимость:				**166048,33**	**5689**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,1140**		**33287,78**	**103658**
		Накладные расходы	%	99		11498,11	35805
		Сметная прибыль	%	8		3582,87	11157
		Сметная стоимость:				**48368,77**	**150620**
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3419,00**	**3419**
		Сметная прибыль	%	8			274
		Сметная стоимость:					**3693**
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**4350,00**	**8700**
		Сметная прибыль	%	8			696
		Сметная стоимость:					**9396**
39	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1,0000**		**10158,00**	**10158**
		Сметная прибыль	%	8			813
		Сметная стоимость:					**10971**
40	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**27062,00**	**27062**
		Сметная прибыль	%	8			2165
		Сметная стоимость:					**29227**
41	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**3,0000**		**24568,00**	**73704**
		Сметная прибыль	%	8			5896
		Сметная стоимость:					**79600**
42	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**		**27556,00**	**27556**
		Сметная прибыль	%	8			2204
		Сметная стоимость:					**29760**
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,2360**		**822,58**	**19113**
		Накладные расходы	%	93		216,17	5023
		Сметная прибыль	%	8		83,10	1931
		Сметная стоимость:				**1121,85**	**26067**
44	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18252,00**	**18252**
		Сметная прибыль	%	8			1460
		Сметная стоимость:					**19712**
45	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство герметизации стыков гермитом**	**м шва**	**11,4000**		**140,82**	**1605**
		Накладные расходы	%	118		77,04	878
		Сметная прибыль	%	8		17,43	199
		Сметная стоимость:				**235,29**	**2682**
46	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**8,0000**		**203,59**	**1629**
		Накладные расходы	%	91		60,49	484
		Сметная прибыль	%	8		21,13	169
		Сметная стоимость:				**285,21**	**2282**
47	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**1,0000**		**334,17**	**334**
		Накладные расходы	%	84		214,93	215
		Сметная прибыль	%	8		43,93	44
		Сметная стоимость:				**593,03**	**593**
48	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство вытяжной трубы**	**канало-километр трубопровода**	**0,0024**		**3198754,72**	**7677**
		Накладные расходы	%	76		120631,00	290
		Сметная прибыль	%	8		265550,86	637
		Сметная стоимость:				**3584936,58**	**8604**
49	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3792,32**	**3792**
		Накладные расходы	%	98		531,69	532
		Сметная прибыль	%	8		345,92	346
		Сметная стоимость:				**4669,94**	**4670**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0014**		**365399,45**	**526**
		Накладные расходы	%	91		183128,43	264
		Сметная прибыль	%	8		43882,23	63
		Сметная стоимость:				**592410,11**	**853**
51	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**4,0000**		**121,41**	**486**
		Накладные расходы	%	69		83,49	334
		Сметная прибыль	%	8		16,39	66
		Сметная стоимость:				**221,29**	**885**
52	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,1600**		**228,00**	**36**
		Сметная прибыль	%	8			3
		Сметная стоимость:					**39**
53	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**	**м2 поверхности**	**31,4000**		**2069,92**	**64995**
		Накладные расходы	%	94		883,91	27755
		Сметная прибыль	%	8		236,31	7420
		Сметная стоимость:				**3190,13**	**100170**
							Вентиляци
54	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0016**		**1143514,72**	**1830**
		Накладные расходы	%	76		120631,00	193
		Сметная прибыль	%	8		101131,66	162
		Сметная стоимость:				**1365277,38**	**2184**
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0020**		**365399,45**	**731**
		Накладные расходы	%	91		183128,43	366
		Сметная прибыль	%	8		43882,23	88
		Сметная стоимость:				**592410,11**	**1185**
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0300**		**22978,37**	**689**
		Накладные расходы	%	91		1131,61	34
		Сметная прибыль	%	8		1928,80	58
		Сметная стоимость:				**26038,77**	**781**
57	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3792,32**	**3792**
		Накладные расходы	%	98		531,69	532
		Сметная прибыль	%	8		345,92	346
		Сметная стоимость:				**4669,94**	**4670**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**562660**
	ИТОГО по Акту						928 872,04
	Временные здания и сооружения 1,5%						13 933,08
	Итого:						942 805,12
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%						19 600,92
	Итого:						962 406,04
	Непредвиденные работы и затраты 2 %						19 248,12
	ИТОГО						981 654,16
	Итого с учетом договорной цены к=0,9						883 488,74
	НДС 12%						106 018,65
	Всего с НДС						**989 507,39**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"
Ернязов А.М.
Сертификат KZ77VJE00016174

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Авторский надзор:
ТОО "Asser Partner" (Ассер Партнер)
Жилибаев Б.Ш.
ГСЛ №18019414

соот. рас. Р-2 прав по смете