Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "МАНСАРД"

Наименование объекта: "Строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного колледжа Мартукского района Актюбинской области"
Наименование стройки: "Строительство спортивного зала в Жайсансом многопрофильном колледже Мартуксого района актюбинской области"

АКТ №14
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1					
		Вертикальная планировка. Благоустройство					
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800,0000		0,96	770
		Накладные расходы	%	72		0,26	209
		Сметная прибыль	%	8		0,10	78
		Сметная стоимость:				**1,32**	**1057**
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	380,0000		37,57	14276
		Накладные расходы	%	72		9,34	3549
		Сметная прибыль	%	8		3,75	1427
		Сметная стоимость:				**50,66**	**19252**
3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=10	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	380,0000		347,82	132172
		Накладные расходы	%	72		86,45	32852
		Сметная прибыль	%	8		34,74	13203
		Сметная стоимость:				**469,01**	**178227**
		РВозврат плодородного слоя					
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	380,0000		37,57	14276
		Накладные расходы	%	72		9,34	3549
		Сметная прибыль	%	8		3,75	1427
		Сметная стоимость:				**50,66**	**19252**
5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	380,0000		34,78	13217
		Накладные расходы	%	72		8,65	3285
		Сметная прибыль	%	8		3,47	1320
		Сметная стоимость:				**46,90**	**17822**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							**235610**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-2					
		Благоустройство					
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда Площадки					
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня**	м2 основания	337,9500		239,51	80941
		Накладные расходы	%	108		99,22	33532
		Сметная прибыль	%	8		27,10	9159
		Сметная стоимость:				**365,82**	**123632**
2	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	6,8940		3341,00	23033
		Сметная прибыль	%	8			1847
		Сметная стоимость:					**24880**
3	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	13,7880		3305,00	45569
		Сметная прибыль	%	8			3652
		Сметная стоимость:					**49221**
4	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	48,2580		3305,00	159493
		Сметная прибыль	%	8			12777
		Сметная стоимость:					**172270**
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	т	0,1859		136666,37	25403
		Накладные расходы	%	108		825,60	153
		Сметная прибыль	%	8		10999,36	2044

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**148491,32**	**27600**
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**337,9500**		**1720,95**	**581595**
		Накладные расходы	%	108		67,40	22777
		Сметная прибыль	%	8		143,07	48350
		Сметная стоимость:				**1931,42**	**652722**
7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602- 0306 до 6 см**	**м2 покрытия**	**337,9500**		**799,06**	**270043**
		Накладные расходы	%	108		0,43	145
		Сметная прибыль	%	8		63,96	21615
		Сметная стоимость:				**863,45**	**291803**
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2**	**т**	**0,1115**		**136666,37**	**15242**
		Накладные расходы	%	108		825,60	92
		Сметная прибыль	%	8		10999,36	1227
		Сметная стоимость:				**148491,32**	**16560**
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**337,9500**		**1816,36**	**613839**
		Накладные расходы	%	108		67,49	22807
		Сметная прибыль	%	8		150,71	50932
		Сметная стоимость:				**2034,55**	**687578**
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**175,0000**		**1805,91**	**316033**
		Накладные расходы	%	108		694,59	121554
		Сметная прибыль	%	8		200,04	35007
		Сметная стоимость:				**2700,54**	**472594**
11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,8750**		**45287,00**	**356635**
		Сметная прибыль	%	8			28535
		Сметная стоимость:					**385170**
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары					
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,4700**		**3979,60**	**9830**
		Накладные расходы	%	108		332,80	822
		Сметная прибыль	%	8		344,99	852
		Сметная стоимость:				**4657,39**	**11504**
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**24,7000**		**357,79**	**8838**
		Накладные расходы	%	108		362,29	8949
		Сметная прибыль	%	8		57,61	1423
		Сметная стоимость:				**777,69**	**19209**
14	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**24,7000**		**2320,00**	**57304**
		Сметная прибыль	%	8			4584
		Сметная стоимость:					**61888**
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**38,0000**		**1644,77**	**62501**
		Накладные расходы	%	108		694,59	26394
		Сметная прибыль	%	8		187,15	7112
		Сметная стоимость:				**2526,51**	**96007**
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,6080**		**45287,00**	**27534**
		Сметная прибыль	%	8			2203
		Сметная стоимость:					**29737**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							**3122375**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-3 Благоустройство. МАФы

1	84-020302-0102	**Скамья, тип 2С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**14773,00**	**59092**
		Накладные расходы				4732,50	18930
		Сметная прибыль				1560,44	6242
		Сметная стоимость:				**21065,94**	**84264**
1.1	84-020302-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Скамья, тип 2С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**14773,00**	**59092**
		Накладные расходы	%	75		4732,50	18930
		Сметная прибыль	%	8		1560,44	6242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21065,94	84264
2	84-020303-0209	**Урна, тип U-04**	шт.	4,0000		40239,00	160956
		Сметная прибыль				4,80	19
		Сметная стоимость:				40243,80	160975
2.1	84-020303-0209 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Урна, тип U-04**	шт.	4,0000		60,00	240
		Сметная прибыль	%	8		4,80	19
		Сметная стоимость:				64,80	259
2.2	8С84-020303-0209 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип U-04**	шт.	4,0000		40179,00	160716
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							245239

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-4. Озеленение

1	1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	21,0000		1963,43	41232
		Накладные расходы	%	88		1131,51	23762
		Сметная прибыль	%	8		247,59	5199
		Сметная стоимость:				3342,53	70193
2	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	21,0000		1169,96	24569
		Накладные расходы	%	88		823,10	17285
		Сметная прибыль	%	8		159,44	3348
		Сметная стоимость:				2152,50	45203
3	2501-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	шт.	21,0000		1164,19	24448
		Сметная прибыль	%	8			1956
		Сметная стоимость:					26404
4	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	191,0000		133,50	25498
		Накладные расходы	%	88		117,48	22438
		Сметная прибыль	%	8		20,08	3835
		Сметная стоимость:				271,05	51771
5	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	191,0000		247,63	47298
		Накладные расходы	%	88		68,50	13083
		Сметная прибыль	%	8		25,29	4831
		Сметная стоимость:				341,42	65212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							258783

	ИТОГО по Акту					3 862 007,05
	Из них оборудования, мебели и инвентаря					160 716,00
	Из них СМР					3 701 291,05
	Временные здания и сооружения 1,5%					55 519,37
	Итого:					3 756 810,42
	Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (рем.-строит.)работ в зимн.вр. 2,079%					78 104,09
	Итого:					3 834 914,51
	Непредвиденные работы и затраты 2 %					76 698,29
	ИТОГО					4 072 328,80
	Итого с учетом договорной цены к=0,9					3 665 095,92
	НДС 12%					439 811,51
	Всего с НДС					**4 104 907,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Утешев Б.Р.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАНСАРД"

Директор _____ **Умаров А.**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М.**

Сертификат KZ77VJE00016174

Авторский надзор:
ТОО "Asser Partner" (Ассер Партнер)

_____ **Жилибаев Б.Ш.**

ГСЛ №18019414

Сост рес 2 по смете
пров. Сакдл