:неральный подрядчик:
ОО "АксайСтройСервис и К"

аименование стройки:

троительство магазина в микрорайоне 5А

А К, Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	550	0,85	0,85	468	468	134
					0,25	0	138	97
		м2						
	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	349,8	18,51	17,50	6475	6122	1839
				1,01	4,41	353	1543	97
		м3						
	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2927,82	23,36	22,08	68394	64646	19426
				1,28	5,56	3748	16279	97
		м3						
	E0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	220	167,40		36828	0	41616
				167,40		36828	0	113
		м3						
	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ	3166,47	26,21	25,02	82993	79225	24387
				1,15	6,79	3641	21500	97
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км,	4433,06	56,20	56,20	249138	249138	49828
					11,24	0	49828	100
		т						
7	E0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	307,83	6,01	6,01	1850	1850	490
					1,64	0	505	97
		м3						
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2* группы	23,7	134,10		3178	0	3591
				134,10		3178	0	113
		м3						
9	E0101-138-3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	100	91,39	74,46	9139	7446	3137
				7,11	25,23	711	2523	97
		м2						
10	E0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	100	6,11		611	0	583
				6,01		601	0	97
		м2						
11	E0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	50	514,98	73,98	25749	3699	28782
	- -			441,00	27,00	22050	1350	123
		м3						
12	C143008-50	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 12 фракции 10-20 мм		1190,00		0	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**71110**	**412594**	**173813**
			Тенге			**71110**	**93666**	
		<u>РАЗДЕЛ 2.Фундаменты</u>						
				Фундаментная плита на отм.-3,600				
13	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	361,2	5381,62	196,62	1943841	71019	131421
				272,25	74,27	98337	26826	103
		м3						
14	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,93	54600,00		269178	0	0
						0	0	
		т						
15	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,302	54000,00		16308	0	0
						0	0	
		т						
16	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	4,77	52400,00		249948	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм				0	0	
		т						
17	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,62	49800,00		80676	0	0
						0	0	
		т						
18	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,47	47300,00		69531	0	0
						0	0	
		т						
19	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d12 мм	2,96	67200,00		198912	0	0
						0	0	
		т						
20	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,27	68800,00		156176	0	0
						0	0	
		т						
21	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,88	63000,00		307440	0	0
						0	0	
		т						
22	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,24	66400,00		15936	0	0
						0	0	
		т						
				Выпуски В-1,В-2, выпуски под стены подвала				
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	5,01	10137,87	304,24	50791	1524	51499
				9675,00	114,75	48472	575	105
		1т						
24	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	5,01	50800,00		254508	0	0
						0	0	
		т						
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	44,8	569,18	11,21	25499	502	1888
				31,50	4,21	1411	189	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3638744**	**73045**	**184808**
			Тенге			**148220**	**27590**	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
				Монолитные ж.б колонны				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				КМ-1 - КМ-7 (12+6+2+4+1+4+4)шт				
26	Е0106-14-4	Устройство жел.бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	130,89	9062,86	990,15	1186238	129601	277451
				1644,75	374,04	215281	48958	105
		м3				0	0	0
27	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,177	61800,00		10939	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
28	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,96	58400,00		172864	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
29	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 16-18 мм	0,097	52700,00		5112	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
30	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	9,29	56900,00		528601	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
31	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,12	54400,00		115328	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
32	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	3,02	53400,00		161268	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
33	С12041-90	Сетка Вр5	0,533	51500,00		27450	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1248	10137,87	304,24	1265	38	1282
				9675,00	114,75	1207	14	105
		1т				0	0	0
35	С12041-49	Детали закладные	0,343	50800,00		17424	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б ригели				
				РМ-1 - РМ-9 (4+12+24+6+6+4+2+2+4)шт				
36	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	195	10798,93	3768,94	2105791	734943	626656
				2040,75	1019,84	397946	198869	105
		м3				0	0	0
37	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,85	58400,00		283240	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
38	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,518	56800,00		29422	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		т				0	0	0
9	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,16	62900,00		135864	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
0	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	12,5	56900,00		711250	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
1	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,23	54400,00		338912	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
2	С11011-59	Анкерующая шайба	0,316	149300,00		47179	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б консоли.КиМ-1 32шт, КиМ-2 32шт				
3	Е0106-18-7	Устройство железобетонных консолей	15,68	9496,03	306,65	148898	4808	29912
				1701,00	115,83	26672	1816	105
		м3				0	0	0
4	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,06	54400,00		57664	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
5	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,07	56900,00		60883	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
6	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,204	62900,00		12832	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
7	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,574	58400,00		33522	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б диафрагмы. ДМ-1 2шт, ДМ-2 2шт, ДМ-3 1шт,ДМ-4 1шт				
8	Е0106-18-7	Устройство диафрагм	339,2	9496,03	306,65	3221053	104016	647082
				1701,00	115,83	576979	39290	105
		м3				0	0	0
9	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,479	61800,00		29602	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
0	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,33	64900,00		86317	0	0
						0	0	
		т				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,61	62900,00		981869	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
52	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	15,56	59500,00		925820	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
53	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,02	56900,00		171838	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
54	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,739	54400,00		40202	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
55	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,43	53400,00		22962	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
56	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,42	10137,87	304,24	4258	128	4318
				9675,00	114,75	4064	48	105
		1т				0	0	0
57	С12041-52	Детали закладные	0,42	67600,00		28392	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11704259	973534	1586701
			Тенге			1222149	288995	
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала						
58	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	238,3	8390,13	360,48	1999368	85902	394381
				1440,00	136,17	343152	32449	105
		м3				0	0	0
59	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,465	61800,00		28737	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
60	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,55	58400,00		90520	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
61	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,09	62900,00		508861	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
62	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,54	59500,00		151130	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
63	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,37	56900,00		191753	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	0
64	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 25-28 мм	7,21	54400,00		392224	0	0
						0	0	
		т				0	0	8892
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,091	10137,87	304,24	923	28	935
				9675,00	114,75	880	10	105
		1т				0	0	0
66	С12041-52	Детали закладные	0,091	67600,00		6152	0	0
						0	0	
		т				0	0	19036724
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен, фундаментов	408,48	245,44	3,82	100257	1560	18697
				37,35	1,44	15257	588	118
		м2				0	0	0
68	Е0134-56-2	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	316	765,55	4,47	241914	1413	0
				344,25	1,71	108783	540	
		м2				0	0	0
69	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	316	199,72	1,17	63112	370	0
				54,90	0,45	17348	142	
		м2				0	0	0
70	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,23	47200,00		10856	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3785807	89273	414013
			Тенге			485420	33729	
		РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки						
				СТЕНЫ				
71	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	247,8	1525,86	379,78	378108	94109	269085
				778,50	141,75	192912	35126	118
		м3						
72	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	99,12	10200,00		1011024	0	0
						0	0	
		1000шт						
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,86	87879,65	422,15	251336	1207	28398
				8257,50	157,50	23616	450	118
		т						
74	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м, обрамление проемов	3,3	41830,93	9420,05	138942	31086	49498
				15052,50	1613,63	49673	5325	90
		т				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	3,3	162200,00		535260	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКВАРТИРНЫЕ				
76	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	200	292,89	27,64	58578	5528	48215
				193,95	10,35	38790	2070	118
		м2				0	0	0
77	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	5,2	10200,00		53040	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
78	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм0.000--18.000	2,53	8679,65	422,15	21960	1068	25121
				8257,50	157,50	20891	398	118
		т				0	0	0
79	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	2,53	46700,00		118151	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ				
80	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	1375,3	1521,62	11,41	2092684	15692	590119
				353,25	4,32	485825	5941	120
		м2						
				ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ, ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖБАЛКОННЫЕ				
81	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	39,34	1357,04	335,84	53386	13212	38332
				699,75	126,00	27528	4957	118
		м3				0	0	0
82	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	14,95	10200,00		0	0	
						0	0	0
		1000шт						
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,46	10137,87	304,24	24939	748	25287
				9675,00	114,75	23801	282	105
		1т				0	0	0
84	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	2,46	162700,00		400242	0	0
						0	0	
		т				0	0	
85	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,025	46700,00		1168	0	0
						0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	0
6	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	66400,00		199	0	0
						0	0	
		т				0	0	
7	С11011-756	Сетка Вр5	91,75	343,00		31470	0	0
						0	0	
		м2				0	0	0
				ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ. -3,000				
8	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	180	292,89	27,64	52720	4975	43393
				193,95	10,35	34911	1863	118
		м2				0	0	0
9	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	4,68	10200,00		47736	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
10	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм.-3,00	2,81	8679,65	422,15	24390	1186	27903
				8257,50	157,50	23204	443	118
		т				0	0	0
11	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	2,81	46700,00		131227	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕМЫЧКИ				
12	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	93,08	66,43	745	531	535
				23,85	23,85	191	191	140
		шт				0	0	0
13	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,004	46700,00		187	0	0
						0	0	
		т				0	0	
14	С11041-86	Сталь угловая 63x5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,116	45500,00		5278	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Стены шахт П-1 4шт,П2 2шт				
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	9,5	292,89	27,64	2782	263	2290
				193,95	10,35	1843	98	118
		м2				0	0	0
16	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	0,247	10200,00		2519	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,44	8679,65	422,15	3819	186	4368
				8257,50	157,50	3633	69	118
		т				0	0	0
18	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,031	46700,00		1448	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		т				0	0	
99	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	61800,00		803	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				СТЕНЫ ШАХТ Эл,ОВ и ВК				
00	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	152	292,89	27,64	44519	4201	36643
				193,95	10,35	29480	1573	118
		м2				0	0	0
01	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	3,95	10200,00		40290	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
02	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	1,49	8679,65	422,15	12933	629	14796
				8257,50	157,50	12304	235	118
		т				0	0	0
03	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,328	54600,00		17909	0	0
						0	0	
		т				0	0	
04	С11011-756	Сетка Вр5	31,5	343,00		10805	0	0
						0	0	
		м2				0	0	0
05	С11041-85	Сталь угловая 50x50, 45X5 мм	1,11	47200,00		52392	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5622089	174621	1203983
			Тенге			968602	59021	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
				I ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100				
06	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	95,9	7577,02	213,01	726636	20428	0
				1021,50	80,46	97962	7716	
		м3				0	0	0
07	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,84	54600,00		318864	0	0
						0	0	
		т				0	0	
08	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,704	54000,00		38016	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм				0	0	
		т				0	0	0
109	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,203	52400,00		10637	0	0
						0	0	
		т				0	0	
110	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,39	49800,00		69222	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
111	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,48	47300,00		70004	0	0
						0	0	
		т				0	0	
112	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,168	10137,87	304,24	1703	51	0
				9675,00	114,75	1625	19	
		1т				0	0	0
113	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,168	162700,00		27334	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 НА ОТМ.-0,100				
114	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,69	68800,00		253872	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
115	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,29	66400,00		85656	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.2,900 --- 14,900				
116	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	462,65	7577,02	213,01	3505508	98549	0
				1021,50	80,46	472597	37225	
		м3				0	0	0
117	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	17,21	54600,00		939666	0	0
						0	0	
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,113	49800,00		5627	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
119	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,097	47300,00		4588	0	0
						0	0	
		т				0	0	
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,708	10137,87	304,24	7178	215	0
				9675,00	114,75	6850	81	
		т				0	0	0
121	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,708	162700,00		115192	0	0
						0	0	
		т				0	0	
122	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	58400,00		1343	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16 НА ОТМ. 2,900---14,900				
123	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	18,32	68800,00		1260416	0	0
						0	0	
		т						
124	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6,45	66400,00		428280	0	0
						0	0	
		т						
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.17,900				
125	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	94,7	7577,02	213,01	717544	20172	109574
				1021,50	80,46	96736	7620	105
		м3						
126	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,3	54600,00		180180	0	0
						0	0	
		т						
127	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	54000,00		1728	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
128	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,113	49800,00		5627	0	0
						0	0	
		т						
129	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,097	47300,00		4588	0	0
						0	0	
		т						
130	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1896	10137,87	304,24	1922	58	1949
				9675,00	114,75	1834	22	105
		1т						
131	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1896	162700,00		30848	0	0
						0	0	
		т						
132	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	58400,00		1343	0	0
						0	0	
		т						
				Стойки на фасадах				
133	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для креплений сетки под штукатурку, массой до 2 т	1,5	11247,66	1409,48	16871	2114	10647
				7785,00	101,25	11678	152	90
		т						
134	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,5	47200,00		70800	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8901193	141587	122170
			Тенге			689282	52835	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33723202	1864654	3685488
			Тенге			3584783	555836	
		Итого с накладными расходами				37408690		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%				2244522		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39653212		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				571006		
		Итого				40224218		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				543027		
		Затраты на выслугу лет, 1%				402242		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				160897		
		Итого в базисных ценах 2001 года				41330384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2012 года К=1,642581				67888504		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1357770		
		Итого				69246274		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8309553		
		Всего по акту				77555827		

Заказчик

ТОО "АксайМаркет"

Генеральный подрядчик

ТОО "АксайСтройСервис и К"

Технадзор