Генеральный подрядчик:
ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки:

Строительство магазина в микрорайоне 5А

А К Т

приемки выполненных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод						
				Основное здание				
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	43	75,82	1,57	3260	68	3716
				67,50		2903	0	128
		1счетчик						
2	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-3/15	42	1216,50		51093	0	0
						0	0	
		шт						
3	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-7/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52
				40,50		41	0	128
		комплект						
5	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	42	4867,02	50,89	204415	2137	7983
				130,50	18,00	5481	756	128
		1фильтр						
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	692

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	509	32	128
		1шт						
7	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360,00		14720	0	0
						0	0	
		шт						
8	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	401,00		1604	0	0
						0	0	
		шт						
9	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	560,00		2800	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
11	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	42	1250,00		52500	0	0
						0	0	
		шт						
12	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	1390,00		58380	0	0
						0	0	
		шт						
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7932,57	1,57	23798	5	207
				54,00		162	0	128
		1кран						
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7773,57	1,57	15547	3	138
				54,00		108	0	128
		1кран						
15	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	505,70	14,12	1517	42	406
				100,35	5,29	301	16	128
		м						
16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	434,67	4,19	9997	96	1809
				59,85	1,58	1377	36	128
		м						
17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	10	490,67	4,19	4907	42	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	599	16	128
		м						
18	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	577,67	4,19	10398	75	1414
				59,85	1,58	1077	28	128
		м						
19	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	604,07	10,34	9061	155	1551
				76,95	3,87	1154	58	128
		м						
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	795	439,78	12,19	349625	9691	302299
				292,50	4,57	232538	3633	128
		м						
21	С прайс-лист СТВК	Стоимость металлопластиковых Д-16х2.2 мм	325	106,51		34616	0	0
						0	0	
		м						
22	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	420	134,59		56528	0	0
						0	0	
		м						
23	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	6	336,95	7,90	2022	47	1804
				231,75	2,95	1391	18	128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	6	242,06		1452	0	0
						0	0	
		м						
25	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 32 мм	7	310,32	5,28	2172	37	1708
				188,55	1,98	1320	14	128
		м						
26	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х4,4 мм	7	675,84		4731	0	0
						0	0	
		м						
27	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	29	412,02	6,65	11949	193	9448
				252,00	2,50	7308	73	128
		м						
28	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х5,5 мм	29	675,84		19599	0	0
						0	0	
		м						
29	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями	10	171,93	5,31	1719	53	1114

2	3	4	5	6	7	8	9
	теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		109,35	2,03	1094	20	100
	м						
E0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	202,64	5,31	3648	96	2378
			130,05	2,03	2341	37	100
	м						
E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	209,45	5,31	2095	53	1377
			135,68	2,03	1357	20	100
	м						
C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3,86	17600,00		67936	0	0
					0	0	
	м3						
E0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	346	165,44	5,31	57242	1837	36669
			103,95	2,03	35967	702	100
	м						
E0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	7	171,93	5,31	1204	37	779
			109,35	2,03	765	14	100
	м						
E0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	202,64	5,31	5877	154	3830
			130,05	2,03	3771	59	100
	м						
C11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	340	108,00		36720	0	0
					0	0	
	м						
C11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина	6	136,00		816	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		изоляции 9 мм				0	0	
		м						
8	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	7	163,00		1141	0	0
						0	0	
		м						
9	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	29	190,00		5510	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1136995	14901	380161
			Тенге			301564	5532	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
				Основное здание				
0	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	44	75,82	1,57	3336	69	3802
				67,50		2970	0	128
		1счетчик						
1	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	42	1216,50		51093	0	0
						0	0	
		шт						
2	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
3	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/32	1	3566,25		3566	0	0
						0	0	
		шт						
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037
				254,25	15,75	763	47	128
		1шт						
5	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360,00		14720	0	0
						0	0	
		шт						
6	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1010,00		1010	0	0
						0	0	
		шт						
7	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	401,00		2406	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
48	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	98	483,00		47334	0	0
						0	0	
		шт						
49	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00		1120	0	0
						0	0	
		шт						
50	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
51	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	982,00		982	0	0
						0	0	
		шт						
52	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00		1250	0	0
						0	0	
		шт						
53	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	1390,00		58380	0	0
						0	0	
		шт						
54	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	42	7298,33	6,95	306530	292	22378
				414,00	2,25	17388	95	128
		шт						
55	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	13	329,67	4,19	4286	54	1023
				59,85	1,58	778	21	128
		м						
56	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	460	364,67	4,19	167748	1927	36170
				59,85	1,58	27531	727	128
		м						
57	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	434,67	4,19	6085	59	1101
				59,85	1,58	838	22	128
		м						
58	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	32	490,67	4,19	15701	134	2516
				59,85	1,58	1915	51	128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	31	577,67	4,19	17908	130	2437
				59,85	1,58	1855	49	128
		м						
60	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	22	604,07	10,34	13290	227	2276
				76,95	3,87	1693	85	128
		м						
61	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	280	439,78	12,19	123138	3413	106470
				292,50	4,57	81900	1280	128
		м						
62	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	420	336,95	7,90	141519	3318	126175
				231,75	2,95	97335	1239	128
		м						
63	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	138	310,32	5,28	42824	729	33655
				188,55	1,98	26020	273	128
		м						
64	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515
				252,00	2,50	5040	50	128
		м						
65	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	29	402,02	9,63	11659	279	8143
				215,78	3,60	6258	104	128
		м						
66	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	280	425,07		119020	0	0
						0	0	
		м						
67	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х4,2 мм	420	244,97		102887	0	0
						0	0	
		м						
68	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х6,4 мм	138	675,84		93266	0	0
						0	0	
		м						
69	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	20	675,84		13517	0	0
						0	0	
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-50х10,6 мм	29	872,40		25300	0	0
						0	0	
		м						
71	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	340	165,44	5,31	56250	1805	36033
				103,95	2,03	35343	690	100
		м						
72	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	138	171,93	5,31	23726	733	15370
				109,35	2,03	15090	280	100
		м						
73	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	202,64	5,31	4053	106	2642
				130,05	2,03	2601	41	100
		м						
74	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов металлопластиковыхз диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	209,45	5,31	6074	154	3994
				135,68	2,03	3935	59	100
		м						
75	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	340	136,00		46240	0	0
						0	0	
		м						
76	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	138	163,00		22494	0	0
						0	0	
		м						
77	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	20	190,00		3800	0	0
						0	0	
		м						
78	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	29	271,00		7859	0	0
						0	0	
		м						
79	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями	74	165,44	5,31	12243	393	7812

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		103,95	2,03	7692	150	100
		м						
80	E0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	171,93	5,31	5502	170	3564
				109,35	2,03	3499	65	100
		м						
81	E0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	202,64	5,31	5877	154	3830
				130,05	2,03	3771	59	100
		м						
82	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	209,45	5,31	4189	106	2755
				135,68	2,03	2714	41	100
		м						
83	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	15,28	17600,00		268928	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1871360	14503	429728
			Тенге			346929	5428	
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственная канализация						
				Основное здание				
84	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	32	1218,62	10,58	38996	339	6061
				144,00	3,96	4608	127	128
		м						
85	E0123-2-3	Укладка кожух (короб)	0,013	815398,71	28043,08	10600	365	1596
				83961,00	10500,76	1091	137	130
		км						
86	E0123-2-4	Укладка кожух (короб)	0,013	1270480,29	42950,86	16516	558	2231
				115953,75	16082,99	1507	209	130
		км						
87	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	40	33,67	32,10	1347	1284	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кожухов		1,57	12,33	63	493	97
		м3						
88	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для укладки кожухов	10	218,93		2189	0	2474
				218,93		2189	0	113
		м3						
89	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	130	620,54	0,64	80670	83	17714
				106,20	0,25	13806	33	128
		м						
90	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	260	748,88	1,43	194709	372	34252
				102,38	0,54	26619	140	128
		м						
91	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	18	523,00		9414	0	0
						0	0	
		шт						
92	C130810-183	Прочистка Д-100 мм	35	523,00		18305	0	0
						0	0	
		шт						
93	C130810-182	Прочистка d 50 мм	14	227,00		3178	0	0
						0	0	
		шт						
94	C130804-50	Переход. Ду-110х90 мм	8,4	1220,00		10248	0	0
						0	0	
		10шт						
95	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	42	3977,40	13,90	167051	584	15241
				279,00	4,50	11718	189	128
		комплект						
96	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	42	9126,62	39,24	383318	1648	21652
				387,00	15,75	16254	662	128
		комплект						
97	E0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	42	15266,57	93,94	641196	3945	28184
				488,25	36,00	20507	1512	128
		комплект						
98	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	5930,28	21,53	249072	904	19112
				346,50	9,00	14553	378	128
		комплект						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	84	1793,32	1,57	150639	132	13548
				126,00		10584	0	128
		шт						
100	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369
				139,50	4,50	279	9	128
		комплект						
				Водосток				
101	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	40	1218,62	10,58	48745	423	7575
				144,00	3,96	5760	158	128
		м						
102	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	32	936,75	20,80	29976	666	5664
				130,50	7,79	4176	249	128
		м						
103	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	365,48	3,96	731	8	137
				52,20	1,49	104	3	128
		м						
104	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
105	Е0122-33-5	Установка гидрозатворов-2 шт	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345
				62775,00	18657,00	25110	7463	130
		т						
106	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	8	523,00		4184	0	0
						0	0	
		шт						
107	С прайс-лист "Ранко"	Сифон	2	500,43		1001	0	0
						0	0	
		шт						
108	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650
				465,75	51,75	1863	207	128
		1воронка						
109	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	4	7790,00		31160	0	0
						0	0	
		шт						
110	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов водостока в чердачном помещении	20	296,33	5,47	5927	109	3952

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм		195,53	2,03	3911	41	100
		м						
111	С11031-153 -	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	3,84	14800,00		56832	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2296101**	**31746**	**225296**
			Тенге			**164702**	**12010**	
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение						
				Пентхаус				
122	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	346
				67,50		270	0	128
		1счетчик						
123	С прайс-лист ВГО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	4	1216,50		4866	0	0
						0	0	
		шт						
124	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00		5000	0	0
						0	0	
		шт						
125	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390,00		5560	0	0
						0	0	
		шт						
126	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	483,00		3864	0	0
						0	0	
		шт						
127	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	7298,33	6,95	29193	28	2131
				414,00	2,25	1656	9	128
		шт						
128	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	22	439,78	12,19	9675	268	8366
				292,50	4,57	6435	101	128
		м						
129	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	34	336,95	7,90	11456	269	10214
				231,75	2,95	7880	100	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
130	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258
				252,00	2,50	2520	25	128
		м						
131	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	22	134,59		2961	0	0
						0	0	
		м						
132	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	34	242,06		8230	0	0
						0	0	
		м						
133	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	10	675,84		6758	0	0
						0	0	
		м						
134	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	165,44	5,31	1489	48	954
				103,95	2,03	936	18	100
		м						
135	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	68	171,93	5,31	11691	361	7574
				109,35	2,03	7436	138	100
		м						
136	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	1	108,00		108	0	0
						0	0	
		м						
137	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	8	136,00		1088	0	0
						0	0	
		м						
138	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	68	190,00		12920	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			119282	1047	32843
			Тенге			27133	391	
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственная канализация						
				Пентхаус				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	748,88	1,43	17973	34	3162
				102,38	0,54	2457	13	128
		м						
140	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180
				106,20	0,25	1699	4	128
		м						
141	C130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,4	1220,00		488	0	0
						0	0	
		10шт						
142	- C130810-183	Прочистка чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	4	523,00		2092	0	0
						0	0	
		шт						
143	C130810-182	Прочистка чугунных канализационных труб, d 50 мм	2	227,00		454	0	0
						0	0	
		шт						
144	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062
				387,00	15,75	1548	63	128
		комплект						
145	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820
				346,50	9,00	1386	36	128
		комплект						
146	E0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	4	15266,57	93,94	61066	376	2684
				488,25	36,00	1953	144	128
		комплект						
147	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	3977,40	13,90	15910	56	1452
				279,00	4,50	1116	18	128
		комплект						
148	E0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	8	1793,32	1,57	14347	13	1290
				126,00		1008	0	128
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**182486**	732	14650
			Тенге			**11167**	278	
		РАЗДЕЛ 7.Хозпитьевой водопровод						
				Офис (подвал)				
149	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173
				67,50		135	0	128

1	2		4	5	6	7	8	9
		1счетчик						
150	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчики воды СКВГ 90-3/15	2	1057,82		2116	0	0
						0	0	
		шт						
151	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380
				130,50	18,00	261	36	128
		1фильтр						
152	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00		5000	0	0
						0	0	
		шт						
153	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	1390,00		2780	0	0
						0	0	
		шт						
154	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563
				292,50	4,57	3510	55	128
		м						
155	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,90	2696	63	2404
				231,75	2,95	1854	24	128
		м						
156	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-16х2,2 мм	8	106,51		852	0	0
						0	0	
		м						
157	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	4	134,59		538	0	0
						0	0	
		м						
158	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	8	244,97		1960	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			31105	314	7520
			Тенге			5760	115	
		РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение						
				Офис (подвал)				
159	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	171
				67,50		135	0	128
		1счетчик						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчики воды СКВГ 90-3/15	2	1057,82		2116	0	0
						0	0	
		шт						
161	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00		2500	0	0
						0	0	
		шт						
162	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7604
				292,50	4,57	5850	91	128
		м						
163	С прайс-лист "Теплоимпорт"	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х3,4 мм	20	132,53		2651	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16215	247	7777
			Тенге			5985	91	
		РАЗДЕЛ 9.Хозяйственная канализация						
				Офис (подвал)				
164	Ц0112-802-3 К-1,25 на привод	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с эл.приводом	2	845,40	55,80	1691	112	1433
				782,50	13,50	1565	27	90
		шт						
165	ТОО "Техснаб"	Задвижка с электроприводом 30ч906бр Д-100 мм	2	7697,65		15395	0	0
						0	0	
		шт						
166	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм к задвижкам	2	2350,00		4700	0	0
						0	0	
		комп						
167	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185
				102,38	0,54	921	5	128
		м						
168	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818
				106,20	0,25	637	2	128
		м						
169	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм	0,2	1220,00		244	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		10шт						
170	E0117-5-1	Установка умывальников с сифоном непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032
				387,00	15,75	774	32	128
		комплект						
171	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	8930,28	21,53	17861	43	910
				346,50	9,00	693	18	128
		комплект						
172	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16	1218,62	10,58	19498	169	3030
				144,00	3,96	2304	63	128
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			82105	419	8408
			Тенге			6894	147	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5735649	63909	1106383
			Тенге			870134	23992	
		Итого с накладными расходами				6842032		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -6%				410522		
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				7252554		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				104437		
		Итого				7356991		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				99319		
		Затраты на выслугу лет, 1%				73570		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				29428		
		Итого в базисных ценах 2001 года				7559308		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				13782320		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				275646		
		Итого				14057966		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1686956		
		Всего по акту				15744922		

Генеральный директор
ТОО "АксайМаркет"

Генеральный директор
ТОО "АксайСтройСервис и К"