Поставщик: ТОО "АқНұр-Астана 2005"

ИИН/БИН и адрес поставщика: **ИИН/БИН 050740019916 Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2**

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 03001 № 0006786 от 02.10.15 года

ИИК поставщика: **KZ698560000009523181 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № 04/03-18 от 02.04.2018г

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № *(государство, регион, область, город, район)*

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 050740019916, ТОО "АқНұр-Астана 2005", Адрес: РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 040840003535, ТОО Компания-НурайСтрой, Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: **ТОО Компания-НурайСтрой**

ИИН/БИН и адрес получателя: **ИИН/БИН 040840003535 Адрес: РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340**

ИИК получателя: **KZ128210439812180247 в АО "Bank RBK" БИК KINCKZKA**

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства	усл	1	52747028.57	52747028.57	12 %	6329643.43	59076672.00		
Всего по счету:					**52747028.57**		**6329643.43**	**59076672.00**		**0.00**

Руководитель:
Болдыбаев Ержан Ерликович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Заханова Гульназ Жанатовна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)

(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Компания-НурайСтрой, РК, Акмолинская область,Целиноградский р-н,а.Косшы,квартал 16,участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	ТОО "АқНұр-Астана 2005", РК,Акмолинская область,Целиноградский район,Косшынский с.о.,с.Косшы,улица Азаттык,строение 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916

Договор (контракт) 04/03-18 от 02.04.2018г

Номер документа	Дата составления
26	27 Августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства			усл	1	59076672.00	59076672.00
				Итого	1	x	59076672.00
						в т. ч. НДС	6329643.43

К оплате по акту : Пятьдесят девять миллионов семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Шесть миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот сорок три тенге 43 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27 Августа 2018 г.

М.П.

*Подписание Акта приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику; генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		04/03-18	**02.04.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**221 261 762**									
	в т.ч. за отчетный месяц		52 747 028,57							6 329 643,43	59 076 672

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНұр-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Реестр актов приемки выполненных работ за август 2018г.

№	№ акта	Наименование	Сумма	Примечание
1	7	Локальная смета № 2-3. Водовод	40 834 920	
2	8	Локальная смета №2-1-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализациии с.Оразак	10 969 479	
3	9	Локальная смета №2-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализациии с.Акмол	7 272 273	
		Итого	**59 076 672**	

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №7 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3. Водовод								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	17812,137	23,36	22,08	416077	393278	118152	0,01	15
		м3		1,28	5,56	22800	99007	97	0,02	34
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2155,34	25,70	24,29	55382	52347	15727	0,01	2
		м3		1,41	6,11	3035	13178	97	0,02	4
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2096	32,22	30,77	67537	64494	19853	0,01	2
		м3		1,42	8,34	2976	17491	97	0,03	6
4	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3563,2	35,53	--	126600	--	25320	0,15	53
		т		7,11	--	25320	--	100	--	-
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	538,953	262,72	--	141592	--	159998	1,85	99
		м3		262,72	--	141592	--	113	--	-

6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			66,66	302,12	--	20140	--	22758	2,13	1
		м3		302,12	--	20140	--	113	--	
7	Е0101-164-1	разработка грунта вручную (для уширения колодцев)								
			776,3	167,40	--	129953	--	146846	1,18	9
		м3		167,40	--	129953	--	113	--	
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			8525,497	6,48	6,48	55240	55240	17397	--	
		м3		--	2,10	--	17935	97	0,01	
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы								
			1232,7404	122,18	--	150616	--	170196	0,89	10
		м3		122,18	--	150616	--	113	--	
10	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м								
			2033	9,49	9,49	19286	19286	5301	--	
		м3		--	2,69	--	5465	97	0,01	
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			2222	289,15	289,15	642482	642482	402219	--	
		м3		--	186,62	--	414659	97	0,86	19
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (длина 2171 м.п)								
			255,96	741,80	152,52	189871	39039	70153	1,02	2
		м3		153,68	57,15	39336	14628	130	0,28	
13	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм								
			117	439,99	0,69	51478	81	24271	0,91	1
		м		159,30	0,27	18638	32	130	--	
14	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
			3,9243	112791,01	60473,38	442626	237316	344181	306,00	12
		км		51300,00	16165,35	201317	63438	130	63,72	2
15	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			1831,7943	3773,00	--	6911360	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
16	Е0122-8-12	Укладка ФУТЛЯР стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием								
			0,117	412519,50	181879,25	48265	21280	39300	997,00	1
		км		189675,00	68706,00	22192	8039	130	335,56	

17	С130806-133 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			117	9940,00	--	1162980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-20-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
			0,117	1174881,78	217879,88	137461	25492	24531	464,10	54
		км		78975,00	82305,00	9240	9630	130	401,98	47
19	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 630 мм								
			5	3464,01	419,85	17320	2099	6484	7,99	40
		футляр		990,56	6,97	4953	35	130	0,02	--
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,								
			16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
21	С130804-955 Изм. и доп. вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ОТВОДЫ для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			16	3773,00	--	60368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
23	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002								
			3	8868,00	--	26604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм								
			3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
25	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002								
			3	25230,00	--	75690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,351	247994,13	49389,75	87046	17336	37157	312,70	110
		т		62775,00	18657,00	22034	6549	130	91,12	32
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 315 ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ								
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5

		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	
28	С130804-3418 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая НЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	6143,00	--	73716	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
29	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			12	1877,00	--	22524	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
30	С130804-1019 Изм. и доп.вып.19	Труба ГИЛЬЗА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560x50,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,4	17831,00	--	42794	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м								
31	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,88	8092,37	1879,87	96137	22333	30485	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	17054	6397	130	2,06	2
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,88	133,00	--	1580	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15	4,5	28000,00	--	126000	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
34	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,5	-191,00	--	-860	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,5	-355,00	--	-1598	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
36	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9,9а	16,02	7540,00	--	120791	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	

37	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3								
		м	1,74	5850,00	--	10179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С12021-267	Стремянки								
		т	0,1702	133700,00	--	22756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 4,5х2,5 (1 ШТ), 4,0х2,5 (3								
39	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков								
		м3	68,735	5933,45	789,92	407835	54295	161135	8,27	568
				1401,75	272,75	96349	18747	140	1,04	72
40	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	19,082	8030,00	--	153228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	25,413	9097,00	--	231182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	5	6260,00	--	31300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	19,24	21800,00	--	419432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм								
		м3	1,44	2809,49	1856,11	4046	2673	2844	4,93	7
				812,93	597,97	1171	861	140	2,37	3
45	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	0,8	28000,00	--	22400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6								
		шт	8	693,00	--	5544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-3								
			1,74	5850,00	--	10179	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	
48	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,02**	**133700,00**	--	**2674**	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9235054**	**1670222**			**65**
			Тенге			**944511**	**701718**			**30**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4474664**				
		Материалы -	Тенге			**502743**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1646228**			
		Местные материалы -	Тенге			**1255908**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**126600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1872162**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**280824**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**380810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6727636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1927053**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**25430**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25430**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1526**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**26956**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4734960**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4734960**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**284098**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5019058**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11773649**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1927053**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9235054**	**1670222**			**65**
			Тенге			**944511**	**701718**			**30**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4474664**				
		Материалы -	Тенге			**502743**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1646228**			
		Местные материалы -	Тенге			**1255908**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**126600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1872162**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**280824**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**380810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6727636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1927053**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**25430**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25430**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1526**				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26956				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8376036				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8376036				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502562				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8878598				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15581536				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
Сметная заработная плата -	Тенге				1907459			

Оборудование				-				
Прочие				-				
В том числе строительно монтжные работы				**15 581 536**				
Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				386 422				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				57 963				
Итого с временными зданиями сооружениями				**15 967 958**				
Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				553 290				
Затраты за выслугу лет 1%				159 680				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				63 872				
Итого дополнительные затраты на на строительство				**776 841**				
Итого с дополнительными затратами на строительство				**16 744 799**				
Итого в базовых ценах 2001 года				**16 744 799**				
Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**45 826 735**				
В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*158 633*				
Налоги сборы обязательные платежи (2%)				916 535				
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**46 743 269**				
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**5 609 192**				
Итого в текущих ценах с НДС				**52 352 462**				
Скидка подрядчика 22%				**11 517 542**				
ИТОГО К ОПЛАТЕ				**40 834 920**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНұр-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Форма

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №8 приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализациии с.Оразак								
		Общий обьем песка на постель под трубы								
1	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы (длина общая 339,5 м.п)**	35,5	741,80	152,52	26334	5414	9730	1,02	
		м3		153,68	57,15	5456	2029	130	0,28	
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод подземной воды (В9) и подающий (ПД)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	279,9253	25,70	24,29	7193	6799	2042	0,01	
		м3		1,41	6,11	394	1712	97	0,02	
3	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	584,3793	23,36	22,08	13651	12903	3876	0,01	
		м3		1,28	5,56	748	3248	97	0,02	
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	40,5612	32,24	30,77	1308	1248	384	0,01	
		м3		1,42	8,34	58	338	97	0,03	
5	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	66,9259	21,67	--	1450	--	290	0,09	
		т		4,33	--	290	--	100	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,3791	302,12	--	2532	--	2861	2,13	18
		м3		302,12	--	2532	--	113	--	--
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,7643	262,72	--	5192	--	5867	1,85	37
		м3		262,72	--	5192	--	113	--	--
8	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	811,4425	5,55	5,55	4508	4508	1420	--	--
		м3		--	1,80	--	1463	97	0,01	6
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	45,4443	122,18	--	5552	--	6274	0,89	40
		м3		122,18	--	5552	--	113	--	--
10	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	905	9,49	9,49	8585	8585	2360	--	--
		м3		--	2,69	--	2433	97	0,01	9
		Трубопроводы								
11	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1875	112791,01	60473,38	21148	11339	16445	306,00	57
		км		51300,00	16165,35	9619	3031	130	63,72	12
12	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	189,375	3773,00	--	714512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	92	6	130	14,99	--
14	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,08	400,00	--	832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-23-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,002	28640,81	8449,81	57	17	41	69,90	
		км		12712,50	3192,75	25	6	130	15,59	
16	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	5	2070,39	1086,01	10352	5430	6961	3,86	1
		шт		661,50	409,50	3308	2047	130	2,00	1
17	С130902-745 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250,ГОСТ 5762-2002	3	73823,00	--	221469	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
18	Прайс	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом, PN 10, DN 250,ГОСТ 5762-2002	2	211380,38	--	422761	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
19	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	-
20	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80,ГОСТ 5762-2002	2	12516,00	--	25032	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0005	247994,13	49389,75	124	25	53	312,70	-
		т		62775,00	18657,00	31	9	130	91,12	-
22	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	--	387	--	130	--	-
23	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
24	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	10	481,59	69,84	4816	698	4826	1,73	17
		фланец		369,00	2,25	3690	23	130	0,01	-
25	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	12	1539,00	--	18468	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С1 30809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	Е01 22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
		фланец		369,00	2,25	738	5	130	0,01	--
28	С1 30809-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	2	10000,00	--	20000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВТУЛКА ДИАМЕТРОМ 90,225 ММ								
29	Е01 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
30	С1308 04-3416 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3033,00	--	6066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С1308 04-3408 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	548,00	--	548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С1308 04-3703 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	15453,00	--	30906	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы диам.1,5 м (1 шт)								
33	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,07	12188,40	2104,76	25230	4357	8035	13,90	29
		м3		2362,50	623,48	4890	1291	130	2,48	5
34	С1 43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,07	133,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С1430108-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6912,00	--	6912	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	4857,00	--	4857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КС-15-6	0,59	8294,00	--	4893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	7549,00	--	22647	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	0,58	4362,50	--	2530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-267	Стремянки	0,0357	133700,00	--	4773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-810 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,7	845,00	--	592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-817 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 500х12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,7	4234,00	--	2964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный прямоугольных 3,5х2,5 (1 ШТ)								
44	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	20,39	12321,34	482,30	251232	9834	48249	9,07	185
		м3		1638,00	182,25	33399	3716	130	0,89	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			20,39	133,00	--	2712	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
46	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			7,31	21800,00	--	159358	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
47	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3								
			0,58	4362,50	--	2530	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
48	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			2	693,00	--	1386	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
49	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов Горловина колодцев								
			0,098	8774,05	296,60	860	29	119	5,95	
		м3		915,75	110,25	90	11	118	0,54	
50	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,0267	133700,00	--	3570	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2052024	67153			4
			Тенге			71837	19648			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999225				
	Материалы -		Тенге			99535				
	Всего заработная плата -		Тенге				91485			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422761				
	Местные материалы -		Тенге			336779				
	Транспортные расходы -		Тенге			1450				
		Накладные расходы -	Тенге			113144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				108456			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8343				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1044456				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1044456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62667				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1107124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2295079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				108456			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод спускной (СП)								
		Трубопроводы								
51	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
52	С130902-743 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150,ГОСТ 5762-2002	2	25230,00	--	50460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
54	С130809-14 Изм. и доп.вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671,00	--	2684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ Д1500-4шт						
55	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,355	12188,40	2104,76	114022	19690	36314	13,90	130
		м3		2362,50	623,48	22101	5833	130	2,48	23
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,355	133,00	--	1244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	13006,00	--	52024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	4857,00	--	19428	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.9, КС15.9а/	11,57	7540,00	--	87238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.6/	2,95	8294,00	--	24467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	2,32	4362,50	--	10121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	693,00	--	2772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов Горловина колодцев	0,196	8774,05	296,60	1720	58	237	5,95	1
		м3		915,75	110,25	179	22	118	0,54	--
64	С12021-222	Стремянки	0,1553	151200,00	--	23481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			391760	19956			139
			Тенге			23635	5890			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315135				
	Материалы -		Тенге			46803				
	Всего заработная плата -		Тенге				29525			
	Местные материалы -		Тенге			224740				
		Накладные расходы -	Тенге			38359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				35279			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23481				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53144				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			455926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				35279			

РАЗДЕЛ 3. Хоз-питьевой трубопровод (В1)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

65	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	36,2401	25,70	24,29	931	880	264	0,01	
		м3		1,41	6,11	51	222	97	0,02	
66	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	54,4019	23,36	22,08	1271	1201	361	0,01	
		м3		1,28	5,56	70	302	97	0,02	
67	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,2387	32,24	30,77	846	807	249	0,01	
		м3		1,42	8,34	37	219	97	0,03	
68	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	43,2938	21,67	21,67	938	938	188	--	
		т		--	4,33	--	188	100	0,09	
69	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8219	302,12	--	248	--	281	2,13	
		м3		302,12	--	248	--	113	--	
70	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1361	262,72	--	561	--	634	1,85	
		м3		262,72	--	561	--	113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки грунтом И ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ учтенной при прокладке труб/	63,7433	5,55	5,55	354	354	112	--	
		м3		--	1,80	--	115	97	0,01	
72	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	3,6181	122,18	--	442	--	500	0,89	
		м3		122,18	--	442	--	113	--	
73	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	64	9,49	9,49	607	607	167	--	
		м3		--	2,69	--	172	97	0,01	
		Трубопроводы								
74	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,01	174718,44	71861,81	1747	719	1432	441,00	
		км		83025,00	27146,25	830	271	130	132,58	
75	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	10,4	2690,00	--	27976	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
76	Е0122-23-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,01	57238,49	10815,10	572	108	263	89,20	
		км		16155,00	4086,00	162	41	130	19,95	
77	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,027	112791,01	60473,38	3045	1633	2368	306,00	
		км		51300,00	16165,35	1385	436	130	63,72	
78	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27,27	3773,00	--	102890	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
79	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,028	47611,09	17877,09	1333	501	1252	173,00	
		км		29700,00	4698,68	832	132	130	18,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			28,28	27,00	--	764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм								
			5	2070,39	1086,01	10352	5430	6961	3,86	19
		шт		661,50	409,50	3308	2047	130	2,00	10
82	С130902-745 Изм. и доп. вып. 20 прим	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250,ГОСТ 5762-2002								
			5	73823,00	--	369115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм								
			1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369,00	2,25	369	2	130	0,01	--
84	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80								
			1	1539,00	--	1539	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм								
			0,556	204796,82	39324,82	113867	21865	32692	147,70	82
		т		30375,00	14854,50	16889	8259	130	72,55	40
		Колодец водопроводный прямоугольных 3,0х2,5 (1 ШТ)								
86	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах								
			17,83	12321,34	482,30	219689	8599	42192	9,07	162
		м3		1638,00	182,25	29206	3250	130	0,89	16
87	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			7,78	21800,00	--	169604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--