Генеральный подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование объекта: Строительство офиса в г.Аксай, ул.Молодежная ,29/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К16 из бетона В-25	33	10440,7	990,15	344 543	32 675	69951
		м3		1644,75	374,04	54 277	12 343	105
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,56	69000	0	176 640	0	0
		т		0	0	0	0	0
3	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,844	72000	0	60 768	0	0
		т		0	0	0	0	0
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	64400	0	2 447	0	0
		т		0	0	0	0	0

1	2		4	5	6	7	8	9
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,415	62100	0	25 772	0	0
		т		0	0	0	0	0
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,512	59900	0	30 669	0	0
		т		0	0	0	0	0
7	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,14	59100	0	8 274	0	0
		т		0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**649 113**	**32 675**	**69 951**
						54 277	**12 343**	
РАЗДЕЛ 2.Стены								
8	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600x400x250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	33	6559,02	319,7	216 448	10 550	22604
		м3		461,25	119,25	15 221	3 935	118
9	Е0108-4-1	Самонивилирующий раствор под блоки	32	193,06	4,19	6 178	134	2253
		м2		58,05	1,58	1 858	51	118
10	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек	0,8	11487,34	4590,56	9 190	3 672	4007
		т		4725	840,11	3 780	672	90
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,8	172800	0	138 240	0	0
		т		0	0	0	0	0

1	2		4	5	6	7	8	9
12	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	127,7	50,52	0,04	6 451	5	1051
		м2		9,15	0	1 168	0	90
13	Е0107-19-2	Герметизация швов упругими прокладками	119	292,04	0,82	34 753	98	1863
		м		10,87	0,31	1 294	37	140
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН						
14	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	5	6465,97	378,22	32 330	1 891	18540
		м3		3566,25	141,75	17 831	709	100
15	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5	12800	0	64 000	0	0
		м3		0	0	0	0	0
16	СПрайс лист	Дюбель зонтик	140	5,54	0	776	0	0
		шт		0	0	0	0	0
17	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	189	402,57	4,92	76 086	930	38681
		м2		193,05	1,87	36 486	353	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**584 452**	**17 280**	**88 999**
						77 638	**5 757**	
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
		ВЫШЕ ОТМ.0.000						

1	2		4	5	6	7	8	9
18	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ клеевой шпаклевкой потолка	510	147,15	1,42	75 047	724	38486
		м2		71,33	0,54	36 378	275	105
19	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	510	291,31	2,33	148 568	1 188	43970
		м2		81,23	0,88	41 427	449	105
20	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	336	278,97	4,07	93 734	1 368	48210
		м2		135,68	0,97	45 588	326	105
21	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	761	135,89	1,19	103 412	906	48542
		м2		60,3	0,45	45 888	342	105
22	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	224	274,88	2,1	61 573	470	15481
		м2		65,03	0,79	14 567	177	105
23	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	459	176,84	1,88	81 170	863	38084
		м2		78,3	0,72	35 940	330	105
24	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	22,6	213,01	1,52	4 814	34	2985
		м2		111,38	0,56	2 517	13	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тонн			568 318	5 553	235 758

1	2		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО НЕУЧТЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			222 305	1 912	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 801 883	55 508	394 708
		Всего с накладными расходами				354 220	20 012	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 196 591		
		Итого				131 795		
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 328 386		
		Итого				41 911		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2 370 297		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31 999		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23 703		
		Итого в базовых ценах 2001 года				9 481		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				2 435 480		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				4 440 430		
		Итого				88 809		
		НДС (12 %)				4 529 239		
		Всего				543 509		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				5 072 748		
		Всего к оплате:				531 893		
						4 540 855		

Заказчик _____ ТОО "АксайСтройСервис и К"

Генподрядчик _____ ТОО "АксайСтройСервис и К"

Технический директор _____ М.А.