Генеральный подрядчик: ТОО “АксайСтройСервис и К”

Наименование объекта: Строительство офиса в г.Аксай, ул.Молодежная ,29/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014 ГОДА

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
Водопровод хоз-питьевой								
1	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	26	546,39	15,24	14 206	396	10 246
		м		336,38	5,71	8 746	148	115
2	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	28	445,87	9,88	12 484	277	8 715
		м		266,51	3,69	7 462	103	115
3	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8	433,63	6,60	3 469	53	2 022
		м		216,83	2,48	1 735	20	115

4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	23	339,70	5,24	7 813	121	1 875
		м		68,83	1,97	1 583	45	115
5	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	31	374,70	5,24	11 616	162	2 529
		м		68,83	1,97	2 134	61	115
6	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	41	372,70	5,24	15 281	215	3 344
		м		68,83	1,97	2 822	81	115
7	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	481,70	5,24	3 854	42	653
		м		68,83	1,97	551	16	115
8	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	41	606,70	5,24	24 875	215	3 344
		м		68,83	1,97	2 822	81	115
9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9	642,28	17,65	5 781	159	1 265
		м		115,40	6,61	1 039	59	115
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	12,59	0,00	1 083	0	1 218

		м		12,29	[illegible],00	1 057	0	115
11	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	95	82,97	21,06	7 882	2 001	4 257
		м		44,38	5,41	4 216	514	90
12	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	42	78,00	0,00	3 276	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
13	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	31	96,00	0,00	2 976	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	82	106,00	0,00	8 692	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	83	154,00	0,00	12 782	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

16	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	94	186,00	0,00	17 484	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	200,00	0,00	5 200	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	22,68	0,06	635	2	152
		м2		6,68	0,03	187	1	81
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	38	50,94	0,05	1 936	2	295
		м2		9,57	0,00	364	0	81
20	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	82	367,00	0,00	30 094	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
21	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	85	437,00	0,00	37 145	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
22	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	87	502,00	0,00	43 674	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	656,00	0,00	5 904	0	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	9	919,00	0,00	8 271	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
25	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	22	1120,00	0,00	24 640	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	21	13667,06	1,96	287 008	41	1 502
		1кран		62,10	0,00	1 304	0	115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**598 061**	**3 686**	**41 417**
						36 022	**1 129**	
РАЗДЕЛ 2.Канализация								
канализация бытовая								
27	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	92	636,63	0,80	58 570	74	12 977
		м		122,13	0,31	11 236	29	115
28	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	88	764,59	1,79	67 284	158	12 004
		м		117,74	0,67	10 361	59	115
29	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	113	636,63	0,80	71 939	90	15 939
		м		122,13	0,31	13 801	35	115
30	Е0116-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	81	1242,87	13,23	100 672	1 072	15 915

		м		165,60	4,95	13 414	401	115
31	С130810-182 прим.	Прочистка, d 50 мм	17	227,00	0,00	3 859	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
32	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	13	523,00	0,00	6 799	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
33	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	29	1426,59	8,69	41 371	252	3 205
		комплект		93,15	2,81	2 701	81	115
34	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	9	21900,03	105,92	197 100	953	6 953
		комплект		631,35	39,37	5 682	354	115
35	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	82	397,68	0,00	32 610	0	6 426
		м		68,02	0,00	5 578	0	115
36	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	11	4022,73	17,38	44 250	191	4 137
		комплект		320,85	5,62	3 529	62	115
37	Е0117-2-3	Установка смесителей на мойки	11	6002,61	1,96	66 029	22	1 836
		шт		144,90	0,00	1 594	0	115
38	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	22	12146,13	59,69	267 215	1 313	8 111
		комплект		297,56	22,50	6 546	495	115
39	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	16	521,42	49,05	8 343	785	5 752
		1шт		292,39	19,69	4 678	315	115

40	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	11	432,00	0,00	4 752	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				970 793	4 910	93 255
						79 120	1 831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				1 568 854	8 596	134 672
						115 142	2 960	
		Итого с накладными расходами				1 703 526		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				102 212		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 805 738		
		Временные здания-сооружения - 1,44%				26 003		
		Итого				1 831 741		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				24 729		
		Затраты на выслугу лет, 1%				18 317		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 327		
		Итого в базисных ценах 2001 года				1 882 114		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				3 431 519		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68 630		
		Итого				3 500 149		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				420 018		
		Всего по акту				3 920 167		

Заказчик_____ТОО "АксайСтройСервис и К"

Технадзор_____Идрисов М.А.

Подрядчик_____ТОО "АксайСтройСервис и К"