Заказчик: ТОО "АксайСтройСервис и К"
Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К"
Наименование объекта: Строительство пристроя к автосервису и котельная

ФОРМА 2 В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИЮЛЬ 2011 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона класса В20/МП1/ м3	5,53	12946,92	316,01	71571	1747	8633	8,25	46
				1368	119,39	7562	660	105	0,58	3
2	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	5,6	191	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм т	0,218	89400	-	19493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,13	91100	-	103322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
5	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,011	93997,62	304,24	1038	3	385	198	2
		1т		33075	114,75	365	1	105	0,56	-
6	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0432	70437,87	304,24	3042	13	444	58	3
		1т		9675	114,75	418	5	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199536	1763			50
			Тенге			8345	666			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9012	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122815	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55315	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10431	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10431	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ3=1шт.,УМ6=1шт.								
7	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,89	15329,98	269,2	13644	240	1340	8,21	7
		м3		1332	101,7	1185	91	105	0,5	-
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0225	89400	-	2012	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,059	98800	-	5829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
10	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0048	110500 -	-	530 -	-	-	-	-
11	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0151	70437,87 9675	304,24 114,75	1064 146	5 2	155 105	58 0,56	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			23078 1332	244 92			8 -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23078	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2289	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8371	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	224	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1474	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1648	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1648	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА								
12	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2/ОК201-5ШТ.,ОК202-4ШТ./ м2	22,14	346,04 136,44	18,87 6,39	7661 3021	418 141	3795 120	0,82 0,03	18 1
		ЦЕНА:13571:1,507:1,13:1,06:1,02								
13	ПРАЙСЛИСТ ТОО "Весна-ЖБИ "КАРАГАНДА -2008г.	-Стоимость 2-хстворчатых металлопластиковых окон/ОК201-5ШТ.,ОК202-4ШТ./ м2	22,14	6774,44 -	- -	149986 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:12473:1,507:1,13:1,06:1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			157647	418			18
			Тенге			3021	141			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157647	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4223	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			171129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3731	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		ПО ГРУНТУ								
14	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	17,75	9968,73	-	176965	-	12380	3,66	65
				567	-	10065	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			176965	-			65
			Тенге			10065	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176965	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1019	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10065	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165881	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			200706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11922	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА №1								
15	Е0109-25-1	-Монтаж металлических балок лестничных площадок	0,2818	5030,5	2020,02	1417	569	704	14,1	4
		т		2272,5	502,43	640	142	90	1,79	1
16	С12021-120	-Стоимость металлоконструкций	0,2818	101700	-	28654	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий	0,2818	2452,13	545,76	691	154	312	5,25	1
		т		1230,75	-	347	-	90	-	-
18	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/Пм1/	0,4	13672,29	241,1	5469	96	577	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	513	36	105	0,44	-
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0034	89400	-	300	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0646	98800	-	6383	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0107-45-1	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	1	723,86	198,43	724	198	546	1,89	2
		шт		319,5	70,25	320	70	140	0,3	-
22	-ПРАЙСЛИСТ ТОО "Весна-ЖБИ "КАРАГАНДА 2008г.	-Стоимость плит перекрытий пустотных ПК27.12-8Т	1	9559,05	-	9559	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ЦЕНА:17600:1,507:1,13:1,06:1,02								
23	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/УМ1/	0,1	11967,2	269,2	1197	27	151	8,21	1
		м3		1332	101,7	133	10	105	0,5	-
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	95500	-	53	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0033	100000 -	-	328 -	-	-	-	-
26	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /опорных подушек/ массой до 0,5 т шт	6	406,92 171,9	24,15 8,83	2442 1031	145 53	1518 140	1,03 0,04	6 -
27	С143014-3К=1,36	-Стоимость опорных подушек из бетона класса В20 м3	0,12	17272 -	-	2073 -	-	-	-	-
		ЦЕНА:12700.1,36								
28	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,12	358 -	-	43 -	-	-	-	-
29	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/косоуры/ т	0,2718	13711,47 5040	5475,87 1552,87	3727 1370	1488 422	1613 90	28,9 5,46	8 1
30	С12021-146	-Косоуры т	0,2718	108500 -	-	29489 -	-	-	-	-
31	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	27,6	206,79 180	12,56 4,75	5707 4968	347 131	7139 140	1,08 0,02	30 1
32	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	27,6	739 -	-	20396 -	-	-	-	-
		УЗЕЛ 24								
33	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0021	89308,57 31950	2434,57 920,25	184 66	5 2	95 140	170 4,49	- -
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонных вкладышей из бетона класса В15 м3	0,02	9256,02 195,75	66,01 24,93	185 4	1 -	5 105	1,35 0,12	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			119022	3031			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9392	867			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55044	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7338	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39093	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8843	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	394	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			139581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12157	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА №2

35	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,46	13711,47	5475,87	20012	7992	8660	28,9	42
				5040	1552,87	7356	2266	90	5,46	8
			т							
36	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,46	133700	-	195141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			215153	7992			42
			Тенге			7356	2266			8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			215153	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			237242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			237242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10922	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			891402	13449			239
			Тенге			39511	4033			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20501	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			320265	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			238460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			688398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36575	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			279132	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12543	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			253284	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			307846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14236	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			996243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50812	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			891402	13449			239
			Тенге			39511	4033			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20501	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			320265	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			238460	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			37162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5574	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38966	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688398	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36575	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			279132	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5931	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12543	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253284	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1693	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17425	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			307846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14236	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			996243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		279
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50812	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			996243	-	-		-
	Средства, связанные с командированием (279/8*775*0.50205811)		Тенге			15732	-	-		-
	Итого прочих затрат		Тенге			15732	-	-		-
	ВСЕГО ПО АКТУ в ценах 2001 года		Тенге			1011975	-	-		-

ТОО "АксайСтройСервис и К"

ТОО "АксайСтройСервис и К"