НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ АКСАЙ АВТОВОКЗАЛА С ГОСТИНИЦОЙ

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВОКЗАЛА С ГОСТИНИЦОЙ (УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,33)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА

Сметная стоимость 3524,981 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2923 чел.-ч
Сметная заработная плата 521,722 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N-пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы								
		КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ (1 ШТ)								
114	E0105-1-4	-Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	1,12	5986,91	4603,16	6705	5156	1912	4,14	5
				726,75	757,44	814	848	115	2,17	2
		м3								
115	C143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм С6.30	12	2210	-	26520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
116	E0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	4	400,95	187,2	1604	749	1304	1,21	5
				213,75	69,75	855	279	115	0,34	1
		1свая								
117	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	300	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

118	E0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15тамбура и крыльца	0,58	12395,27	353,46	7189	205	438	3,6	2
				585	133,52	339	77	105	0,65	-
		м3								
119	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0130464	61300	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0095904	65900	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007272	65000	-	473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11

	Тенге	44259	6109			12
	Тенге	2008	1205			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44259	-	-		-
Материалы -	Тенге	1141	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3213	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1904	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	33096	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	548	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2875	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3761	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	50787	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3761	-	18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

26	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1578,95	373,54	47369	11206	25234	2,66	80
				465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18
		шт								

28	E0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм у торцов плит	5,72	56,07	1,17	321	7	317	0,35	2
				54,9	0,45	314	3	100	-	-
		м2								
29	C11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,117832	8390	-	989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02406	40200	-	967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	E0169-7-3	-Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5 с j=1200кг/м3	90	263,74	3,8	23737	342	19031	1,32	119
				210,85	0,61	18977	55	100	-	-
		отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		73382	11555		201
	Тенге		33263	4110		19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		73382	-	-	-
Материалы -	Тенге		7104	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	37373	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1956	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		19504	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		44582	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6687	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7078	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		125042	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	241
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44060	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		125042	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	241
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44060	-	-

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

115	E0107-21-1	-Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	729,79	369,67	1460	739	1171	1,75	4
				290,25	127,9	581	256	140	0,52	1
		шт								
117	E0107-21-3	-Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1158,27	567,53	2317	1135	1903	2,92	6
				483,75	195,94	968	392	140	0,79	2
		шт								
118	C143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2	4,32	4720	-	20390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

/ГОСТ 9818-85/

		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		24167	1874			9
		Тенге		1548	648			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24167	-	-		-
Материалы -		Тенге		10	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	2196	-		-
Местные материалы -		Тенге		20735	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		3074	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	461	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1634	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		28875	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2657	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		28875	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2657	-		-

РАЗДЕЛ 10. Полы

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ

173 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200	3,6	280,8	9,95	1011	36	248	0,36	1
		52,2	3,74	188	13	123	0,02	-
		м2						
174 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200 т.25мм	32,89	280,8	9,95	9235	327	2263	0,36	12
		52,2	3,74	1717	123	123	0,02	1
		м2						
175 Е0111-11-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,89	49,04	0,67	1613	22	36	-	-
		0,63	0,25	21	8	123	-	-
		м2						
176 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200 т.30мм	38,8	280,8	9,95	10895	386	2670	0,36	14
		52,2	3,74	2025	145	123	0,02	1
		м2						
177 Е0111-11-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38,8	49,04	0,67	1903	26	42	-	-
		0,63	0,25	24	10	123	-	-
		м2						
178 Е0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	32,89	511,66	13,43	16828	442	2898	0,45	15
		66,6	5,04	2190	166	123	0,02	1
		м2						
179 Е0111-11-6 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	263,12	102,28	0,67	26912	176	285	-	1
		0,63	0,25	166	66	123	-	-
		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		68397	1415			43

	Тенге		6332	531			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		68397	-	-		-
Материалы -	Тенге		101	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6863	-		-
Местные материалы -	Тенге		60550	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		8441	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1266	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4610	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		81448	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге		-	8129	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		81448	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге		-	8129	-		-

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

190	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	620	349,28	4,07	216553	2521	88959	0,74	459
					135,68	0,97	84122	601	105	0,05	32
191	E0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2	198	24,37	0,42	4824	83	3121	0,1	19
					14,85	0,16	2940	32	105	-	-
193	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минплита М.200 т.50мм)	м2	0,056	10387,37	378,22	582	21	208	20,04	1
					3566,25	141,75	200	8	100	0,69	-
194	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 прим.	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (тамбура,венткороба и стояки вк)	м3	4,68	956,54	4,85	4477	23	1102	1,29	6
					222,86	1,41	1043	7	105	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	226436	2648			485
	Тенге	88305	648			32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226436	-	-		-
Материалы -	Тенге	19779	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88952	-		-
Местные материалы -	Тенге	115704	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93389	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14008	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19190	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		339015	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		564
Сметная заработная плата -		Тенге		-	102961	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		339015	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		564
Сметная заработная плата -		Тенге		-	102961	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 3. Стены

37	E0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (Кур125 Сул125 Мр25)	23,37	8891,13	305,8	207786	7147	31830	6,41	150
				1039,5	114,75	24293	2682	118	0,56	13
		м3								
38	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций С-1,2,3,4,5,6,7,8,9	0,1548	8679,65	422,15	1344	65	1537	56,4	9
				8257,5	157,5	1278	24	118	0,77	-
		т								
39	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,071	65000	-	4615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0022	41200	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0816	50800	-	4145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			217980	7212			159
			Тенге			25571	2706			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			217980	-	-		-
Материалы -			Тенге			763	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	28277	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8851	-	-		-

Местные материалы -							
Накладные расходы -	Тенге		175583	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		33367	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-		17
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	5005	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		15081	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		266429	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-		188
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							
Нормативная трудоемкость -	Тенге		266429	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-		188
	Тенге		-	33283	-		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 10. Полы

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ

173	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200	м2	12,2	280,8	9,95	3426	121	839	0,36	4
				52,2	3,74	637	46	123	0,02	-
174	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200 т.30мм	м2	38,8	280,8	9,95	10895	386	2670	0,36	14
				52,2	3,74	2025	145	123	0,02	1
175	E0111-11-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	77,6	49,04	0,67	3805	52	84	-	-
				0,63	0,25	49	19	123	-	-
176	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ,М200 т.25мм	м2	179	280,8	9,95	50263	1781	12316	0,36	64
				52,2	3,74	9344	669	123	0,02	3
177	E0111-11-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	179	49,04	0,67	8777	120	194	-	1
				0,63	0,25	113	45	123	-	-
178	E0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	179	511,66	13,43	91586	2404	15773	0,45	81
				66,6	5,04	11921	902	123	0,02	4
179	E0111-11-6 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	1432	102,28	0,67	146465	959	1550	-	6
				0,63	0,25	902	358	123	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		315218	5824		170
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		24991	2185		11
Материалы -	Тенге		315218	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		380	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		-	27176	-	-
Накладные расходы -	Тенге		284022	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		33426	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	5014	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20919	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		369562	-	-	197

Сметная заработная плата -		Тенге			-	32190	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			369562	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	197
Сметная заработная плата -		Тенге			-	32190	-	-

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

191	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	311	349,28	4,07	108626	1264	44623	0,74	230
				135,68	0,97	42196	302	105	0,05	16
		м2								
192	E0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	396	24,37	0,42	9649	166	6241	0,1	38
				14,85	0,16	5881	63	105	-	-
		м2								
194	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минплита М.200 т.50мм)	0,056	10387,37	378,22	582	21	208	20,04	1
				3566,25	141,75	200	8	100	0,69	-
		м3								
195	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 прим.	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (тамбура, венткороба и стояки вк)	4,68	956,54	4,85	4477	23	1102	1,29	6
				222,86	1,41	1043	7	105	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	123333	1475		276
	Тенге	49320	380		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	123333	-	-	-
Материалы -	Тенге	11263	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49699	-	-
Местные материалы -	Тенге	61276	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52174	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7826	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10530	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	186037	-	-	318
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57525	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	186037	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	318
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57525	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ (1 ШТ)

126	Е0105-1-4	-Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	1,68	5986,91	4603,16	10058	7733	2867	4,14	7
				726,75	757,44	1221	1272	115	2,17	4
		м3								
127	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм С6.30	18	2210	-	39780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
128	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	6	400,95	187,2	2406	1123	1956	1,21	7
				213,75	69,75	1283	418	115	0,34	2
		1свая								
129	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,68	300	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
130	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	1,01	12395,27	353,46	12519	357	762	3,6	4
				585	133,52	591	135	105	0,65	1
		м3								
131	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,022952	61300	-	1407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
132	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016872	65900	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012726	65000	-	827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			68613	9213			18
			Тенге			3094	1826			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	68613	-	-		-
Материалы -	Тенге	1809	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4920	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3346	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	51151	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5586	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	838	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4452	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	78650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5758	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	78650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5758	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 1. Стены

1	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (КУР125 Кул125 Мр50)	45,04	9036,34	266,56	406997	12006	48550	5,07	228
				814,5	99	36685	4459	118	0,49	22
		м3								
2	Е0108-15-7	-Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	17,14	11765,37	309,62	201658	5307	21297	5,74	98
				936	117	16043	2005	118	0,57	10
		м3								
3	Е0134-57-2 прим	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм ,плитами ПСВС,ISOVER(отсечка),толщ.120мм	70,38	112,12	2,32	7891	163	7790	0,69	48
				109,8	0,88	7728	62	100	-	-
		м2								
4	Прайс-лист	-Плиты пенополистирольные ПСБ-С-50	8,69835	4676,12	-	40674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
5	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кур125 Мр50	27,78	8774,3	337,41	243750	9373	26110	4,38	122
				670,5	126	18626	3500	118	0,62	17
		м3								
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
6	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций в простенках под перемычками и	0,1703	8679,65	422,15	1478	72	1691	56,4	10
				8257,5	157,5	1406	27	118	0,77	-

		для армирования стенок лоджий С1-С6							
			т						
7	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1703	50800	-	8651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
8	Е0108-12-1	-Армирование колодцевой кладки(С7-С15)	0,6945	8679,65	422,15	6028	293	6896	56,4	39
				8257,5	157,5	5735	109	118	0,77	1
			т							
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3435	65000	-	22327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,351	50800	-	17831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
11	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек из уголковой стали	0,318	5030,5	2020,02	1600	642	794	14,1	4
				2272,5	502,43	723	160	90	1,79	1
			т							
12	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,252	62300	-	15700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
13	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,066	58700	-	3874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
14	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,4	28,74	0,02	155	-	28	0,03	-
				5,81	-	31	-	90	-	-
			м2							
18	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	36	109,91	66,43	3957	2392	2404	0,15	5
				23,85	23,85	859	859	140	0,11	4
			шт							

19 E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	397,51	250,96	1988	1255	1533	0,81	4
			130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
20 C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса B15 /ГОСТ 948-84/	шт 2,201	29300	-	64489	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1049049	31503			560
		Тенге			88490	11622			56
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047449	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2937	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	99230	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109058	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			816827	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			116299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17445	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69825	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1233572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		669
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	116674	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1600	-	-		-
	Материалы -	Тенге			235	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	882	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			794	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2538	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1236110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		675
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	117676	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Монолитный участок УМ-1(УМ-1н)на отм.+2500								
31 E0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,28	13827,42	210,67	31527	480	2372	5,75	13
			911,25	79,58	2078	181	105	0,39	1
32 E0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м3 13,664	2334,46	14,05	31898	192	522	0,2	3
			31,05	5,31	424	73	105	0,03	-
33 C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	м2 0,08972	58700	-	5267	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-

	004								
34	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09345	65900 -	- -	6158 -	- -	- -	- -	- -
35	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00252	41200 -	- -	104 -	- -	- -	- -	- -
36	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01874	65000 -	- -	1218 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	76171	672			16
	Тенге	2502	254			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76171	-	-		-
Материалы -	Тенге	4612	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2756	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12747	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	55639	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2894	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	434	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4744	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83809	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3190	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	83809	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3190	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

230	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	280	349,28 135,68	4,07 0,97	97798 37990	1138 272	40175 105	0,74 0,05	207 14
233	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (минплита М.200 т.50мм)	0,028	10387,37 3566,25	378,22 141,75	291 100	11 4	104 100	20,04 0,69	1 -

234	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 прим.	м3 -Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (тамбура, венткороба и стояки вк)	2,32	956,54	4,85	2219	11	546	1,29	3
				222,86	1,41	517	3	105	0,01	-
236	Е0115-61-3	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	89	349,28	4,07	31086	362	12770	0,74	66
				135,68	0,97	12076	86	105	0,05	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	131394	1522			277
	Тенге	50683	365			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	131394	-	-		-
Материалы -	Тенге	12303	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51048	-		-
Местные материалы -	Тенге	66887	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	53595	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8039	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11099	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	196089	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		323
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59087	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	196089	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		323
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59087	-		-

РАЗДЕЛ 15. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ

239	Е0109-53-2 прим.	-Устройство ограждения лоджий	0,24122	9850,48	1162,95	2376	281	1621	46,6	11
240	С12021-41	т -Конструкции стальные из одного профиля	0,24122	7357,5	108	1775	26	90	0,53	-
				147100	-	35483	-	-	-	-
241	Е0106-11-7	т -Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД1, крепления)	0,01494	93997,62	304,24	1404	5	521	198	3
				33075	114,75	494	2	105	0,56	-
242	Е0113-17-2	1т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	15,84	28,74	0,02	455	-	83	0,03	-
				5,81	-	92	-	90	-	-

м2

244	E0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	8	341,53	229,14	2732	1833	1605	0,73	6
				112,39	88,29	899	706	100	0,48	4
		отверст								
245	E0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных бетоном кл.В7.5	8	298,6	3,8	2389	30	1692	1,32	11
				210,85	0,61	1687	5	100	-	-
		отверст								
246	E0109-47-1 прим.	-Облицовка ворот стальным профилированным листом (лоджий)	13,2	55,95	2,99	738	39	594	0,3	4
				48,83	1,16	645	15	90	-	-
		м2								
247	СПрайс-лист	-Лист стальной с полимерным покрытием	14,5992	435,24	-	6354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	51933	2188			35
	Тенге	5591	754			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13335	-	-		-
Материалы -	Тенге	1294	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3885	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6354	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	646	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3901	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	585	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1034	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18269	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4470	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	38598	-	-		-
Материалы -	Тенге	375	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2461	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35483	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2215	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	332	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2449	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	43261	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2793	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	61531	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7263	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 7. Полы

87	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	38,4	98,87	2,62	3797	101	543	0,07	3
		м2		10,51	0,99	404	38	123	-	-

88	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,072	10983,43	-	33741	-	2142	3,66	11
				567	-	1742	-	123	-	-
89	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (т.20мм)	м3 38,4	419,37	14,76	16104	567	2738	0,36	14
				52,43	5,54	2013	213	123	0,03	1
90	E0111-15-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2 76,8	-56,42	-0,67	-4333	-51	-183	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-130	-19	123	-	-

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	49308	616			27
	Тенге	4029	232			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49308	-	-		-
Материалы -	Тенге	219	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4260	-		-
Местные материалы -	Тенге	44445	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5240	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	786	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3273	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57822	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5047	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	57822	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5047	-		-

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ (1 ШТ)

111	E0105-1-4	-Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	1,12	5986,91	4603,16	6705	5156	1912	4,14	5
				726,75	757,44	814	848	115	2,17	2
112	C143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм С6.30	м3 12	2210	-	26520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	E0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	м 4	400,95	187,2	1604	749	1304	1,21	5
				213,75	69,75	855	279	115	0,34	1
114	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	1свая 1,12	300	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		4 кг/см2							
115	E0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15тамбура и крыльца м3	0,58	12395,27	353,46	7189	205	438	3,6	2
				585	133,52	339	77	105	0,65	-
116	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм м3	0,0130464	61300	-	800	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
117	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0095904	65900	-	632	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
118	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007272	65000	-	473	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	44259	6109			12
	Тенге	2008	1205			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44259	-	-		-
Материалы -	Тенге	1141	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3213	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1904	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	33096	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	548	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2875	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3761	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	50787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3761	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

КРЫЛЬЦА С ПАНДУСОМ (1 ШТ)

109	E0105-1-4	-Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	1,12	5986,91	4603,16	6705	5156	1912	4,14	5
				726,75	757,44	814	848	115	2,17	2
		м3								
110	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм С6.30	12	2210	-	26520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
111	E0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	4	400,95	187,2	1604	749	1304	1,21	5
				213,75	69,75	855	279	115	0,34	1
		1свая								
112	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	300	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
113	E0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15тамбура и крыльца	0,58	12395,27	353,46	7189	205	438	3,6	2
				585	133,52	339	77	105	0,65	-
		м3								
114	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0130464	61300	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0095904	65900	-	632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007272	65000	-	473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге			44259	6109			12
			Тенге			2008	1205			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44259	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1141	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3213	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1904	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		33096	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		3653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	548	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2875	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		50787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3761	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		50787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3761	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 6. Перегородки

111	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Кр100,Мр25 м2	65	1076,78	34,37	69991	2234	15483	1,21	79
				189	12,87	12285	837	118	0,06	4
112	Е0108-22-1	-Перегородки из газобетонных блоков м3	12	1912,51	372,83	22950	4474	10386	3,72	45
				594	139,5	7128	1674	118	0,68	8
113	СПрайс-лист	-Стоимость газобетонных блоков м3	12	5755,22	-	69063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	162003	6708			123
	Тенге	19413	2511			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	162003	-	-		-
Материалы -	Тенге	1251	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21924	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69063	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	65569	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25870	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3880	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11272	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	199146	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25804	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	199146	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25804	-		-

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ

202	Е0109-53-2 прим.	-Устройство ограждения лоджий	0,26688	9850,48	1162,95	2629	310	1793	46,6	12
				7357,5	108	1964	29	90	0,53	-
203	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,26688	147100	-	39258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД1,крепления) т	0,01992	93997,62	304,24	1872	6	694	198	4
				33075	114,75	659	2	105	0,56	-
205	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз 1т	15,84	28,74	0,02	455	-	83	0,03	-
				5,81	-	92	-	90	-	-
207	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм м2	8	341,53	229,14	2732	1833	1605	0,73	6
				112,39	88,29	899	706	100	0,48	4
208	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных бетоном кл.В7.5 отверст	0,096	298,6	3,8	29	-	20	1,32	-
				210,85	0,61	20	-	100	-	-
209	Е0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом (лоджий) отверст	14,28	55,95	2,99	799	43	642	0,3	4
				48,83	1,16	697	17	90	-	-
210	СПрайс-лист	-Лист стальной с полимерным покрытием м2	15,79368	435,24	-	6874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	54648	2193		27
	Тенге	4331	754		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11963	-	-	-
Материалы -	Тенге	1571	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2379	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6874	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	8	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2403	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	360	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	862	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15227	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2739	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42686	-	-	-
Материалы -	Тенге	414	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2706	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39258	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2436	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	365	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2707	-	-	-
ИТГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3072	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	63056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5811	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2824808	104947		2459
	Тенге	413487	33138		213
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2741925	-	-	-
Материалы -	Тенге	68816	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	440576	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	223962	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1937832	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	495201	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	248
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	74280	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	194228	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3431353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2883
Сметная заработная плата -	Тенге	-	514856	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	82884	-	-	-
Материалы -	Тенге	1024	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74742	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5444	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	817	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5300	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	93628	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6866	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3524981	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2923
Сметная заработная плата -	Тенге	-	521722	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2,43677665089	Тенге	8589591			
НДС 12%	Тенге	1030751			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	ТЕНГЕ	9620342			

Заказчик ТОО "АксайСтройСервис и К"

Подрядчик ТОО "АксайСтройСервис и К"

Технадзор

Scanned by TapScanner